Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

« 22 » декабря 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СтройЭлитРиэлти», г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова, 25/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Айтенова Пернехана Болатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство воздушных линий 0,4 кВ до жилых домов совместно с освещением на территории ИЖС 20 жилой район г.Усть-Каменогорск»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», заместитель руководителя – Утебаев А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «СтройДомСервис»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ПК «Вика-Люкс» № 10/1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» №2 от 24.04.2017**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Продолжительность траншей КЛ-0,4 кВ	км	10,552		10,550	
Продолжительность траншей КЛ-0,4 кВ и СИП	км	21,689		21,689	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
в том числе:						
1-о комнатных						
2-х комнатных						
3-х комнатных						
4-х комнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Согласно заданию на проектирование и ТУ ВЛ выполнена на железобетонных опорах с самонесущими изолированными проводами.

Для обеспечения устойчивости опор в период сейсмических воздействий:
при установке железобетонных стоек ВЛ и их элементов в пробуренные в грунте котлованы, необходимо тщательно выполнять послойное уплотнение грунта при обратной его засыпке (за исключением растительного слоя почвы) и соблюдать величину проектного заглубления стоек, подкосов и анкеров для крепления оттяжек;
уплотнение грунта в котловане производить слоями не более 20см.
Жилые дома запитаны от ранее запроектированных трансформаторных подстанций ТП — 2Х630 кВА напряжением 10/0,4 кВ (поз.10 — поз.30 и РП — 380 поз.31) воздушными линиями по одноцепным опорам по серии 3.407 — 136 самонесущим изолированным проводом СИП — 2А
Питание наружного освещения выполнить от щитков уличного освещения установленных в трансформаторных подстанциях ТП-13, ТП-14, ТП-16, ТП-10, ТП17,ТП-18, ТП-24, ТП-27, ТП-26, ТП-28, ТП-31.
Наружное освещение выполнено самонесущим изолированным проводом СИП-2А, проложенным по опорам совместно с линиями питания жилых домов.
Освещение улиц выполнено светодиодными светильниками типа L-street 48 , установленными на кронштейнах на опорах. Освещенность принята согласно СНиП 2.04 — 02 — 2011 табл. 15 — 10 лк.
Выходы из подстанций выполнены кабелями ВБбШв-1-3х185+1х95 кв.мм и АВБбШвГ-1-4х16 кв.мм в траншее.
Подъем кабеля по опоре защитить угловой сталью 100х100х8мм на высоту не менее 3м.
В кабельных траншеях глубина заложения кабелей от планировочной отметки земли должна составлять 0,7м и иметь снизу подсыпку слоем песка 100мм и сверху засыпку слоем 250мм песка или мелкой земли несодержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабель на всем протяжении должен быть защищен от механических повреждений сигнальной лентой в один слои, в местах пересечения с асфальтобетонным покрытием дорог в асбестоцементных трубах.
Кабельные линии проложить на расстоянии 1,6 метра от бордюрного камня. Выходы кабельных линий из ТП уточнить по месту.
Опоры воздушной линии установить на расстоянии 0,6 метра от бордюрного камня.
Сечение кабелей и проводов по фидерам выбрано по длительно допустимому току нагрузки и проверено по потере напряжения.
В проекте выполнена защита от грозовых перенапряжений.
Заземляющее устройство опор выполнить вертикальными заземлителями из угловой 50х50х5 (7шт.) длиной 3м, соединенных между собой полосовой сталью 40х5мм (18м). Сопротивление заземляющих устройств не должно превышать 30 Ом в любое время года. В случае не выполнения данного условия необходимо забить дополнительные электроды.
Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2017 г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2017г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5;**

фактически, месяц: **2,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство воздушных линий 0,4 кВ до жилых домов совместно с освещением на территории ИЖС 20 жилой район г.Усть-Каменогорск»** готовым к приемке в эксплуатацию_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Айтенов Пернехан Болатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.