**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"** БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

**Форма КС-3**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

**Стройка:** Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

**Объект:**Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

**Договор о государственных закупках работ в сфере строительства** № 27 от 09.03.2021 года

## Справка № 1 от 14 мая 2021 года
## о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 27 | 09.03.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | из графы 3 | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего: | 37155937,28 | 33174944,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0,00 | 3980993,28 | 37155937,28 |
| Акт № 1 от 14.05.2021 года | | 33174944,00 | | | | | | | 3980993,28 | 37155937,28 |
| Удержание суммы авансового платежа в размере 30 % | | | | | | | | | | 11146781,18 |
| Удержание 5 % | | | | | | | | | | 1857796,86 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | | 24151359,24 |
| Итого к оплате: Двадцать четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят девять тенге 24 тиын | | | | | | | | | | |

**Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263**

Руководитель _____ Омаров Асхат Мухамеджанович

**Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217**

Директор _____ Ичиев М.С.

**Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707**

Эксперт технического надзора _____ Мукушев Серик Кайрексанович

**Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А"**, БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

Форма 2В

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"** БИН 041240006263,
Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

**Стройка:** Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области»
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

**Объект:**Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области»
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

**Договор о государственных закупках работ в сфере строительства** № 27 от 09.03.2021 года

**Акт № 1**
**приемки выполненных работ за май месяц 2021 года**
**от 14 мая 2021 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01

на Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТСЦИ РК 8.03-04-2017 т.1601-0204-20 п.7 к=1,4 прим.п.4 | Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии, м50: 1 категории сложности | км хода | 1,33028 | 111711,60 | -- | 148608 | -- | -- | -- | 148608 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Всего прямые затраты | | | | | 148608 | | | | |
| | | В том числе оборудование | | | | | | | | | |
| | | В том числе прочие затраты | | | | | 148608 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль, тенге | | | | | | | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 148608 | | | | |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на Подземная строительная часть здания. Рядовая секция РС-1

## РАЗДЕЛ 1.Фундаменты ( КР-10)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщ.200 мм/ | м2 покрытия | 415,8 | 8819,42 | 563,67 | 3667116 | 234372 | 3019381 | 460869 | 4458223 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 994,14 | 185,00 | 413363 | 76922 | | 330239 | |
| 10 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 15 | 2220,69 | 1121,59 | 33310 | 16824 | 5945 | 19557 | 57097 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 702,74 | 402,18 | 10541 | 6033 | | 4229 | |
| 11 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 16 | 3363,71 | 1774,87 | 53819 | 28398 | 9050 | 31456 | 92097 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1023,20 | 642,89 | 16371 | 10286 | | 6822 | |
| 12 | 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 33 | 4752,71 | 2656,43 | 156839 | 87662 | 26655 | 88663 | 265143 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1288,56 | 988,36 | 42522 | 32616 | | 19640 | |
| 13 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 2,826 | 24242,00 | -- | 68508 | 0 | 68508 | 0 | 73989 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | 0 | 0 | | 5481 | |
| 14 | 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 1,62 | 20494,00 | -- | 33200 | 0 | 33200 | 0 | 35856 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | 0 | 0 | | 2656 | |
| 15 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 34,992 | 19016,00 | -- | 665408 | 0 | 665408 | 0 | 718641 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | 0 | 0 | | 53233 | |

| | |
|---|---|
| Всего прямые затраты | 4678201 |
| В том числе оборудование | |
| В том числе прочие затраты | |
| Накладные расходы, тенге | 600545 |
| Сметная прибыль, тенге | 422300 |

Всего по смете 5701046

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

на Подземная строительная часть здания. Рядовая секция РС-2

### РАЗДЕЛ 1.Фундаменты ( КР-10)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщ.200 мм/ | м2 покрытия | 415,8 | 8819,42 | 563,67 | 3667116 | 234372 | 3019381 | 460869 | 4458223 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 994,14 | 185,00 | 413363 | 76922 | | 330239 | |
| | | Всего прямые затраты | | | | | 3667116 | | | | |
| | | В том числе оборудование | | | | | | | | | |
| | | В том числе прочие затраты | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 460869 | | | | |
| | | Сметная прибыль, тенге | | | | | 330239 | | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 4458224 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-12

на Подкрановый путь

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1146-0801-0106 РСНБ РК 2015 | Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка | звено длиной 12,5 м | 4 | 431228,70 | 35755,06 | 1724915 | 143020 | 1506510 | 105732 | 1977098 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 18846,24 | 12621,58 | 75385 | 50486 | | 146452 | |
| 2 | 1146-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров | путь | 1 | 2249,28 | 414,72 | 2249 | 415 | -- | 1704 | 4269 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1834,56 | 193,60 | 1835 | 194 | | 316 | |
| 3 | 2106-0408-1101 РСНБ РК 2015 | Упоры тупиков | т | 0,352 | 444428,00 | -- | 156439 | -- | 156439 | -- | 168954 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12515 | |
| | | Всего прямые затраты | | | | | 1883603 | | | | |
| | | В том числе оборудование | | | | | | | | | |
| | | В том числе прочие затраты | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 107436 | | | | |
| | | Сметная прибыль, тенге | | | | | 159283 | | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 2150322 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

на Благоустройство. Земляные работы

### РАЗДЕЛ 1. Срезка и хранение растительного грунта

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | м3 | 405 | 41,27 | 41,27 | 16714 | 16714 | -- | 4149 | 22532 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,23 | -- | 5763 | | 1669 | |
| 2 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 405 | 218,05 | 210,46 | 88312 | 85238 | 30 | 17711 | 114505 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,52 | 53,22 | 3044 | 21555 | | 8482 | |
| 3 | 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 648 | 112,00 | -- | 72576 | -- | | -- | 78382 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5806 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | Разработка грунта | | | | | | | | | |
| 4 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 3018,5 | 161,78 | 154,93 | 488333 | 467655 | 225 | 101854 | 637402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,78 | 40,09 | 20453 | 121010 | | 47215 | |
| 5 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 93,5 | 1384,85 | -- | 129483 | -- | -- | 93228 | 240528 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1384,85 | -- | 129483 | -- | | 17817 | |
| 6 | 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 5788,32 | 112,00 | -- | 648292 | -- | | -- | 700155 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51863 | |
| | | Всего прямые затраты | | | | | 1443710 | | | | |
| | | В том числе оборудование | | | | | | | | | |
| | | В том числе прочие затраты | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 216942 | | | | |
| | Сметная прибыль, тенге | | | | | 132852 | | | | |
| | Всего по смете | | | | | 1793504 | | | | |

Нулевая смета №1

Подземная строительная часть здания.

Раздел 2 Добавить

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Бетон В20 НР = 91 % | м3 | 454,28 | 23490,73 | 1637,21 | 10671368 | 743753 | 9104696 | 894914 | 12491585 |
| | | | | 1811,48 | 353,31 | 822919 | 160503 | – | 925303 | |
| 0 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 25 | 18325,76 | 955,2 | 458144 | 23880 | 7200 | 395311 | 921731 |
| | | | | 17082,56 | 293,76 | 427064 | 7344 | – | 68276 | |
| 0 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1 | 211511 | | 211511 | | 211511 | – | 228432 |
| | | | | – | | – | | – | 16921 | |
| 0 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 24 | 205921 | | 4942104 | | 4942104 | – | 5337472 |
| | | | | – | | – | | – | 395368 | |
| | Всего прямые затраты | | | | | 16283127 | | | | |
| | В том числе оборудование | | | | | | | | | |
| | В том числе прочие затраты | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 1290225 | | | | |
| | Сметная прибыль, тенге | | | | | 1405868 | | | | |
| | Всего по смете | | | | | 18979220 | | | | |
| | Всего прямые затраты | Тенге | | | | 28104365 | | | | |
| | В том числе оборудование | | | | | 0 | | | | |
| | В том числе прочие затраты | | | | | 148608 | | | | |
| | Накладные расходы , тенге | Тенге | | | | 2676017 | | | | |
| | Сметная прибыль, тенге | Тенге | | | | 2450542 | | | | |
| | ВСЕГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | 33230924 | | | | |
| | Временные здания и сооружения (0,9 %) | | | | | 297741 | | | | |
| | Итого | | | | | 33528665 | | | | |
| | Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время (1,7*1,1 %) | | | | | 624207 | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого | 34152872 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 680085 |
| Всего по акту: | 34832957,00 |
| К скидки = 0,04759897 | -1658013,00 |
| Итого с учетом скидки | 33174944,00 |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | 3980993,28 |
| Всего по акту: | 37155937,28 |

**Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263**

Руководитель _____ Омаров Асхат Мухамеджанович

**Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217**

Директор _____ Ичиев М.С.

**Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707**

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Мукушев Серик Кайрексанович

**Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А"**, БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года