Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Справка № 2 от 27 мая 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	09.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	52471220,14	13674359,70	0	0		0		0,00	1640923,16	15315282,86
Акт № 2 от 27.05.2021 года		13674359,70							1640923,16	15315282,86
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										4594584,86
Удержание 5 %										765764,14
Итого к оплате:										9954933,86
Итого к оплате: Девять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать три тенге 86 тиын										

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ Омаров Асхат Мухамеджанович

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217
Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707
Эксперт технического надзора _____ Мукушев Серик Кайрексанович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760
Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263,
Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области»
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области»
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за май месяц 2021 года
от 27 мая 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на Подземная строительная часть здания. Рядовая секция РС-1

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты (КР-10)

9	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	98	1569,21	799,23	153783	78325	26385	90929	264288
		НР - 118%; СП - 8%			500,75	285,56	49074	27985		19577	
10	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	203	2220,69	1121,59	450800	227683	80461	264673	772710
		НР - 118%; СП - 8%			702,74	402,18	142656	81643		57238	
11	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	61	3363,71	1774,87	205186	108267	34504	119925	351120
		НР - 118%; СП - 8%			1023,20	642,89	62415	39216		26009	

12	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	50	4752,71	2656,43	237636	132822	40386	134338	401732
		НР - 118%; СП - 8%			1288,56	988,36	64428	49418		29758	
13	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	69,521	24242,00	--	1685328	0	1685328	0	1820154
		СП - 8%			--	--	0	0		134826	
14	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,827	20494,00	--	283371	0	283371	0	306040
		СП - 8%			--	--	0	0		22670	
15	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	86,274	19016,00	--	1640586	0	1640586	0	1771833
		СП - 8%			--	--	0	0		131247	
20	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	517	2165,39	42,32	1119507	21880	992463	101875	1319093
		НР - 93%; СП - 8%			203,41	8,47	105164	4379		97711	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	510	843,66	19,01	430267	9695	291802	120904	595264
		НР - 93%; СП - 8%			252,49	2,42	128770	1234		44094	
		Всего прямые затраты					6206463				
		В том числе оборудование									
		В том числе прочие затраты									
		Накладные расходы, тенге					832644				
		Сметная прибыль, тенге					563129				
		Всего по смете					7602236				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

на Подземная строительная часть здания. Рядовая секция РС-2

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты (КР-10)

10	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен **подвалов массой до 0,5 т.** Установка	шт. сборных конструкций	17	1569,21	799,23	26677	13587	4577	15773	45846
		НР - 118%; СП - 8%			500,75	285,56	8513	4855		3396	
11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов **массой до 1 т.** Установка	шт. сборных конструкций	190	2220,69	1121,59	421931	213102	75308	247723	723226
		НР - 118%; СП - 8%			702,74	402,18	133521	76414		53572	
12	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов **массой до 1,5 т.** Установка	шт. сборных конструкций	86	3363,71	1774,87	289279	152639	48644	169076	495023
		НР - 118%; СП - 8%			1023,20	642,89	87996	55289		36668	
13	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов **массой более 1,5 т.** Установка	шт. сборных конструкций	67	4752,71	2656,43	318432	177981	54117	180013	538320
		НР - 118%; СП - 8%			1288,56	988,36	86334	66220		39876	
14	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,896	24242,00	--	118689	0	118689	0	128184
		СП - 8%			--	--	0	0		9495	
15	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	15,979	20494,00	--	327474	0	327474	0	353672
		СП - 8%			--	--	0	0		26198	
16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	104,876	19016,00	--	1994322	0	1994322	0	2153868
		СП - 8%			--	--	0	0		159546	
21	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	402	2165,39	42,32	870487	17013	771703	79213	1025676
		НР - 93%; СП - 8%			203,41	8,47	81771	3405		75976	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	**318**	**843,66**	**19,01**	**268284**	6045	181947	**75387**	371165

		НР - 93%; СП - 8%				252,49	2,42	80292	770		27494
		Всего прямые затраты						4635573			
		В том числе оборудование									
		В том числе прочие затраты									
		Накладные расходы, тенге						767186			
		Сметная прибыль, тенге						432221			
		Всего по смете						5834980			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

на Благоустройство. Земляные работы

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

7	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	306,6	161,78	154,93	49602	47502	21	10347	64744
		НР - 72%; СП - 8%			6,78	40,09	2079	12292		4796	
8	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	570,276	112,00	0,00	63871	0	63871	0	68981
		СП - 8%			--	0,00	0	0		5110	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	269,5	28,98	28,98	7810	0	7810	0	8435
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,99	0	0		625	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,1	715,08	0,00	26529	0	0	19101	49281
		НР - 72%; СП - 8%			715,08	0,00	26529	0		3650	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	269,5	148,58	72,00	40042	19404	3	21020	65948
		НР - 72%; СП - 8%			76,57	31,76	20636	8559		4885	
		Всего прямые затраты					187855				
		В том числе оборудование									
		В том числе прочие затраты									
		Накладные расходы, тенге					50468				
		Сметная прибыль, тенге					19066				
		Всего по смете					257389				
		Всего прямые затраты	Тенге				11029891				
		В том числе оборудование					0				

		В том числе прочие затраты					0
		Накладные расходы , тенге	Тенге				1650298
		Сметная прибыль, тенге	Тенге				1014416
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				13694605

Временные здания и сооружения (0,9 %)	123251
Итого	13817856
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время (1,7*1,1 %)	258394
Итого	14076250
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	281525
Всего по акту:	14357775,00
К скидки = 0,04759897	-683415,30
Итого с учетом скидки	13674359,70
Налог на добавленную стоимость, 12%	1640923,16
Всего по акту:	15315282,86

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

Руководитель _____Омаров Асхат Мухамеджанович

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____Мукушев Серик Кайрексанович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года