Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Справка № 3 от 24 июня 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	09.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	155548143,23	92032967,04	0	0		0		0,00	11043956,04	103076923,08
Акт № 3 от 24.06.2021 года		92032967,04							11043956,04	103076923,08
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										30923076,93
Удержание 5 %										5153846,15
Итого к оплате:										67000000,00
Итого к оплате: Шестьдесят семь миллионов тенге 00 тиын										

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
И.о. руководителя _____ Аманкулов Алтынбек Агибаевич

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217
Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707
Эксперт технического надзора _____ Мукушев Серик Кайрексанович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760
Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263,
Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области»
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области»
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Акт № 3

приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

от 24 июня 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на Подземная строительная часть здания. Рядовая секция РС-1

		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты (КР-10)									
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,77	24496,90	1303,54	67856	3611	56184	8031	81958
		НР - 91%; СП - 8%			2910,24	275,60	8061	763		6071	
9	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	1569,21	799,23	37661	19182	6462	22268	64724
		НР - 118%; СП - 8%			500,75	285,56	12018	6853		4794	
12	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов **массой более 1,5 т.** Установка	шт. сборных конструкций	22	4752,71	2656,43	104560	58441	17770	59109	176762
		НР - 118%; СП - 8%			1288,56	988,36	28348	21744		13093	
16	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	8,59	22396,86	1303,54	192389	11197	156193	24903	234676
		НР - 91%; СП - 8%			2910,24	275,60	24999	2367		17383	

17	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,10069	69506,98	16603,73	6999	1672	149	5281	13262
		НР - 91%; СП - 8%			51425,00	6206,30	5178	625		982	
18	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	11974,00	--	28738	--	28738	--	31037
		СП - 8%			--	--	--	--		2299	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	208	843,66	19,01	175481	3954	119009	49310	242774
		НР - 93%; СП - 8%			252,49	2,42	52518	503		17983	
				РАЗДЕЛ 2.Прочие конструкции подземной части здания							
22	1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (цоколь отм.-1,2 до -0,3)	м3 кладки	56,1	32005,32	1878,40	1795499	105378	1390904	298473	2261490
		НР - 93%; СП - 8%			5333,64	387,20	299217	21722		167518	
24	1108-0201-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м (вентканалы)	м3 кладки	11,89	31024,20	1937,10	368878	23032	273576	71627	475745
		НР - 93%; СП - 8%			6078,24	399,30	72270	4748		35240	
				Усиление пола подвала под перегородки толщ.120мм (4,2 пм), толщ.250мм(2 пм)							
25	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,7662	22396,86	1303,54	17160	999	13931	2221	20932
		НР - 91%; СП - 8%			2910,24	275,60	2230	211		1551	
26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06	230282,76	1335,20	13817	80	12991	709	15688
		НР - 91%; СП - 8%			12435,20	542,68	746	33		1162	
				Устройство водоотводящего желоба							
27	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,18	22873,91	1303,54	4117	235	3358	522	5010
		НР - 91%; СП - 8%			2910,24	275,60	524	50		371	
				Приямок П1 (КР-5)							
28	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,12596	8321,82	1643,59	1048	207	462	435	1602

		НР - 94%; СП - 8%			3009,96	665,50	379	84		119	
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,12596	22675,09	7,20	2856	1	2427	403	3519
		НР - 94%; СП - 8%			3400,14	--	428	--		261	
30	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,295	33101,46	2113,20	9765	623	7455	1688	12369
		НР - 93%; СП - 8%			5717,95	435,60	1687	129		916	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,82	843,66	19,01	2379	54	1613	669	3291
		НР - 93%; СП - 8%			252,49	2,42	712	7		244	
32	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,567	3610,90	119,63	2047	68	1872	121	2342
		НР - 90%; СП - 8%			188,26	48,89	107	28		173	
				Перемычки стен подвала (АР-24)							
33	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	186	443,02	246,51	82401	45851	7591	45592	138232
		НР - 118%; СП - 8%			155,70	52,03	28959	9678		10239	
34	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	3,626	58990,00	--	213898	--	213898	--	231010
		СП - 8%			--	--	--	--		17112	
				Металлические перемычки стен подвала (АР-24)							
35	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,2114	28538,31	9897,22	6033	2092	805	2556	9277
		НР - 69%; СП - 8%			14833,20	2692,58	3136	569		687	
36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2114	246399,00	--	52089	--	52089	--	56256
		СП - 8%			--	--	--	--		4167	

37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,3016	146,99	3,25	1367	30	896	307	1808
		НР - 69%; СП - 8%			47,37	0,48	441	5		134	
				Перекрытие (КР-26)							
38	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	54	6163,03	1235,10	332804	66695	101577	211580	587934
		НР - 118%; СП - 8%			3046,88	273,58	164532	14773		43551	
39	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	65	4620,18	940,79	300312	61151	87373	194720	534634
		НР - 118%; СП - 8%			2335,20	203,52	151788	13229		39603	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07592	220423,00	--	16735	--	16735	--	18073
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	211511,00	--	2009	--	2009	--	2170
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16782	205921,00	--	34558	--	34558	--	37322
		СП - 8%			--	--	--	--		2765	
43	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	411,026	5437,00	--	2234748	--	2234748	--	2413528
		СП - 8%			--	--	--	--		178780	
44	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	168,6248	5866,00	--	989153	--	989153	--	1068285
		СП - 8%			--	--	--	--		79132	

45	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	24	443,02	246,51	10632	5916	979	5883	17836
		НР - 118%; СП - 8%			155,70	52,03	3737	1249		1321	
46	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,36	58990,00	--	80226	--	80226	--	86645
		СП - 8%			--	--	--	--		6418	
				Металлические балки и швеллера							
47	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,22104	52558,69	26824,70	11618	5929	997	4058	16929
		НР - 69%; СП - 8%			21225,87	5378,32	4692	1189		1254	
48	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,22104	416467,00	--	92056	--	92056	--	99420
		СП - 8%			--	--	--	--		7364	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,29432	146,99	3,25	1072	24	702	241	1418
		НР - 69%; СП - 8%			47,37	0,48	346	4		105	
		Всего прямые затраты					7292961				
		В том числе оборудование									
		В том числе прочие затраты									
		Накладные расходы, тенге					1010707				
		Сметная прибыль, тенге					664293				
		Всего по смете					8967961				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

на Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-1

РАЗДЕЛ 1.Стены

1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	40,1983	32435,70	1937,10	1303860	77868	992136	232414	1659176
		НР - 93%; СП - 8%			5817,56	399,30	233856	16051		122902	
2	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (стены лоджий, парапет)	м3 кладки	35	34150,46	2171,90	1195266	76017	883233	234068	1543681

		НР - 93%; СП - 8%			6743,32	447,70	236016	15670		114347	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36	33872,11	2348,00	1219396	84528	983337	157128	1486646
		НР - 93%; СП - 8%			4209,18	484,00	151530	17424		110122	
4	1108-0201-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м (вентканалы)	м3 кладки	34	31024,20	1937,10	1054823	65861	782301	204820	1360414
		НР - 93%; СП - 8%			6078,24	399,30	206660	13576		100771	
				Аримрование кладки внутренних стен							
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,22856	279095,42	2153,62	63790	492	49479	12990	82923
		НР - 93%; СП - 8%			60460,80	653,40	13819	149		6142	
9	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	100	53412,00	0,00	5341200	--	5341200	--	5768496
		СП - 8%			0,00	0,00	--	--		427296	
10	2103-0101-0403 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	65,63652.	59793,00	--	3924604	--	3924604	--	4238573
		СП - 8%			--	--	--	--		313968	
11	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	30	15412,00	0,00	462360	--	462360	--	499349
		СП - 8%			0,00	0,00	--	--		36989	
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 ГСЧ РК 8.04	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2	310893,00	0,00	621786	--	621786	--	671529
		СП - 8%			0,00	0,00	--	--		49743	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,356312	220423,00	--	78539	--	78539	--	84823
		СП - 8%			--	--	--	--		6283	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3269508	211511,00	--	280665	--	280665	--	303118
		СП - 8%			--	--	--	--		22453	
				Перекрытие (КР-22)							

35	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	411,026	5437,00	--	2234748	--	2234748	--	2413528
		СП - 8%			--	--	--	--		178780	
36	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	168,62	5866,00	--	989125	--	989125	--	1068255
		СП - 8%			--	--	--	--		79130	
38	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,36	58990,00	--	80226	--	80226	--	86645
		СП - 8%			--	--	--	--		6418	
					Шахта лифта (АР-26)						
					Полы шахты лифта						
126	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3515	22362,97	7,20	30224	10	25619	4320	37307
		НР - 94%; СП - 8%			3400,14	--	4595	--		2763	
127	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	9,01	1035,45	91,85	9329	828	5639	2968	13281
		НР - 94%; СП - 8%			317,68	32,72	2862	295		984	
128	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	9,01	429,93	15,86	3874	143	3401	375	4589
		НР - 94%; СП - 8%			36,61	7,69	330	69		340	
		Всего прямые затраты					18893816				
		В том числе оборудование									
		Накладные расходы, тенге					849082				
		Сметная прибыль, тенге					1579431				
		Всего по смете					21322328				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

на Отделочные работы.Рядовая секция РС-1

					РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка помещений						
					Полы						
					Тип 9 сер.2.144-1/88 по типу ТД 174						
72	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	553	223,31	30,11	123489	16652	70006	40156	176737

		НР - 94%; СП - 8%			66,60	10,65	36831	5888		13092	
73	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	55,3	8077,70	1643,59	446697	90891	189355	191058	688775
		НР - 94%; СП - 8%			3009,96	665,50	166451	36802		51020	
74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	55,3	22362,97	7,20	1236672	398	1048246	176746	1526492
		НР - 94%; СП - 8%			3400,14	--	188028	--		113073	
		Всего прямые затраты					1806858				
		В том числе оборудование									
		Накладные расходы, тенге					407960				
		Сметная прибыль, тенге					177185				
		Всего по смете					2392003				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

на Подземная строительная часть здания. Рядовая секция РС-2

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты (КР-10)

10	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	110	1569,21	799,23	172613	87915	29615	102063	296650
		НР - 118%; СП - 8%			500,75	285,56	55083	31412		21974	
11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	38	2220,69	1121,59	84386	42620	15062	49545	144645
		НР - 118%; СП - 8%			702,74	402,18	26704	15283		10714	
13	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	55	4752,71	2656,43	261399	146104	44425	147772	441905
		НР - 118%; СП - 8%			1288,56	988,36	70871	54360		32734	
14	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	70,944	24242,00	--	1719824	0	1719824	0	1857410
		СП - 8%			--	--	0	0		137586	
16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	37,305	19016,00	--	709392	0	709392	0	766143
		СП - 8%			--	--	0	0		56751	

17	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	9,69	22396,86	1303,54	217026	12631	176195	28092	264727
		НР - 91%; СП - 8%			2910,24	275,60	28200	2671		19609	
18	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,10069	69506,98	16603,73	6999	1672	149	5281	13262
		НР - 91%; СП - 8%			51425,00	6206,30	5178	625		982	
19	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	11974,00	--	28738	--	28738	--	31037
		СП - 8%			--	--	--	--		2299	
21	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	115	2165,39	42,32	249020	4867	220761	22661	293415
		НР - 93%; СП - 8%			203,41	8,47	23392	974		21734	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	400	843,66	19,01	337464	7604	228864	94827	466874
		НР - 93%; СП - 8%			252,49	2,42	100996	968		34583	
РАЗДЕЛ 2.Прочие конструкции подземной части здания											
23	1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (цоколь отм.-1,2 до -0.3)	м3 кладки	56,1	32005,32	1878,40	1795499	105378	1390904	298473	2261490
		НР - 93%; СП - 8%			5333,64	387,20	299217	21722		167518	
25	1108-0201-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м (вентканалы)	м3 кладки	11,89	31024,20	1937,10	368878	23032	273576	71627	475745
		НР - 93%; СП - 8%			6078,24	399,30	72270	4748		35240	
				Усиление пола подвала под перегородки толщ.120мм (4,2 пм), толщ.250мм(2 пм)							

26	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,7662	22396,86	1303,54	17160	999	13931	2221	20932
		НР - 91%; СП - 8%			2910,24	275,60	2230	211		1551	
27	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06	230282,76	1335,20	13817	80	12991	709	15688
		НР - 91%; СП - 8%			12435,20	542,68	746	33		1162	
				Устройство водоотводящего желоба							
28	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,18	22873,91	1303,54	4117	235	3358	522	5010
		НР - 91%; СП - 8%			2910,24	275,60	524	50		371	
				Приямок П1 (КР-5)							
29	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,12596	8321,82	1643,59	1048	207	462	435	1602
		НР - 94%; СП - 8%			3009,96	665,50	379	84		119	
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,12596	22675,09	7,20	2856	1	2427	403	3519
		НР - 94%; СП - 8%			3400,14	--	428	--		261	
31	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,295	33101,46	2113,20	9765	623	7455	1688	12369
		НР - 93%; СП - 8%			5717,95	435,60	1687	129		916	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,82	843,66	19,01	2379	54	1613	669	3291
		НР - 93%; СП - 8%			252,49	2,42	712	7		244	
33	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,567	3610,90	119,63	2047	68	1872	121	2342
		НР - 90%; СП - 8%			188,26	48,89	107	28		173	
				Перемычки стен подвала(АР-24)							
34	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	176	443,02	246,51	77971	43386	7183	43141	130800

		НР - 118%; СП - 8%			155,70	52,03	27402	9157		9689	
35	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	3,49	58990,00	--	205875	--	205875	--	222345
		СП - 8%			--	--	--	--		16470	
		Металлические перемычки стен подвала (АР-24)									
36	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,2114	28538,31	9897,22	6033	2092	805	2556	9277
		НР - 69%; СП - 8%			14833,20	2692,58	3136	569		687	
37	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2114	246399,00	--	52089	--	52089	--	56256
		СП - 8%			--	--	--	--		4167	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,3016	146,99	3,25	1367	30	896	307	1808
		НР - 69%; СП - 8%			47,37	0,48	441	5		134	
		Перекрытие (КР-26)									
39	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	54	6163,03	1235,10	332804	66695	101577	211580	587934
		НР - 118%; СП - 8%			3046,88	273,58	164532	14773		43551	
40	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	65	4620,18	940,79	300312	61151	87373	194720	534634
		НР - 118%; СП - 8%			2335,20	203,52	151788	13229		39603	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07592	220423,00	--	16735	--	16735	--	18073
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	211511,00	--	2009	--	2009	--	2170
		СП - 8%			--	--	--	--		161	

43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16782	205921,00	--	34558	--	34558	--	37322
		СП - 8%			--	--	--	--		2765	
44	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	411,026	5437,00	--	2234748	--	2234748	--	2413528
		СП - 8%			--	--	--	--		178780	
45	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	168,6248	5866,00	--	989153	--	989153	--	1068285
		СП - 8%			--	--	--	--		79132	
46	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	24	443,02	246,51	10632	5916	979	5883	17836
		НР - 118%; СП - 8%			155,70	52,03	3737	1249		1321	
47	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,36	58990,00	--	80226	--	80226	--	86645
		СП - 8%			--	--	--	--		6418	
				Металлические балки и швеллера							
48	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,22104	52558,69	26824,70	11618	5929	997	4058	16929
		НР - 69%; СП - 8%			21225,87	5378,32	4692	1189		1254	
49	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,22104	416467,00	--	92056	--	92056	--	99420
		СП - 8%			--	--	--	--		7364	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,29432	146,99	3,25	1072	24	702	241	1418
		НР - 69%; СП - 8%			47,37	0,48	346	4		105	
		Всего прямые затраты					10453686				
		В том числе оборудование									

		В том числе прочие затраты									
		Накладные расходы, тенге					1289594				
		Сметная прибыль, тенге					939462				
		Всего по смете					12682742				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

на Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-2

РАЗДЕЛ 1.Стены

1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	65,2	32435,70	1937,10	2114808	126299	1609204	376966	2691115
		НР - 93%; СП - 8%			5817,56	399,30	379305	26034		199342	
2	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (стены лоджий, парапет)	м3 кладки	52,1	34150,46	2171,90	1779239	113156	1314756	348426	2297879
		НР - 93%; СП - 8%			6743,32	447,70	351327	23325		170213	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	97	33872,11	2348,00	3285595	227756	2649548	423372	4005684
		НР - 93%; СП - 8%			4209,18	484,00	408290	46948		296717	
4	1108-0201-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м (вентканалы)	м3 кладки	78	31024,20	1937,10	2419888	151094	1794691	469881	3120950
		НР - 93%; СП - 8%			6078,24	399,30	474103	31145		231181	
7	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	100	53412,00	--	5341200	--	5341200	--	5768496
		СП - 8%			--	--	--	--		427296	
8	2103-0101-0403 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	65,63652	59793,00	--	3924604	--	3924604	--	4238573
		СП - 8%			--	--	--	--		313968	
9	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	60	15412,00	--	924720	--	924720	--	998698
		СП - 8%			--	--	--	--		73978	

12	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.7 п.10 попр.	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2	310893,00	--	621786	--	621786	--	671529
		СП - 8%			--	--	--	--		49743	
		Перекрытие (КР-22)									
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72924	220423,00	--	160741	--	160741	--	173601
		СП - 8%			--	--	--	--		12859	
33	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	411,026	5437,00	--	2234748	--	2234748	--	2413528
		СП - 8%			--	--	--	--		178780	
34	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	168,62	5866,00	--	989125	--	989125	--	1068255
		СП - 8%			--	--	--	--		79130	
36	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,36	58990,00	--	80226	--	80226	--	86645
		СП - 8%			--	--	--	--		6418	
		Всего прямые затраты					23876680				
		В том числе оборудование									
		В том числе прочие затраты									
		Накладные расходы, тенге					1618645				
		Сметная прибыль, тенге					2039626				
		Всего по смете					27534950				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

на Отделочные работы. Рядовая секция РС-2

		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка помещений									
		Полы									
		Тип 9 сер.2.144-1/88 по типу ТД 174									
72	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	553	223,31	30,11	123489	16652	70006	40156	176737
		НР - 94%; СП - 8%			66,60	10,65	36831	5888		13092	

73	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	55,3	8077,70	1643,59	446697	90891	189355	191058	688775
		НР - 94%; СП - 8%			3009,96	665,50	166451	36802		51020	
74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	55,3	22362,97	7,20	1236672	398	1048246	176746	1526492
		НР - 94%; СП - 8%			3400,14	--	188028	--		113073	
		Всего прямые затраты					1806858				
		В том числе оборудование									
		В том числе прочие затраты									
		Накладные расходы, тенге					407960				
		Сметная прибыль, тенге					177185				
		Всего по смете					2392003				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

ОТДЕЛ 1. Секция РС-1											
РАЗДЕЛ 1.Система водоснабжения											
Водопровод В1											
4	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3088,78	34,63	49420	554	40483	8426	62474
		НР - 98%; СП - 8%			523,93	13,43	8383	215		4628	
5	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	21	4168,88	45,95	87547	965	73389	13294	108908
		НР - 98%; СП - 8%			628,26	17,70	13193	372		8067	
6	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8	2369,39	683,05	18955	5464	152	14461	36089
		НР - 98%; СП - 8%			1667,40	177,12	13339	1417		2673	
Водопровод Т3,Т4											

64	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	3088,78	34,63	74131	831	60726	12639	93711
		НР - 98%; СП - 8%			523,93	13,43	12574	322		6942	
65	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	78,37	1,04	6270	83	50	6013	13266
		НР - 98%; СП - 8%			76,70	0,00	6136	0		983	
				ОТДЕЛ 2. Секция РС-2							
				РАЗДЕЛ 3.Система водоснабжения							
				Водопровод В1							
148	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3088,78	34,63	49420	554	40483	8426	62474
		НР - 98%; СП - 8%			523,93	13,43	8383	215		4628	
149	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	21	4168,88	45,95	87547	965	73389	13294	108908
		НР - 98%; СП - 8%			628,26	17,70	13193	372		8067	
		Всего прямые затраты					373290				
		В том числе оборудование									
		В том числе прочие затраты									
		Накладные расходы, тенге					76553				
		Сметная прибыль, тенге					35988				
		Всего по смете					485831				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции

				РАЗДЕЛ 1.Тепловой пункт							
1	1306-0501-0114 РСНБ РК 2015	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 1,4 т. Монтаж оборудования	т	2,9939	167697,88	50361,59	502071	150778	8014	232396	793224
		НР - 61%; СП - 8%			114659,60	12591,33	343279	37697		58757	

2	5104-0201-0614 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-250/500_Зк2-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	2	7304330,00	--	14608660	--		--	14608660
					--	--	--	--	14608660	--	
3	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	6022,28	427,16	6022	427	1261	3400	10176
		НР - 75%; СП - 8%			4334,24	199,41	4334	199		754	
4	2307-0502-0244 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	422241,00	--	422241	--	422241	--	456020
		СП - 8%			--	--	--	--		33779	
5	2307-0502-0308 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л (ЭРСВ-430Л), присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 119,57 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	96959,00	--	193918	--	193918	--	209431
		СП - 8%			--	--	--	--		15513	
6	1113-0301-1402 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор" расход 0,44 кг/м2)	м2	6,48	86,48	4,87	560	32	232	208	829
		НР - 69%; СП - 8%			45,70	0,73	296	5		61	
7	2113-0801-0606 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	2,8512	2029,00	--	5785	--	5785	--	6248
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
		Всего прямые затраты					15739257				
		В том числе оборудование					14608660				
		В том числе прочие затраты									
		Накладные расходы, тенге					236004				
		Сметная прибыль, тенге					109327				
		Всего по смете					16084588				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение, электрооборудование

					Панель ВРУ						
1	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	4	9204,16	957,55	36817	3830	22939	8081	48489
		НР - 72%; СП - 8%			2512,00	293,80	10048	1175		3592	
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	175133,00	--	350266	--		--	350266
					--	--	--	--	350266	--	
3	5108-0401-0504 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-45-01, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	144702,00	--	289404	--		--	289404
					--	--	--	--	289404	--	
					Щит аварийного переключения						
11	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	11994,15	992,97	23988	1986	16978	4040	30271
		НР - 72%; СП - 8%			2512,00	293,80	5024	588		2242	
12	Прайс 2 п.1	Щиты автоматического отключения ЩАП-33, 40А	шт.	2	116437,50	--	232875	--		--	232875
					--	--	--	--	232875	--	
					ЩР1						
22	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	11994,15	992,97	23988	1986	16978	4040	30271
		НР - 72%; СП - 8%			2512,00	293,80	5024	588		2242	
		Всего прямые затраты					957338				
		В том числе оборудование									
		В том числе прочие затраты									
		Накладные расходы, тенге					16161				
		Сметная прибыль, тенге					8076				
		Всего по смете					981575				
		Всего прямые затраты	Тенге				81200743				
		В том числе оборудование					14608660				

		В том числе прочие затраты					0
		Накладные расходы , тенге	Тенге				5912665
		Сметная прибыль, тенге	Тенге				5730572
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				92843980

Временные здания и сооружения (0,9 %)	704118
Итого	93548098
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время (1,7*1,1 %)	1476167
Итого	95024265
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1608312
Всего по акту:	96632577,00
К скидки = 0,04759897	-4599609,96
Итого с учетом скидки	92032967,04
Налог на добавленную стоимость, 12%	11043956,04
Всего по акту:	103076923,08

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263

И.о. руководителя _____ Аманкулов А.А.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Мукушев Серик Кайрексанович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года