Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 10** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №230306/00 от 11.09.2023г

Номер документа	Дата составления
41	**30.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по стройке: "Реконструкция теплосети по ул. Тургенева перемычка между вводами 1 и 2, г.Актобе			услуга	1	67 082 569,70	67 082 569,70
				Итого	1	x	67 082 569,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2023

М.П.

Форма № КС - 3

ПРИКАЗ МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК от 19.03.2015 №229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Договор №230306/00 от 11.09.2023 г

Наименвоание объекта: "Реконструкция теплосети по ул. Тургенева перемычка между вводами 1 и 2, г.Актобе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№230306/00	11.09.2023 г				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: "Реконструкция теплосети по ул. Тургенева перемычка между вводами 1 и 2, г.Актобе"	**67 082 569,70**	**59 895 151,52**					**7 187 418,18**	**67 082 569,70**
Итого к оплате за текущий месяц	**67 082 569,70**	**тенге**						

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Сериков Б.С.**

Технадзор:
ТОО "СтройСити LTD"

_____ **Идрисов Н.Т.**

Подрядчик:
Директор

ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Автор надзор:
ТОО "BS Company "

_____ **Уразов Е.У.**

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Заказ 9

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042, Актюбинская область, г.Актобе, Тургенева, 98/5, Тел.: 41-69-49**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп", БИН/ИИН 050140011681, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра , 21,Тел.: 87132907658**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция теплосети по ул. Тургенева перемычка между вводами 1 и 2, г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект: **Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №230306/00 от 11.09.2023 г

Акт приемки выполненных работ № 1 за ноябрь месяц 2023 г

Демонтажные работы

Основание: 03-3/153/09-2016-ТС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1216-0101-1507	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72%	м трубопровода	526	1 252,60	251,89	658 868	132 494	23 844	399 258	1 142 776	
						955,38	98,85	502 530	51 995	-	84 650		
2	2	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 сборных конструкций	21,98	7 011,93	2 722,89	154 122	59 849	-	134 607	311 827	
						4 289,04	900,85	94 273	19 801	-	23 098		
3	3	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР=72%	м2 наружной площади разобранной изоляции	536,783	261,29	-	140 256	-	-	100 984	260 539	
						261,29	-	140 256	-	-	19 299		
4	4	1216-0101-2405	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	6	11 410,73	6 607,10	68 464	39 643	-	32 118	108 629	
						4 803,63	2 631,10	28 822	15 787	-	8 047		
5	5	1216-0101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	6	6 287,55	2 688,50	37 725	16 131	-	20 222	62 583	
						3 599,05	1 081,93	21 594	6 492	-	4 636		
6	6	1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	6	2 061,76	387,10	12 371	2 323	-	7 978	21 977	
						1 674,66	172,10	10 048	1 033	-	1 628		
7	8	1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	12	1 283,19	387,10	15 398	4 645	-	9 229	26 597	
						896,09	172,10	10 753	2 065	-	1 970		
8	9	1216-0101-1703	Компенсаторы сальниковые из труб диаметром до 300 мм. Демонтаж вне камер НР=72%	компенсатор	2	16 046,85	9 098,15	32 094	18 196	229	15 047	50 912	
						6 834,45	3 614,67	13 669	7 229	-	3 771		
9	10	1218-0101-0501	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5 НР=72%	дерево	80	749,95	-	59 996	-	-	43 197	111 448	
						749,95	-	59 996	-	-	8 255		

10	11	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	1 т	33,623	933,00	-	31 370	-	-	-	33 880	
						-	-	-	-	-	2 510		
11	12	411-103-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	504,345	75,00	-	37 826	-	-	-	40 852	
						-	-	-	-	-	3 026		

Итого	**2 172 020,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	881941,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	273281,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104402,00
- материалы. изделия и конструкции, тенге	24073,00
- накладные расходы, тенге	762640,00
перевозка грузов, тенге	69196,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	160890,00
Всего	**2 172 020,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	28236,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	28383,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**44 573,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**2 273 212,00**
в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	**2 452 796,00**
Понижающий коэфф.согласно договора К=0,9499999987647	**2 330 156,20**
НДС (12%)	279618,74
Итого	**2 609 774,94**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН/ИИН 050140011681.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдыбаев К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сериков Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.рук.отдела Алимбаев А.Е.

Тех.надзор:

ТОО "СтройСити LTD"

Эксперт: Идирисов Н.Т.

Автор.надзор:

ТОО "BS Company"

Авторский надзор: Уразов Е.У.

Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Заказ 9

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042, Актюбинская область, г.Актобе, Тургенева, 98/5, Тел.: 41-69-49**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп", БИН/ИИН 050140011681, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра , 21,Тел.: 87132907658**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция теплосети по ул. Тургенева перемычка между вводами 1 и 2, г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект: **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №230306/00 от 11.09.2023 г

Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь месяц 2023 г

Тепловые сети

Основание: 03-3/153/09-2016-ТС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Тепловые сети													
1.1 Теплосети													
1	1	1124-0108-0109	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,45665	2 629 381,51 1 474 291,62	1 081 355,80 322 685,17	1 200 707 673 235	493 801 147 354	33 671 -	812 383 161 047	2 174 137	
2	2	241-402-0122	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	1 м	456,65	82 071,00 -	- -	37 477 722 -	- -	37 477 722 -	- 2 998 218	40 475 940	Казахстан
3	3	1124-0108-0209	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР=99%	шт.	8	53 385,82 32 874,50	18 761,83 5 601,54	427 087 262 996	150 095 44 812	13 996 -	304 730 58 545	790 362	
4	4	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	8	16 841,00 -	- -	134 728 -	- -	134 728 -	- 10 778	145 506	
5	7	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99%	шт.	4	22 033,01	5 565,67	88 132	22 263	1 885	70 217	171 017	

						15 995,97	1 735,53	63 984	6 942	-	12 668		
6	8	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	4	4 249,00	-	16 996	-	16 996	-	18 356	
						-	-	-	-	-	1 360		
7	9	1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	8	17 560,97	4 184,79	140 488	33 478	2 280	114 397	275 276	
						13 091,23	1 352,84	104 730	10 823	-	20 391		
8	10	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	8	2 226,00	-	17 808	-	17 808	-	19 233	
						-	-	-	-	-	1 425		
9	11	1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	4	18 428,42	4 753,14	73 714	19 013	1 140	59 046	143 381	
						13 390,33	1 520,20	53 561	6 081	-	10 621		
10	12	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	4	39 658,00	-	158 632	-	158 632	-	171 323	
						-	-	-	-	-	12 691		
11	13	1124-0108-0304	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99%	шт.	2	25 466,04	7 641,51	50 932	15 283	943	39 006	97 133	
						17 353,16	2 347,00	34 706	4 694	-	7 195		
12	14	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	82 856,00	-	165 712	-	165 712	-	178 969	
						-	-	-	-	-	13 257		
13	17	1124-0108-0309	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР=99%	шт.	2	71 720,31	29 597,24	143 441	59 194	3 781	97 124	259 810	
						40 232,73	8 819,94	80 465	17 640	-	19 245		
14	18	519-103-0101	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 300	1 шт.	2	554 980,00	-	1 109 960	-	-	-	1 109 960	
						-	-	-	-	1 109 960	-		
15	19	241-405-0312	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	1 шт.	22	174 015,00	-	3 828 330	-	3 828 330	-	4 134 596	
						-	-	-	-	-	306 266		
16	20	241-411-0112	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	1 шт.	6	217 726,00	-	1 306 356	-	1 306 356	-	1 410 864	Казахстан
						-	-	-	-	-	104 508		
17	21	241-412-0112	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	1 шт.	46	28 759,00	-	1 322 914	-	1 322 914	-	1 428 747	Казахстан
						-	-	-	-	-	105 833		

18	22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,41676	479 350,00	-	199 774	-	199 774	-	215 756	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 982		
19	29	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	2	3 282,86	-	6 566	-	5 779	771	7 924	
						393,36	-	787	-	-	587		
20	38	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,1926	96 271,46	32 266,03	18 542	6 214	3 049	7 843	28 496	
						48 176,30	10 833,57	9 279	2 087	-	2 111		
21	39	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1136	479 350,00	-	54 454	-	54 454	-	58 810	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 356		
22	40	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0312	329 247,00	-	10 273	-	10 273	-	11 095	Казахстан
						-	-	-	-	-	822		
23	41	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0478	403 078,00	-	19 267	-	19 267	-	20 808	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 541		
24	42	1215-0102-1202	Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы НР=72%	м3 объема здания	40	1,83	-	73	-	-	53	136	
						1,83	-	73	-	-	10		
25	43	217-603-0104	Вода техническая	1 м3	40	81,00	-	3 240	-	3 240	-	3 499	Казахстан
						-	-	-	-	-	259		
26	47	1109-0701-0104	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т конструкций	0,3824	200 762,79	36 757,90	76 772	14 056	2 157	45 452	132 002	
						158 365,00	13 892,60	60 559	5 313	-	9 778		
27	48	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,0728	518 842,00	-	37 772	-	37 772	-	40 794	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 022		
28	49	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0264	479 350,00	-	12 655	-	12 655	-	13 667	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 012		
29	50	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0104	403 078,00	-	4 192	-	4 192	-	4 527	Казахстан
						-	-	-	-	-	335		
30	51	214-107-0114	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм	1 т	0,2728	459 473,00	-	125 344	-	125 344	-	135 372	
						-	-	-	-	-	10 028		
31	52	1124-0104-0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка НР=99%	компенсатор	2	7 831,95	1 531,30	15 664	3 063	883	12 350	30 255	
						5 859,05	378,62	11 718	757	-	2 241		

Итого по разделу 1 **53 707 751,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей. тенге 1 356 093,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 816 460,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 246 503,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 44 965 732,63
- оборудование, тенге 1 109 960,00

- накладные расходы, тенге	1 563 372,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 896 132,00
Итого	**53 707 751,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1356093,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	816460,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246503,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44965733,00
- оборудование, тенге	1109960,00
- накладные расходы, тенге	1563372,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3896132,00
Всего	**53 707 751,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	683771,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	687332,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 079 378,00**
в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	**60 594 732,00**
Итого в текущих ценах 2023 г	**60 594 732,00**
Понижающий коэфф.согласно договора К=0,9499999987647	**57 564 995,32**
НДС (12%)	6907799,44
Итого	**64 472 794,76**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН/ИИН 050140011681.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдыбаев К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сериков Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.рук.отдела Алимбаев А.Е.

Тех.надзор:

ТОО "СтройСити LTD"

Эксперт: Идирисов Н.Т.

Автор.надзор:

ТОО "BS Company"

Авторский надзор: Уразов Е.У.

Форма № КС - 3

ПРИКАЗ МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК от 19.03.2015 №229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №230306/00 от 11.09.2023 г
Наименвоание объекта: "Реконструкция теплосети по ул. Тургенева перемычка между вводами 1 и 2, г.Актобе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№230306/00	11.09.2023 г				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: "Реконструкция теплосети по ул. Тургенева перемычка между вводами 1 и 2, г.Актобе"	**67 082 569,70**	**59 895 151,52**					**7 187 418,18**	**67 082 569,70**
Итого к оплате за текущий месяц	**67 082 569,70**	**тенге**						

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Сериков Б.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"
Молдыбаев К.С.

Технадзор:
ТОО "СтройСити LTD"
Илирисов Н.Т.

Автор.надзор:
ТОО "BS Company "
Уразов Е.У.

Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Заказ 9

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042, Актюбинская область, г.Актобе, Тургенева, 98/5, Тел.: 41-69-49**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп", БИН/ИИН 050140011681, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра , 21,Тел.: 87132907658**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция теплосети по ул. Тургенева перемычка между вводами 1 и 2, г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект: **Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №230306/00 от 11.09.2023 г

Акт приемки выполненных работ № 1 за ноябрь месяц 2023 г

Демонтажные работы

Основание: 03-3/153/09-2016-ТС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1216-0101-1507	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72%	м трубопровода	526	1 252,60	251,89	658 868	132 494	23 844	399 258	1 142 776	
						955,38	98,85	502 530	51 995	-	84 650		
2	2	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 сборных конструкций	21,98	7 011,93	2 722,89	154 122	59 849	-	134 607	311 827	
						4 289,04	900,85	94 273	19 801	-	23 098		
3	3	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР=72%	м2 наружной площади разобранной изоляции	536,783	261,29	-	140 256	-	-	100 984	260 539	
						261,29	-	140 256	-	-	19 299		
4	4	1216-0101-2405	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	6	11 410,73	6 607,10	68 464	39 643	-	32 118	108 629	
						4 803,63	2 631,10	28 822	15 787	-	8 047		
5	5	1216-0101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	6	6 287,55	2 688,50	37 725	16 131	-	20 222	62 583	
						3 599,05	1 081,93	21 594	6 492	-	4 636		
6	6	1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	6	2 061,76	387,10	12 371	2 323	-	7 978	21 977	
						1 674,66	172,10	10 048	1 033	-	1 628		
7	8	1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	12	1 283,19	387,10	15 398	4 645	-	9 229	26 597	
						896,09	172,10	10 753	2 065	-	1 970		
8	9	1216-0101-1703	Компенсаторы сальниковые из труб диаметром до 300 мм. Демонтаж вне камер НР=72%	компенсатор	2	16 046,85	9 098,15	32 094	18 196	229	15 047	50 912	
						6 834,45	3 614,67	13 669	7 229	-	3 771		
9	10	1218-0101-0501	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5 НР=72%	дерево	80	749,95	-	59 996	-	-	43 197	111 448	
						749,95	-	59 996	-	-	8 255		

10	11 10	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	1 т	33,623	933,00 -	- -	31 370 -	- -	- -	- 2 510	33 880	
11	12 11	411-103-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	504,345	75,00 -	- -	37 826 -	- -	- -	- 3 026	40 852	

Итого	**2 172 020,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	881941,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	273281,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104402,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24073,00
- накладные расходы, тенге	762640,00
перевозка грузов, тенге	69196,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	160890,00
Всего	**2 172 020,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	28236,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	28383,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**44 573,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**2 273 212,00**
в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	**2 452 796,00**
Понижающий коэфф.согласно договора К=0,9499999987647	**2 330 156,20**
НДС (12%)	279618,74
Итого	**2 609 774,94**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН/ИИН 050140011681.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдыбаев К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сериков Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.рук.отдела Алимбаев А.Е.

Тех.надзор:

ТОО "СтройСити LTD"

Эксперт: Идирисов Н.Т.

Автор.надзор:

ТОО "BS Company"

Авторский надзор: Уразов Е.У.

Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Заказ 9

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042, Актюбинская область, г.Актобе, Тургенева, 98/5, Тел.: 41-69-49**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп", БИН/ИИН 050140011681, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра , 21,Тел.: 87132907658**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция теплосети по ул. Тургенева перемычка между вводами 1 и 2, г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект: **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №230306/00 от 11.09.2023 г

Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь месяц 2023 г

Тепловые сети

Основание: 03-3/153/09-2016-ТС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Тепловые сети													
1.1 Теплосети													
1	1	1124-0108-0109	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,45665	2 629 381,51 1 474 291,62	1 081 355,80 322 685,17	1 200 707 673 235	493 801 147 354	33 671 -	812 383 161 047	2 174 137	
2	2	241-402-0122	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	1 м	456,65	82 071,00 -	- -	37 477 722 -	- -	37 477 722 -	- 2 998 218	40 475 940	Казахстан
3	3	1124-0108-0209	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР=99%	шт.	8	53 385,82 32 874,50	18 761,83 5 601,54	427 087 262 996	150 095 44 812	13 996 -	304 730 58 545	790 362	
4	4	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	8	16 841,00 -	- -	134 728 -	- -	134 728 -	- 10 778	145 506	
5	7	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99%	шт.	4	22 033,01	5 565,67	88 132	22 263	1 885	70 217	171 017	

						15 995,97	1 735,53	63 984	6 942	-	12 668		
6	8	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	4	4 249,00	-	16 996	-	16 996	-	18 356	
						-	-	-	-	-	1 360		
7	9	1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	8	17 560,97	4 184,79	140 488	33 478	2 280	114 397	275 276	
						13 091,23	1 352,84	104 730	10 823	-	20 391		
8	10	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	8	2 226,00	-	17 808	-	17 808	-	19 233	
						-	-	-	-	-	1 425		
9	11	1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	4	18 428,42	4 753,14	73 714	19 013	1 140	59 046	143 381	
						13 390,33	1 520,20	53 561	6 081	-	10 621		
10	12	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	4	39 658,00	-	158 632	-	158 632	-	171 323	
						-	-	-	-	-	12 691		
11	13	1124-0108-0304	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99%	шт.	2	25 466,04	7 641,51	50 932	15 283	943	39 006	97 133	
						17 353,16	2 347,00	34 706	4 694	-	7 195		
12	14	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	82 856,00	-	165 712	-	165 712	-	178 969	
						-	-	-	-	-	13 257		
13	17	1124-0108-0309	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР=99%	шт.	2	71 720,31	29 597,24	143 441	59 194	3 781	97 124	259 810	
						40 232,73	8 819,94	80 465	17 640	-	19 245		
14	18	519-103-0101	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 300	1 шт.	2	554 980,00	-	1 109 960	-	-	-	1 109 960	
						-	-	-	-	1 109 960	-		
15	19	241-405-0312	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	1 шт.	22	174 015,00	-	3 828 330	-	3 828 330	-	4 134 596	
						-	-	-	-	-	306 266		
16	20	241-411-0112	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	1 шт.	6	217 726,00	-	1 306 356	-	1 306 356	-	1 410 864	Казахстан
						-	-	-	-	-	104 508		
17	21	241-412-0112	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	1 шт.	46	28 759,00	-	1 322 914	-	1 322 914	-	1 428 747	Казахстан
						-	-	-	-	-	105 833		

18	22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,41676	479 350,00	-	199 774	-	199 774	-	215 756	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 982		
19	29	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	2	3 282,86	-	6 566	-	5 779	771	7 924	
						393,36	-	787	-	-	587		
20	38	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,1926	96 271,46	32 266,03	18 542	6 214	3 049	7 843	28 496	
						48 176,30	10 833,57	9 279	2 087	-	2 111		
21	39	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1136	479 350,00	-	54 454	-	54 454	-	58 810	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 356		
22	40	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0312	329 247,00	-	10 273	-	10 273	-	11 095	Казахстан
						-	-	-	-	-	822		
23	41	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0478	403 078,00	-	19 267	-	19 267	-	20 808	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 541		
24	42	1215-0102-1202	Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы НР=72%	м3 объема здания	40	1,83	-	73	-	-	53	136	
						1,83	-	73	-	-	10		
25	43	217-603-0104	Вода техническая	1 м3	40	81,00	-	3 240	-	3 240	-	3 499	Казахстан
						-	-	-	-	-	259		
26	47	1109-0701-0104	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т конструкций	0,3824	200 762,79	36 757,90	76 772	14 056	2 157	45 452	132 002	
						158 365,00	13 892,60	60 559	5 313	-	9 778		
27	48	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,0728	518 842,00	-	37 772	-	37 772	-	40 794	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 022		
28	49	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0264	479 350,00	-	12 655	-	12 655	-	13 667	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 012		
29	50	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0104	403 078,00	-	4 192	-	4 192	-	4 527	Казахстан
						-	-	-	-	-	335		
30	51	214-107-0114	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм	1 т	0,2728	459 473,00	-	125 344	-	125 344	-	135 372	
						-	-	-	-	-	10 028		
31	52	1124-0104-0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка НР=99%	компенсатор	2	7 831,95	1 531,30	15 664	3 063	883	12 350	30 255	
						5 859,05	378,62	11 718	757	-	2 241		

Итого по разделу 1 **53 707 751,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 356 093,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 816 460,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 246 503,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 44 965 732,63
- оборудование, тенге 1 109 960,00

- накладные расходы, тенге	1 563 372,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 896 132,00
Итого	**53 707 751,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1356093,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	816460,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246503,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44965733,00
- оборудование, тенге	1109960,00
- накладные расходы, тенге	1563372,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3896132,00
Всего	**53 707 751,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	683771,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	687332,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 079 378,00**
в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	**60 594 732,00**
Итого в текущих ценах 2023 г	**60 594 732,00**
Понижающий коэфф.согласно договора К=0,9499999987647	**57 564 995,32**
НДС (12%)	6907799,44
Итого	**64 472 794,76**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН/ИИН 050140011681.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдыбаев К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сериков Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.рук.отдела Алимбаев А.Е.

Тех.надзор:

ТОО "СтройСити LTD"

Эксперт: Идирисов Н.Т.

Автор.надзор:

ТОО "BS Company "

Авторский надзор: Уразов Е.У.