Форма КС-3 Из. подрядчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Справка № 4 от 27 июля 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	09.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	81531097,96	72795623,18	0	0		0		0,00	8735474,78	81531097,96
Акт № 4 от 27.07.2021 года		72795623,18							8735474,78	81531097,96
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										24459329,39
Удержание 5 %										4076554,90
Итого к оплате:										52995213,67
Итого к оплате: Пятьдесят два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч двести тринадцать тенге 67 тиын										

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
И.о. руководителя _____ Аманкулов Алтынбек Агибаевич

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217
Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707
Эксперт технического надзора _____ Мукимов Серик Каирексанович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760
Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Акт № 4

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

от 27 июля 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

на Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-1

		РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	92	32435,70	1937,10	2984084	178213	2270656	531915	3797279
		НР - 93%; СП - 8%			5817,56	399,30	535216	36736		281280	
2	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (стены лоджий, парапет)	м3 кладки	85	34150,46	2171,90	2902789	184612	2144995	568450	3748938
		НР - 93%; СП - 8%			6743,32	447,70	573182	38055		277699	

3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	80	33872,11	2348,00	2709769	187840	2185194	349173	3303657
		НР - 93%; СП - 8%			4209,18	484,00	336734	38720		244715	
4	1108-0201-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м (вентканалы)	м3 кладки	92	31024,20	1937,10	2854226	178213	2116815	554218	3681120
		НР - 93%; СП - 8%			6078,24	399,30	559198	36736		272676	
				Аримрование кладки внутренних стен							
				Шов между секциями РС1 и РС2 (АР-20)							
5	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	9,6162	13774,78	1597,20	132461	15359	--	94303	244906
		НР - 76%; СП - 8%			12177,58	726,00	117102	6981		18141	
6	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПЕБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	9,6162	19185,00	--	184487	--	184487	--	199246
		СП - 8%			--	--	--	--		14759	
				Кладка многослойная, сер.2.030-2.01							
8	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	151	13596,57	2054,50	2053082	310230	589587	1132009	3439898
		НР - 93%; СП - 8%			7637,52	423,50	1153266	63949		254807	
9	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	60	53412,00	0,00	3204720	--	3204720	--	3461098
		СП - 8%			0,00	0,00	--	--		256378	
11	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	30	15412,00	0,00	462360	--	462360	--	499349
		СП - 8%			0,00	0,00	--	--		36989	

14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.7 п.10 попр. на оцинков.	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2	310893,00	0,00	621786	--	621786	--	671529
		СП - 8%			0,00	0,00	--	--		49743	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,356312	220423,00	--	78539	--	78539	--	84823
		СП - 8%			--	--	--	--		6283	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3269508	211511,00	--	280665	--	280665	--	303118
		СП - 8%			--	--	--	--		22453	
Армопояс (КР-22,КР-18)											
18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,3769768	246399,00	--	585685	--	585685	--	632539
		СП - 8%			--	--	--	--		46855	
Перекрытие (КР-22)											
20	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	138	443,02	246,51	61137	34018	5632	33827	102561
		НР - 118%; СП - 8%			155,70	52,03	21487	7180		7597	
21	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	5	58990,00	--	294950	--	294950	--	318546
		СП - 8%			--	--	--	--		23596	
Металлические перемычки УП1-УП4 (АР-24)											

23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2	246399,00	--	492798	--	492798	--	532222
		СП - 8%			--	--	--	--		39424	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50	146,99	3,25	7350	163	4819	1651	9720
		НР - 69%; СП - 8%			47,37	0,48	2369	24		720	
25	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо(утепление перемычек)	м3	1	11918,09	828,72	11918	829	0	8713	22282
		НР - 76%; СП - 8%			11089,37	375,10	11089	375		1650	
26	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	1	13219,00	--	13219	--	13219	--	14277
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,14344	62614,42	2153,62	8981	309	0	8153	18505
		НР - 93%; СП - 8%			60460,80	653,40	8672	94		1371	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0666	211511,00	--	14087	--	14087	--	15214
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07684	220423,00	--	16937	--	16937	--	18292
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
				Перекрытие (КР-22)							
30	1107-0505-	Установка панелей перекрытий с	шт	50	6163,03	1235,10	308152	61755	94053	195907	544383
		НР - 118%; СП - 8%			3046,88	273,58	152344	13679		40325	

31	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	54	4620,18	940,79	249490	50803	72586	161767	444158
		НР - 118%; СП - 8%			2335,20	203,52	126101	10990		32901	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72924	220423,00	--	160741	--	160741	--	173601
		СП - 8%			--	--	--	--		12859	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09462	211511,00	--	20013	--	20013	--	21614
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,52222	205921,00	--	313457	--	313457	--	338534
		СП - 8%			--	--	--	--		25077	
35	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	945	5437,00	--	5137965	--	5137965	--	5549002
		СП - 8%			--	--	--	--		411037	
36	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	510	5866,00	--	2991660	--	2991660	--	3230993
		СП - 8%			--	--	--	--		239333	
37	1107-0503-0110 РСНБ	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	48	443,02	246,51	21265	11832	1959	11766	35673
		НР - 118%; СП - 8%			155,70	52,03	7474	2497		2642	
38	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	2,7	58990,00	--	159273	--	159273	--	172015
		СП - 8%			--	--	--	--		12742	
		Всего прямые затраты					29338046				

	В том числе оборудование										
	В том числе прочие затраты										
	Накладные расходы, тенге						3651851				
	Сметная прибыль, тенге						2639192				
	Всего по смете						35629089				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

на Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-2

РАЗДЕЛ 1.Стены

1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	96,8	32435,70	1937,10	3139776	187511	2389125	559667	3995398
		НР - 93%; СП - 8%			5817,56	399,30	563140	38652		295955	
2	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (стены лоджий, парапет)	м3 кладки	85	34150,46	2171,90	2902789	184612	2144995	568450	3748938
		НР - 93%; СП - 8%			6743,32	447,70	573182	38055		277699	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	164	33872,11	2348,00	5555026	385072	4479649	715804	6772496
		НР - 93%; СП - 8%			4209,18	484,00	690306	79376		501666	
4	1108-0201-	Стены наружные и внутренние из кирпича	м3 кладки	96	31024,20	1937,10	2978323	185962	2208851	578315	3841169
		НР - 93%; СП - 8%			6078,24	399,30	583511	38333		284531	
		Кладка многослойная, сер.2.030-2.01									
6	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	200	13596,57	2054,50	2719314	410900	780910	1499350	4556157
		НР - 93%; СП - 8%			7637,52	423,50	1527504	84700		337493	
7	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	60	53412,00	--	3204720	--	3204720	--	3461098

		СП - 8%			--	--	--	--		256378	
12	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.7 п.10 попр. на оцинков.	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2	310893,00	--	621786	--	621786	--	671529
		СП - 8%			--	--	--	--		49743	
		Перемычки (АР-24)									
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	2155,85	1267,92	43117	25358	653	26353	75027
		НР - 118%; СП - 8%			855,28	261,36	17106	5227		5558	
18	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	138	443,02	246,51	61137	34018	5632	33827	102561
		НР - 118%; СП - 8%			155,70	52,03	21487	7180		7597	
19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	5	58990,00	--	294950	--	294950	--	318546
		СП - 8%			--	--	--	--		23596	
		Металлические перемычки УП1-УП4 (АР-24)									
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2	246399,00	--	492798	--	492798	--	532222
		СП - 8%			--	--	--	--		39424	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,05	146,99	3,25	7	0	5	2	10
		НР - 69%; СП - 8%			47,37	0,48	2	0		1	
23	1126-0201-	Теплоизоляция покрытий и перекрытий	м3	1	11918,09	828,72	11918	829	0	8713	22282
		НР - 76%; СП - 8%			11089,37	375,10	11089	375		1650	
24	2111-0401-	Плиты из вспененного полистирола с	м3	1	13219,00	--	13219	--	13219	--	14277
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	

25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,14344	62614,42	2153,62	8981	309	--	8153	18505
		НР - 93%; СП - 8%			60460,80	653,40	8672	94		1371	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0666	211511,00	--	14087	--	14087	--	15214
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07684	220423,00	--	16937	--	16937	--	18292
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
				Перекрытие (КР-22)							
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09462	211511,00	--	20013	--	20013	--	21614
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,52222	205921,00	--	313457	--	313457	--	338534
		СП - 8%			--	--	--	--		25077	
33	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	820	5437,00	--	4458340	--	4458340	--	4815007
		СП - 8%			--	--	--	--		356667	
34	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	504	5866,00	--	2956464	--	2956464	--	3192981
		СП - 8%			--	--	--	--		236517	
		Всего прямые затраты					29827159				

	В том числе оборудование										
	В том числе прочие затраты										
	Накладные расходы, тенге						3998632				
	Сметная прибыль, тенге						2706064				
	Всего по смете						36531856				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

на Благоустройство. Земляные работы

		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
7	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	131,4	161,78	154,93	21258	20358	9	4434	27748
		НР - 72%; СП - 8%			6,78	40,09	891	5268		2055	
8	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	244,404	112,00	0,00	27373	0	27373	0	29563
		СП - 8%			--	0,00	0	0		2190	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	115,5	28,98	28,98	3347	0	3347	0	3615
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,99	0	0		268	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,9	715,08	0,00	11370	0	0	8186	21120
		НР - 72%; СП - 8%			715,08	0,00	11370	0		1564	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	115,5	148,58	72,00	17161	8316	1	9009	28263
		НР - 72%; СП - 8%			76,57	31,76	8844	3668		2094	
		РАЗДЕЛ 3. Планировка территории									
12	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	972,3	161,78	154,93	157299	150638	73	32809	205316
		НР - 72%; СП - 8%			6,78	40,09	6588	38979		15209	

13	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1808,478	112,00	--	202550	--		--	218753
		СП - 8%			--	--	--	--		16204	
14	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	972,3	41,27	41,27	40126	40126	--	9961	54094
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,23	--	13835		4007	
15	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	972,3	114,62	114,62	111447	111447	--	27666	150242
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,52	--	38424		11129	
16	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2550,4	1,07	1,07	2728	2728	--	730	3734
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,40	--	1014		277	
		Всего прямые затраты					594659				
		В том числе оборудование									
		В том числе прочие затраты									
		Накладные расходы, тенге					92795				
		Сметная прибыль, тенге					54997				
		Всего по смете					742451				
		Всего прямые затраты	Тенге				59759865				
		В том числе оборудование					0				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы , тенге	Тенге				7743279				
		Сметная прибыль, тенге	Тенге				5400253				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				72903397				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					656131				
		Итого					73559528				

Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время (1,7*1,1 %)	1375563
Итого	74935091
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1498702
Всего по акту:	76433793,00
К скидки = 0,04759897	-3638169,82
Итого с учетом скидки	72795623,18
Налог на добавленную стоимость, 12%	8735474,78
Всего по акту:	81531097,96

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

И.о. руководителя _____ Аманкулов А.А.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Мукушев Серик Кайрексанович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Кайреков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года