Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Справка № 6 от 14 декабря 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	09.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	400000318,10	76783929,00	0	0		0		0,00	9214071,00	85998000,00
Акт № 6 от 14.12.2021 года		76783929,00							9214071,00	85998000,00
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										25799400,00
Удержание 5 %										4299900,00
Итого к оплате:										55898700,00
Итого к оплате: Пятьдесят пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот тенге 00 тиын										

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ Конротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

Эксперт технического надзора _____ Мукушев Серик Кайрексанович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Акт № 6

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

от 14 декабря 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Подземная строительная часть здания. Рядовая секция РС-1									
19	241-102-0172	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	м	0,5	5592		2796		2796	–	3020
					–		–		–	224	
		Всего прямые затраты					2796				
		В том числе оборудование					0				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль, тенге					224				
		Всего по смете					3020				
		Локальная смета № 2-1-2									
		Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-1									
		Раздел 1 Стены									
1	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	60	46625,48	2030,16	2797529	121810	2262628	410543	3464718
					6884,85	472,56	413091	28354	–	256646	

2	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	30	48042,27	2276,24	1441268	68287	1133567	237437	1813002
					7980,45	529,84	239414	15895	–	134296	
3	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	120	43024,99	2947,03	5162999	353644	4023317	816674	6458047
					6550,32	767,55	786038	92106	–	478374	
4	1108-0201-1501	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой.	м3 кладки	60	44181,48	2030,16	2650889	121810	2097365	427863	3325052
					7195,23	472,56	431714	28354	–	246300	
	1.3 Кладка многослойная, сер.2.030-2.01										
8	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	92,96	16339,63	2153,2	1518932	200161	478533	824751	2531178
					9038,7	501,2	840238	46592	–	187495	
11	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	20	20392		407840		407840	–	440467
					–		–		–	32627	
12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15	1894		28410		28410	–	30683
					–		–		–	2273	
	1.5 Перемычки (АР-24)										
20	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	248	665,07	245,46	164937	60874	58429	70570	254348
					184,01	57,14	45634	14171	–	18841	
	1.7 Перекрытие (КР-22)										
30	1107-0505-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР=118 %	шт	114	7649,46	1305,21	872038	148794	312179	528612	1512703
					3605,84	323,78	411066	36911	–	112052	

31	1107-0505-0104	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР=118 %	шт	64	5763,7	991,43	368877	63452	128555	226897	643436
					2763,6	240,86	176870	15415	–	47662	
35	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	286,82	9838		2821735		2821735	–	3047474
					–		–		–	225739	
36	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	64	9388		600832		600832	–	648899
					–		–		–	48067	
		Раздел 2 Ограждающие конструкции									
		2.1 Окна, балконные двери (АР-16)									
44	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %	м2	6,8544	3482,29	186,41	23869	1278	10796	11154	37825
					1720,84	87,3	11795	598	–	2802	
45	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2	84,688	3766,25	192,33	318956	16288	165284	130299	485195
					1622,24	87,3	137384	7393	–	35940	
50	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	67	27177		1820859		1820859	–	1966528
					–		–		–	145669	
		4.6 Лестничная клетка ЛК-1 (2шт) (АР-25)									
113	1109-0304-0101	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР=69 %	т	0,5	79292,56	26485,32	39646	13243	6376	16928	61100
					40055,4	9011,29	20028	4506	–	4526	

116	1107-0518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких НР=118 %	м	96	7574,15	57,64	727118	5533	585142	163797	962189
					1421,28	24,67	136443	2368	–	71273	
	4.10 Металлоконструкции шахты лифта и машинного отделения										
129	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,48302	58939,56	28204,32	28469	13623	2713	10493	42079
					25119,18	6363,3	12133	3074	–	3117	
130	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,27264	818975		223285		223285	–	241148
					–		–		–	17863	
131	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,21038	812316		170895		170895	–	184567
					–		–		–	13672	
134	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,67968	892474		606597		606597	–	655125
					–		–		–	48528	
135	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	346394		2459		2459	–	2656
					–		–		–	197	
	4.12 Крыльца (сеч а-а, б-б) (АР-10)										
141	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (грунтощебеночная подсыпка) НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,2	8392,27	1818,35	10071	2182	3616	4905	16174
					3560,76	787,6	4273	945	–	1198	

142	1111-0101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных НР=94 %	м3	3,6	11400,93	1818,35	41043	6546	21679	14715	60219
					3560,76	787,6	12819	2835	–	4461	
143	1111-0101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР=94 %	м3	1,98	29740,03	7,2	58885	14	50907	7486	71681
					4022,34	–	7964	–	–	5310	
144	1106-0301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР=91 %	1т	0,052	458132,96	1505,2	23823	78	22979	726	26513
					14720,4	642,24	765	33	–	1964	
145	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,82	29498,76	1370,66	24189	1124	20239	2815	29164
					3446,04	326,18	2826	267	–	2160	
		Всего прямые затраты					22956451				
		В том числе оборудование					0				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы, тенге					3906666				
		Сметная прибыль, тенге					2149051				
		Всего по смете					29012168				

Локальная смета № 2-1-3

Отделочные работы.Рядовая секция РС-1

Раздел 1 Внутренние отделочные конструкции

1.1 Перегородки (АР-10,11)

6	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР=93 %	м3 кладки	85,5	35346,49	2706,88	3022125	231438	2402017	411563	3708383
					4545,84	630,08	388669	53872	–	274695	
		Всего прямые затраты					3022125				
		В том числе оборудование					0				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы, тенге					411563				
		Сметная прибыль, тенге					274695				
		Всего по смете					3708383				

Локальная смета № 2-1-4

Подземная строительная часть здания. Рядовая секция РС-2

9	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	2,9	31991,6	1370,66	92776	3975	78807	9955	110949

				3446,04	326,18	9994	946	–	8218	
20	241-102-0172	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	м	0,5	5592		2796		2796	–	3020
					–		–		–	224	
		Всего прямые затраты					95572				
		В том числе оборудование					0				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы, тенге					9955				
		Сметная прибыль, тенге					8442				
		Всего по смете					113969				

Локальная смета № 2-1-5

Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-2

Раздел 1 Стены

1	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	60	46625,48	2030,16	2797529	121810	2262628	410543	3464718
					6884,85	472,56	413091	28354	–	256646	
2	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	30	48042,27	2276,24	1441268	68287	1133567	237437	1813002
					7980,45	529,84	239414	15895	–	134296	
4	1108-0201-1501	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	60	44181,48	2030,16	2650889	121810	2097365	427863	3325052
					7195,23	472,56	431714	28354	–	246300	
	1.2 Кладка многослойная, сер.2.030-2.01										
6	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	81	16339,63	2153,2	1323510	174409	416966	718641	2205523
					9038,7	501,2	732135	40597	–	163372	
9	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	20	20392		407840		407840	–	440467

					–		–		–	32627	
10	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	**15**	1894		28410		28410	–	**30683**
					–		–		–	2273	
	1.4 Перемычки (АР-24)										
19	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	**м3**	1,3	136532		177492		177492	–	**191691**
					–		–		–	14199	
	1.6 Перекрытие (КР-22)										
28	1107-0505-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР=118 %	**шт**	**114**	7649,46	1305,21	872038	148794	312179	528612	**1512703**
					3605,84	323,78	411066	36911	–	112052	
29	1107-0505-0104	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР=118 %	шт	64	5763,7	991,43	368877	63452	128555	226897	643436
					2763,6	240,86	176870	15415	–	47662	
33	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	684	9838		6729192		6729192	–	7267527
					–		–		–	538335	
34	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	**м2**	**64**	9388		600832		600832	–	**648899**
					–		–		–	48067	
	Раздел 2 Ограждающие конструкции										
	2.1 Окна, балконные двери (АР-16)										
42	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %	**м2**	**6,6544**	3482,29	186,41	23869	1278	10796	11154	37825
					1720,84	87,3	11795	598	–	2802	
43	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	**м2**	**84,688**	3766,25	192,33	318956	16288	**165284**	130299	**485195**

					1622,24	87,3	137384	7393	–	35940	
47	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	67	21035		1409345		1409345	–	1522093
					–		–		–	112748	
	4.6 Лестничная клетка ЛК-1 (2шт) (АР-25)										
114	1107-0518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких НР=118 %	м	96	7574,15	57,64	727118	5533	585142	163797	962189
					1421,28	24,67	136443	2368	–	71273	
	4.10 Металлоконструкции шахты лифта и машинного отделения										
133	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	346394		2459		2459	–	2656
					–		–		–	197	
	4.12 Крыльца (сеч а-а, б-б) (АР-10)										
139	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (грунтощебеночная подсыпка) НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,2	8392,27	1818,35	10071	2182	3616	4905	16174
					3560,76	787,6	4273	945	–	1198	
140	1111-0101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных НР=94 %	м3	3,6	11400,93	1818,35	41043	6546	21679	14715	60219
					3560,76	787,6	12819	2835	–	4461	
141	1111-0101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР=94 %	м3	1,98	29740,03	7,2	58885	14	50907	7486	71681
					4022,34	–	7964	–	–	5310	
	Всего прямые затраты						19989623				
	В том числе оборудование						0				
	В том числе прочие затраты						0				

	Накладные расходы, тенге					2882349				
	Сметная прибыль, тенге					1829758				
	Всего по смете					24701731				

Локальная смета № 2-1-6

Отделочные работы.Рядовая секция РС-2

Раздел 1 Внутренние отделочные конструкции

1.1 Перегородки (АР-10,11)

6	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР=93 %	м3 кладки	85,5	35346,49	2706,88	3022125	231438	2402017	411563	3708383
					4545,84	630,08	388669	53872	–	274695	
		Всего прямые затраты					3022125				
		В том числе оборудование					0				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы, тенге					411563				
		Сметная прибыль, тенге					274695				
		Всего по смете					3708383				

Локальная смета № 2-1-11

Технологические решения

Раздел 1 Внутренние инженерные системы транспортировки

4	516-101-0201 (об)	*Лифт пассажирский энергосберегающий*, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	2	8203865		16407730		–	–	16407730
					–		–		16407730	–	
		Всего прямые затраты					16407730				
		В том числе оборудование					16407730				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль, тенге					0				
		Всего по смете					16407730				
		Всего прямые затраты	Тенге				65496422				
		В том числе оборудование					16407730				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы , тенге	Тенге				7622097				
		Сметная прибыль, тенге	Тенге				4536865				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				77655384				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					551229				
		Итого					78206613				

Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время (1,7*1,1 %)	1155639
Итого	79362252
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1259090
Всего по акту:	80621342
К скидки = 0,04759897	-3837413
Итого с учетом скидки	76783929
Налог на добавленную стоимость, 12%	9214071
Всего по акту:	85998000

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

Руководитель _____ Копротаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Мукушев Серик Кайрексанович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года