Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«23» июля 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Ерзат», Актюбинская область, г. Шалкар, ул. Айтеке би, 67
наименование организации, юридический адрес

в лице председателя Аликулова Каржаубай Койшыбайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г. Алга Алгинского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Актам Инжиниринг»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», от 06.01.2015г. приказ №2
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	3266		3474,8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод низкого давления от существующего подземного газопровода из полиэтиленовых труб SDR 17 D 200х11,9мм – 324 м, 160х9,5мм – 353 м, 110х6,6мм – 1003м, 90х5,4мм – 637 м, 63х3,8мм – 857мм, краны подземные D 225 мм – 1 шт, D 160мм – 1шт, D 110мм – 3 шт, D 90мм – 3шт, на выходе газопровода из земли к жилым домам газопровод заключен в стальной футляр D 159мм – 100 шт и установлено отключающее устройство кран сварной – 100 шт, колодец ж/б с крышкой – 8 шт, ковер D 159мм – 40шт; надземный газопровод из стальной трубы D 57мм – 282,8 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2016 г.
месяц, год
окончание работ июль 2016 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5 ;

фактически, месяц: 1,2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г. Алга Алгинского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулова Каржаубай Койшыбайулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл Шалқар қаласы Өндірістік кооператив Производственный кооператив РК Актюб. Шалкар «ЕРЗАТ»