Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Справка № 7 от 24 декабря 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	09.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	688900000,00	257946144,55	0	0		0		0,00	30953537,35	288899681,90
Акт № 7 от 24.12.2021 года		257946144,55							30953537,35	288899681,90
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										0,00
Удержание 5 %										0,00
Итого к оплате:										288899681,90
Итого к оплате: Двести восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят одна тенге 90 тиын										

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ Конротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707
Эксперт технического надзора _____ Мукушев Серик Кайрексанович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760
Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Акт № 7

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

от 24 декабря 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2									
		Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-1									
		Раздел 1 Стены									
1	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	147,9517	46625,48	2030,16	6898319	300366	5579328	1012343	8543515
					6884,85	472,56	1018625	69916	–	632853	
2	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	40,13	48042,27	2276,24	1927936	91346	1516335	317612	2425192
					7980,45	529,84	320255	21262	–	179644	
3	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	820	43024,99	2947,03	35280492	2416565	27492665	5580608	44129987
					6550,32	767,55	5371262	629391	–	3268888	
4	1108-0201-1501	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	172,86	44181,48	2030,16	7637211	350933	6042510	1232672	9579474

	1.3 Кладка многослойная, сер.2.030-2.01			7195,23	472,56	1243767	81687	–	709591	
8	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	320	16339,63	2153,2	5228682	689024	1647274	2839074	8713176
					9038,7	501,2	2892384	160384	–	645420	
11	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	10	20392		203920		203920	–	220234
					–		–		–	16314	
	1.4 Армопояс (КР-22,КР-18)										
15	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	4,8	53450,04	4778,5	256560	22937	182460	51104	332277
					10659	1040,63	51163	4995	–	24613	
	1.5 Перемычки (АР-24)										
19	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	15	2386,31	1328,83	35795	19932	679	23391	63921
					1012,19	309,31	15183	4640	–	4735	
	1.7 Перекрытие (КР-22)										
30	1107-0505-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР=118 %	шт	336	7649,46	1305,21	2570219	438551	920106	1558016	4458493
					3605,84	323,78	1211562	108790	–	330259	
31	1107-0505-0104	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР=118 %	шт	168	5763,7	991,43	968302	166560	337457	595604	1689018
					2763,6	240,86	464285	40464	–	125112	
35	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	800	9838		7870400		7870400	–	8500032
					–		–		–	629632	
36	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	50	9388		469400		469400	–	506952
					–		–		–	37552	

37	1107-0503-0110	Укладка перемычек масса до 0,3 т НР=118 %	шт	80	665,07	245,46	53206	19637	18848	22765	82048
					184,01	57,14	14721	4571	–	6078	
38	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,3	136532		177492		177492	–	191691
					–		–		–	14199	
		Раздел 2 Ограждающие конструкции									
		2.1 Окна, балконные двери (АР-16)									
49	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	132	21035		2776620		2776620	–	2998750
					–		–		–	222130	
50	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	91,5	27177		2486696		2486696	–	2685631
					–		–		–	198936	
52	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	120	29017		3482040		3482040	–	3760603
					–		–		–	278563	
		Всего прямые затраты					78323287				
		В том числе оборудование					0				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы, тенге					13233189				
		Сметная прибыль, тенге					7324518				
		Всего по смете					98880994				

Локальная смета № 2-1-5

Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-2

Раздел 1 Стены

1	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	120	46625,48	2030,16	5595058	243619	4525256	821087	6929436
					6884,85	472,56	826182	56707	–	513292	
2	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	20	48042,27	2276,24	960845	45525	755712	158291	1208668
					7980,45	529,84	159609	10597	–	89531	
3	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	396,75	43024,99	2947,03	17070165	1169234	13302091	2700129	21351918
					6550,32	767,55	2598839	304525	–	1581624	
4	1108-0201-1501	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	120	44181,48	2030,16	5301778	243619	4194731	855725	6650103
					7195,23	472,56	863428	56707	–	492600	
	1.1 Армирование кладки внутренних стен										
5	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,22856	515823,56	2375,96	117897	543	100995	15378	143937
					71571,6	773,28	16358	177	–	10662	
	1.2 Кладка многослойная, сер.2.030-2.01										
6	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	320	16339,63	2153,2	5228682	689024	1647274	2839074	8713176
					9038,7	501,2	2892384	160384	–	645420	
9	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	10	20392		203920		203920	–	220234
					–		–		–	16314	
12	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2	441876		530251		530251	–	572671
					–		–		–	42420	

	1.3 Армопояс(КР-22,КР-18)									
13	1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	1,4	53450,04	4778,5	74830	6690	53218	14905	96914
				10659	1040,63	14923	1457	–	7179	
16	214-201-0102 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм	т	0,8	424901		339921		339921	–	367114
				–		–		–	27194	
	1.4 Перемычки (АР-24)									
19	222-102-0108 Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,3	136532		177492		177492	–	191691
				–		–		–	14199	
	1.5 Металлические перемычки УП1-УП4 (АР-24)									
20	1109-0302-0401 Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м НР=69 %	т	3,5	32757,92	10491	114653	36719	16493	50089	177922
				17554,5	3186,46	61441	11153	–	13179	
23	1126-0201-0505 Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насvхо(vтепление перемычек) НР=76 %	м3	1,2	14112,07	986,65	16934	1184	0	12375	31654
				13125,42	443,92	15751	533	–	2345	
	1.6 Перекрытие (КР-22)									
28	1107-0505-0105 Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР=118 %	шт	336	7649,46	1305,21	2570219	438551	920106	1558016	4458493
				3605,84	323,78	1211562	108790	–	330259	
29	1107-0505-0104 Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР=118 %	шт	168	5763,7	991,43	968302	166560	337457	595604	1689018
				2763,6	240,86	464285	40464	–	125112	
33	222-203-0303 Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	800	9838		7870400		7870400	–	8500032
				–		–		–	629632	

34	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	52	9388		488176		488176	–	527230
					–		–		–	39054	
35	1107-0503-0110	Укладка перемычек масса до 0,3 т НР=118 %	шт	80	665,07	245,46	53206	19637	18848	22765	82048
					184,01	57,14	14721	4571	–	6078	
36	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,52	136532		480593		480593	–	519040
					–		–		–	38447	

Раздел 2 Ограждающие конструкции

2.1 Окна, балконные двери (АР-16)

47	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	132	21035		2776620		2776620	–	2998750
					–		–		–	222130	
48	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	91,5	27177		2486696		2486696	–	2685631
					–		–		–	198936	
50	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	120	29017		3482040		3482040	–	3760603
					–		–		–	278563	

4.6 Лестничная клетка ЛК-1 (2шт) (АР-25)

114	1107-0518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких НР=118 %	м	80	7574,15	57,64	605932	4611	487618	136498	801824
					1421,28	24,67	113702	1974	–	59394	
	4.9 Полы шахты лифта										
124	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,3515	29740,03	7,2	40194	10	34748	5110	48928
					4022,34	–	5436	–	–	3624	
125	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	9,01	1305,36	104,72	11761	944	7432	3511	16494
					375,8	38,72	3386	349	–	1222	
126	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	9,01	580,29	18,43	5228	166	4672	444	6126
					43,31	9,1	390	82	–	454	
	Всего прямые затраты						57571790				
	В том числе оборудование						0				
	В том числе прочие затраты						0				
	Накладные расходы, тенге						9789002				
	Сметная прибыль, тенге						5388864				
	Всего по смете						72749656				

Локальная смета № 2-1-7

Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

Раздел 1 Система водоснабжения

12	242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	395	1287	508365	508365	–	549034
					–	–	–	40669	
13	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С. PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	15	6263	93945	93945	–	101461

14	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С. PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40			–		–		–	7516
			шт.	1	13947		13947		13947	–	15063
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %			–		–		–	1116
			шт.	1	2331,25	122,55	2331	123	274	1925	4597
17	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50			1934,52	28,64	1935	29	–	341
			шт.	1	35021		35021		35021	–	37823
18	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65			–		–		–	2802
			шт.	3	40405		121215		121215	–	130912
19	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм			–		–		–	9697
			шт.	30	229		6870		6870	–	7420
20	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм			–		–		–	550
			шт.	1	391		391		391	–	422
21	241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм			–		–		–	31
			шт.	1	394		394		394	–	426

22	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	– / 521	– / 521	– / 521	32 / – / 563
23	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	– / 1043	– / 1043	– / 1043	42 / – / 1126
25	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	– / 1406	– / 11248	– / 11248	83 / – / 12148
	1.1 Изоляция трубопроводов							
29	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 54 мм	м	16	– / 536	– / 8576	– / 8576	900 / – / 9262
30	234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 70 мм	м	18	– / 737	– / 13266	– / 13266	686 / – / 14327
	1.3 Насосная станция 1В1							
33	580-000-0000 (пл) (об)	Установки многонасосные повышения давления модели Wilo COR-2 MHI 403N/SKw-EB-R произв.6,5 м3/час, напор 15 м, N-0,55 кВт 6821779/1,12*1,012	к-т	1	– / 6163965	– / 6163965	– / 6163965	1061 / – / 6163965
	1.4 Водомерный узел холодного водоснабжения общедомовой В1 (ВК-13)							
35	244-301-0506	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	– / 39026	– / 39026	– / 39026	– / – / 42148

41	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	40405	–	–	121215	–	–	3122	121215	130912
49	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	19635	–	–	19635	–	–	9697	19635	21206
50	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	1811	–	–	7244	–	–	1571	7244	7824
	1.5 Водомерный узел поквартирный СХВ-15 (135 шт) (28-18-ВК.С-3)												
52	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	135	3195	–	–	431325	–	–	580	431325	465831
54	242-404-1101	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150 °С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	135	850	–	–	114750	–	–	34506	114750	123930
58	242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	135	1014	–	–	136890	–	–	9180	136890	147841
	1.6 Водопровод Т3,Т4												
67	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С. PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	15	6263	–	–	93945	–	–	10951	93945	101461
68	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С. PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	13947	–	–	13947	–	–	7516	13947	15063

69	242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	234	1287	–	301158	–	1116	325251
70	242-207-1003	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	144	3281	–	472464	–	24093	510261
71	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	80	229	–	18320	–	37797	19786
72	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391	–	782	–	1466	845
73	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	4,25	4092	–	17391	–	63	18782
74	242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8782	–	8782	–	1391	9485
76	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С. PN 10. DN 15	шт.	4	3259	–	13036	–	703	14079
	1.7 Изоляция трубопроводов					–		–	1043	

81	234-303-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 18 мм	м	108	205	22140	22140	–	23911
				–	–	–	1771	
82	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм	м	248	276	68448	68448	–	73924
				–	–	–	5476	
83	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм	м	296	325	96200	96200	–	103896
				–	–	–	7696	
84	234-303-0509	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 42 мм	м	12	2104	25248	25248	–	27268
				–	–	–	2020	
85	234-303-0511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 54 мм	м	24	2598	62352	62352	–	67340
				–	–	–	4988	
		1.8 Поквартирный водомерный узел Т3 (135 шт) (ВК.С-15)						
87	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	135	3195	431325	431325	–	465831

					–		–	–	34506	
89	242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	270	1287		347490	347490	–	375289
					–		–	–	27799	
91	242-404-1101	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150 °С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	135	850		114750	114750	–	123930
					–		–	–	9180	
93	242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	135	1014		136890	136890	–	147841
					–		–	–	10951	
94	241-609-0101	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20 размерами 15х1/2"	шт.	270	825		222750	222750	–	240570
					–		–	–	17820	
	2.2 Трубопровод К1									
123	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	17,65	1365,26	–	24097	–	–	17350	44763
					1365,26	–	24097	–	–	3316	
124	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	17,65	846,95	–	14949	–	–	10763	27769
					846,95	–	14949	–	–	2057	
128	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	438,621	270		118428	118428	–	127902
					–		–	–	9474	
130	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	373,252	1094		408338	408338	–	441005

					–		–		–	32667
	Всего прямые затраты					10884413				
	В том числе оборудование					6163965				
	В том числе прочие затраты					0				
	Накладные расходы, тенге					30038				
	Сметная прибыль, тенге					380042				
	Всего по смете					11294493				

Локальная смета № 2-1-8

Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции

Раздел 2 Отопление

10	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 % ktpp1=1.03:	м трубопровода	750	1658,21	20,29	1243658	15218	899895	327715	1697083
					438,06	7,81	328545	5858	–	125710	
11	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 % ktpp1=1.03:	м трубопровода	170	1355,52	20,29	230438	3449	152519	74282	329098
					438,06	7,81	74470	1328	–	24378	
12	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 % ktpp1=1.03:	м трубопровода	30	1949,06	20,29	58472	609	44721	13108	77306
					438,06	7,81	13142	234	–	5726	
13	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 % ktpp1=1.03:	м трубопровода	60	2081,83	20,29	124910	1217	97409	26218	163218
					438,06	7,81	26284	469	–	12090	
22	241-609-0205	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 26	шт.	3114	2501		7788114		7788114	–	8411163
					–		–		–	623049	
23	241-603-0304	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26x3/4"	шт.	1224	1865		2282760		2282760	–	2465381

24	241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	648	– / 2996	– / 1941408	– / 1941408	– / 182621	2096721
25	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	209,138	– / 537	– / 112307	– / 112307	– / 155313	121292
26	242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	72	– / 3573	– / 257256	– / 257256	– / 8985	277836
27	242-207-0907	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	– / 47968	– / 191872	– / 191872	– / 20580	207222
31	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	447	– / 10444	– / 4668468	– / 4668468	– / 373477	5041945
34	245-507-0116	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 2", Kvs 32,3 м3/ч, DN 50, PN 25	шт.	4	– / 57617	– / 230468	– / 230468	– / 18437	248905
40	234-303-0110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 28 мм	м	9867	– / 222	– / 2190474	– / 2190474	– / 175238	2365712

45	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	5,46	17346	–	94709	–	94709	–	7577	102286
	Раздел 3 Групповые узлы ввода (ШКСО-1-1+ШКСО-1-9;ШКСО-2-1+ШКСО-2-9) ОВ-9											
47	242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	36	5525	–	198900	–	198900	–	15912	214812
48	242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	288	3573	–	1029024	–	1029024	–	82322	1111346
50	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	36	2497	–	89892	–	89892	–	7191	97083
51	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	144	1736	–	249984	–	249984	–	19999	269983
53	245-507-0102	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20	шт.	36	46691	–	1680876	–	1680876	–	134470	1815346
54	245-507-0112	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, PN 25	шт.	36	27978	–	1007208	–	1007208	–	80577	1087785
55	245-506-0102	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 3,4 м3/ч, DN 15	шт.	144	15852		2282688		2282688	–		2465303

				–		–		–	182615	
59	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С. PN 10. DN 15	шт.	72	3259		234648		234648	–	253420
					–		–		–	18772	
60	241-603-0304	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4"	шт.	288	1865		537120		537120	–	580090
					–		–		–	42970	
		Всего прямые затраты					28725654				
		В том числе оборудование					0				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы, тенге					441323				
		Сметная прибыль, тенге					2333359				
		Всего по смете					31500336				

Локальная смета № 2-1-11

Технологические решения

Раздел 1 Внутренние инженерные системы транспортировки

4	516-101-0201 (об)	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	2	8203865		16407730		–	–	16407730
					–		–		16407730	–	
		Всего прямые затраты					16407730				
		В том числе оборудование					16407730				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль, тенге					0				
		Всего по смете					16407730				

Нулевая смета № 2

Раздел 2 Добавить

Локальная смета № 2-1-3 Отделочные работы. Рядовая секция РС-1

Раздел 1 Внутренние отделочные конструкции

1.1 Перегородки (АР-10,11)

1	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	128	35346,49	2706,88	4524351	346481	3596003	616142	5551732

2	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо(многослойная кладка) НР=76 %	м3 изоляции	140	4545,84	630,08	5[illegible],68	80650	–	411239	
					14112,07	986,65	1975690	138131	0	1443778	3693025
					13125,42	443,92	1837559	62149	–	273557	
3	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	140	23261		3256540		3256540	–	3517063
					–		–		–	260523	
		1.4 Решетка ограждения лоджий ОГИ-1 (АР-16)									
5	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	1	645236		645236		645236	–	696855
					–		–		–	51619	
		Отделочные работы. Рядовая секция РС-2									
		Раздел 1 Внутренние отделочные конструкции									
		1.1 Перегородки (АР-10,11)									
19	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	96	35346,49	2706,88	3393263	259860	2697002	462106	4163799
					4545,84	630,08	436401	60488	–	308430	
20	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо(многослойная кладка) НР=76 %	м3 изоляции	140	14112,07	986,65	1975690	138131	0	1443778	3693025
					13125,42	443,92	1837559	62149	–	273557	
21	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	140	23261		3256540		3256540	–	3517063
					–		–		–	260523	
		1.4 Решетка ограждения лоджий ОГИ-1 (АР-16)									
23	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	1	645236		645236		645236	–	696855
					–		–		–	51619	

		Локальная смета 2-1-1, 2-1-4 Раздел 1 Фундаменты (КР-10)								
41	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт сборных конструкций	24	1569,17	799,21	37660	19181	6461	22269	64723
					500,75	285,58	12018	6854	–	4794	
42	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт сборных конструкций	138	2220,69	1121,59	306455	154779	54698	179925	525290
					702,74	402,18	96978	55501	–	38910	
43	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт сборных конструкций	78	3363,73	1774,88	262371	138441	44120	153347	448975
					1023,21	642,88	79810	50145	–	33257	
44	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	33,902	24242		821852		821852	–	887600
					–		–		–	65748	
45	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	9,552	20494		195759		195759	–	211420
					–		–		–	15661	
46	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	42,354	19016		805404		805404	–	869836
					–		–		–	64432	
		Всего прямые затраты					22102046				
		В том числе оборудование					0				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы, тенге					4321344				
		Сметная прибыль, тенге					2113871				
		Всего по смете					28537262				
		Всего прямые затраты	Тенге				214014920				
		В том числе оборудование					22571695				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы , тенге	Тенге				27814896				
		Сметная прибыль, тенге	Тенге				17540654				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				259370470				

Временные здания и сооружения (0,9 %)	211[illegible]39
Итого	261501659
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время (1,7*1,1 %)	4467990
Итого	265969649
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	4867959
Всего по акту:	270837608,00
К скидки = 0,04759897	-12891463,45
Итого с учетом скидки	257946144,55
Налог на добавленную стоимость, 12%	30953537,35
Всего по акту:	288899681,90

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

Руководитель _____Конротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____Мукушев Серик Кайрексанович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760
Эксперт авторского надзора _____Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года