Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Акт № 9

приемки выполненных работ за май месяц 2022 года

от 26 мая 2022 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-2										
			Надземная строительная часть здания. Рядовая секция РС-1										
			Раздел 1 Стены										
			1.3 Кладка многослойная, сер.2.030-2.01										
1	8	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	170	16339,63	2153,2	2777737	366044	875114	1508258	4628875	
						9038,7	501,2	1536579	85204	–	342880		
2	11	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	12	20392		244704		244704	–	264280	Казахстан
						–		–		–	19576		
3	12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12	1894		22728		22728	–	24546	Казахстан
						–		–		–	1818		
			1.4 Армопояс (КР-22,КР-18)										
4	15	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	1,2	53450,04	4778,5	64140	5734	45615	12776	83069	
						10659	1040,63	12791	1249	–	6153		

		1.5 Перемычки (АР-24)										
5	20	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	200	665,07	245,46	133014	49092	47120	56911	205119
						184,01	57,14	36802	11428	–	15194	
6	21	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	6	136532		819192		819192	–	884727 Казахстан
						–		–		–	65535	
		1.6 Металлические перемычки УП1-УП4 (АР-24)										
7	22	1109-0302-0401	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м НР=69 %	т	1	32757,92	10491	32758	10491	4712	14311	50835
						17554,5	3186,46	17555	3186	–	3766	
8	24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	51,62064	161,96	3,77	8360	195	5272	2018	11208
						56,06	0,58	2894	30	–	830	
		1.7 Перекрытие (КР-22)										
		Исключить из акта № 7 от 24.12.2021 года										
9	30	1107-0505-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР=118 %	шт	-22	7649,46	1305,21	-168288	-28715	-60245	-102012	-291924
						3605,84	323,78	-79328	-7123	–	-21624	
10	31	1107-0505-0104	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР=118 %	шт	56	5763,7	991,43	322767	55520	112486	198535	563006
						2763,6	240,86	154762	13488	–	41704	
		Раздел 2 Ограждающие конструкции										
		2.1 Окна, балконные двери (АР-16)										
11	47	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	95	2387,8	189,98	226841	18048	112222	94481	347028
						1016,54	88,5	96571	8408	–	25706	

12	48	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2	160	2682,09	192,44	429134	30790	194483	196375	675550	
						1274,13	89,58	203861	14333	–	50041		
13	49	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	175,208	21035		3685500		3685500	–	3980340	Казахстан
						–		–		–	294840		
14	53	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	6,8544	15387		105469		105469	–	113907	Казахстан
						–		–		–	8438		
	2.2 Дверь балконная												
15	56	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2	46	3916,85	199,47	180175	9176	97259	70150	270351	
						1603,06	91,37	73741	4203	–	20026		
16	57	223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	м2	56	34193		1914808		1914808	–	2067993	
						–		–		–	153185		
	Раздел 3 Крыша												
	3.1 Утепление чердачного перекрытия (АР 11-13)												
17	74	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР=93 %	м3 кладки	1,3	35346,49	2706,88	45950	3519	36522	6258	56385	

					4545,84	630,08	5910	819	–	4177		
	Раздел 4 Прочие конструкции											
	4.6 Лестничная клетка ЛК-1 (2шт) (АР-25)											
18	116	1107-0518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких НР=118 %	м	68	7574,15	57,64	515042	3920	414476	116024	681551
						1421,28	24,67	96647	1678	–	50485	
19	117	1115-0207-0102	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков НР=80 %	м2	123	3621,89	37,79	445492	4648	230032	170378	665140
						1713,92	17,57	210812	2161	–	49270	
	4.7 Ступень СтЛМ-2 8шт											
20	119	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,20384	421592		85937		85937	–	92812 Казахстан
						–		–		–	6875	
	4.11 Отмостка (АР-9)											
21	136	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	площади уплотнения	140,5	323,58	34,04	45463	4783	29610	12071	62137
						78,79	12,61	11070	1772	–	4603	
22	137	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	14,05	11372,49	1818,35	159783	25548	84207	57429	234589
						3560,76	787,6	50029	11066	–	17377	

Итого	**15 671 524**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 430 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	558 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151 902
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 107 223
- накладные расходы, тенге	2 413 963
в т.ч. зарплата, тенге	217 257
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 160 855

Локальная смета № 2-1-3

Отделочные работы.Рядовая секция РС-1

Раздел 1 Внутренние отделочные конструкции

1.3 Перемычки перегородок (АР-24)

1	10	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	18	665,07	245,46	11971	4418	4241	5122	18460	
						184,01	57,14	3312	1029	–	1367		
2	11	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,396	136532		54067		54067	–	58392	Казахстан
						–		–		–	4325		
		1.5 Ограждение ОГ1-ОГ6 (АР-25)											
3	18	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	1,83514	645236		1184098		1184098	–	1278826	
						–		–		–	94728		
4	19	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	76,3306	960,23	1,17	73295	89	10632	50093	133259	
						819,77	0,55	62574	42	–	9871		
		Раздел 2 Внутренняя отделка помещений											
		2.2 Стены (АР-18)											
5	31	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2400	1354,95	78,7	3251880	188880	1010040	1764749	5417959	
						855,4	63,74	2052960	152976	–	401330		
6	32	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	2400	805,05	4,94	1932120	11856	935472	790982	2940950	
						410,33	1,64	984792	3936	–	217848		
7	36	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	460	4069,15	17,04	1871809	7838	960926	725151	2804717	
						1963,14	7,38	903044	3395	–	207757		
		2.6 Тип 2 сер.2.144-1/88 по типу ТД 134											

8	47	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	1,7525	18639,26	1793,34	32665	3143	22300	7781	43682
						4121,12	602,28	7222	1056	–	3236	
9	48	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	35,05	1559,1	87,1	54646	3053	26165	24336	85301
						725,5	13,12	25429	460	–	6319	
10	49	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	35,05	954,05	43,36	33439	1520	16577	14670	51958
						437,74	7,49	15343	263	–	3849	
11	50	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	35,05	918,78	31,34	32203	1098	18115	12712	48508
						370,6	15,21	12990	533	–	3593	
12	51	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	35,05	555,33	21,22	19464	744	18078	935	22031
						18,32	10,06	642	353	–	1632	
		2.7 Тип 3 сер.2.144-1/88 по типу ТД 138										
13	53	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	51,56	367,97	34,63	18973	1786	–	16941	38787
						333,34	16,19	17187	835	–	2873	
14	54	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1,5932	42045		66986		66986	–	72345 Казахстан
						–		–		–	5359	
15	55	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	51,56	918,78	31,34	47372	1616	26648	18698	71356

					370,6	15,21	19108	784	–	5286		
16	56	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ktpp1=4; ktpм1=4; kэкс1=4; kмат1=4;	м2 стяжки	51,56	555,33	21,22	28633	1094	26594	1376	32410
					18,32	10,06	945	519	–	2401		
		2.8 Тип 4 сер.2.144-1/88 по типу ТД 180										
17	58	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	площади уплотнения	9,72	323,58	34,04	3145	331	2048	836	4299
					78,79	12,61	766	123	–	318		
18	59	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,7776	29740,03	7,2	23126	6	19992	2940	28151
					4022,34	–	3128	–	–	2085		
		2.9 Тип 5 сер.2.144-1/88 по типу ТД 59										
19	62	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	94,31916	42045		3965649		3965649	–	4282901 Казахстан
					–			–		–	317252	
		2.14 Тип 10 сер.2.144-1/88 по типу ТД 132										
20	75	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	54,9	367,97	34,63	20202	1901	–	18038	41299
					333,34	16,19	18300	889	–	3059		
21	76	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1,69641	42045		71326		71326	–	77032 Казахстан
					–			–		–	5706	
22	77	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	54,9	918,78	31,34	50441	1721	28375	19910	75979

					370,6	15,21	20346	835	–	5628		
23	78	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	54,9	555,33	21,22	30488	1165	28317	1465	34509
						18,32	10,06	1006	552	–	2556	
	Итого							**17 663 111**				
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							4 149 094				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							232 259				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							168 580				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							8 496 646				
	- накладные расходы, тенге							3 476 735				
	в т.ч. зарплата, тенге							312 906				
	- сметная прибыль (8 %), тенге							1 308 378				

Локальная смета № 2-1-5

Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-2

Раздел 1 Стены

Исключить из акта № 7 от 24.12.2021 года

1	1	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	-1,1	46625,48	2030,16	-51288	-2233	-41482	-7526	-63519
						6884,85	472,56	-7573	-520	–	-4705	
2	3	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	136	43024,99	2947,03	5851399	400796	4559759	925565	7319121
						6550,32	767,55	890844	104387	–	542157	
	1.2 Кладка многослойная, сер.2.030-2.01											
3	6	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	70	16339,63	2153,2	1143774	150724	360341	621047	1906007
						9038,7	501,2	632709	35084	–	141186	
4	9	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	15	20392		305880		305880	–	330350 Казахстан
						–		–		–	24470	

5	12	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,41201	441876		182057		182057	–	196622	
						–		–		–	14565		
	1.3 Армопояс(КР-22,КР-18)												
6	13	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	0,98	53450,04	4778,5	52381	4683	37252	10434	67840	
						10659	1040,63	10446	1020	–	5025		
7	16	214-201-0102	равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6	424901		254941		254941	–	275336	Казахстан
						–		–		–	20395		
	1.4 Перемычки (АР-24)												
8	18	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	90	665,07	245,46	59856	22091	21204	25611	92304	
						184,01	57,14	16561	5143	–	6837		
9	19	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,9	136532		805539		805539	–	869982	Казахстан
						–		–		–	64443		
	1.5 Металлические перемычки УП1-УП4 (АР-24)												
10	20	1109-0302-0401	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м НР=69 %	т	1,2	32757,92	10491	39310	12589	5655	17173	61002	
						17554,5	3186,46	21065	3824	–	4519		
	1.6 Перекрытие (КР-22)												
11	29	1107-0505-0104	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР=118 %	шт	130	5763,7	991,43	749281	128886	261127	460884	1306978	
						2763,6	240,86	359268	31312	–	96813		
12	35	1107-0503-0110	Укладка перемычек масса до 0,3 т НР=118 %	шт	60	665,07	245,46	39904	14728	14136	17073	61535	
						184,01	57,14	11041	3428	–	4558		
	1.7 Металлические балки и швеллера												

13	37	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	10,75984	58939,56	28204,32	634180	303474	60428	233735	937348	
						25119,18	6363,3	270278	68468	–	69433		
14	41	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	237,90832	161,96	3,77	38532	897	24298	9298	51656	
						56,06	0,58	13337	138	–	3826		
		Раздел 2 Ограждающие конструкции											
		2.1 Окна, балконные двери (АР-16)											
15	46	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2	220	2682,09	192,44	590060	42337	267414	270015	928881	
						1274,13	89,58	280309	19708	–	68806		
16	49	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	33,4929	32579		1091165		1091165	–	1178458	Казахстан
						–		–		–	87293		
17	51	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	6,8544	15387		105469		105469	–	113907	Казахстан
						–		–		–	8438		
		2.2 Дверь балконная											
18	55	223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	м2	50	34193		1709650		1709650	–	1846422	
						–		–		–	136772		
		Раздел 3 Крыша											
		3.9 Кровля над тамбуром с навесом (2шт)(АР-11)											

19	90	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	23	499,62	140,22	11491	3225	–	8565	21660	
						359,4	45,4	8266	1044	–	1604		
20	91	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	3,5535	23261		82658		82658	–	89271	Казахстан
						–		–		–	6613		
21	92	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	23	736,75	109,99	16945	2530	8810	5745	24505	
						243,73	27,78	5606	639	–	1815		
22	93	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=60; ктрм1=60; кэкс1=60; кмат1=60;	м2 стяжки	23	1416,71	97,73	32584	2248	29091	1692	37018	
						54,16	25,77	1246	593	–	2742		
		Раздел 4 Прочие конструкции											
		4.6 Лестничная клетка ЛК-1 (2шт) (АР-25)											
23	114	1107-0518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких НР=118 %	м	45	7574,15	57,64	340837	2594	274285	76780	451026	
						1421,28	24,67	63958	1110	–	33409		
		4.12 Крыльца (сеч а-а, б-б) (АР-10)											
		Исключить из акта № 8 от 11.04.2022 года											
24	139	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (грунтощебеночная подсыпка) НР=94 %	м3 подстилающего слоя	-1,2	8392,27	1818,35	-10071	-2182	-3616	-4905	-16174	
						3560,76	787,6	-4273	-945	–	-1198		
25	140	1111-0101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных НР=94 %	м3	-3,6	11400,93	1818,35	-41043	-6546	-21679	-14715	-60219	
						3560,76	787,6	-12819	-2835	–	-4461		

Итого	**18 027 317**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 560 269
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 080 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	271 598
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 394 382
- накладные расходы, тенге	2 656 471
в т.ч. зарплата, тенге	239 081
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 335 355

Локальная смета № 2-1-6

на Отделочные работы.Рядовая секция РС-2

Раздел 1 Внутренние отделочные конструкции

1.5 Ограждение ОГ1-ОГ6 (АР-25)

1	18	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	1,83514	645236		1184098		1184098	–	1278826
						–		–		–	94728	
2	19	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	76,3306	960,23	1,17	73295	89	10632	50093	133259
						819,77	0,55	62574	42	–	9871	

Раздел 2 Внутренняя отделка помещений

2.2 Стены (АР-18)

3	31	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2900	1354,95	78,7	3929355	228230	1220465	2132405	6546701
						855,4	63,74	2480660	184846	–	484941	
4	36	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	450	4069,15	17,04	1831118	7668	940037	709387	2743745
						1963,14	7,38	883413	3321	–	203240	

2.6 Тип 2 сер.2.144-1/88 по типу ТД 134

5	47	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	1,7525	18639,26	1793,34	32665	3143	22300	7781	43682
						4121,12	602,28	7222	1056	–	3236	

6	48	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	35,05	1559,1	87,1	54646	3053	26165	24336	85301
						725,5	13,12	25429	460	–	6319	
7	49	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	35,05	954,05	43,36	33439	1520	16577	14670	51958
						437,74	7,49	15343	263	–	3849	
8	50	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	35,05	918,78	31,34	32203	1098	18115	12712	48508
						370,6	15,21	12990	533	–	3593	
9	51	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	35,05	555,33	21,22	19464	744	18078	935	22031
						18,32	10,06	642	353	–	1632	
		2.7 Тип 3 сер.2.144-1/88 по типу ТД 138										
10	53	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	51,56	367,97	34,63	18973	1786	–	16941	38787
						333,34	16,19	17187	835	–	2873	
11	54	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1,5932	42045		66986		66986	–	72345 Казахстан
						–		–		–	5359	
12	55	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	51,56	918,78	31,34	47372	1616	26648	18698	71356
						370,6	15,21	19108	784	–	5286	

13	56	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	51,56	555,33	21,22	28633	1094	26594	1376	32410
						18,32	10,06	945	519	–	2401	
		2.8 Тип 4 сер.2.144-1/88 по типу ТД 180										
14	58	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	площади уплотнения	9,72	323,58	34,04	3145	331	2048	836	4299
						78,79	12,61	766	123	–	318	
15	59	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,7776	29740,03	7,2	23126	6	19992	2940	28151
						4022,34	–	3128	–	–	2085	
		2.9 Тип 5 сер.2.144-1/88 по типу ТД 59										
16	61	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	3052,4	367,97	34,63	1123192	105705	–	1002891	2296170
						333,34	16,19	1017487	49418	–	170087	
17	62	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	94,31916	42045		3965649		3965649	–	4282901 Казахстан
						–		–		–	317252	
18	63	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1769	918,78	31,34	1625322	55440	914290	641547	2448219
						370,6	15,21	655591	26906	–	181350	
19	64	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	1769	555,33	21,22	982379	37538	912433	47192	1111937
						18,32	10,06	32408	17796	–	82366	

20	65	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	1769	137,97	2,66	244069	4706	122609	80902	350969	
						66	0,28	116754	495	–	25998		
21	66	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=94 %	м2 стяжки	1769	1039,27	16,5	1838469	29189	1118609	656747	2694833	
						390,43	4,52	690671	7996	–	199617		
22	67	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР=94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	1769	683,55	14,72	1209200	26040	975037	203102	1525286	
						117,65	4,49	208123	7943	–	112984		
	2.14 Тип 10 сер.2.144-1/88 по типу ТД 132												
23	75	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	54,9	367,97	34,63	20202	1901	–	18038	41299	
						333,34	16,19	18300	889	–	3059		
24	76	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1,69641	42045		71326		71326	–	77032	Казахстан
						–		–		–	5706		
25	77	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	54,9	918,78	31,34	50441	1721	28375	19910	75979	
						370,6	15,21	20346	835	–	5628		

26	78	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	54,9	555,33	21,22	30488	1165	28317	1465	34509
						18,32	10,06	1006	552	–	2556	
27	79	1111-0101-2102	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	54,9	2879,32	317,17	158075	17413	87018	64556	240441
						977,13	273,83	53644	15033	–	17810	
		Раздел 3 Прочие отделочные работы и конструкции										
		3.2 Сливы из оц.стали сеч.10-10 (АР-6)										
28	89	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,31616	700886		221592		221592	–	239319 Казахстан
						–		–		–	17727	
		3.3 Сливы из оц.стали примеч.9 (АР-16)										
29	90	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	184	1190,68	5,74	219085	1056	128116	72111	314492
						488,66	1,23	89913	226	–	23296	
30	91	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,21233	700886		148819		148819	–	160725 Казахстан
						–		–		–	11906	

Итого	**27 095 470**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 433 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	532 252
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	321 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 320 925
- накладные расходы, тенге	5 801 571
в т.ч. зарплата, тенге	522 141
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 007 073

Локальная смета № 2-1-7

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

Раздел 3 Система водоснабжения

3.3 Насосная станция 1В1

1	179	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	41744,92	1546,5	41745	1547	1390	23885	70880	
						38808	347,7	38808	348	–	5250		
2	180	580-000-0000(пл)(об)	Установки многонасосные повышения давления модели Wilo COR-2 MHI 403N/SKw-EB-R произв.6,5 м3/час, напор 15 м, N-0,55 кВт	к-т	1	6163965		6163965		–	–	6163965	
						–		–		6163965	–		

3.4 Водомерный узел холодного водоснабжения общедомовой В1 (ВК-13)

3	181	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	617,8	31	618	31	19	570	1283	
						568,26	14,32	568	14	–	95		
4	182	244-301-0506	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	39026		39026		39026	–	42148	Казахстан
						–		–		–	3122		
5	183	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка(аналог МП3-У) НР=98 % ktpp1=1,03;	комплект	1	2534,49	–	2534	–	2198	330	3093	
						336,95	–	337	–	–	229		
6	184	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2300,25	91,55	2300	92	274	1910	4547	
						1934,52	14,32	1935	14	–	337		
7	185	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 15ч8р2	шт.	1	858		858		858	–	927	
						–		–		–	69		

8	186	1312-0901-0103	Расширитель с обобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	7374,24	294,71	7374	295	2784	2692	10871	
						4296	117	4296	117	–	805		
9	187	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	3	4179,3	283,96	12538	852	1421	10246	24607	
						3421,6	63,41	10265	190	–	1823		
10	188	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	40405		121215		121215	–	130912	Казахстан
						–		–		–	9697		
11	189	241-114-0110	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х6,0-38х3,0 мм	шт.	2	749		1498		1498	–	1618	
						–		–		–	120		
12	190	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,446	2865,13	22,55	1278	10	1053	215	1612	
						482,58	8,88	215	4	–	119		
13	191	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,5	1738,28	22,55	869	11	617	240	1198	
						482,58	8,88	241	4	–	89		

14	192	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	2,115	4371,17	52,7	9245	111	7562	1584	11695
						743,15	20,95	1572	44	–	866	
15	193	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	3,061	92,66	1,17	284	4	2	272	600
						90,78	–	278	–	–	44	
16	194	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0035	340239		1191		1191	–	1286
						–		–		–	95	
17	196	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	19635		19635		19635	–	21206
						–		–		–	1571	
18	197	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	1811		7244		7244	–	7824
						–		–		–	580	
			3.5 Водомерный узел поквартирный СХВ-15 (135 шт) (28-18-ВК.С-3)									
19	203	242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	270	1287		347490		347490	–	375289
						–		–		–	27799	
20	205	242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	135	1014		136890		136890	–	147841
						–		–		–	10951	
21	206	241-609-0101	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20 размерами 15x1/2"	шт.	270	825		222750		222750	–	240570

					–	–	–	17820	
	3.6 Водопровод Т3,Т4								
22	213 242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	1287	19305	19305	–	20849
					–	–	–	1544	
23	214 242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	15	6263	93945	93945	–	101461
					–	–	–	7516	
24	215 242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	13947	13947	13947	–	15063
					–	–	–	1116	
25	216 242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	234	1287	301158	301158	–	325251
					–	–	–	24093	
26	217 242-207-1003	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	144	3281	472464	472464	–	510261
					–	–	–	37797	
27	218 241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0	шт.	80	229	18320	18320	–	19786
					–	–	–	1466	
28	219 241-114-0106	из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391	782	782	–	845

						–		–		–	63	
29	220	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	4,25	4092		17391		17391	–	18782
						–		–		–	1391	
		Раздел 4 Система водоотведения										
		4.2 Трубопровод К1										
30	277	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	373,252	1094		408338		408338	–	441005 Казахстан
						–		–		–	32667	
		Итого						**8 717 275**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						58 515				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 953				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						735				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 260 767				
		- оборудование, тенге						6 163 965				
		- накладные расходы, тенге						41 944				
		в т.ч. зарплата, тенге						3 775				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						189 134				

Локальная смета № 2-1-8

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции

		Раздел 2 Отопление										
1	36	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	4261	2281		9719341		9719341	–	10496888 Казахстан
						–		–		–	777547	
2	44	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76 %	м3 изоляции	5,46	38214,42	1850,42	208651	10103	87021	88266	320670
						20426	844,88	111526	4613	–	23753	
		Итого						**10 817 558**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						111 526				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						10 103				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 613
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 806 362
- накладные расходы, тенге	88 266
в т.ч. зарплата, тенге	7 944
- сметная прибыль (8 %), тенге	801 300

Локальная смета № 2-1-9

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Раздел 1 Электроосвещение, электрооборудование

1.1 Панель ВРУ

1	7	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	12	4178,68	425,12	50144	5101	10675	26153	82401
						2864	163,04	34368	1956	–	6104	
2	8	247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	12	2345		28140		28140	–	30391
						–		–		–	2251	
3	9	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	4	6862,17	115,36	27449	461	14427	9143	39519
						3140	34,77	12560	139	–	2927	
4	10	247-204-3419	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	4	18252		73008		73008	–	78849
						–		–		–	5841	
			1.3 Щит этажный									
5	16	247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	144	454		65376		65376	–	70606
						–		–		–	5230	
6	17	247-204-1615	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	144	511		73584		73584	–	79471
						–		–		–	5887	
7	18	247-204-2602	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	288	2493		717984		717984	–	775423
						–		–		–	57439	
8	19	247-204-2618	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 40А 30 мА	шт.	144	2542		366048		366048	–	395332

						–		–		–	29284	
	1.4 ЩР1											
9	23	247-201-0309	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	18328		36656		36656	–	39588
						–		–		–	2932	
10	25	247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1535		3070		3070	–	3316
						–		–		–	246	
11	26	247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	4	1677		6708		6708	–	7245
						–		–		–	537	
12	27	247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1531		3062		3062	–	3307
						–		–		–	245	
13	28	247-204-1647	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1759		3518		3518	–	3799
						–		–		–	281	
14	29	247-204-1610	Выключатель автоматически типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	454		908		908	–	981
						–		–		–	73	
15	30	247-204-2602	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	6	2493		14958		14958	–	16155
						–		–		–	1197	
	1.6 Выключатель, розетка											
16	51	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	300	447,59	3,45	134277	1035	3873	93446	245941
						431,23	1,39	129369	417	–	18218	
17	74	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	150	313,04	129,09	46956	19364	6113	19813	72111

					143,2	40,25	21480	6038	–	5342	
	1.7 Трубы										
18	82 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	132	90		11880		11880	–	12830
					–		–		–	950	
19	83 241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	108	269		29052		29052	–	31376
					–		–		–	2324	
20	84 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	2	511,66	52,78	1023	106	197	543	1691
					360,36	16,34	721	33	–	125	
	1.8 Провода и кабели										
21	87 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	450	88,95	0,86	40028	387	8456	22563	67598
					69,3	0,34	31185	153	–	5007	
22	90 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	625	379,21	2,59	237006	1619	96788	100260	364247
					221,76	1,04	138600	650	–	26981	
23	91 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72 %	м	2500	188,29	2,59	470725	6475	83100	276300	806787
					152,46	1,04	381150	2600	–	59762	
	Итого						**3 228 964**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						749 433				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						34 548				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						11 986				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 657 581				
	- накладные расходы, тенге						548 221				
	в т.ч. зарплата, тенге						49 340				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						239 183				

Нулевая смета № 2

Раздел 2 Добавить

Локальная смета № 2-1-3 Отделочные работы. Рядовая секция РС-1

Раздел 1 Внутренние отделочные конструкции

1.1 Перегородки (АР-10,11)

1	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	99,46	35346,49	2706,88	3515562	269226	2794206	478761	4313869
					4545,84	630,08	452129	62668	–	319546	

1.4 Решетка ограждения лоджий ОГИ-1 (АР-16)

4	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,4729	63146,08	2595,15	156154	6418	11682	96140	272478
					55826,8	517,48	138054	1280	–	20184	
5	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	1,4729	645236		950368		950368	–	1026398
					–		–		–	76029	

Раздел 2 Внутренняя отделка помещений

2.2 Стены (АР-18)

7	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4231	1354,95	78,7	5732793	332980	1780616	3111105	9551410
					855,4	63,74	3619197	269684	–	707512	
8	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=0,442	м2 отделываемой поверхности	2100,324	805,05	4,94	1690866	10376	818664	692216	2573729
					410,33	1,64	861826	3445	–	190647	

2.5 Тип 1 сер.2.144-1/88 ТД 60

10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	382,1	918,78	31,34	351066	11975	197485	138573	528810
					370,6	15,21	141606	5812	–	39171	

11	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 к=4 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	382,1	555,33	21,22	212192	8108	197083	10193	240176
					18,32	10,06	7000	3844	–	17791	
12	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	382,1	137,97	2,66	52718	1016	27496	17392	75725
					66	0,28	25219	107	–	5615	
13	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=94 %	м2 стяжки	382,1	1039,27	16,5	397105	6305	241617	141855	582077
					390,43	4,52	149183	1727	–	43119	
14	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР=94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	382,1	683,55	14,72	261184	5625	210606	43870	329458
					117,65	4,49	44954	1716	–	24404	
	2.6 Тип 2 сер.2.144-1/88 по типу ТД 134										
17	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство(одноцветная неглазурованная плитка) НР=94 %	м2 покрытия	35,05	3710,1	81,22	130039	2847	80937	44689	188706
					1319,7	36,72	46255	1287	–	13978	
	2.10 Тип 6 сер.2.144-1/88 ТД 62										

18	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (одноцветная не глазурованная плитка) НР=94 %	м2 покрытия	280,4	3710,1	81,22	1040312	22774	647494	357520	1509659
					1319,7	36,72	370044	10296	–	111827	
		Отделочные работы. Рядовая секция РС-2									
		Раздел 1 Внутренние отделочные конструкции									
		1.1 Перегородки (АР-10,11)									
19	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	129,46	35346,49	2706,88	4575957	350433	3637019	623169	5615056
					4545,84	630,08	588504	81570	–	415930	
20	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо(многослойная кладка) НР=76 %	м3 изоляции	12,684	14112,07	986,65	178997	12515	0	130806	334588
					13125,42	443,92	166483	5631	–	24784	
21	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	17,65678	23261		410714		410714	–	443572
					–		–		–	32857	
		1.4 Решетка ограждения лоджий ОГИ-1 (АР-16)									
22	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=69 %	т конструкций	3,6729	63146,08	2595,15	231929	9532	17351	142793	404700
					55826,8	517,48	205046	1901	–	29978	
		1.4 Решетка ограждения лоджий ОГИ-1 (АР-16)									
23	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	1,2729	645236		821321		821321	–	887027
					–		–		–	65706	
24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	109,129	161,96	3,77	17675	411	11145	4265	23695
					56,06	0,58	6118	63	–	1755	
		Раздел 2 Внутренняя отделка помещений									

	2.2 Стены (АР-18)										
25	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4231	1354,95	78,7	5732793	332980	1780616	3111105	9551410
					855,4	63,74	3619197	269684	–	707512	
26	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=0,442	м2 отделываемой поверхности	2100,324	805,05	4,94	1690866	10376	818664	692216	2573729
					410,33	1,64	861826	3445	–	190647	
	2.5 Тип 1 сер.2.144-1/88 ТД 60										
28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	382,1	918,78	31,34	351066	11975	197485	138573	528810
					370,6	15,21	141606	5812	–	39171	
29	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; какс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	382,1	555,33	21,22	212192	8108	197083	10193	240176
					18,32	10,06	7000	3844	–	17791	
30	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	382,1	137,97	2,66	52715	1016	27496	17392	75725
					66	0,28	25219	107	–	5615	
31	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=94 %	м2 стяжки	382,1	1039,27	16,5	397105	6305	241617	141855	582077
					390,43	4,52	149183	1727	–	43117	

32	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР=94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кзпс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	382,1	683,55	14,72	261184	5625	210606	43870	329458
					117,65	4,49	44954	1716	–	24404	
	2.6 Тип 2 сер.2.144-1/88 по типу ТД 134										
35	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (одноцветная не глазурованная плитка) НР=94 %	м2 покрытия	35,05	3710,1	81,22	130039	2847	80937	44689	188706
					1319,7	36,72	46255	1287	–	13978	
	2.10 Тип 6 сер.2.144-1/88 ТД 62										
36	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство(одноцветная неглазурованная плитка) НР=94 %	м2 покрытия	280,4	3710,1	81,22	1040312	22774	647494	357520	1509659
					1319,7	36,72	370044	10296	–	111827	
	Локальная смета 2-1-7 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения										
	2.2 Канализация К-1										
	Раздел 2 Система водоотведения										
37	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0172	1352103,35	108692,63	23256	1870	16839	5060	30581
					264422	32753,44	4548	563	–	2265	
38	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	17,2	1806,16	3,5	31066	60	16683	14055	48731
					832,72	1,13	14323	19	–	3610	
	Раздел 4 Система водоотведения		4.2Канализация К-1								
39	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0172	1352103,35	108692,63	23256	1870	16839	5060	30581

					264422	32753,44	4548	563	–	2265	
40	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	17,2	1806,16	3,5	31066	60	16683	14055	48731
					832,72	1,13	14323	19	–	3610	

Всего прямые затраты					30703869			
В том числе оборудование					0			
Накладные расходы, тенге					10628992			
Сметная прибыль, тенге					3306644			
Всего по смете					44639505			
Всего прямые затраты	Тенге				109856639			
В том числе оборудование					6163965			
Накладные расходы , тенге	Тенге				25656163			
Сметная прибыль, тенге	Тенге				10347922			
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				145860724			
Временные здания и сооружения (0,9 %)					1257271			
Итого					147117995			
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время (1,7*1,1 %)					2635840			
Итого					149753834			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)					2871797			
Всего по акту:					152625631,27			
Понижающий коэффициент 0,9					137362637,36			
Налог на добавленную стоимость, 12%					16483516,48			
Всего по акту:					153846153,84			

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

Руководитель _____ Конротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, аттестат № KZ58VJE00036304, дата выдачи 26.03.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года