Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«08» сентября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» Актюбинская область, г.Шалкар, ул. Айтеке би, 67
наименование организации, юридический адрес

в лице Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода к с. Байкадам Шалкарского района Актюбинской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» Аманов Дастан Серикович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Инженерное проектирование», №000424 Рабочий проект №17/2014/ГСН
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»** №209-Ѳ от 02.12.2014г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	15768	15768	15742	15742
Протяженность кабельной линии	метр	253	253	290	290
ПГБ-13-2НВ-У1	шт	1	1	1	1

Конденсатосборники	шт	6	6	6	6
Опознавательные знаки	шт	37	37	37	37

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проект разработан на основании технических условий АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» №6580 от 13.09.2014 г.

Подключение газопровода предусматривается к существующему подземному полиэтиленовому газопроводу среднего давления на выходе из АГРС п. Аккайтым, давление газа Ргр=3,0 кгс/см^2, Рраб=2,5 кгс/см^2, диаметром 110 мм. На точке врезки проектом предусмотрено отключающее устройство. От точки подулючения к блочному газорегуляторному пункту в районе села Байкадам, весь подводящий газопровод среднего давления к с. Байкадам запроектирован в подземном исполнении из полиэителновых труб ПЭ100 SDR-11 Ø160х14,6 мм. На входе газопровода в ПГБ в ограждении на расстоянии 5 м от ПГБ устанавливается отключающее устройство в надземном исполнении.

Обозначение трассы полиэтиленового газопровода выполнено установкой опознавательных знаков. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода предусмотрено прокладка вдоль присыпанного (на расстояний 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТу 6323-79 сечением 2,5-4мм^2 с выходом концов его под футляр или ковер не более чем через каждые 1000м.

В целях предотвращения механического повреждения газопровода произведена укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета несмываемой надписью «Сак болыныз! Газ! Осторожно! Газ!» по ГОСТу 10354-82 (по действующей нормативной документацией) укладывается на расстояний 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 03.2017г.;

месяц, год

окончание работ 08.2017г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,5 ;

фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство подводящего газопровода к с. Байкадам Шалкарского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата (при наличии)

Казақстан Республикасы Ақтөбе обл. Шалқар қаласы Өндірістік кооператив «ЕРЗАТ» Шалкар Производственный кооператив РК Актюб. обл. г. Шалкар

МП