Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№632 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
Министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№235 бұйрығымен
бекітілген
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2020 жылғы «17» қаңтар

Мердігер (бас мердігер): **«Star-Stroi» ЖШС, Шымкент қ., Сайрам ауданы, Манкент ауыл округі, Манкент е/м, Долданташ көшесі н/ү;**
ұйымның аты, заңды мекенжайы

Доскараев Керим Сабитович атынан
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Бірлік ауылдық округі, Жаңатіршілік елді мекеніндегі ауыз су жүйелерінің құрылысы» объектісі бойынша, Сарыағаш ауданы, Бірлік а/о, Жаңатіршілік е/м
объектінің атауы және орналаскан жері

Тапсырыш берушісі **Келес ауданы «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі» ММ, басшысы Кенегесов А.С.** болып табылады
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:
1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары жобаға (жобалау-сметалық құжаматтасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым: **жок**
ұйым атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаматтасы):
«ҚазНұр жобалау құрылыс институты» ЖШС АС, ГП, ОВ.С, ТХ.С, НВ
жобалаушы ұйымның атауы, жобалаушы нөмірі

«Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ бекітілген
жобаны бекітуші (қайта бекітуші) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаты, өнімділігі, өндіріс ауданы, ұзындығы, қуаттылығы, көлемі, өткізу қабілеті, жұмыс орындарының саны және т.б., мақсатты өнімдер немесе қызметтердің негізгі түрлеріне

сәйкес өлшем бірліктері бойынша барлық объектілерге толтырылады (тұрғын үйлерден басқа)):

Қуаты, өнімділігі және т.б	Өлшем бірлік	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені және кезегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені және кезегі
Жылдық су тұтыну	мың м3/жыл	81		81	
Полиэтиленді құбырлардан су өткізгіштердің ұзындығы	км	34,063		34,063	
I-ші көтергіш насос стансасының өнімділігі	м3/сағ	10		10	
II-ші көтергіш насос стансасының өнімділігі	м3/сағ	20		20	
Сыйымдылығы 250 м3 резервуар саны	дана	2		2	
Сыйымдылығы 15 м3 қысымды су мұнарасының саны	дана	1		1	
КТП-63/10-0,4 кВ трансформаторлық қосалқы стансаның саны	дана	1		1	
Тұтынушылардың есептік қуаттылығы	кВт/сағ	37,2		37,2	

5. Объектінің технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері келесі деректермен сипатталады: **Су алатын алаңның өзі шаршы пішінді алаң (өлшемдері 100х50 м), биіктігі 2 м тұтас темірбетон қоршаумен және үстіңгі бөлігінде 0,5 м биіктіктегі тікенді сыммен биіктігі 1,2 м сымнан жасалған өңдеулер, металл қақпалар VM4V Н-2,0м және ВМ5А Н-1.2м, металл қоршау М2А Н-1,2м. Су алу орнында: таза су сыйымдылығы үшін резервуар. 250 м3-2 дана; жергілікті тазарту қондырғысы мен 2-көтергіш сорғы станциясының ғимараты және қақпасы, трансформаторлық қосалқы станция, 1-көтергіштің сорғы станциясы, орналасқан, су мұнарасының қақпағы. 15 м3, ДЭС, шұңқыр 100 м³, бетон шұңқыры бар 1 баллдық дәретхана**

негізгі материалдар мен конструкцияларға, инженерлік және технологиялық жабдықтарға оны орналастыру ерекшеліктеріне қысқаша техникалық шарттар

6. Объектіде жобада қарастырылған жабдық жеке сынақтан және кешенді сынақтан өткеннен кейін оны қабылдау актілеріне сәйкес мөлшерде орнатылды;

7. Жобада қарастырылған еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикалық қарсы іс-шаралар бойынша іс-шаралар аяқталды;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы: **тамыз 2018 жыл;**

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы: **<u>қараша 2019 жыл</u>.**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

нормасы бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **<u>7 ай</u>;**

нақты **<u>7 ай</u>;**

9. Қолданылатын құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдықтары мен бұйымдары жоба талаптарына және мемлекеттік ережелерге сәйкес келеді;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыстың) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау,электрмен жабдықтау және коммуникациялар) объектінің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді, ол инженерлік және коммуналдық қызмет жеткізушілерімен расталған. Инженерлік және коммуналдық қызметтерді жеткізушілер

12. Ғимараттың дыбыс оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау корытындысымен расталады (сараптауиқорытындысы қоса беріледі);

13. Қозғалысы шектеулі адамдар үшін рұқсат берілгені халықты әлеуметтік қорғау органдарымен расталады

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), басшының қолы, күні, басып шығару орны *(болған жағдайда)*

Мердігер (бас мердігер): **<u>«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Бірлік ауылдық округі, Жаңатіршілік елді мекеніндегі ауыз су жүйелерінің құрылысы» объектісі бойынша, Сарыағаш ауданы, Бірлік а/о, Жаңатіршілік е/м</u>** <u>объектісін қабылдауға дайын деп санайды;</u>

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждық және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектіні салу кезінде оның кінәсінен туындаған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзіміне сәйкес жоюға міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

<u>«Star-Stroi» ЖШС директоры</u> **<u>К.С.Доскараев</u>**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), басшының қолы, күні, басып шығару орны (болған жағдайда)