Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор о гос закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года,доп соглашение № 27/10 от 11.09.2024 г.

Справка № 16
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	09.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего	1 388 415 808,05									
В том числе за сентябрь месяц	16 816 509,01	15 014 740,19							1 801 768,82	16 816 509,01
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										5 044 952,70
Удержание 5 %										840825,45
Итого к оплате:										10 930 730,86

К оплате: восемнадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот девяносто восемь тенге 87 тиын

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

И.О.Руководителя _____ Джамалбаев А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев С.Х.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ" БИН 060440003217, Павлодарская область, г Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области (без наружных инженерных
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области (без наружных инженерных
(наименование)

Договор о гос закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года,доп.соглашение № 27/10 от 11.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №16

за сентябрь 2024 года

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2 на Надземная строительная часть здания. Рядовая секция РС-1										
			Раздел 2 Ограждающие конструкции										
			2.1 Окна, балконные двери (АР-16)										
1	46	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	56,0843	3152,81	193,21	176823	10836	88335	74354	271271	
						1384,56	88,5	77652	4963	–	20094		
			2.2 Дверь балконная										
2	57	223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	м2	1,4832	34193		50715		50715	–	54772	
						–		–		–	4057		
			Раздел 3 Крыша										
			3.1 Утепление чердачного перекрытия (АР 11-13)										
3	67	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	524,18	499,62	140,22	261891	73501	–	195213	493672	

				359,4	45,4	188390	23798	–	36568		
4	68 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (доп. слой) НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	83,5	499,62	140,22	41718	11708	–	31097	78640	
					359,4	45,4	30010	3791	–	5825		
5	69 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	12,8853	55748		718330		718330	–	775796	Казахстан
					–		–		–	57466		
6	70 234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	76,70101	23261		1784142		1784142	–	1926873	Казахстан
					–		–		–	142731		
7	71 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	524,18	736,75	109,99	386190	57655	200777	130934	558494	
					243,73	27,78	127758	14562	–	41370		
8	72 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	524,18	354,18	24,43	185654	12806	165751	9640	210918	
					13,54	6,45	7097	3381	–	15624		
9	73 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	91,85	911,03	12,93	83678	1188	74555	7582	98561	
					86,4	3,32	7936	305	–	7301		
	3.2 Основная кровля											
10	75 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	557,72	736,75	109,99	410900	61344	213623	139312	594229	
					243,73	27,78	135933	15493	–	44017		

11	76 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	557,72	349,97	24,43	195185	13625	174009	10257	221877
					13,54	6,45	7552	3597	–	16435	
12	77 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	557,72	1669,7	15,35	931225	8561	836770	81834	1094104
					154,01	5,48	85894	3056	–	81045	
13	78 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	557,72	889,46	7,26	496070	4049	453136	37117	575842
					69,72	2,62	38884	1461	–	42655	
	3.3 по типу Дт4 сер 2.260-1 в.2										
14	79 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	102,64	3433,36	29,28	352400	3005	292852	52718	437527
					550,88	7,4	56542	760	–	32409	
	3.4 по типу Дт17 сер 2.260-1 в.2										
15	81 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	54	3433,36	29,28	185401	1581	154073	27736	230188
					550,88	7,4	29748	400	–	17051	
	3.5 по типу Дт 8 сер 2.260-1 в.2										
16	82 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	48	3433,36	29,28	164801	1405	136954	24653	204610
					550,88	7,4	26442	355	–	15156	
	3.6 по типу Дт 14 сер 2.260-1 в.2										

17	83 1112-0101-0603	Швы деформационные Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов НР=92 %	м деформационных швов	15,6	7866,63	23,16	122719	361	108661	12703	146256	
					878,04	7,12	13697	111	–	10834		
	3.7 Кровля лестничной клетки и лифтовой шахты (2шт)											
18	84 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	67,62	499,62	140,22	33784	9482	–	25183	63684	
					359,4	45,4	24303	3070	–	4717		
19	85 234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	10,44729	23261		243014		243014	–	262455	Казахстан
					–		–		–	19441		
20	86 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	67,62	736,75	109,99	49819	7438	25900	16890	72046	
					243,73	27,78	16481	1878	–	5337		
21	87 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=60; ктрм1=60; кэкс1=60; кмат1=60;	м2 стяжки	67,62	1416,71	97,73	95798	6609	85527	4973	108833	
					54,16	25,77	3662	1743	–	8062		
22	88 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	67,62	1669,7	15,35	112905	1038	101453	9922	132653	
					154,01	5,48	10414	371	–	9826		
23	89 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	67,62	889,46	7,26	60145	491	54940	4500	69817	
					69,72	2,62	4714	177	–	5172		
	3.8 по типу ДТ-4 сер 2.260-1 в.2											

24	90 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	50,36	3433,36	29,28	172904	1475	143687	25866	214672
					550,88	7,4	27742	373	–	15902	
	3.9 Кровля над тамбуром с навесом (2шт)(АР-11)										
25	96 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	23	1788,15	15,35	41127	353	37232	3375	48062
					154,01	5,48	3542	126	–	3560	
	Раздел 4 Прочие конструкции										
	4.1 Слив из оцинкованной стали по разрезу 12-12 (АР-12)										
26	98 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	70,2	5200,5	14,47	365075	1016	282314	75455	475772
					1164,46	3,86	81745	271	–	35242	
27	99 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,16227	73947,56	2375,96	11999	386	–	10917	24749
					71571,6	773,28	11614	125	–	1833	
28	100 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,15198	464522		70598		70598	–	76246 Казахстан
					–		–		–	5648	
29	101 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01029	346394		3564		3564	–	3849 Казахстан
					–		–		–	285	
	4.2 Плиты плоские ПТ1-ПТ4 (КР18,22)										
30	102 1107-0512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т НР=118 %	шт	20	2096,55	59,06	41931	1181	13640	32314	80185
					1355,48	13,75	27110	275	–	5940	

31	103 225-202-1104	Плита перекрытия потков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1.77	68567		121364		121364	–	131073 Казахстан
					–		–		–	9709	
	4.3 Фрагмент устройства вентшахт (КР-22)										
32	104 1126-0301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	19,5	3208,98	17,36	62575	339	55696	5090	73078
					335,44	8,02	6541	156	–	5413	
33	105 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,2	1404,64	32,94	22755	534	8047	11712	37224
					874,95	28,75	14174	466	–	2757	
	4.4 Люк Л1 (32 шт),Л2 (2шт)(КР-15,22)										
34	106 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,88186	105537,78	5029,73	93070	4436	1898	61094	166497
					98355,8	2047,41	86736	1806	–	12333	
35	107 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,43186	818975		353683		353683	–	381978 Казахстан
					–		–		–	28295	
36	108 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ktpp1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	45,06305	161,96	3,77	7298	170	4602	1761	9784
					56,06	0,58	2526	26	–	725	
	4.10 Металлоконструкции шахты лифта и машинного отделения										
37	132 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ktpp1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	19,56231	161,96	3,77	3168	74	1998	765	4248
					56,06	0,58	1097	11	–	315	

38	133 1108-0201-0701										
		Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,68678	73947,56	2375,96	50786	1632	–	46207	104752
					71571,6	773,28	49154	531	–	7759	
	4.11 Отмостка (АР-9)										
39	140 1127-0201-1002										
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.20.8) НР=108 %	м бортового камня	141	2938,42	32,62	414317	4599	293978	126985	584606
					820,85	13,04	115740	1839	–	43304	
	4.12 Крыльца (сеч а-а, б-б) (АР-10)										
40	146 1111-0101-2502	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов НР=94 %	м2	20,8	4892,32	198,85	101760	4136	65913	30864	143234
					1524,56	53,99	31711	1123	–	10610	
41	147 1127-0201-1002										
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.20.8) НР=108 %	м бортового камня	6	2938,42	32,62	17631	196	12510	5403	24877
					820,85	13,04	4925	78	–	1843	
	4.13 Навес Н-1 (2 шт) (АР-14)										
42	148 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,1012	58939,56	28204,32	5965	2854	568	2198	8816
					25119,18	6363,3	2542	644	–	653	
43	149 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00722	31724,67	10491	229	76	27	104	360
					17554,5	3186,46	127	23	–	27	
44	150 1109-0501-0204										
		Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,10842	13833,28	1511,95	1500	164	190	791	2474
					10568,25	4,3	1146	–	–	183	
45	151 222-525-0101										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10842	818975		88793		88793	–	95896 Казахстан

					–		–		–	7103	
46	152 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,3396	161,96	3,77	541	13	341	130	725
					56,06	0,58	187	2	–	54	
	Итого						11 376 275				

Локальная смета 2-1-2
наОтделочные работы.Рядовая секция РС-1

Раздел 2 Внутренняя отделка помещений

2.1 Потолки (АР-18)

47	28 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1700	719,76	4,94	1223592	8398	249815	774533	2157975
					567,87	1,64	965379	2788	–	159850	
	Итого						2 157 975				

Корректировочная смета №3

Добавить лс 2-1-3 Натяжные потолки

48	5 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=80 %	м2	645,10	573,66	5,81	370068	3748	–	293056	716173
					567,85	–	366320	–	–	53050	
49	6 232-401-0501	Потолок натяжной плёночный К=0,980;	м2	580,51	2651		1538935		1538935	–	1662050
					–		–		–	123115	
	Итого						2 378 223				

ИТОГО ПО АКТУ	**15 912 473**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	**143 212**
ИТОГО	**16 055 685**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	**300 241**
ИТОГО	**16 355 926**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**327 119**
ИТОГО	**16 683 045**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**16 683 045**
Понижающий коэффициент	**15 014 740,19**

НДС (12 %)	1 801 768,82
Всего по акту	16 816 509,01

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

И.О.Руководителя _____ Джамалбаев А.К.

Сдал (Подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПБ", БИН 080440003217

Директор _____ Ичиев С.Х.М.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт", БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Утебаев Сразхан Кабенович, аттестат № KZ60VJE00038208, дата выдачи 28.05.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760
Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года