Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ»

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция здания стационара КГП "Областной детской клинической больницы" под жилой дом по адресу г.Караганда , улица Ержанова, 8, Карагандинской области

Приложение 2
к приказу исполняющего обязаности Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА от 23.08.2023г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение: номер	Договор/доп.соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№24	2023 03-01				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно - монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	352 050 970,00	153 579 260,79							18 429 511,29	172 008 772,08
в том числе за текущий месяц 2023 г.	172 008 772,08	153 579 260,79							18 429 511,29	172 008 772,08
аванс 30%	51 602 631,62	46 073 778,23							5 528 853,39	51 602 631,62
Удержание 5%	8 600 438,60	7 678 963,04							921 475,56	8 600 438,60
К оплате:	111 805 701,86	99 826 519,52							11 979 182,34	111 805 701,86
К оплате:	**Сто одинадцать миллионов восемьсот пять тысяч семьсот одна тенге восемьдесят шесть тиын**									

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813**
зание организации, бизнес идентификационне

Зам.Руководителя **Смағұлов А.Ғ.**
(должность, подпись,)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «ГИДРОПРОМ» БИН 030240008552**
зание организации, бизнес идентификационне

Директора **Культуманов И.М.**
(должность, подпись,)

Эксперт технического надзора: **ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" БИН 021140003456**
зание организации, бизнес идентификационне

Эксперт **Оспанов Е.К**
(должность, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания стационара КГП "Областной детской клинической больницы" под жилой дом по адресу г.Караганда , улица Ержанова, 8, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 2023 03-01

Акт выполненных работ №2 от 23.08.2023г

за **Август 2023 (месяц, год) на работы**

Форма 4

Наименование объекта - Многоквартирный жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1		Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Покрытия и основания щебеночные/ГПС/. Разборка/Тип 1/**	м3 конструкции	119,286		520,35	355,11	62070	42360	--	32066	101667
			НР - 108%; СП - 8%				165,24	83,67	19711	9981		7531	
2		Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка/Тип 1/**	м3 конструкции	79,524		4430,56	1946,34	352336	154780	--	281691	684749
			НР - 108%; СП - 8%				2484,22	795,60	197555	63269		50722	
3		Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Покрытия и основания щебеночные/ГПС/. Разборка/Тип 2/**	м3 конструкции	79,524		520,35	355,11	41380	28240	--	21378	67778
			НР - 108%; СП - 8%				165,24	83,67	13141	6654		5020	
4		Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка/Тип 2/**	м3 конструкции	31,8096		4430,56	1946,34	140934	61913	--	112676	273899
			НР - 108%; СП - 8%				2484,22	795,60	79022	25308		20289	
			Прочие работы										
5		С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/Асфальтобетон,ГПС,Бортовой камень/**	т	349,29944		170,00	--	59381	--		--	64131
			СП - 8%				--	--	--	--		4750	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	10478,9832	24,00	--	251496	--		--	271616
			СП - 8%			--	--	--	--		20120	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				907597	287293	--	447811	1463840
								309429	105212	--	108432	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				907597				
		Всего заработная плата		Тенге					414641			
		Транспортные расходы		Тенге				310877				
			Накладные расходы	Тенге				447811				
			Сметная прибыль	Тенге				108432				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1463840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
			Сметная заработная плата	Тенге					414641			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1463840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
			Сметная заработная плата	Тенге					414641			
			РАЗДЕЛ 2. Покрытия									
			Асфальтовое покрытие проездов Тип-1(1733,35+37,76м2)									
7		Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	265,6665	4338,69	1450,29	1152645	385294	710193	161647	1419435
			НР - 108%; СП - 8%			215,15	348,24	57158	92516		105143	
8		Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см/18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1771,11	1158,46	353,49	2051760	626069	1335152	305942	2546325
			НР - 108%; СП - 8%			51,12	108,82	90539	192732		188623	
9		Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1771,11	177,60	41,29	314549	73129	241420	25433	367186
			НР - 108%; СП - 8%			--	13,30	--	23556		27204	
10		Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	336,45	2586,14	45,05	870107	15157	465677	427093	1400975
			НР - 108%; СП - 8%			1157,00	18,38	389273	6184		103775	
11		С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	14,46735	50317,00	--	727954	--	727954	--	786190
			СП - 8%			--	--	--	--		58236	
			Плиточное покрытие Тип-2(378,18м2)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,818	4338,69	1450,29	164081	54847	101097	23011	202059
			НР - 108%; СП - 8%			215,15	348,24	8137	13170		14967	
13		Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	378,18	1818,37	174,32	687671	65924	4206	599695	1390356
			НР - 94%; СП - 8%			1632,93	54,03	617541	20433		102990	
14		С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	378,18	2544,00	--	962090	--	962090	--	1039057
			СП - 8%			--	--	--	--		76967	
15		Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	368,27	2209,21	45,05	813586	16591	370907	467486	1383557
			НР - 108%; СП - 8%			1157,00	18,38	426088	6769		102486	
16		С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	15,83561	50317,00	--	796800	--	796800	--	860544
			СП - 8%			--	--	--	--		63744	
			Покрытие спортивное Тип-4(929,69м2)									
17		Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	92,969	4338,69	1450,29	403364	134832	248530	56568	496726
			НР - 108%; СП - 8%			215,15	348,24	20002	32376		36794	
18		Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см/10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	929,69	1158,46	353,49	1077009	328636	700847	160595	1336616
			НР - 108%; СП - 8%			51,12	108,82	47526	101169		99012	
19		Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	929,69	-296,00	-68,82	-275188	-63981	-211207	-22257	-321245
			НР - 108%; СП - 8%			--	-22,17	--	-20611		-23800	
20		Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	292,3	2586,14	45,05	755929	13168	404570	371049	1217135
			НР - 108%; СП - 8%			1157,00	18,38	338191	5372		90157	
21		С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,5689	50317,00	--	632429	--	632429	--	683023
			СП - 8%			--	--	--	--		50594	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11134786	1649666	7490665	2576262	14807939
								1994455	473666	--	1096892	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11134786				
		Материалы		Тенге				4371389				
		Всего заработная плата		Тенге					2468121			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3119273				
			Накладные расходы	Тенге				2576262				
			Сметная прибыль	Тенге				1096892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14807940				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1525
			Сметная заработная плата	Тенге					2468121			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14807940				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1525
			Сметная заработная плата	Тенге					2468121			
			РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ									
22		**Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	**узел**	**1**	**37657,58**	**1461,82**	**37658**	**1462**	**18060**	**18359**	**60498**
			НР - 98%; СП - 8%			**18136,07**	**597,17**	**18136**	**597**		**4481**	
23		**Ц13-080301-0123 1308-0301-0123 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1**	**6103,47**	**44,21**	**6103**	**44**	**1982**	**2935**	**9761**
			НР - 72%; СП - 8%			**4076,60**	**--**	**4077**	**--**		**723**	
24		**513-201-0512 513-201-0512 РСНБ РК 2022**	**Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт**	**комплект**	**1**	**17462320,00**	**--**	**17462320**	**--**		**--**	**17462320**
						--	**--**	**--**	**--**	**17462320**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**17506081**	**1506**	**20042**	**21294**	**17532579**
								22213	**597**	**17462320**	**5204**	
		Стоимость оборудования		Тенге				17462320				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				17462320				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6103				
		Материалы		Тенге				1983				
		Всего заработная плата		Тенге					4077			
			Накладные расходы	Тенге				2935				
			Сметная прибыль	Тенге				723				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4077			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				37658				
		Материалы		Тенге				18060				
		Всего заработная плата		Тенге					18733			
			Накладные расходы	Тенге				18359				
			Сметная прибыль	Тенге				4481				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60498				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					18733			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17532579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					22810			
			РАЗДЕЛ 4. Устройство перегородок									
			Перемычки,Перегородка,Межквартирная перегородка									
25		Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	1422	91,15	0,97	129615	1379	--	92330	239706
			НР - 72%; СП - 8%			90,18	--	128236	--		17761	
26		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,95274	114178,90	10410,06	108783	9918	10471	106640	232657
			НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	88394	1979		17234	
27		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,95274	431408,00	--	411020	--	411020	--	443902
			СП - 8%			--	--	--	--		32882	
28		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,55225	431408,00	--	1101061	--	1101061	--	1189146
			СП - 8%			--	--	--	--		88085	
29		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,339975	434300,00	--	147651	--	147651	--	159463
			СП - 8%			--	--	--	--		11812	
30		Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,892225	30279,46	1404,72	87575	4062	1111	76274	176957
			НР - 91%; СП - 8%			28490,74	489,71	82402	1416		13108	
31		Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(газобетонные блоки)**	м3 кладки	176,25	37767,99	4278,00	6656608	753997	4773948	1195134	8479881
			НР - 93%; СП - 8%			6403,76	887,53	1128663	156427		628139	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8642313	769356	6445262	1470378	10921712
								1427695	159822	--	809021	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8642313				
		Материалы		Тенге				4785530				
		Всего заработная плата		Тенге					1587517			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1659732				
			Накладные расходы	Тенге				1470378				
			Сметная прибыль	Тенге				809021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10921712				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009
			Сметная заработная плата	Тенге					1587517			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10921712				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009
			Сметная заработная плата	Тенге					1587517			
			РАЗДЕЛ 5.Полы									
			На отм. 0.000									
			Тип пола Л(по типу узла 471)									
32		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	494,65	1005,45	35,52	497346	17570	235251	239287	795566
			НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	244525	10036		58933	
			Тип пола К (по типу узла 346)									
33		Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	43,3	2993,91	21,88	129636	948	102807	24734	166719
			НР - 94%; СП - 8%			597,71	9,97	25881	432		12350	
34		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	43,3	1005,45	35,52	43536	1538	20593	20946	69641
			НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	21405	879		5159	
			На отм.+2.800									
			Тип пола Л(по типу узла 471)									
35		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	494,65	1005,45	35,52	497346	17570	235251	239287	795566
			НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	244525	10036		58933	
			Тип пола К (по типу узла 346)									
36		Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	43,3	2993,91	21,88	129636	948	102807	24734	166719
			НР - 94%; СП - 8%			597,71	9,97	25881	432		12350	
37		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	43,3	1005,45	35,52	43536	1538	20593	20946	69641
			НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	21405	879		5159	
			На отм.+5.600,+8.400									
			Тип пола Л(по типу узла 471)									
38		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	428,3	1005,45	35,52	430634	15213	203695	207190	688852
			НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	211726	8690		51028	
			Тип пола К (по типу узла 346)									
39		Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	38,5	2993,91	21,88	115266	843	91411	21992	148239
			НР - 94%; СП - 8%			597,71	9,97	23012	384		10981	
40		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	38,5	1005,45	35,52	38710	1367	18311	18624	61921
			НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	19032	781		4587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1925646**	**57535**	**1030719**	**817740**	**2962864**
							837392	**32549**	**--**	**219480**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1925646**				
		Материалы	Тенге				**1030720**				
		Всего заработная плата	Тенге					**869941**			
		Накладные расходы	Тенге				**817740**				
		Сметная прибыль	Тенге				**219480**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2962866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**646**
		Сметная заработная плата	Тенге					**869941**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2962866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**646**
		Сметная заработная плата	Тенге					**869941**			
		РАЗДЕЛ 6. Проемы /АС-57/									
		Оконные блоки									
41	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/Ок-1,Ок-5/**	**м2**	**354,132**	**3698,67**	**255,04**	**1309817**	**90318**	**583846**	**612308**	**2075897**
		НР - 90%, СП - 8%			**1794,96**	**126,19**	**635653**	**44688**		**153771**	
42	**С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м2**	**354,132**	**31392,00**	**--**	**11116912**	**--**	**11116912**	**--**	**12006265**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**889353**	
43	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/Ок-2,Ок-3,Ок-4/**	**м2**	**38,232**	**4347,65**	**255,99**	**166219**	**9787**	**81859**	**71406**	**256635**
		НР - 90%, СП - 8%			**1950,54**	**124,67**	**74573**	**4766**		**19010**	
44	**С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**38,232**	**34956,00**	**--**	**1336438**	**--**	**1336438**	**--**	**1443353**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**106915**	
45	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**307,62**	**1529,12**	**7,81**	**470388**	**2402**	**357966**	**100041**	**616065**
		НР - 90%, СП - 8%			**357,65**	**3,70**	**110020**	**1138**		**45635**	
46	**С1223-501-0117 223-501-0117 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм**	**м**	**307,62**	**2672,00**	**--**	**821961**	**--**	**821961**	**--**	**887718**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65757**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**15221735**	**102507**	**14298982**	**783755**	**17285933**
							820246	**50592**	**--**	**1280441**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15221735**				
		Материалы	Тенге				**1023671**				
		Всего заработная плата	Тенге					**870838**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13275311				
			Накладные расходы	Тенге				783755				
			Сметная прибыль	Тенге				1280441				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17285931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
			Сметная заработная плата	Тенге					870838			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17285931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
			Сметная заработная плата	Тенге					870838			
			РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка /АС 56/									
					На отм.-3.100							
			Потолок									
47		**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/**	**м2 отделываемой поверхности**	**1167,9**	**1451,11**	**9,79**	**1694751**	**11434**	**510126**	**941771**	**2847445**
			НР - 80%; СП - 8%			**1004,53**	**3,44**	**1173191**	**4018**		**210923**	
48		**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1167,9**	**1134,02**	**7,29**	**1324422**	**8514**	**330165**	**791743**	**2285464**
			НР - 80%; СП - 8%			**844,03**	**3,37**	**985743**	**3936**		**169299**	
			Стены									
49		**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2559,2**	**1699,75**	**45,00**	**4350000**	**115164**	**1249708**	**2466608**	**7361948**
			НР - 80%; СП - 8%			**1166,43**	**38,34**	**2985128**	**98120**		**545340**	
50		**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2559,2**	**73,10**	**1,11**	**187078**	**2841**	**19169**	**133155**	**345851**
			НР - 80%; СП - 8%			**64,50**	**0,54**	**165068**	**1382**		**25618**	
					1 этаж							
			Стены									
51		**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1802,15**	**1699,75**	**45,00**	**3063204**	**81096**	**880026**	**1736948**	**5184172**
			НР - 80%; СП - 8%			**1166,43**	**38,34**	**2102082**	**69094**		**384020**	
52		**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**306,46**	**775,70**	**6,52**	**237721**	**1998**	**47498**	**151557**	**420420**
			НР - 80%; СП - 8%			**614,19**	**3,99**	**188225**	**1223**		**31142**	
					2 этаж							
			Стены									
53		**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1754,55**	**1699,75**	**45,00**	**2982296**	**78954**	**856782**	**1691070**	**5047243**
			НР - 80%; СП - 8%			**1166,43**	**38,34**	**2046560**	**67269**		**373877**	
54		**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**302,26**	**775,70**	**6,52**	**234463**	**1971**	**46847**	**149480**	**414658**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			614,19	3,99	185645	1206		30716	
			3 этаж									
			Стены									
55		**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1580,04**	**1699,75**	**45,00**	**2685673**	**71102**	**771565**	**1522874**	**4545238**
			НР - 80%; СП - 8%			**1166,43**	**38,34**	**1843006**	**60579**		**336691**	
56		**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**267,54**	**775,70**	**6,52**	**207531**	**1744**	**41467**	**132309**	**367028**
			НР - 80%; СП - 8%			**614,19**	**3,99**	**164320**	**1067**		**27187**	
			4 этаж									
			Стены									
57		**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1580,04**	**1699,75**	**45,00**	**2685673**	**71102**	**771565**	**1522874**	**4545238**
			НР - 80%; СП - 8%			**1166,43**	**38,34**	**1843006**	**60579**		**336691**	
58		**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**267,54**	**775,70**	**6,52**	**207531**	**1744**	**41467**	**132309**	**367028**
			НР - 80%; СП - 8%			**614,19**	**3,99**	**164320**	**1067**		**27187**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**19860343**	**447664**	**5566385**	**11372698**	**33731733**
								13846294	**369540**	--	**2498691**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19860343**				
		Материалы		Тенге				**5566384**				
		Всего заработная плата		Тенге					**14215834**			
			Накладные расходы	Тенге				**11372698**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2498691**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33731732**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8112**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14215834**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**33731732**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8112**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14215834**			
			РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка(АС-35)									
			Стены и цоколь									
59		**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1591,9842**	**1276,27**	**66,14**	**2031802**	**105294**	**734382**	**1152867**	**3439450**
			НР - 93%; СП - 8%			**748,83**	**29,85**	**1192126**	**47521**		**254781**	
60		**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм/толщиной 50мм/**	**м2**	**1591,9842**	**959,00**	**4,29**	**1526713**	**6829**	**908546**	**490936**	**2179060**
			НР - 80%; СП - 8%			**384,01**	**1,47**	**611338**	**2340**		**161411**	
61		**С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**167,158341**	**41869,00**	--	**6998753**	--	**6998753**	--	**7558653**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		559900	
62		Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	1591,9842	4222,21	18,36	6721692	29229	3397438	2641643	10112395
			НР - 80%; СП - 8%			2069,76	4,42	3295025	7037		749060	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				17278960	141352	12039119	4285446	23289558
								5098489	56898	--	1725152	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17278960				
		Материалы		Тенге				5040365				
		Всего заработная плата		Тенге					5155387			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6998753				
			Накладные расходы	Тенге				4285446				
			Сметная прибыль	Тенге				1725152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23289558				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3232
			Сметная заработная плата	Тенге					5155387			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				23289558				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3232
			Сметная заработная плата	Тенге					5155387			
			РАЗДЕЛ 9. Водопровод									
			Трубопроводы холодной воды (В1,В2)									
63		Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	94	2393,68	28,76	225006	2704	1218	216696	477039
			НР - 98%; СП - 8%			2351,96	0,37	221084	35		35336	
64		С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	93,06	360,00	--	33502	--	33502	--	36182
			СП - 8%			--	--	--	--		2680	
65		Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50/48/ мм. Прокладка**	м трубопровода	65	905,91	56,15	58884	3649	1505	54005	121920
			НР - 98%; СП - 8%			826,62	21,19	53730	1377		9031	
66		С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0/48х3,0/ мм**	м	65	2322,00	--	150930	--	150930	--	163004
			СП - 8%			--	--	--	--		12074	
67		С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	47	708,00	--	33276	--	33276	--	35938
			СП - 8%			--	--	--	--		2662	
			Трубопроводы горячей воды (Т3)									
68		Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50/48/ мм. Прокладка**	м трубопровода	29	905,91	56,15	26271	1629	670	24095	54395
			НР - 98%; СП - 8%			826,62	21,19	23972	615		4029	
69		С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0/48х3,0/ мм**	м	29	2322,00	--	67338	--	67338	--	72725
			СП - 8%			--	--	--	--		5387	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				595207	7982	288439	294796	961203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							298786	2027	--	71199	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285046				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285046				
		Сметная прибыль	Тенге				22803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				307849				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				310161				
	Материалы		Тенге				3393				
	Всего заработная плата		Тенге					300813			
		Накладные расходы	Тенге				294796				
		Сметная прибыль	Тенге				48396				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				653353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					300813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				961202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					300813			
		РАЗДЕЛ 10.Электрооборудование и электроосвещение									
70	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	4401	289,84	2,55	1275586	11222	104348	835486	2279938
		НР - 72%; СП - 8%			263,58	0,09	1160016	396		168866	
71	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	2,226	303475,00	--	675535	--	675535	--	729578
		СП - 8%			--	--	--	--		54043	
72	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,47	416327,00	--	195674	--	195674	--	211328
		СП - 8%			--	--	--	--		15654	
73	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,505	472179,00	--	710629	--	710629	--	767479
		СП - 8%			--	--	--	--		56850	
74	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	4489,02	26,00	--	116715	--	116715	--	126052
		СП - 8%			--	--	--	--		9337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2974139	11222	1802901	835486	4114375
							1160016	396	--	304750	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2974139				
	Материалы		Тенге				104348				
	Всего заработная плата		Тенге					1160412			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1698553				
		Накладные расходы	Тенге				835486				
		Сметная прибыль	Тенге				304750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4114375				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
			Сметная заработная плата	Тенге					1160412			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4114375				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
			Сметная заработная плата	Тенге					1160412			
			РАЗДЕЛ 11. Отопление									
75		Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	128,4	2646,82	20,36	339852	2614	215661	120122	496772
			НР - 98%; СП - 8%			946,86	7,76	121577	996		36798	
76		С1245-102-0113 245-102-0113 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	секция	854,4	3091,00	--	2640950	--	2640950	--	2852226
			СП - 8%			--	--	--	--		211276	
77		Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Краны воздушные/типа Маевского. Установка**	шт.	104	386,27	--	40172	--	14508	25150	70548
			НР - 98%; СП - 8%			246,77	--	25664	--		5226	
			Трубы									
78		Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	44	1662,33	16,76	73143	737	511	70465	155097
			НР - 98%; СП - 8%			1633,97	0,19	71895	8		11488	
79		С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1/20х3,4/ мм**	м	43,56	273,00	--	11892	--	11892	--	12843
			СП - 8%			--	--	--	--		951	
80		Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1620	1773,94	20,06	2873783	32498	18905	2766296	6091281
			НР - 98%; СП - 8%			1742,21	0,23	2822380	373		451202	
81		С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	1603,8	314,00	--	503593	--	503593	--	543880
			СП - 8%			--	--	--	--		40287	
82		Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	36	1912,05	23,44	68834	844	467	66186	145821
			НР - 98%; СП - 8%			1875,65	0,37	67523	13		10801	
83		С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	35,64	435,00	--	15503	--	15503	--	16743
			СП - 8%			--	--	--	--		1240	
84		Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2,4	2102,94	27,62	5047	66	48	4836	10673
			НР - 98%; СП - 8%			2055,49	0,56	4933	1		791	
85		С1241-205-2304 241-205-2304 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	м	2,376	721,00	--	1713	--	1713	--	1850
			СП - 8%			--	--	--	--		137	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86		Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	140	783,77	51,50	109728	7210	3094	100132	226649
			НР - 98%; СП - 8%			710,17	19,66	99424	2752		16789	
87		С1241-101-0208 241-101-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	140	1969,00	--	275660	--	275660	--	297713
			СП - 8%			--	--	--	--		22053	
88		Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2	608,90	27,90	4384	201	101	4072	9133
			НР - 98%; СП - 8%			566,99	10,12	4082	73		677	
89		С1241-101-0206 241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	7,2	1516,00	--	10915	--	10915	--	11788
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
90		Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	43,2	607,06	27,90	26225	1205	526	24433	54710
			НР - 98%; СП - 8%			566,99	10,12	24494	437		4053	
91		С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	43,2	1420,00	--	61344	--	61344	--	66252
			СП - 8%			--	--	--	--		4908	
92		Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9,6	605,77	27,90	5815	268	104	5429	12144
			НР - 98%; СП - 8%			566,99	10,12	5443	97		900	
93		С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	9,6	788,00	--	7565	--	7565	--	8170
			СП - 8%			--	--	--	--		605	
94		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1902,4	123,38	1,64	234718	3120	1351	225644	497192
			НР - 98%; СП - 8%			121,03	--	230247	--		36830	
			Изоляция									
95		Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1747,2	936,24	111,72	1635799	195197	668479	653785	2472743
			НР - 76%; СП - 8%			441,92	50,43	772123	88111		183159	
96		С1234-303-0109 234-303-0109 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	1746,8	193,00	--	337132	--	337132	--	364103
			СП - 8%			--	--	--	--		26971	
97		С1234-303-0111 234-303-0111 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 30/32/ мм	м	39,6	332,00	--	13147	--	13147	--	14199
			СП - 8%			--	--	--	--		1052	
98		С1234-303-0114 234-303-0114 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42/40/ мм	м	3,52	341,00	--	1200	--	1200	--	1296
			СП - 8%			--	--	--	--		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9/6/ мм диаметром 48/50/ мм**	м	132	455,00	--	60060	--	60060	--	64865
		СП - 8%			--	--	--	--		4805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**9358174**	**243960**	**4864429**	**4066550**	**14498691**
							4249785	**92861**	--	**1073968**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5576473**				
	Материалы		Тенге				**668479**				
	Всего заработная плата		Тенге					**860234**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3940674**				
		Накладные расходы	Тенге				**653785**				
		Сметная прибыль	Тенге				**498413**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6728671**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**462**
		Сметная заработная плата	Тенге					**860234**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3781701**				
	Материалы		Тенге				**255275**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3482412**			
		Накладные расходы	Тенге				**3412765**				
		Сметная прибыль	Тенге				**575555**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7770021**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1912**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3482412**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**14498692**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2374**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4342646**			
		РАЗДЕЛ 12.ВКЛЮЧИТЬ									
		Монтажные работы									
100	Е11-110101-0202 1111-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Слои подстилающие керамзит. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	180,4	3798,60	569,39	685267	102718	730	576046	1362218
		НР - 94%, СП - 8%			3225,16	171,82	581819	30996		100905	
101	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Керамзит фракция 10-20 мм**	м3	180,4	24107,14	--	4348928	--	4348928	--	4696842
		СП - 8%			--	--	--	--		347914	
		Плита перекрытия									
102	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	4,7	2945,81	--	13845	--	--	9969	25719
		НР - 72%, СП - 8%			2945,81	--	13845	--		1905	
103	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	4,7	924,00	--	4343	--		--	4690
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
104	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/Дерево/Бетон/**	т	4,7	170,00	--	799	--		--	863
		СП - 8%			--	--	--	--		64	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105		С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	4,7	24,00 --	-- --	113 --	-- --		-- 9	122
106		Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 К=0.8	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	3	4674,02 3054,73	1619,29 473,93	14022 9164	4858 1422	--	12491 2121	28635
107		Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР - 72%, СП - 8%	м3 кладки	1,44	35519,30 28338,89	7180,41 3147,81	51148 40808	10340 4533	--	32645 6703	90497
108		Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР - 84%, СП - 8%	т	0,435449	350798,51 320480,48	6558,98 2592,71	152755 139553	2856 1129	10346	118173 21674	292602
109		С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У СП - 8%	т	0,391	547516,00 --	-- --	214079 --	-- --	214079	-- 17126	231205
110		С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,044449	521841,00 --	-- --	23195 --	-- --	23195	-- 1856	25051
111		Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Потолки. Подшивка досками обшивки НР - 90%, СП - 8%	м2 потолков	27	980,95 905,48	33,95 14,64	26486 24448	916 395	1122	22359 3907	52752
112		С1215-201-0101 215-201-0101 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1 СП - 8%	м3	0,9	105023,00 --	-- --	94521 --	-- --	94521	-- 7562	102083
113		Е12-080101-2302 1208-0101-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Обрешетка с прозорами из досок толщиной до 50 мм НР - 72%, СП - 8%	м2	27	2333,82 929,85	12,31 5,50	63013 25106	333 149	37574	18183 6496	87692
114		Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Обрешетка. Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м2 обработанной поверхности	27	412,65 50,86	4,13 1,79	11142 1373	111 48	9658	1280 994	13415
115		Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	27	545,15 121,72	19,23 4,67	14719 3286	519 126	10914	3140 1429	19287
116		Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Слой паронзоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР - 76%, СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	27	3274,80 1682,71	11,17 5,04	88420 45433	302 136	42685	34633 9844	132897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	27	67424,30	2286,70	1820456	61741	991611	604109	2618530
		НР - 76%; СП - 8%			28411,26	1028,73	767104	27776		193965	
118	Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Потолок. Облицовка гипсокартонными листами**	м2	27	2032,46	20,92	54876	565	29673	19901	80759
		НР - 80%; СП - 8%			912,53	8,81	24638	238		5982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				7682127	185259	5815036	1452929	9865859
							1676577	66948	--	730803	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3333199				
	Материалы		Тенге				1134312				
	Всего заработная плата		Тенге					1743525			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				331795				
	Транспортные расходы		Тенге				5255				
		Накладные расходы	Тенге				1452929				
		Сметная прибыль	Тенге				382889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5169017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1127
		Сметная заработная плата	Тенге					1743525			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4348928				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4348928				
		Сметная прибыль	Тенге				347914				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4696842				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				9865859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1127
		Сметная заработная плата	Тенге					1743525			
		РАЗДЕЛ 13.Полы									
		На отм. 0.000									
		Тип пола Л(по типу узла 471)									
119	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=112	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	494,65	1570,30	73,09	776749	36154	704352	52784	895895
		НР - 94%; СП - 8%			73,27	40,25	36243	19910		66362	
		Тип пола Кг(по типу узла 340)									
120	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	118,55	1005,45	35,52	119196	4211	56381	57349	190669
		НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	58604	2405		14124	
121	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=12	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	118,55	1570,30	73,09	186159	8665	168808	12650	214714
		НР - 94%; СП - 8%			73,27	40,25	8686	4772		15905	
		Тип пола К (по типу узла 346)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=112	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	43,3	1570,30	73,09	67994	3165	61656	4621	78424
			НР - 94%; СП - 8%			73,27	40,25	3173	1743		5809	
			На отм.+2.800									
			Тип пола Л(по типу узла 471)									
123		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	494,65	1570,30	73,09	776749	36154	704352	52784	895895
			НР - 94%; СП - 8%			73,27	40,25	36243	19910		66362	
			Тип пола Кг(по типу узла 340)									
124		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	113	1005,45	35,52	113616	4014	53742	54664	181743
			НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	55860	2293		13463	
125		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	113	1570,30	73,09	177444	8259	160905	12058	204662
			НР - 94%; СП - 8%			73,27	40,25	8280	4548		15160	
			Тип пола К (по типу узла 346)									
126		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	43,3	1570,30	73,09	67994	3165	61656	4621	78424
			НР - 94%; СП - 8%			73,27	40,25	3173	1743		5809	
			На отм.+5.600,+8.400									
			Тип пола Л(по типу узла 471)									
127		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	428,3	1570,30	73,09	672559	31304	609873	45704	775724
			НР - 94%; СП - 8%			73,27	40,25	31382	17239		57461	
			Тип пола Кг(по типу узла 340)									
128		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	100,5	1005,45	35,52	101048	3570	47797	48617	161638
			НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	49681	2039		11974	
129		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	100,5	1570,30	73,09	157815	7345	143106	10724	182022
			НР - 94%; СП - 8%			73,27	40,25	7364	4045		13483	
			Тип пола К (по типу узла 346)									
130		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,5	1570,30	73,09	60457	2814	54822	4108	69730
			НР - 94%; СП - 8%			73,27	40,25	2821	1550		5165	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3277780	148820	2827450	360684	3929540
								301510	82197	--	291077	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3277780				
		Материалы		Тенге				2827453				
		Всего заработная плата		Тенге					383707			
			Накладные расходы	Тенге				360684				
			Сметная прибыль	Тенге				291077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3929541				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					383707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3929541				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					383707			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**155365827**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31748298				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4045955			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1490017			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						63039794		
		- Перевозка грузов	Тенге				316132				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						17462320		
		- Накладные расходы	Тенге							28538218	
		- Сметная прибыль	Тенге							10215111	
		ВСЕГО:						155 365 827,00			
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						17462320			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						17462320			
		в т.ч. Прочие						-			
		Всего строительно-монтажных работ						137 903 507			
		Временные здания и сооружения		1,20%		1 654 842,08					
		Итого с временными								139 558 349,08	
		Зимние удорожания		1,30%		1 814 258,54					
		Итого с зимними удорожаниями								141 372 607,62	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		2 827 452,15					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								161 662 379,77	
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95		0,950						153 579 260,78	
		НДС		12 %		18 429 511,29					
		Итого с НДС								172 008 772,08	

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813 **Зам.Руководителя** **Смагулов А.Г.**

ПОДРЯДЧИК ТОО «ГИДРОПРОМ» БИН 030240008552 **Директора** **Культуманов И.М.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт технического надзора: **ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" БИН 021140003456** **Эксперт** **Оспанов Е.К.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись)*

Разработчик проекта строительства и эксперт авторского **ТОО "Асад-ЛТД» БИН 020640013096** **ГИП** **Павлиди А.П.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись)*