Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здание стационара КГП "Областной детской клинической больницы" под жилой дом по адресу г.Караганда , улица Ержанова, 8/3

Договор подряда (контракт): №24 от 01.03.2023 г., Доп. соглашение №б/н от 07.04.2023 г. Доп. соглашение №б/н от 07.12.2023 г.

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №4 от 13.12.2023 г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№24	01.03.2023 г.				
		№б/н	07.04.2023 г.				
		№б/н	07.12.2023 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	518 845 012,75	463 254 475,67							55 590 537,08	518 845 012,75
в том числе за текущий месяц	82 345 012,75	73 522 332,81							8 822 679,94	82 345 012,75
аванс 30%										24 703 503,83
К оплате:										57 641 508,92
К оплате:	**Пятьдесят семь миллионов шестьсот сорок одна тысяча пятьсот восемь тенге девяносто две тиын**									

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Смағұлов А.Ғ.**

(должность, подпись)

Подрядчик:

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Культумаров И.М.**

(должность, подпись)

Эксперт технического надзора: **ТОО "Актаустройэксперт", БИН 021140003456**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт **Оспанов Е.К.**

(должность, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания стационара КГП "Областной детской клинической больницы" под жилой дом по адресу г.Караганда , улица Ержанова, 8, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 24 2023 03-01**

Акт выполненных работ №4 от 13.12.2023г

за Декабрь 2023 (месяц, год) на работы

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
			Проемы /АС-57/										
			Оконные блоки										
1	236	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/Ок-1,Ок-5/** *НР - 90%; СП - 80%*	м2	161,72215		3698,67 1794,96	255,04 126,19	598157 290285	41246 20408	266626	279624 70223	948004
2	237	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой** *СП - 8%*	м2	161,72215		31392,00 --	--	5076782 --	--	5076782	-- 406143	5482925
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5674939 290285	41246 20408	5343408 --	279624 476366	6430929
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5674939				
		Материалы		Тенге					266626				
		Всего заработная плата		Тенге						310693			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5076782				
			Накладные расходы	Тенге					279624				
			Сметная прибыль	Тенге					476366				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6430929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									197

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					310693			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6430929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
			Сметная заработная плата	Тенге					310693			
			РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка(АС-35)									
			Стены и цоколь									
3	286	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	965,9658	1276,27 748,83	66,14 29,85	1232833 723344	63889 28834	445600	699523 154593	2086950
4	289	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	965,9658	4222,21 2069,76	18,36 4,42	4078510 1999317	17736 4270	2061457	1602866 454506	6135882
5	290	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1918,4625	1039,36 578,33	3,63 1,47	1993973 1109504	6964 2820	877505	889860 230714	3114547
6	291	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	м	893,5	4601,11 2102,35	14,28 2,32	4111092 1878450	12759 2073	2219883	1504422 449243	6064757
7	292	Перечень	**Панели из оцинкованной стали тошлщиной 1 мм,размерностью 540х700 мм, окрашенные полимерно-порошковой краской** *СП - 8%*	м2	1918,4625	24218,62 --	--	46462514 --	-- --	46462514	-- 3717002	50179516
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				57878922 5710615	101348 37997	52066959 --	4696671 5006058	67581652
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				57878922				
			Материалы	Тенге				5604446				
			Всего заработная плата	Тенге					5748612			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46462514				
			Накладные расходы	Тенге				4696671				
			Сметная прибыль	Тенге				5006058				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67581651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3564
			Сметная заработная плата	Тенге					5748612			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				67581651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3564
			Сметная заработная плата	Тенге					5748612			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								74012580
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6000900				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					142594			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58405			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57410368		
			- Накладные расходы	Тенге							4976295	
			- Сметная прибыль	Тенге							5482424	
			ВСЕГО:						74 012 580,00			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. Прочие						-			
			Всего строительно-монтажных работ						74 012 580			
			Временные здания и сооружения		1,20%		888 150,96					
			Итого с временными								74 900 730,96	
			Зимние удорожания		1,30%		973 709,50					
			Итого с зимними удорожаниями								75 874 440,46	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		1 517 488,81					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								77 391 929,27	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,95		0,950						73 522 332,81	
			НДС		12 %		8 822 679,94					
			Итого с НДС								82 345 012,75	

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813 **Зам.Руководителя** **Смағулов А.Ғ.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «ГИДРОПРОМ» БИН 030240008552** **Директора** **Культуманов И.М.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт технического надзора: **ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" БИН 021140003456** **Эксперт** **Останов Е.К.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись)*

Разработчик проекта строительства и эксперт авторского **ТОО "Асад-ЛТД» БИН 020640013096** **ГИП** **Павлиди А.П.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись)*