Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о гос закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года,доп.соглашение № 27/10 от 11.09.2024 г.

Справка № 17

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	09.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего	1 437 606 099,00									
В том числе за октябрь месяц	49 190 290,95	43 919 902,63							5 270 388,32	49 190 290,95
Удержание суммы										7 596 020,95
Итого к оплате:										41 594 270,00
К оплате: сорок один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи двести семьдесят тенге 0 тиын										

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

И.О.Руководителя _____ Джамалбаев А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев С.Х.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ" БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области (без наружных инженерных
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области (без наружных инженерных
(наименование)

Договор о гос закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года,доп.соглашение № 27/10 от 11.09.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №17 от 01.10.2024г.
за октябрь 2024 года

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-1-2
на Надземная строительная часть здания. Рядовая секция РС-1

			Раздел 2 Ограждающие конструкции										
			2.1 Окна, балконные двери (АР-16)										
1	55	290-000-0000	Сетка москитная (пл)	м2	138,996	3188		443119		443119	–	478569	
						–		–		–	35450		
			Раздел 3 Крыша										
			3.1 Утепление чердачного перекрытия (АР 11-13)										
2	67	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	-64,4	499,62	140,22	-32176	-9030	–	-23984	-60652	
						359,4	45,4	-23145	-2924	–	-4493		
3	69	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	-12,8853	55748		-718330		-718330	–	-775796	
						–		–		–	-57466		
			3.3 по типу Дт4 сер 2.260-1 в.2										

4	80	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /парапет/ НР=92 %	м2 покрытия	61,584	5200,5	14,47	320268	891	247664	66194	417379
						1164,46	3,86	71712	238	–	30917	
			3.8 по типу ДТ-4 сер 2.260-1 в.2									
5	91	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	50,36	5200,5	14,47	261897	729	202526	54129	341308
						1164,46	3,86	58642	194	–	25282	
			3.9 Кровля над тамбуром с навесом (2шт)(АР-11)									
6	97	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	6,9	5200,5	14,47	35883	100	27749	7417	46764
						1164,46	3,86	8035	27	–	3464	
			4.13 Навес Н-1 (2 шт) (АР-14)									
7	153	1112-0101-0716	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа(НС44-1000-0,7 АД МЛ-1202/МЛ-1203) НР=92 %	м2	4,2	7881,61	22,29	33103	94	29936	2860	38840
						731,66	8,53	3073	36	–	2877	
			Итого									486 412

Локальная смета № 2-1-3
Отделочные работы.Рядовая секция РС-1

			1.4 Решетка ограждения лоджий ОГИ-1 (АР-16)									
8	12	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,5544	966421,56	2375,96	535784	1317	494788	37300	618931
						71571,6	773,28	39679	429	–	45847	

Раздел 2 Внутренняя отделка помещений

2.1 Потолки (АР-18)

9	28 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	-522	719,76	4,94	-375715	-2579	-76708	-237828	-662627
					567,87	1,64	-296428	-856	–	-49083	
10	30 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1178	402,58	0,86	474239	1013	106644	293652	829322
					311,19	0,41	366582	483	–	61431	
	2.11 Тип 7 сер.2.144-1/88 ТД 62										
11	70 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	205,3	4445,68	147,02	912698	30183	648459	232421	1236727
					1140,07	64,29	234056	13199	–	91610	
	2.12 Тип 8 сер.2.144-1/88 по типу ТД 62										
12	71 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	300	4445,68	147,02	1333704	44106	947577	339631	1807201
					1140,07	64,29	342021	19287	–	133867	
	2.15 Примечание										
13	83 1115-0403-0303	Окраска первой и последней ступень в лестничных маршах НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,88	806,86	3,88	31371	151	7325	19172	54586
		Итого			614,57	1,82	23894	71	–	4043	
											3 884 141

Локальная смета № 2-1-5

Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-2

Раздел 2 Ограждающие конструкции

2.1 Окна, балконные двери (АР-16)

14	53 290-000-0000	Сетка москитная (пл)	м2	138,996	3188		443119		443119	–	478569
					–		–		–	35450	
	2.4 Двери металлические										
15	64 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	178,32	40727		7262439		7262439	–	7843434
					–		–		–	580995	
	Раздел 3 Крыша										
	3.1 Утепление чердачного перекрытия (АР 11-13)										
16	65 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	459,78	499,62	140,22	229715	64470	–	171229	433020
					359,4	45,4	165245	20874	–	32076	
17	66 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (доп. слой) НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	83,5	499,62	140,22	41718	11708	–	31097	78640
					359,4	45,4	30010	3791	–	5825	
18	68 234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	76,70101	23261		1784142		1784142	–	1926873
					–		–		–	142731	
19	69 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	524,18	736,75	109,99	386190	57655	200777	130934	558494
					243,73	27,78	127758	14562	–	41370	
20	70 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	524,18	354,18	24,43	185654	12806	165751	9640	210918
					13,54	6,45	7097	3381	–	15624	

21	71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	91,85	911,03	12,93	83678	1188	74555	7582	98561
					86,4	3,32	7936	305	–	7301	
22	72 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР=93 %	м3 кладки	1,3	35346,49	2706,88	45950	3519	36522	6258	56385
					4545,84	630,08	5910	819	–	4177	
	3.2 Основная кровля										
23	73 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	557,72	736,75	109,99	410900	61344	213623	139312	594229
					243,73	27,78	135933	15493	–	44017	
24	74 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=75; ктрм1=75; кэкс1=75; кмат1=75;	м2 стяжки	557,72	1770,89	122,16	987661	68131	881772	51270	1122045
					67,7	32,22	37758	17970	–	83114	
25	75 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	557,72	1669,7	15,35	931225	8561	836770	81834	1094104
					154,01	5,48	85894	3056	–	81045	
26	76 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	557,72	889,46	7,26	496070	4049	453136	37117	575842
					69,72	2,62	38884	1461	–	42655	
	3.3 по типу Дт4 сер 2.260-1 в.2										

27	77	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	102,64	3433,36	29,28	352400	3005	292852	52718	437527
						550,88	7,4	56542	760	–	32409	
28	78	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /парапет/ НР=92 %	м2 покрытия	61,584	5200,5	14,47	320268	891	247664	66194	417379
						1164,46	3,86	71712	238	–	30917	
		3.4 по типу Дт17 сер 2.260-1 в.2										
29	79	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	54	3433,36	29,28	185401	1581	154073	27736	230188
						550,88	7,4	29748	400	–	17051	
		3.5 по типу Дт 8 сер 2.260-1 в.2										
30	80	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	48	3433,36	29,28	164801	1405	136954	24653	204610
						550,88	7,4	26442	355	–	15156	
		3.6 по типу Дт 14 сер 2.260-1 в.2										
31	81	1112-0101-0603	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов НР=92 %	м деформационных швов	15,6	7866,63	23,16	122719	361	108661	12703	146256
						878,04	7,12	13697	111	–	10834	
		3.7 Кровля лестничной клетки и лифтовой шахты (2шт)										
32	82	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	67,62	499,62	140,22	33784	9482	–	25183	63684
						359,4	45,4	24303	3070	–	4717	

33	83	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	10,44729	23261		243014		243014	–	262455
						–		–		–	19441	
34	84	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	67,62	736,75	109,99	49819	7438	25900	16890	72046
						243,73	27,78	16481	1878	–	5337	
35	85	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=60; ктрм1=60; кэкс1=60; кмат1=60;	м2 стяжки	67,62	1416,71	97,73	95798	6609	85527	4973	108833
						54,16	25,77	3662	1743	–	8062	
36	86	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	67,62	1669,7	15,35	112905	1038	101453	9922	132653
						154,01	5,48	10414	371	–	9826	
37	87	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	67,62	889,46	7,26	60145	491	54940	4500	69817
						69,72	2,62	4714	177	–	5172	
		3.8 по типу ДТ-4 сер 2.260-1 в.2										
38	88	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	50,36	3433,36	29,28	172904	1475	143687	25866	214672
						550,88	7,4	27742	373	–	15902	
39	89	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	50,36	5200,5	14,47	261897	729	202526	54129	341308
						1164,46	3,86	58642	194	–	25282	

3.9 Кровля над тамбуром с навесом ~~(2шт)~~(АР-11)

40	94	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	23	1788,15	15,35	41127	353	37232	3375	48062
						154,01	5,48	3542	126	–	3560	
41	95	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	6,9	5200,5	14,47	35883	100	27749	7417	46764
						1164,46	3,86	8035	27	–	3464	

Раздел 4 Прочие конструкции

4.1 Слив из оцинкованной стали по разрезу 12-12 (АР-12)

42	96	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	70,2	5200,5	14,47	365075	1016	282314	75455	475772
						1164,46	3,86	81745	271	–	35242	
43	97	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,16227	73947,56	2375,96	11999	386	–	10917	24749
						71571,6	773,28	11614	125	–	1833	
44	98	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,15198	464522		70598		70598	–	76246
						–		–		–	5648	
45	99	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01029	346394		3564		3564	–	3849
						–		–		–	285	

4.2 Плиты плоские ПТ1-ПТ4 (КР18,22)

46	100	1107-0512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т НР=118 %	шт	20	2096,55	59,06	41931	1181	13640	32314	80185
						1355,48	13,75	27110	275	–	5940	

47	101	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,77	68567		121364		121364	–	131073
						–		–		–	9709	
			4.3 Фрагмент устройства вентшахт (КР-22)									
48	102	1126-0301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	19,5	3208,98	17,36	62575	339	55696	5090	73078
						335,44	8,02	6541	156	–	5413	
49	103	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,2	1404,64	32,94	22755	534	8047	11712	37224
						874,95	28,75	14174	466	–	2757	
			4.4 Люк Л1 (32 шт),Л2 (2шт)(КР-15,22)									
50	104	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,88186	105537,78	5029,73	93070	4436	1898	61094	166497
						98355,8	2047,41	86736	1806	–	12333	
51	106	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	45,06305	161,96	3,77	7298	170	4602	1761	9784
						56,06	0,58	2526	26	–	725	
			4.5 Лестница-стремянка Стр1 (32шт) (КР 20-22)									
52	107	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,85792	79259,27	26485,32	67998	22722	10912	29046	104808
						40055,4	9011,29	34364	7731	–	7764	
			4.6 Лестничная клетка ЛК-1 (2шт) (АР-25)									

53	113	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	56,81761	161,96	3,77	9202	214	5803	2220	12336
						56,06	0,58	3185	33	–	914	
			4.10 Металлоконструкции шахты лифта и машинного отделения									
54	127	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,48302	58939,56	28204,32	28469	13623	2713	10493	42079
						25119,18	6363,3	12133	3074	–	3117	
55	130	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	19,56231	161,96	3,77	3168	74	1998	765	4248
						56,06	0,58	1097	11	–	315	
			4.11 Отмостка (АР-9)									
56	136	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	-140,5	1374,48	77,97	-193114	-10955	-158532	-26031	-236677
						168,17	28,93	-23628	-4065	–	-17532	
57	137	1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР=94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 покрытия	-140,5	1196,58	19,25	-168119	-2705	-148809	-16839	-199755
						118,19	9,31	-16606	-1308	–	-14797	
			Итого									18 672 864

Локальная смета № 2-1-6
Отделочные работы.Рядовая секция РС-2

Раздел 2 Внутренняя отделка помещений

2.1 Потолки (АР-18)

58	28	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1178	719,76	4,94	847877	5819	173107	536705	1495349
						567,87	1,64	668951	1932	–	110767	
59	30	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1178	402,58	0,86	474239	1013	106644	293652	829322
						311,19	0,41	366582	483	–	61431	
	2.11 Тип 7 сер.2.144-1/88 ТД 62											
60	70	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	242,3	4445,68	147,02	1077188	35623	765326	274308	1459615
						1140,07	64,29	276239	15577	–	108120	
	2.12 Тип 8 сер.2.144-1/88 по типу ТД 62											
61	71	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	390	4445,68	147,02	1733815	57338	1231850	441519	2349361
						1140,07	64,29	444627	25073	–	174027	
	2.15 Примечание											
62	83	1115-0403-0303	Окраска первой и последней ступень в лестничных маршах НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,88	806,86	3,88	31371	151	7325	19172	54586
			Итого			614,57	1,82	23894	71	–	4043	
												6 188 234

Локальная смета № 2-1-7

Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

Раздел 1 Система водоснабжения

63	15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2331,25	122,55	2331	123	274	1925	4597
						1934,52	28,64	1935	29	–	341	
64	26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	-174,84	94,51	2,66	16524	465	7677	5817	-24128
						47,94	0,28	8382	49	–	1787	
65	27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	-174,84	161,96	3,77	28317	659	17856	6833	-37962
						56,06	0,58	9802	101	–	2812	
		1.3 Насосная станция 1В1										
66	32	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	41744,92	1546,5	41745	1547	1390	23885	70880
						38808	347,7	38808	348	–	5250	
		1.6 Водопровод Т3,Т4										
67	61	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	-353	2096,82	22,55	-740177	-7960	-561867	-170016	-983010
						482,58	8,88	-170351	-3135	–	-72815	
		1.7 Изоляция трубопроводов										
68	78	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	-91,46	94,51	2,66	-8644	-243	-4016	-3043	-12623
						47,94	0,28	-4385	-26	–	-935	

69	79	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	-91,46	161,96	3,77	-14813	-345	-9341	-3574	-19858
						56,06	0,58	-5127	-53	–	-1471	
			1.9 Смесители									
70	95	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	162	1035,19	0,12	167701	19	5293	159141	352989
						1002,4	–	162389	–	–	26147	
71	96	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	90	7605		684450		684450	–	739206
						–		–		–	54756	
72	97	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	72	8748		629856		629856	–	680244
						–		–		–	50388	
73	98	244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	72	3192		229824		229824	–	248210
						–		–		–	18386	
			Раздел 2 Система водоотведения									
			2.1 Канализация К1									
74	99	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	72	3860,96	196,69	277989	14162	38453	227513	545942
						3130,2	94,19	225374	6782	–	40440	
75	100	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	72	8879		639288		639288	–	690431
						–		–		–	51143	

76	101	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	72	8876		639072		639072	–	690198
						–		–		–	51126	
77	102	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	72	1372		98784		98784	–	106687
						–		–		–	7903	
78	103	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	21,6	397		8575		8575	–	9261
						–		–		–	686	
79	104	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	90	3110,18	99,13	279916	8922	19679	250441	572786
						2792,4	47,07	251316	4236	–	42429	
80	105	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	90	8000		720000		720000	–	777600
						–		–		–	57600	
81	106	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	90	3977		357930		357930	–	386564
						–		–		–	28634	
82	107	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	90	785		70650		70650	–	76302
						–		–		–	5652	
83	108	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %	комплект	72	3408,46	386,64	245409	27838	16518	209680	491496
						2792,4	179,25	201053	12906	–	36407	
84	109	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	72	28592		2058624		2058624	–	2223314
						–		–		–	164690	
85	110	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	72	1344		96768		96768	–	104509

86	111 261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала			–		–		–	7741	
			шт.	72	567		40824		40824	–	44090
					–		–		–	3266	
87	112 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %									
			комплект	72	2643,57	74,33	190337	5352	24143	160139	378514
					2233,92	35,62	160842	2565	–	28038	
88	113 244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм									
			шт.	72	4598		331056		331056	–	357540
					–		–		–	26484	
89	114 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ									
			шт.	72	785		56520		56520	–	61042
					–		–		–	4522	
90	115 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм									
			шт.	24	642		15408		15408	–	16641
					–		–		–	1233	
91	116 241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм									
			шт.	72	176		12672		12672	–	13686
					–		–		–	1014	
92	117 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	2331,25	122,55	4663	245	548	3847	9191
					1934,52	28,64	3869	57	–	681	
93	118 241-223-0201	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм									
			шт.	2	1961		3922		3922	–	4236
					–		–		–	314	

94	119	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	4179,3	283,96	4179	284	474	3415	8202
						3421,6	63,41	3422	63	–	608	
95	120	241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4019		4019		4019	–	4341
						–		–		–	322	
96	121	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка/один в резерве/ НР=98 % ктрр1=1,03;	насос	2	22734,06	453,42	45468	907	8060	36064	88055
						18250,57	149,57	36501	299	–	6523	
97	122	511-101-0103 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	72988		145976		–	–	145976
						–		–		145976	–	
		Раздел 3 Система водоснабжения										
98	150	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	-249,5	2358,36	22,55	588411	5626	462381	120168	-765265
						482,58	8,88	120404	2216	–	56686	
99	173	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	-174,84	94,51	2,66	16524	465	7677	5817	-24128
						47,94	0,28	8382	49	–	1787	
100	174	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	-174,84	161,96	3,77	28317	659	17856	6833	-37962
						56,06	0,58	9802	101	–	2812	

3.6 Водопровод Т3,Т4

101	~~207~~ 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	-601	1738,28	22,55	1044706	13553	741123	289461	-1440900
					482,58	8,88	290031	5337	–	106733	
102	208 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	-248	2096,82	22,55	520011	5592	394739	119444	-690611
					482,58	8,88	119680	2202	–	51156	
103	209 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	-296	2358,36	22,55	698075	6675	548556	142563	-907889
					482,58	8,88	142844	2628	–	67251	
104	210 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	-12	2865,13	22,55	34382	271	28320	5780	-43375
					482,58	8,88	5791	107	–	3213	
105	211 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	-24	3237,94	39,73	77711	954	61876	14957	-100081
					620,06	15,89	14881	381	–	7413	
	3.7 Изоляция трубопроводов										
106	225 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	-196,67	94,51	2,66	18587	523	8636	6543	-27140
					47,94	0,28	9428	55	–	2010	
107	226 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	-196,67	161,96	3,77	31853	741	20086	7686	-42702
					56,06	0,58	11025	114	–	3163	

Раздел 4 Система водоотведения

4.1 Канализация К1

108	246	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %								
				комплект	72	3860,96	196,69	277989	14162	38453	227513	545942
						3130,2	94,19	225374	6782	–	40440	
109	247	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм								
				комплект	72	8879		639288		639288	–	690431
						–		–		–	51143	
110	248	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм								
				комплект	72	8876		639072		639072	–	690198
						–		–		–	51126	
111	249	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	72	1372		98784		98784	–	106687
						–		–		–	7903	
112	250	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре								
				м	21,6	397		8575		8575	–	9261
						–		–		–	686	
113	251	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %								
				комплект	90	3110,18	99,13	279916	8922	19679	250441	572786
						2792,4	47,07	251316	4236	–	42429	
114	252	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм								
				комплект	90	8000		720000		720000	–	777600
						–		–		–	57600	
115	253	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	90	3977		357930		357930	–	386564
						–		–		–	28634	
116	254	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ								
				шт.	90	785		70650		70650	–	76302
						–		–		–	5652	

117	255	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %								
				комплект	72	3408,46	386,64	245409	27838	16518	209680	491496
						2792,4	179,25	201053	12906	–	36407	
118	256	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	72	28592		2058624		2058624	–	2223314
						–		–		–	164690	
119	257	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	72	1344		96768		96768	–	104509
						–		–		–	7741	
120	258	261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	72	567		40824		40824	–	44090
						–		–		–	3266	
121	259	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %									
				комплект	72	2643,57	74,33	190337	5352	24143	160139	378514
						2233,92	35,62	160842	2565	–	28038	
122	260	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	72	4598		331056		331056	–	357540
						–		–		–	26484	
123	261	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	72	785		56520		56520	–	61042
						–		–		–	4522	
124	262	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	642		15408		15408	–	16641
						–		–		–	1233	
			Итого									12 278 013

Локальная смета № 2-1-8

Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции

Раздел 2 Отопление

125	20 1116-0501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 % ктрр1=1,03;	м трубопровода	-9567,665	1108,72	2,19	-10607862	-20953	-106010	-10274281	-22552714
					1095,45	0,32	-10480899	-3062	–	-1670571	
126	21 241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	-8826,48	941		8305718		8305718	–	-8970175
					–		–		–	664457	
127	22 241-609-0205	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 26	шт.	-3114	2501		7788114		7788114	–	-8411163
					–		–		–	623049	
128	23 241-603-0304	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4"	шт.	-1224	1865		2282760		2282760	–	-2465381
					–		–		–	182621	
129	24 241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	-648	2996		1941408		1941408	–	-2096721
					–		–		–	155313	
130	31 245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	-447	10444		4668468		4668468	–	-5041945
					–		–		–	373477	
	Раздел 4 Вентиляция										
131	67 246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	129,6	655		84888		84888	–	91679
					–		–		–	6791	
		Итого									-49 446 420

Локальная смета № 2-1-9

Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Раздел 1 Электроосвещение, электрооборудование

1.5 Светильники

132	39 247-101-0116	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА (ЛПО46-1х18)	шт.	-108	2655		286740		286740	–	-309679
					–		–		–	22939	
133	41 247-101-0108	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-002 IP65	шт.	-16	11201		179216		179216	–	-193553
					–		–		–	14337	
134	47 290-000-0000 (пл)	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 (ЛБ18)	шт	-140	178		24920		24920	–	-26914
					–		–		–	1994	
135	48 290-000-0000 (пл)	Стартер С20-127	шт	-140	47		6580		6580	–	-7106
					–		–		–	526	
		Итого									-537 252

Локальная смета № 2-1-11
Технологические решения

		Раздел 1 Внутренние инженерные системы транспортировки									
136	5 1337-0102-0204	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж в помещении НР=61 %	шт.	4	86165,52	17822,37	344662	71289	64364	141615	525179
					52252,2	5786,62	209009	23146	–	38902	
137	6 516-201-0101 (об)	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	4	1939307		7757228		–	–	7757228
					–		–		7757228	–	
		Раздел 2 Технологические решения									
		2.1 Ящик почтовый									
138	7 1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	144	3063,3	89,3	441115	12859	–	311949	813309
					2974	34,77	428256	5007	–	60245	
139	8 580-000-0000 (пл) (об)	Плита электрическая Flama AE14020-W	шт	144	58723		8456112		–	–	8456112
					–		–		8456112	–	

140	9 580-000-0000 (пл) (об)	Межсекционный почтовый ящик на 6 секций	к-т	24	18975		455400		–	–	455400
					–		–		455400	–	
		Итого по смете - оборудование, тенге									18 007 228 16 668 740

Корректировочная смета № 2

Р2.Добавить.

Локальная смета №2-1-3.Отделочные работы. Рядовая секция РС-1

2.5 Тип 1 сер.2.144-1/88 ТД 60

141	15 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94 %	м2 покрытия	382,1	2935,7	25,24	1121731	9644	990334	118376	1339315
					318,64	10,94	121752	4180	–	99208	
142	16 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %	м плинтусов	462	345,52	0,93	159630	430	98605	57147	234119
					131,16	0,43	60596	199	–	17342	

2.5 Тип 1 сер.2.144-1/88 ТД 60

143	33 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94 %	м2 покрытия	382,1	2935,7	25,24	1121731	9644	990334	118376	1339315
					318,64	10,94	121752	4180	–	99208	
144	34 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %	м плинтусов	462	345,52	0,93	159630	430	98605	57147	234119
					131,16	0,43	60596	199	–	17342	
		Итого									3 146 868

Корректировочная смета № 3

РАЗДЕЛ ДОБАВИТЬ

1.1 Отмостка

145	3 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	14,05	4205,45	1118,59	59087	15716	24346	20632	86096

					1354,05	~~259~~,62	19024	3648	–	6377	
146	4 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,331	22963		329083		329083	–	355410
					–		–		–	26327	
	Добавить лс 2-1-3 Натяжные потолки										
147	5 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=80 %	м2	3097,9	573,66	5,81	1777141	17999	–	1407314	3439211
148	6 232-401-0501	Потолок натяжной плёночный К=0,980;	м2	3087,63	567,85 2651	–	1759143 8185307	– 0	– 8185307	254756 0	8840132
					–		0	–	–	654825	
	3.2 Отмостка										
149	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	14,05	4205,45	1118,59	59087	15716	24346	20632	86096
					1354,05	259,62	19024	3648	–	6377	
150	10 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,331	22963		329083		329083	–	355410
					–		–		–	26327	
	Добавить лс 2-1-5 Натяжные потолки 4										
151	11 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=80 %	м2	3743	573,66	5,81	2147209	21747	–	1700370	4155385
152	12 232-401-0501	Потолок натяжной плёночный К=0,980;	м2	3668,14	567,85 2651	–	2125463 9724239	–	– 9724239	307806 –	10502178
					–		–		–	777939	
	5.2 Водопровод Т3,Т4										
153	28 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	296	1991,37	24,83	589446	7350	4994	565681	1247537
					1949,67	0,42	577102	124	–	92410	

154	29 241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм К=0,990;	м	293,04	716		209817		209817	–	226602
					–		–		–	16785	
155	30 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	12	2162,88	28,59	25955	343	265	24847	54866
					2112,2	0,63	25346	8	–	4064	
156	31 241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм К=0,990;	м	11,88	1139		13531		13531	–	14613
					–		–		–	1082	
157	32 241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	5	49		245		245	–	265
					–		–		–	20	
158	33 241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	135	33		4455		4455	–	4811
					–		–		–	356	
159	34 241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	60	49		2940		2940	–	3175
					–		–		–	235	
160	35 241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	15	98		1470		1470	–	1588
					–		–		–	118	
	5.3 Система водоснабжения										
161	36 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	505	1523,61	14,84	769423	7494	5505	741346	1631631
					1497,87	0,1	756424	51	–	120862	
162	37 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм К=0,990;	м	499,95	163		81492		81492	–	88011
					–		–		–	6519	

163	38	1116-0504-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	168,25	1795,93	20,99	302165	3532	1804	290938	640551
						1764,22	0,27	296830	45	–	47448	
164	39	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм К=0,990;	м	166,5675	421		70125		70125	–	75735
						–		–		–	5610	
165	40	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	249,5	1991,37	24,83	496847	6195	4209	476817	1051557
						1949,67	0,42	486443	105	–	77893	
166	41	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм К=0,990;	м	247,005	716		176856		176856	–	191004
						–		–		–	14148	
167	42	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	5	49		245		245	–	265
						–		–		–	20	
168	43	241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	141	33		4653		4653	–	5025
						–		–		–	372	
169	44	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	60	49		2940		2940	–	3175
						–		–		–	235	
170	45	241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	12	98		1176		1176	–	1270
						–		–		–	94	
	5.4 Водопровод Т3,Т4											
171	46	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	487,19448	1523,61	14,84	742294	7230	5310	715207	1574101
						1497,87	0,1	729754	49	–	116600	

Итого	34635700
ИТОГО ПО АКТУ	
Оборудование	47 315 788
Временные здания и сооружения (0,9 %)	16 668 740
ИТОГО	275 823
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	47 591 612
ИТОГО	578 258
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	48 169 869
ИТОГО	630 023
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	48 799 892
Понижающий коэффициент	48 799 891,81
НДС (12 %)	43 919 902,63
Всего по акту	5 270 388,32
	49 190 290,95

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

И.О.Руководителя _____ Джамалбаев А.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев С.Х.М.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт", БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Утебаев Оразхан Кабенович, аттестат № KZ60VJE00038208, дата выдачи 28.05.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года