Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здание стационара КГП "Областной детской клинической больницы" под жилой дом по адресу г.Караганда , улица Ержанова, 8/3

Договор подряда (контракт): №24 от 01.03.2023 г., Доп. соглашение №б/н от 07.04.2023 г. Доп. соглашение №б/н от 07.12.2023 г.

Приложение 2
к приказу исполняющего обязаности Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №5 от 25.12.2023 г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение: номер	Договор/доп.соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№24	01.03.2023 г.				
		№б/н	07.04.2023 г.				
		№б/н	07.12.2023 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно - монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	720 000 000,00	642 857 142,86							77 142 857,14	720 000 000,00
в том числе за текущий месяц	201 154 987,25	179 602 667,19							21 552 320,06	201 154 987,25
аванс 30%										60 346 496,17
К оплате:										140 808 491,08
К оплате:	**Сто сорок миллионов восемьсот восемь тысяч четыреста девяносто одна тенге восемь тиын**									

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Смагулов А.Г.**

(должность, подпись)

Подрядчик:

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта **Мубараков Е.К.**

(должность, подпись)

Эксперт технического надзора: **ТОО "Актаустройэксперт", БИН 021140003456**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт **Оспанов Е.К.**

(должность, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания стационара КГП "Областной детской клинической больницы" под жилой дом по адресу г.Караганда , улица Ержанова, 8, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор №24 от 01.03.2023 г., Доп. соглашение №б/н от 07.04.2023 г., Доп. соглашение №б/н от 07.12.2023 г.

Акт выполненных работ №5 от 25.12.2023г.

за **Декабрь 2023 (месяц, год) на работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Полы /АС-55/										
			На отм.+2,800										
			Тип пола Л(по типу узла 471)										
1	199	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	494,65		1005,45	35,52	497346	17570	235251	239287	795566
			НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	244525	10036		58933	
2	200	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	494,65		989,81	30,27	489610	14973	188017	276465	827362
			НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	286620	7489		61287	
3	201	С1233-101-0111 233-101-0111 РСНБ РК 2022	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м2	504,543		2963,00	--	1494961	--	1494961	--	1614558
			СП - 8%				--	--	--	--		119597	
4	202	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	1011		383,90	1,27	388123	1284	210045	166724	599230
			НР - 94%; СП - 8%				174,87	0,57	176794	576		44383	
			Тип пола Кг(по типу узла 340)										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	203	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	226	2226,09	93,99	503096	21242	84193	384202	958283
			НР - 94%; СП - 8%			1759,56	48,96	397661	11065		70984	
6	204	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	230,52	3370,00	--	776852	--	776852	--	839000
			СП - 8%			--	--	--	--		62148	
7	205	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	264	2431,58	17,30	641937	4567	532778	99919	801203
			НР - 94%; СП - 8%			396,18	6,46	104592	1705		59347	
			Тип пола К (по типу узла 346)									
8	206	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,3	2993,91	21,88	129636	948	102807	24734	166719
			НР - 94%; СП - 8%			597,71	9,97	25881	432		12350	
9	207	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,3	1005,45	35,52	43536	1538	20593	20946	69641
			НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	21405	879		5159	
10	208	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	86,6	2226,09	93,99	192779	8140	32261	147221	367200
			НР - 94%; СП - 8%			1759,56	48,96	152378	4240		27200	
11	209	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	88,332	2551,00	--	225335	--	225335	--	243362
			СП - 8%			--	--	--	--		18027	
					На отм.+5.600,+8.400							
			Тип пола Л(по типу узла 471)									
12	210	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	428,3	1005,45	35,52	430634	15213	203695	207190	688852
			НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	211726	8690		51028	
13	211	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	856,6	989,81	30,27	847871	25929	325594	478762	1432766
			НР - 94%; СП - 8%			579,44	15,14	496348	12969		106133	
14	212	С1233-101-0111 233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	873,732	2963,00	--	2588868	--	2588868	--	2795977
			СП - 8%			--	--	--	--		207109	
15	213	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	942	383,90	1,27	361634	1196	195710	155345	558333
			НР - 94%; СП - 8%			174,87	0,57	164728	537		41354	
			Тип пола Кг(по типу узла 340)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	214	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	201	2226,09	93,99	447444	18892	74880	341702	852278
			НР - 94%; СП - 8%			1759,56	48,96	353672	9841		63132	
17	215	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	205,02	3370,00	--	690917	--	690917	--	746190
			СП - 8%			--	--	--	--		55273	
18	216	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	236	2431,58	17,30	573853	4083	476272	89321	716227
			НР - 94%; СП - 8%			396,18	6,46	93498	1525		53053	
			Тип пола К (по типу узла 346)									
19	217	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	38,5	2993,91	21,88	115266	843	91411	21992	148239
			НР - 94%; СП - 8%			597,71	9,97	23012	384		10981	
20	218	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,5	1005,45	35,52	38710	1367	18311	18624	61921
			НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	19032	781		4587	
21	219	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	77	2226,09	93,99	171409	7237	28686	130901	326495
			НР - 94%; СП - 8%			1759,56	48,96	135486	3770		24185	
22	220	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	78,54	2551,00	--	200356	--	200356	--	216384
			СП - 8%			--	--	--	--		16028	
			ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П (узел.89) S=390,75 м2									
23	221	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ТОЛЩ.15см, В15	м3	58,6125	27228,62	12,72	1595937	746	1280706	295616	2042877
			НР - 94%; СП - 8%			5365,49	--	314485	--		151324	
24	222	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	390,75	13290,32	4,26	5193193	1664	5083510	117327	5735363
			НР - 108%; СП - 8%			276,44	1,58	108019	617		424843	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18639303	147432	15162009	3216278	23604026
								3329862	75536	--	1748445	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18639303				
		Материалы		Тенге				9184722				
		Всего заработная плата		Тенге					3405398			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5977289				
			Накладные расходы	Тенге				3216278				
			Сметная прибыль	Тенге				1748445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23604026				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2262
			Сметная заработная плата	Тенге					3405398			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23604026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2262
			Сметная заработная плата	Тенге					3405398			
			РАЗДЕЛ 2. Проемы /АС-57/									
			Двери внутренние									
25	223	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
			НР - 90%; СП - 8%	м2	15,12	2122,61	170,42	32094	2577	7469	20867	57197
						1458,23	75,17	22048	1137		4237	
26	224	С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П/Д-1/									
			СП - 8%	м2	15,12	9065,00	--	137063	--	137063	--	148028
						--	--	--	--		10965	
27	225	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная									
			СП - 8%	пара	4,8	3246,00	--	15581	--	15581	--	16827
						--	--	--	--		1246	
28	226	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д-2,Д-3/									
			НР - 90%; СП - 8%	м2	190,386	2471,26	123,76	470493	23562	121257	302034	834330
						1710,60	52,10	325674	9919		61803	
29	227	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/Д-2/									
			СП - 8%	м2	106,596	7373,00	--	785932	--	785932	--	848807
						--	--	--	--		62875	
30	228	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/Д-3/									
			СП - 8%	м2	83,79	9366,00	--	784777	--	784777	--	847559
						--	--	--	--		62782	
31	229	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная									
			СП - 8%	пара	113	3246,00	--	366798	--	366798	--	396142
						--	--	--	--		29344	
			Двери наружные									
32	230	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	157,29	4241,12	69,35	667086	10908	101174	386244	1137597
						3528,54	30,33	555004	4771		84267	
33	231	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный									
			СП - 8%	м2	157,29	55181,00	--	8679419	--	8679419	--	9373773
						--	--	--	--		694354	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	232	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	80	5075,00	--	406000	--	406000	--	438480
			СП - 8%			--	--	--	--		32480	
35	233	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	80	3246,00	--	259680	--	259680	--	280454
			СП - 8%			--	--	--	--		20774	
			Оконные блоки									
36	240	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	100	1529,12	7,81	152912	781	116366	32521	200268
			НР - 90%; СП - 8%			357,65	3,70	35765	370		14835	
37	241	С1223-501-0117 223-501-0117 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм**	м	100	2672,00	--	267200	--	267200	--	288576
			СП - 8%			--	--	--	--		21376	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13025035	37828	12048716	741666	14868038
								938491	16197	--	1101338	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12357949				
		Материалы		Тенге				245092				
		Всего заработная плата		Тенге					394913			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11702450				
			Накладные расходы	Тенге				355422				
			Сметная прибыль	Тенге				1017071				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13730442				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
			Сметная заработная плата	Тенге					394913			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				667086				
		Материалы		Тенге				101174				
		Всего заработная плата		Тенге					559775			
			Накладные расходы	Тенге				386244				
			Сметная прибыль	Тенге				84267				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1137597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
			Сметная заработная плата	Тенге					559775			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14868039				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
			Сметная заработная плата	Тенге					954688			
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка /АС 56/									
			Лестничная клетка,Коридор(1-4 эт.)									
			Потолок									
38	246	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	303,92	1451,11	9,79	441021	2975	132749	245075	740984
			НР - 80%; СП - 8%			1004,53	3,44	305297	1045		54888	
			1 этаж									
			Стены									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	254	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Алинекс 4мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2574,5	1321,98	24,57	3403438	63256	858158	2003012	5838966
			НР - 80%; СП - 8%			964,08	8,44	2482024	21729		432516	
40	256	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	131,34	775,70	6,52	101880	856	20356	64953	180180
			НР - 80%; СП - 8%			614,19	3,99	80668	524		13547	
41	257	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	394,02	5006,06	21,71	1972488	8554	932725	828068	3024600
			НР - 80%; СП - 8%			2617,15	9,84	1031209	3877		224044	
42	258	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	31,5	5899,63	24,20	185838	763	72617	90316	298246
			НР - 80%; СП - 8%			3570,08	13,89	112458	438		22092	
					2 этаж							
			Стены									
43	262	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Алинекс 4мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	501,3	1321,98	24,57	662709	12317	167099	390021	1136949
			НР - 80%; СП - 8%			964,08	8,44	483293	4231		84218	
44	264	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,54	775,70	6,52	100484	845	20077	64063	177711
			НР - 80%; СП - 8%			614,19	3,99	79562	517		13164	
45	265	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	388,62	5006,06	21,71	1945455	8437	919941	816720	2983148
			НР - 80%; СП - 8%			2617,15	9,84	1017077	3824		220973	
46	266	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	31,5	5899,63	24,20	185838	763	72617	90316	298246
			НР - 80%; СП - 8%			3570,08	13,89	112458	438		22092	
					3 этаж							
			Стены									
47	271	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2257,2	937,87	6,87	2116960	15507	585111	1218820	3602649
			НР - 80%; СП - 8%			671,78	3,18	1516342	7178		266869	
					4 этаж							
			Стены									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	279	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2257,2	937,87	6,87	2116960	15507	585111	1218820	3602649
			НР - 80%; СП - 8%			671,78	3,18	1516342	7178		266869	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13233071	129780	4366561	7030184	21884328
								8736730	50979	--	1621072	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13233071				
		Материалы		Тенге				4366563				
		Всего заработная плата		Тенге					8787709			
			Накладные расходы	Тенге				7030184				
			Сметная прибыль	Тенге				1621072				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21884327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5415
			Сметная заработная плата	Тенге					8787709			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21884327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5415
			Сметная заработная плата	Тенге					8787709			
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка(АС-35)									
			Стены и цоколь									
49	290	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	383,6925	1039,36	3,63	398795	1393	175501	177972	622910
			НР - 80%; СП - 8%			578,33	1,47	221901	564		46143	
50	291	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	600	4601,11	14,28	2760666	8568	1490688	1010244	4072584
			НР - 80%; СП - 8%			2102,35	2,32	1261410	1392		301674	
51	292	Перечень	**Панели из оцинкованной стали тошлщиной 1 мм,размерностью 540х700 мм, окрашенные полимерно-порошковой краской**	м2	383,6925	24218,62	--	9292503	--	9292503	--	10035903
			СП - 8%			--	--	--	--		743400	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12451964	9961	10958692	1188216	14731397
								1483311	1956	--	1091217	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12451964				
		Материалы		Тенге				1666189				
		Всего заработная плата		Тенге					1485267			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9292503				
			Накладные расходы	Тенге				1188216				
			Сметная прибыль	Тенге				1091217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14731397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								905
			Сметная заработная плата	Тенге					1485267			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14731397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								905
			Сметная заработная плата	Тенге					1485267			
			РАЗДЕЛ 5. Разные работы									
			Водосточная система/АС-81/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	293	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Желоба настенные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	208,8	6673,35 1265,88	233,16 71,00	1393395 264316	48684 14825	1080395	256809 132016	1782220
53	294	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	м	208,8	2557,00 --	-- --	533902 --	-- --	533902	-- 42712	576614
54	295	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	64,8	2195,00 --	-- --	142236 --	-- --	142236	-- 11379	153615
55	296	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	5,6	5986,00 --	-- --	33522 --	-- --	33522	-- 2682	36204
56	297	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	417,6	1717,00 --	-- --	717019 --	-- --	717019	-- 57362	774381
57	298	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	12	3680,00 --	-- --	44160 --	-- --	44160	-- 3533	47693
58	299	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	89,6	3310,00 --	-- --	296576 --	-- --	296576	-- 23726	320302
59	300	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба/соединительная/ водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	19,2	3310,00 --	-- --	63552 --	-- --	63552	-- 5084	68636
60	301	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	80	1426,00 --	-- --	114080 --	-- --	114080	-- 9126	123206
61	302	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	9,6	3330,00 --	-- --	31968 --	-- --	31968	-- 2557	34525
62	303	С1224-106-0111 224-106-0111 РСНБ РК 2022	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	9,6	3667,00 --	-- --	35203 --	-- --	35203	-- 2816	38019
			Ограждение внутренних лестниц ОГ-1,ОГ-2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	304	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	90	1034,23	125,08	93081	11257	8869	91502	199349
			НР - 118%; СП - 8%			810,61	50,99	72955	4589		14766	
64	305	С1222-503-0302 222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	90	19699,00	--	1772910	--	1772910	--	1914743
			СП - 8%			--	--	--	--		141833	
					Каркас парапета							
65	321	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж парапета	т конструкций	0,21898	131930,57	29653,12	28890	6493	697	16298	48803
			НР - 69%; СП - 8%			99096,48	8768,67	21700	1920		3615	
66	322	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,21628	990060,00	--	214130	--	214130	--	231260
			СП - 8%			--	--	--	--		17130	
67	323	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0027	521841,00	--	1409	--	1409	--	1522
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
68	324	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,35042	191,10	4,51	1214	29	710	331	1668
			НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	475	5		124	
69	325	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	5,6	1039,36	3,63	5820	20	2561	2598	9091
			НР - 80%; СП - 8%			578,33	1,47	3239	8		673	
70	326	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	прим.Панели фасадные алюминиевые/Линеарные панели/	м2	5,6	7629,00	--	42722	--	42722	--	46140
			СП - 8%			--	--	--	--		3418	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5565789	66483	5136621	367538	6407991
								362685	21347	--	474665	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5536899				
		Материалы		Тенге				1092536				
		Всего заработная плата		Тенге					360412			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4043389				
			Накладные расходы	Тенге				351240				
			Сметная прибыль	Тенге				471050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6359189				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
			Сметная заработная плата	Тенге					360412			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28890				
		Материалы		Тенге				697				
		Всего заработная плата		Тенге					23620			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				16298				
			Сметная прибыль	Тенге				3615				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48803				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					23620			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6407992				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
			Сметная заработная плата	Тенге					384032			
			РАЗДЕЛ 6. Покрытия									
			Асфальтовое покрытие проездов Тип-1(1733,35+37,76м2)									
71	15	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1771,11	2486,18	244,07	4403298	432275	3910894	135047	4901405
			НР - 108%; СП - 8%			33,95	36,65	60129	64911		363060	
72	16	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	1771,11	1107,05	0,10	1960707	177	1939348	22883	2142281
			НР - 108%; СП - 8%			11,96	--	21182	--		158691	
73	17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1771,11	2551,32	257,60	4518668	456238	4002301	133347	5024178
			НР - 108%; СП - 8%			33,95	35,76	60129	63335		372163	
			Покрытие спортивное Тип-4(929,69м2)									
74	27	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	929,69	-296,00	-68,82	-275188	-63981	-211207	-22257	-321245
			НР - 108%; СП - 8%			--	-22,17	--	-20611		-23800	
75	28	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,0214925	190719,91	3147,64	576259	9511	566748	4562	627286
			НР - 108%; СП - 8%			--	1397,94	--	4224		46466	
76	29	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см/5 см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	929,69	2551,32	257,60	2371937	239488	2100886	69996	2637289
			НР - 108%; СП - 8%			33,95	35,76	31563	33246		195356	
77	30	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	929,69	566,36	0,05	526539	46	520933	6006	575152
			НР - 108%; СП - 8%			5,98	--	5560	--		42608	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	31	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	929,69	14499,19	35,88	13479752	33357	12524849	1007617	15646357
			НР - 108%; СП - 8%			991,24	12,30	921546	11435		1158989	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				27561972	1107111	25354752	1357201	31232703
								1100109	156540	–	2313533	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27561972				
		Материалы		Тенге				25354752				
		Всего заработная плата		Тенге					1256649			
			Накладные расходы	Тенге				1357201				
			Сметная прибыль	Тенге				2313533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31232706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								795
			Сметная заработная плата	Тенге					1256649			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				31232706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								795
			Сметная заработная плата	Тенге					1256649			
			РАЗДЕЛ 7. Мафы									
79	34	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	24	41062,00	34,00	985488	816	981360	3210	1067794
			НР - 91%; СП - 8%			138,00	9,00	3312	216		79096	
80	35	У86-010302-0308 8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	шт.	28	64550,00	193,00	1807400	5404	1725640	70834	2028493
			НР - 91%; СП - 8%			2727,00	53,00	76356	1484		150259	
81	36	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект	2	274287,00	541,00	548574	1082	492572	50241	646720
			НР - 91%; СП - 8%			27460,00	145,00	54920	290		47905	
82	37	У86-010104-0101 8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"**	комплект	2	121157,00	244,00	242314	488	222120	18069	281214
			НР - 91%; СП - 8%			9853,00	75,00	19706	150		20831	
83	38	У86-010102-0101 8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"**	комплект	2	314150,00	318,00	628300	636	609670	16542	696429
			НР - 91%; СП - 8%			8997,00	92,00	17994	184		51587	
84	39	У86-010103-0201 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	шт.	3	65747,00	226,00	197241	678	178602	16511	230852
			НР - 91%; СП - 8%			5987,00	61,00	17961	183		17100	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4409317	9104	4209964	175407	4951502
								190249	2507	–	366778	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4409317				
		Материалы		Тенге				4209964				
		Всего заработная плата		Тенге					192756			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				175407				
			Сметная прибыль	Тенге				366778				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4951502				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					192756			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4951502				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					192756			
			РАЗДЕЛ 8. Отопление									
			Трубы									
85	16	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	930	1773,94	20,06	1649764	18656	10853	1588059	3496846
			НР - 98%; СП - 8%			1742,21	0,23	1620255	214		259024	
86	17	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	920,7	314,00	--	289100	--	289100	--	312228
			СП - 8%			--	--	--	--		23128	
87	18	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	54	1912,05	23,44	103251	1266	700	99279	218732
			НР - 98%; СП - 8%			1875,65	0,37	101285	20		16202	
88	19	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	53,46	435,00	--	23255	--	23255	--	25115
			СП - 8%			--	--	--	--		1860	
89	28	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	14,4	605,77	27,90	8723	402	156	8144	18217
			НР - 98%; СП - 8%			566,99	10,12	8165	146		1349	
90	29	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	м	14,4	788,00	--	11347	--	11347	--	12255
			СП - 8%			--	--	--	--		908	
91	30	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2853,6	123,38	1,64	352077	4680	2026	338465	745788
			НР - 98%; СП - 8%			121,03	--	345371	--		55246	
			Изоляция									
92	331	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	2620,8	936,24	111,72	2453698	292796	1002718	980677	3709114
			НР - 76%; СП - 8%			441,92	50,43	1158184	132167		274738	
93	32	С1234-303-0109 234-303-0109 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм**	м	2620,2	193,00	--	505699	--	505699	--	546155

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		40456	
94	33	С1234-303-0111 234-303-0111 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 30/32/ мм	м	59,4	332,00	--	19721	--	19721	--	21299
			СП - 8%			--	--	--	--		1578	
95	34	С1234-303-0114 234-303-0114 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42/40/ мм	м	5,28	341,00	--	1800	--	1800	--	1944
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
96	35	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9/6/ мм диаметром 48/50/ мм	м	198	455,00	--	90090	--	90090	--	97297
			СП - 8%			--	--	--	--		7207	
			Фитинги									
97	36	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	220	23,00	--	5060	--	5060	--	5465
			СП - 8%			--	--	--	--		405	
98	37	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	300	42,00	--	12600	--	12600	--	13608
			СП - 8%			--	--	--	--		1008	
99	40	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	180	65,00	--	11700	--	11700	--	12636
			СП - 8%			--	--	--	--		936	
100	42	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	370	28,00	--	10360	--	10360	--	11189
			СП - 8%			--	--	--	--		829	
101	43	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	10	55,00	--	550	--	550	--	594
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
102	56	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50/25/ мм	шт.	4960	127,00	--	629920	--	629920	--	680314
			СП - 8%			--	--	--	--		50394	
103	57	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	216	65,00	--	14040	--	14040	--	15163
			СП - 8%			--	--	--	--		1123	
			Узел управления									
104	77	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,0495	11573,00	--	573	--	573	--	619
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			Узел распределительный этажный 8 подключений									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	97	С1245-509-0303 245-509-0303 РСНБ РК 2022	**Аксессуары коллекторных групп Кронштейн для коллекторов**	шт.	16	3092,00	--	49472	--	49472	--	53430
			СП - 8%			--	--	--	--		3958	
			Узел распределительный этажный 6 подключений									
106	99	Е11-181101-0304 1118-1101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир. Сборка и установка обратного узла**	1 узел	4	15440,88	261,76	61764	1047	9709	50437	121177
			НР - 98%; СП - 8%			12752,08	114,54	51008	458		8976	
107	113	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,0204	148126,62	7210,44	3022	147	48	1991	5414
			НР - 69%; СП - 8%			138571,66	2884,01	2827	59		401	
108	114	С1245-509-0303 245-509-0303 РСНБ РК 2022	**Аксессуары коллекторных групп Кронштейн для коллекторов**	шт.	8	3092,00	--	24736	--	24736	--	26715
			СП - 8%			--	--	--	--		1979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6332322	318994	2726233	3067052	10151314
								3287095	133064	--	751939	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4153721				
		Материалы		Тенге				1002718				
		Всего заработная плата		Тенге					1290351			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1700023				
			Накладные расходы	Тенге				980677				
			Сметная прибыль	Тенге				410741				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5545139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								692
			Сметная заработная плата	Тенге					1290351			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3022				
		Материалы		Тенге				48				
		Всего заработная плата		Тенге					2886			
			Накладные расходы	Тенге				1991				
			Сметная прибыль	Тенге				401				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2886			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2175579				
		Материалы		Тенге				23444				
		Всего заработная плата		Тенге					2126922			
			Накладные расходы	Тенге				2084384				
			Сметная прибыль	Тенге				340797				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4600760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1141
			Сметная заработная плата	Тенге					2126922			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10151313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1835
			Сметная заработная плата	Тенге					3420159			
			РАЗДЕЛ 9. Вентиляция									
			ВЕ1-ВЕ51									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	136	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	95	2363,59	46,87	224541	4453	44995	173368	429742
			НР - 98%; СП - 8%			1843,08	19,09	175093	1814		31833	
110	137	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	94	2487,75	46,87	233849	4405	56194	171543	437823
			НР - 98%; СП - 8%			1843,08	19,09	173250	1794		32431	
111	138	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	291,6	9341,55	72,81	2723996	21232	1957335	738827	3739849
			НР - 98%; СП - 8%			2556,34	29,07	745429	8477		277026	
112	139	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	387,04	9110,63	57,80	3526178	22371	2597924	896419	4776406
			НР - 98%; СП - 8%			2340,54	22,82	905883	8832		353809	
113	140	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205/лента стальная/**	кг	7,85	790,00	--	6202	--	6202	--	6698
			СП - 8%			--	--	--	--		496	
114	141	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	5,184	33880,58	2286,70	175637	11854	16499	115989	314956
			НР - 76%; СП - 8%			28411,26	1028,73	147284	5333		23330	
115	142	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	м3	6,42816	11573,00	--	74393	--	74393	--	80344
			СП - 8%			--	--	--	--		5951	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6964796	64315	4753542	2096146	9785818
								2146939	26250	--	724876	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				256232				
		Материалы		Тенге				16499				
		Всего заработная плата		Тенге					152617			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80595				
			Накладные расходы	Тенге				115989				
			Сметная прибыль	Тенге				29777				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401998				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
			Сметная заработная плата	Тенге					152617			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6708564				
		Материалы		Тенге				4656450				
		Всего заработная плата		Тенге					2020572			
			Накладные расходы	Тенге				1980157				
			Сметная прибыль	Тенге				695099				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9383820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1279

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					2020572			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9785818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1368
			Сметная заработная плата	Тенге					2173189			
			РАЗДЕЛ 10. СЕТИ КЛ-0,4кВ									
			Земляные работы КЛ-0,4кВ,Заземление									
116	20	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	3	560,29	5,46	1681	17	329	965	2858
			НР - 72%; СП - 8%			444,91	1,84	1335	6		212	
117	21	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	3,06	646,00	--	1977	--	1977	--	2135
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3658	17	2306	965	4993
								1335	6	--	370	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3658				
		Материалы		Тенге				330				
		Всего заработная плата		Тенге					1341			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1977				
			Накладные расходы	Тенге				965				
			Сметная прибыль	Тенге				370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4993				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1341			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4993				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1341			
			РАЗДЕЛ 11. Фонарь наружного освещения (5шт)									
118	41	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	5	14033,97	9475,28	70170	47376	--	34632	113186
			НР - 80%; СП - 8%			4558,69	4099,21	22793	20496		8384	
119	42	С1247-306-0103 247-306-0103 РСНБ РК 2022	**Прим.Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136//84/158/ мм, тип фланца А**	шт.	5	65668,00	--	328340	--	328340	--	354607
			СП - 8%			--	--	--	--		26267	
120	43	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	5	6131,74	1563,73	30659	7819	--	20338	55076
			НР - 80%; СП - 8%			4568,01	516,38	22840	2582		4080	
121	44	С1247-103-0804 247-103-0804 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-80W, мощность 80 Вт, IP67**	шт.	5	28637,00	--	143185	--	143185	--	154640
			СП - 8%			--	--	--	--		11455	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	45	С1247-306-0311 247-306-0311 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	5	15791,00	--	78955	--	78955	--	85271
			СП - 8%			--	--	--	--		6316	
123	47	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	40	120,38	1,15	4815	46	967	2751	8171
			НР - 72%; СП - 8%			95,05	0,48	3802	19		665	
124	48	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,04	105369,00	--	4215	--	4215	--	4552
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
125	49	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110/25/ мм. Прокладка в траншеях**	м	10	195,38	18,31	1954	183	32	1256	3466
			НР - 72%; СП - 8%			173,90	0,48	1739	5		257	
126	50	С1241-207-1001 241-207-1001 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50/25/**	м	10	346,00	--	3460	--	3460	--	3737
			СП - 8%			--	--	--	--		277	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				665753	55424	559154	58977	782706
								51174	23102	--	57978	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6769				
		Материалы		Тенге				999				
		Всего заработная плата		Тенге					5565			
			Накладные расходы	Тенге				4007				
			Сметная прибыль	Тенге				862				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5565			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				658984				
		Всего заработная плата		Тенге					68711			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				558155				
			Накладные расходы	Тенге				54970				
			Сметная прибыль	Тенге				57116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				771070				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					68711			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				782708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					74276			

РАЗДЕЛ 12. Домофон

Шкаф домофона ШД в комплекте:

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	35	Ц13-100411-0210 1310-0411-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования**	шт.	8	1966,69	--	15734	--	1302	8803	26500
			НР - 61%; СП - 8%			1803,95	--	14432	--		1963	
128	36	С1248-401-0301 248-401-0301 РСНБ РК 2022	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	шт.	8	12485,00	--	99880	--	99880	--	107870
			СП - 8%			--	--	--	--		7990	
129	43	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**									
		Кзтр и Кэм=1,12		м	1704	289,84	2,55	493887	4345	40402	323487	882757
			НР - 72%; СП - 8%			263,58	0,09	449140	153		65382	
130	47	С1243-303-0201 243-303-0201 РСНБ РК 2022	**Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4**	км	1,604	27342,00	--	43857	--	43857	--	47366
			СП - 8%			--	--	--	--		3509	
131	48	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	688	26,00	--	17888	--	17888	--	19319
			СП - 8%			--	--	--	--		1431	
132	49	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	28	540,69	5,46	15139	153	2529	9006	26077
			НР - 72%; СП - 8%			444,91	1,84	12457	52		1932	
133	50	С1243-904-0102 243-904-0102 РСНБ РК 2022	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15**	м	28	175,00	--	4900	--	4900	--	5292
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				691285	4498	210758	341296	1115181
								476029	205	--	82599	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				15734				
		Материалы		Тенге				1302				
		Всего заработная плата		Тенге					14432			
			Накладные расходы	Тенге				8803				
			Сметная прибыль	Тенге				1963				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				26500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					14432			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				675551				
		Материалы		Тенге				42931				
		Всего заработная плата		Тенге					461802			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166525				
			Накладные расходы	Тенге				332493				
			Сметная прибыль	Тенге				80636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1088680				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
			Сметная заработная плата	Тенге					461802			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1115180				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
			Сметная заработная плата	Тенге					476234			

РАЗДЕЛ 13. Видеонаблюдение

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	57	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	40	289,84	2,55	11594	102	949	7594	20722
			НР - 72%; СП - 8%			263,58	0,09	10543	4		1535	
135	58	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	120	137,00	1,60	16440	192	1606	10549	29148
			НР - 72%; СП - 8%			122,02	0,08	14642	10		2159	
136	59	С1243-221-0406 243-221-0406 РСНБ РК 2022	**Кабель для сигнализации и блокировки с одножильными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 12х1//Кабель видеонаблюдения VSC 212//**	км	0,16	867689,00	--	138830	--	138830	--	149936
			СП - 8%			--	--	--	--		11106	
137	60	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	120	540,69	5,46	64883	655	10839	38599	111761
			НР - 72%; СП - 8%			444,91	1,84	53389	221		8279	
138	61	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2022	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	м	120	266,00	--	31920	--	31920	--	34474
			СП - 8%			--	--	--	--		2554	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				263667	949	184144	56742	346041
								78574	235	--	25633	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				263667				
		Материалы		Тенге				13392				
		Всего заработная плата		Тенге					78809			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170750				
			Накладные расходы	Тенге				56742				
			Сметная прибыль	Тенге				25633				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				346042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					78809			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				346042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					78809			
			РАЗДЕЛ 14. Телевидение									
139	68	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	96	350,26	0,43	33625	41	1226	23310	61490
			НР - 72%; СП - 8%			337,06	0,18	32358	17		4555	
140	69	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2022	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная**	шт.	96	395,00	--	37920	--	37920	--	40954
			СП - 8%			--	--	--	--		3034	
141	70	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	96	41,00	--	3936	--	3936	--	4251
			СП - 8%			--	--	--	--		315	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	71	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	1764	289,84	2,55	511278	4498	41825	334878	913840
			НР - 72%; СП - 8%			263,58	0,09	464955	159		67685	
143	72	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	688	448,89	195,28	308836	134353	39422	130864	474878
			НР - 72%; СП - 8%			196,31	67,87	135061	46695		35177	
144	73	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	2,452	220884,00	--	541608	--	541608	--	584937
			СП - 8%			--	--	--	--		43329	
145	74	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	688	26,00	--	17888	--	17888	--	19319
			СП - 8%			--	--	--	--		1431	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1455091	138892	683825	489052	2099669
								632374	46871	--	155526	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				308836				
		Материалы		Тенге				39422				
		Всего заработная плата		Тенге					181756			
			Накладные расходы	Тенге				130864				
			Сметная прибыль	Тенге				35177				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				474877				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					181756			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1146255				
		Материалы		Тенге				43050				
		Всего заработная плата		Тенге					497489			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				601352				
			Накладные расходы	Тенге				358188				
			Сметная прибыль	Тенге				120349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1624792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
			Сметная заработная плата	Тенге					497489			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2099669				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
			Сметная заработная плата	Тенге					679245			
РАЗДЕЛ 15. Электрооборудование и электроосвещение												
Квартиры												
ЩК1-ЩК94												
146	8	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	94	4963,90	83,10	466607	7811	101439	259551	784251
			НР - 72%; СП - 8%			3801,67	33,30	357357	3130		58093	
147	9	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41**	шт.	94	1872,00	--	175968	--	175968	--	190045
			СП - 8%			--	--	--	--		14077	
Установочные изделия												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	59	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207/К-201/	шт.	558	41,00	--	22878	--	22878	--	24708
			СП - 8%			--	--	--	--		1830	
			Кабельные изделия									
149	77	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	412	289,84	2,55	119414	1051	9768	78214	213437
			НР - 72%; СП - 8%			263,58	0,09	108595	37		15808	
150	78	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,136	1214055,00	--	165111	--	165111	--	178320
			СП - 8%			--	--	--	--		13209	
151	79	С1243-106-0908 243-106-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,276	10886055,00	--	3004551	--	3004551	--	3244915
			СП - 8%			--	--	--	--		240364	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3954529	8862	3479715	337765	4635676
								465952	3167	--	343381	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3954529				
		Материалы		Тенге				111207				
		Всего заработная плата		Тенге					469119			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3368508				
			Накладные расходы	Тенге				337765				
			Сметная прибыль	Тенге				343381				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4635675				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
			Сметная заработная плата	Тенге					469119			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4635675				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
			Сметная заработная плата	Тенге					469119			
			РАЗДЕЛ 16. Водопровод									
			Трубопроводы холодной воды (В1,В2)									
152	15	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	402,5	2027,67	19,98	816137	8042	4351	787725	1732171
			НР - 98%; СП - 8%			1996,88	0,14	803744	56		128309	
153	16	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	398,475	157,00	--	62561	--	62561	--	67566
			СП - 8%			--	--	--	--		5005	
154	17	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	2191,41	24,22	30680	339	164	29577	65077
			НР - 98%; СП - 8%			2155,52	0,23	30177	3		4820	
155	18	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	13,86	259,00	--	3590	--	3590	--	3877

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		287	
156	19	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	2393,68	28,76	167558	2013	908	161370	355242
			НР - 98%; СП - 8%			2351,96	0,37	164637	26		26314	
157	20	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	69,3	360,00	--	24948	--	24948	--	26944
			СП - 8%			--	--	--	--		1996	
158	25	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80/75/ мм. Прокладка	м трубопровода	21,5	1114,73	75,15	23967	1615	1052	21463	49064
			НР - 98%; СП - 8%			990,70	27,93	21300	600		3634	
159	26	С1241-101-0409 241-101-0409 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5/75,5х3,2/ мм	м	21,5	4322,00	--	92923	--	92923	--	100357
			СП - 8%			--	--	--	--		7434	
160	27	Е11-160301-0209 1116-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90/88,5/ мм. Прокладка	м трубопровода	10	1413,82	119,11	14138	1191	630	12487	28755
			НР - 98%; СП - 8%			1231,68	42,52	12317	425		2130	
161	28	С1241-101-0411 241-101-0411 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5/88,5х3,5/ мм	м	10	5327,00	--	53270	--	53270	--	57532
			СП - 8%			--	--	--	--		4262	
162	29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	579	123,38	1,64	71437	950	411	68675	151322
			НР - 98%; СП - 8%			121,03	--	70076	--		11209	
163	30	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	61,5	124,13	1,64	7634	101	90	7295	16123
			НР - 98%; СП - 8%			121,03	--	7443	--		1194	
164	31	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,609	90617,72	--	55186	--	2249	52407	116201
			НР - 99%; СП - 8%			86923,76	--	52937	--		8607	
165	32	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0215	95221,52	--	2047	--	178	1850	4209
			НР - 99%; СП - 8%			86923,76	--	1869	--		312	
166	33	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	101636,99	--	1016	--	147	861	2027
			НР - 99%; СП - 8%			86923,76	--	869	--		150	
			Изоляция									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	35	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	247,5	936,24	111,72	231719	27650	94694	92612	350276
			НР - 76%; СП - 8%			441,92	50,43	109375	12481		25945	
168	36	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	24,75	291,00	--	7202	--	7202	--	7778
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
169	37	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35/33/ мм	м	143	343,00	--	49049	--	49049	--	52973
			СП - 8%			--	--	--	--		3924	
170	38	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	35,75	383,00	--	13692	--	13692	--	14787
			СП - 8%			--	--	--	--		1095	
171	39	С1234-303-0219 234-303-0219 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	33	686,00	--	22638	--	22638	--	24449
			СП - 8%			--	--	--	--		1811	
172	40	С1234-303-0320 234-303-0320 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм	м	35,75	1129,00	--	40362	--	40362	--	43591
			СП - 8%			--	--	--	--		3229	
173	41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Упор бетонный БМВ 7,5. Устройство	м3	0,0135	24717,86	1769,34	334	24	284	28	391
			НР - 91%; СП - 8%			1906,63	365,70	26	5		29	
174	42	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27,8	801,60	1,53	22284	42	4888	13900	39079
			НР - 80%; СП - 8%			624,26	0,73	17354	20		2895	
175	43	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм/Гильза/	м	0,25	8037,00	--	2009	--	2009	--	2170
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
			Фитинги									
176	44	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	25	18,00	--	450	--	450	--	486
			СП - 8%			--	--	--	--		36	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	46	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	22	55,00	--	1210	--	1210	--	1307
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
178	48	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	2	46,00	--	92	--	92	--	99
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
179	49	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	10	69,00	--	690	--	690	--	745
			СП - 8%								55	
180	50	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	188	37,00	--	6956	--	6956	--	7512
			СП - 8%			--	--	--	--		556	
181	51	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	2	111,00	--	222	--	222	--	240
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
182	52	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	35	98,00	--	3430	--	3430	--	3704
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
183	53	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	2	65,00	--	130	--	130	--	140
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
184	54	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	141	23,00	--	3243	--	3243	--	3502
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
185	55	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	42,00	--	126	--	126	--	136
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
186	56	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	19	65,00	--	1235	--	1235	--	1334
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
			Арматура для трубопроводов									
187	57	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	282	2029,00	--	572178	--	572178	--	617952
			СП - 8%			--	--	--	--		45774	
188	58	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3810,00	--	7620	--	7620	--	8230
			СП - 8%			--	--	--	--		610	
189	59	С1242-303-0104 242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	12	5054,00	--	60648	--	60648	--	65500
			СП - 8%			--	--	--	--		4852	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	60	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4,5	10886,00	--	48987	--	48987	--	52906
			СП - 8%			--	--	--	--		3919	
191	61	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.	47	1372,15	0,17	64491	8	1675	61552	136126
			НР - 98%; СП - 8%			1336,34	--	62808	--		10083	
192	62	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	47	6577,00	--	309119	--	309119	--	333849
			СП - 8%			--	--	--	--		24730	
193	63	С1244-104-0507 244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	47	9224,00	--	433528	--	433528	--	468210
			СП - 8%			--	--	--	--		34682	
194	64	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	47	2021,78	26,13	95024	1229	13405	79319	188290
			НР - 98%; СП - 8%			1710,43	11,65	80390	548		13947	
195	65	С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	47	6467,00	--	303949	--	303949	--	328265
			СП - 8%			--	--	--	--		24316	
196	66	С1244-104-0401 244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	47	4235,00	--	199045	--	199045	--	214969
			СП - 8%			--	--	--	--		15924	
197	67	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	47	922,00	--	43334	--	43334	--	46801
			СП - 8%			--	--	--	--		3467	
198	68	С1241-228-0101 241-228-0101 РСНБ РК 2022	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20x1/2" с внутренней резьбой	шт.	47	1570,00	--	73790	--	73790	--	79693
			СП - 8%			--	--	--	--		5903	
199	69	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны поливочные диаметром до 25/20/ мм. Установка/Наружный поливочный кран/	кран	1	32244,22	--	32244	--	31671	561	35430
			НР - 98%; СП - 8%			572,72	--	573	--		2624	
200	70	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	47	819,73	42,29	38527	1987	917	35790	80263
			НР - 98%; СП - 8%			757,94	19,09	35623	897		5946	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	71	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	47	4100,00	--	192700	--	192700	--	208116
			СП - 8%			--	--	--	--		15416	
202	72	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	47	1632,18	226,64	76712	10652	895	67064	155279
			НР - 98%; СП - 8%			1386,48	69,54	65165	3268		11502	
203	73	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	47	1384,00	--	65048	--	65048	--	70252
			СП - 8%			--	--	--	--		5204	
204	74	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	94	374,00	--	35156	--	35156	--	37968
			СП - 8%			--	--	--	--		2812	
			Трубопроводы горячей воды (ТЗ)									
205	75	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	822	2027,67	19,98	1666745	16423	8887	1608720	3537502
			НР - 98%; СП - 8%			1996,88	0,14	1641435	115		262037	
206	76	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	813,78	485,00	--	394683	--	394683	--	426258
			СП - 8%			--	--	--	--		31575	
207	77	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25/26/ мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	175	2191,41	24,22	383497	4238	2043	369710	813463
			НР - 98%; СП - 8%			2155,52	0,23	377216	40		60256	
208	78	С1241-205-0208 241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	173,25	1499,00	--	259702	--	259702	--	280478
			СП - 8%			--	--	--	--		20776	
209	79	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	2393,68	28,76	119684	1439	647	115264	253744
			НР - 98%; СП - 8%			2351,96	0,37	117598	19		18796	
210	80	С1241-205-0209 241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	49,5	860,00	--	42570	--	42570	--	45976
			СП - 8%			--	--	--	--		3406	
211	83	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 /60/мм. Прокладка	м трубопровода	15	1107,72	75,15	16616	1127	628	14974	34117
			НР - 98%; СП - 8%			990,70	27,93	14861	419		2527	
212	84	С1241-101-0307 241-101-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5/60х3,0/ мм	м	15	2846,00	--	42690	--	42690	--	46105
			СП - 8%			--	--	--	--		3415	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	85	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1069,5	123,38	1,64	131955	1754	759	126853	279514
			НР - 98%; СП - 8%			121,03	--	129442	--		20706	
214	86	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	124,13	1,64	1862	25	22	1779	3932
			НР - 98%; СП - 8%			121,03	--	1815	--		291	
215	87	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,0845	90617,72	--	98275	--	4006	93326	206929
			НР - 99%; СП - 8%			86923,76	--	94269	--		15328	
216	88	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,75	708,00	--	6903	--	6903	--	7455
			СП - 8%			--	--	--	--		552	
			Изоляция									
217	89	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	375	936,24	111,72	351090	41895	143475	140321	530723
			НР - 76%; СП - 8%			441,92	50,43	165720	18911		39311	
218	90	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	165	225,00	--	37125	--	37125	--	40095
			СП - 8%			--	--	--	--		2970	
219	91	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25/26/ мм	м	192,5	289,00	--	55633	--	55633	--	60084
			СП - 8%			--	--	--	--		4451	
220	92	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	55	343,00	--	18865	--	18865	--	20374
			СП - 8%			--	--	--	--		1509	
221	93	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,85	801,60	1,53	10301	19	2260	6425	18064
			НР - 80%; СП - 8%			624,26	0,73	8022	9		1338	
			Фитинги									
222	94	С1241-601-0503 241-601-0503 РСНБ РК 2022	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	235	1407,00	--	330645	--	330645	--	357097
			СП - 8%			--	--	--	--		26452	
223	95	С1241-609-1102 241-609-1102 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	75	1088,00	--	81600	--	81600	--	88128

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6528	
224	96	С1241-609-1103 241-609-1103 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	50	1444,00	--	72200	--	72200	--	77976
			СП - 8%			--	--	--	--		5776	
225	97	С1241-609-1104 241-609-1104 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	5	4938,00	--	24690	--	24690	--	26665
			СП - 8%			--	--	--	--		1975	
226	98	С1241-602-0304 241-602-0304 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20x20x16/20x20x20/ мм	шт.	94	2292,00	--	215448	--	215448	--	232684
			СП - 8%			--	--	--	--		17236	
227	99	С1241-602-0310 241-602-0310 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26x20x26 мм	шт.	35	3347,00	--	117145	--	117145	--	126517
			СП - 8%			--	--	--	--		9372	
228	100	С1241-602-0313 241-602-0313 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 32x20x32 мм	шт.	20	6448,00	--	128960	--	128960	--	139277
			СП - 8%			--	--	--	--		10317	
			Арматура для трубопроводов									
229	101	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	160	2029,00	--	324640	--	324640	--	350611
			СП - 8%			--	--	--	--		25971	
230	102	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	17	3810,00	--	64770	--	64770	--	69952
			СП - 8%			--	--	--	--		5182	
231	103	С1242-303-0104 242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	5054,00	--	35378	--	35378	--	38208
			СП - 8%			--	--	--	--		2830	
232	104	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	10886,00	--	43544	--	43544	--	47028
			СП - 8%			--	--	--	--		3484	
233	107	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	47	819,73	42,29	38527	1987	917	35790	80263
			НР - 98%; СП - 8%			757,94	19,09	35623	897		5946	
234	108	С1244-301-0102 244-301-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	47	10400,00	--	488800	--	488800	--	527904
			СП - 8%			--	--	--	--		39104	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	109	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	47	1632,18	226,64	76712	10652	895	67064	155279
			НР - 98%; СП - 8%			1386,48	69,54	65165	3268		11502	
236	110	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	47	1384,00	--	65048	--	65048	--	70252
			СП - 8%			--	--	--	--		5204	
237	111	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	47	13139,36	42,97	617550	2019	393011	218949	903419
			НР - 98%; СП - 8%			4734,47	19,09	222520	897		66920	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				10850118	137421	6302328	4293711	16355338
								4410369	42904	--	1211503	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6358421				
		Материалы		Тенге				252181				
		Всего заработная плата		Тенге					481867			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5586169				
			Накладные расходы	Тенге				401730				
			Сметная прибыль	Тенге				540810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7300961				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
			Сметная заработная плата	Тенге					481867			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4491697				
		Материалы		Тенге				463976				
		Всего заработная плата		Тенге					3971406			
			Накладные расходы	Тенге				3891981				
			Сметная прибыль	Тенге				670693				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9054371				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2185
			Сметная заработная плата	Тенге					3971406			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				16355332				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2466
			Сметная заработная плата	Тенге					4453273			
			РАЗДЕЛ 17. Канализация									
			Сети К1									
238	135	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	4,86175	16289,87	62,56	79197	304	72818	6085	92104
			НР - 98%; СП - 8%			1249,53	27,57	6075	134		6823	
239	136	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	310	1950,14	4,95	604543	1535	258899	337683	1017606
			НР - 98%; СП - 8%			1110,03	1,50	344109	465		75380	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	137	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	152,5	1505,01	2,01	229514	306	52674	173101	434825
			НР - 98%; СП - 8%			1157,60	0,65	176534	99		32210	
			Фитинги									
241	138	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	27	319,00	--	8613	--	8613	--	9302
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
242	139	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	55	94,00	--	5170	--	5170	--	5584
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
243	140	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	95	260,00	--	24700	--	24700	--	26676
			СП - 8%			--	--	--	--		1976	
244	141	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	79,00	--	711	--	711	--	768
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
245	142	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	47	488,00	--	22936	--	22936	--	24771
			СП - 8%			--	--	--	--		1835	
246	143	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	95	147,00	--	13965	--	13965	--	15082
			СП - 8%			--	--	--	--		1117	
247	144	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	583,00	--	27984	--	27984	--	30223
			СП - 8%			--	--	--	--		2239	
248	145	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	162,00	--	324	--	324	--	350
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
249	146	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	797,00	--	4782	--	4782	--	5165
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
250	147	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	162	846,00	--	137052	--	137052	--	148016
			СП - 8%			--	--	--	--		10964	
251	148	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	47	176,00	--	8272	--	8272	--	8934

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
252	149	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	75	279,00	--	20925	--	20925	--	22599
			СП - 8%			--	--	--	--		1674	
253	150	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	16	85,00	--	1360	--	1360	--	1469
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
254	151	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	210	212,00	--	44520	--	44520	--	48082
			СП - 8%			--	--	--	--		3562	
255	152	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	63	65,00	--	4095	--	4095	--	4423
			СП - 8%			--	--	--	--		328	
256	153	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Упор бетонный БМВ 7,5. Устройство**	м3	0,0675	24717,86	1769,34	1668	120	1419	140	1952
			НР - 91%; СП - 8%			1906,63	365,70	129	25		145	
257	154	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм/Гильза/**	м	1,25	8037,00	--	10046	--	10046	--	10850
			СП - 8%			--	--	--	--		804	
			САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
258	155	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	47	4118,47	127,28	193568	5982	12621	174357	397360
			НР - 98%; СП - 8%			3722,67	62,77	174965	2950		29434	
259	156	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	47	9912,00	--	465864	--	465864	--	503133
			СП - 8%			--	--	--	--		37269	
260	157	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника**	шт.	47	5326,00	--	250322	--	250322	--	270348
			СП - 8%			--	--	--	--		20026	
261	158	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	47	922,00	--	43334	--	43334	--	46801
			СП - 8%			--	--	--	--		3467	
262	159	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	47	3299,21	83,72	155063	3935	13309	136841	315256
			НР - 98%; СП - 8%			2932,31	38,62	137819	1815		23352	
263	160	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	47	19691,00	--	925477	--	925477	--	999515

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		74038	
264	161	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	47	14807,00	--	695929	--	695929	--	751603
			СП - 8%			--	--	--	--		55674	
			Изоляция									
265	164	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	315	936,24	111,72	294916	35191	120520	117870	445807
			НР - 76%; СП - 8%			441,92	50,43	139205	15885		33021	
266	165	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм**	м	330	1594,00	--	526020	--	526020	--	568102
			СП - 8%			--	--	--	--		42082	
267	166	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм**	м	16,5	586,00	--	9669	--	9669	--	10443
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				4810539	47373	3784330	946077	6217149
								978836	21373	--	460534	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3548654				
		Материалы		Тенге				121939				
		Всего заработная плата		Тенге					155244			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3252070				
			Накладные расходы	Тенге				118010				
			Сметная прибыль	Тенге				293335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3959999				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
			Сметная заработная плата	Тенге					155244			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1261885				
		Материалы		Тенге				410321				
		Всего заработная плата		Тенге					844965			
			Накладные расходы	Тенге				828067				
			Сметная прибыль	Тенге				167199				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2257151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
			Сметная заработная плата	Тенге					844965			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				6217150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
			Сметная заработная плата	Тенге					1000209			
			РАЗДЕЛ 18.ВКЛЮЧИТЬ									
			1 этаж									
			Потолок									
268		Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки**	м2	575,9	3112,56	10,44	1792523	6012	1350566	348754	2312578
			НР - 80%; СП - 8%			756,98	--	435945	--		171301	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269		С1222-529-0501 222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	287,95	551,00	--	158660	--	158660	--	171353
			СП - 8%			--	--	--	--		12693	
270		С1217-105-0101 217-105-0101 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,4	76,00	--	30	--	30	--	32
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
					2 этаж							
			Потолок									
271		Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки	м2	575,9	3112,56	10,44	1792523	6012	1350566	348754	2312578
			НР - 80%; СП - 8%			756,98	--	435945	--		171301	
272		С1222-529-0501 222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	287,95	551,00	--	158660	--	158660	--	171353
			СП - 8%			--	--	--	--		12693	
273		С1217-105-0101 217-105-0101 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,4	76,00	--	30	--	30	--	32
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
					3 этаж							
			Потолок									
274		Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки	м2	398,6	3112,56	10,44	1240666	4161	934773	241384	1600614
			НР - 80%; СП - 8%			756,98	--	301732	--		118564	
275		С1222-529-0501 222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	199,3	551,00	--	109814	--	109814	--	118599
			СП - 8%			--	--	--	--		8785	
276		С1217-105-0101 217-105-0101 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,3	76,00	--	23	--	23	--	25
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
					4 этаж							
			Потолок									
277		Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки	м2	398,6	3112,56	10,44	1240666	4161	934773	241384	1600614
			НР - 80%; СП - 8%			756,98	--	301732	--		118564	
278		С1222-529-0501 222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	199,3	551,00	--	109814	--	109814	--	118599
			СП - 8%			--	--	--	--		8785	
279		С1217-105-0101 217-105-0101 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,3	76,00	--	23	--	23	--	25
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			ОТКОСЫ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280		Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ**	м откоса	511,2	619,79	7,86	316837	4018	25709	259930	622908
			НР - 90%; СП - 8%			561,64	3,33	287110	1702		46141	
281		С1223-501-0209 223-501-0209 РСНБ РК 2022	**Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 360 мм и более**	м	511,2	1200,00	--	613440	--	613440	--	662515
			СП - 8%			--	--	--	--		49075	
282		С1261-107-0605 261-107-0605 РСНБ РК 2022	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	511,2	954,00	--	487685	--	487685	--	526700
			СП - 8%			--	--	--	--		39015	
283		С1261-107-0608 261-107-0608 РСНБ РК 2022	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	м	511,2	665,00	--	339948	--	339948	--	367144
			СП - 8%			--	--	--	--		27196	
284		Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Оконные откосы. Изоляция монтажной пеной методом напыления**	м3 изоляции	10,224	51470,38	7583,18	526233	77530	3310	343358	939158
			НР - 76%; СП - 8%			43563,52	625,31	445393	6393		69567	
285		С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	48,0528	1957,00	--	94039	--	94039	--	101562
			СП - 8%			--	--	--	--		7523	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				8981614	101894	6671863	1783564	11626389
								2207857	8095	--	861211	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8981614				
		Материалы		Тенге				4599695				
		Всего заработная плата		Тенге					2215952			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2072166				
			Накладные расходы	Тенге				1783564				
			Сметная прибыль	Тенге				861211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11626389				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1307
			Сметная заработная плата	Тенге					2215952			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				11626389				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1307
			Сметная заработная плата	Тенге					2215952			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								180800258
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30877971				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2386338			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					630334			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						106595514		
			- Накладные расходы	Тенге							27547837	
			- Сметная прибыль	Тенге							13392598	
			ВСЕГО:						180 800 258,45			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			в т.ч. Прочие						-			
			Всего строительно-монтажных работ						180 800 258			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			1,20%		2 169 603,10					
			Итого с временными									182 969 861,55	
			Зимние удорожания			1,30%		2 378 608,20					
			Итого с зимними удорожаниями									185 348 469,75	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 706 969,40					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									189 055 439,15	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,95			0,950						179 602 667,19	
			НДС			12 %		21 552 320,0					
			Итого с НДС									201 154 987,25	

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГИДРОПРОМ" БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта _____ **Мубараков Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: ТОО "Актаустройэксперт", БИН 021140003456

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт _____ **Оспанов Е.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

ТОО "Асад-ЛТД" БИН 020640013096

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

ГИП _____ **Павлиди А.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)