Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 25.05.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	79 862 316,00	8 556 676,71	79 196 421,73	71 305 639			100%			8 556 676,71	79 862 316,00
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	2 587 539,04			2 587 539							2 587 539,04
3	Услуги авторского надзора	894 457,94	95 834,78		798 623						95 834,78	894 457,94
4	**Всего по стройке:**	**83 344 312,98**	**8 652 511,49**	**79 196 421,73**	**74 691 801,49**			**100%**			**8 652 511,49**	**83 344 312,98**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО

Кенесхамулы С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курманов Б.А.

Инженер эксперт

Кулбаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№579 от 24.12.2021 года, Доп.согл №1 от 18.04.2022 года**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 2-15-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	51,9120003	14390,17	3059,7	747023	158835	195599	405708	1244949	
						7562,57	840,98	392588	43657		92218		
2	2	С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	19,726	51073		1007466		1007466		1088063	Казахстан
											80597		
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4607377	522741,26	2469,26	240847	1137	203589	33955	296786	
						78396	847,26	36120	390		21984		
4	4	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2322,160614	3409,51	445,24	7917430	1033919	1016340	5809025	14824571	
						2526,6	163,25	5867171	379093		1098116		
5	5	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	426,8154999	2302,22	92,32	982623	39403	94322	798819	1923957	
						1988,91	23,54	848898	10047		142515		
6	6	С1213-301-0203	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3	444,2247842	18824		8362087		8362087		9031054	Казахстан
											668967		
7	7	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	20,0172532	47222,5	9913,77	945265	198447	220791	397465	1450148	
						26278,7	2498,28	526027	50009		107418		
8	8	С1214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	20,0172532	505905		10126828		10126828		10936974	Казахстан
											810146		
9	9	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0113119	47222,5	9913,77	534	112	125	225	820	
						26278,7	2498,28	297	28		61		
10	10	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,4614071	441876		645761		645761		697422	
											51661		
11	11	С1214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0113119	689260		7797		7797		8421	
											624		
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0038155	80865,26	2469,26	309	9	0	281	637	
						78396	847,26	299	3		47		
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038155	346394		1322		1322		1428	Казахстан
											106		
14	14	С1261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	2103,33631	122		256607		256607		277136	
											20529		
15	15	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство		189,0557	786,61	113,45	148713	21449	76776	51745	216495	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		267,06	30,44	50489	5755		16037		
16	16	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	189,0557	311,35	25,12	58862	4749	51306	3811	67687	
						14,85	7,06	2807	1335		5014		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									**42066548**	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
17	17	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	3,7763724	55294,44	4701,26	208812	17754	124818	63919	294550	
						17540,9	1059,14	66241	4000		21819		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1468593	349485		51325		51325	4106	55431	
19	19	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2507211	335138		84026		84026	6722	90748	Казахстан
20	20	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0577001	346394		19987		19987	1599	21586	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									**462315**	
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
21	21	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	9,1798015	30056,31	5000,82	275911	45906	166726	67500	370884	
						6893,25	1187,1	63279	10897		27473		
22	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2105604	335138		70567		70567	5645	76212	Казахстан
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1365976	349485		47739		47739	3819	51558	
24	24	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1843538	346394		63859		63859	5109	68968	Казахстан
25	25	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/	т	0,0733924	404228,18	2518,18	29667	185	0	26905	61098	
						401710	1140,78	29482	84		4526		
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084376	349485		2949		2949	236	3185	
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0649547	346394		22500		22500	1800	24300	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									**656205**	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
28	28	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	0,4909667	31442,8	5000,82	15437	2455	9598	3610	20571	
						6893,25	1187,1	3384	583		1524		
29	29	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0882161	19028,62	1004,02	1679	89	25	1453	3382	
						17736,6	358,56	1565	32		250		
30	30	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0653069	335138		21887		21887	1751	23638	Казахстан
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0165055	349485		5768		5768	461	6229	
32	32	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0064037	346394		2218		2218	177	2395	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									**56215**	
			Раздел: 5. Ригели										
33	33	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/		0,6106429	60852,18	6738,13	37159	4115	21270	11556	52612	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		19281,6	1514,84	11774	925		3897		
34	34	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,1157848	19028,62 17736,6	1004,02 358,56	2203 2054	117 42	33	1907 329	4439	
35	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0879914	335138		29489		29489	2359	31848	Казахстан
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0277934	349485		9713		9713	777	10490	
37	37	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0008005	770204,34 83636	1472,34 665,64	617 67	2 1	548	61 54	732	
			Итого по разделу: 5. Ригели									**100121**	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
38	38	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24,3276192	8870,86 3951,08	1358,31 354,75	215807 96120	33044 8630	86642	123606 27153	366566	
39	39	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1,1771429	7117,49 3028,2	1031,85 263,91	8378 3565	1215 311	3599	4573 1036	13987	
40	40	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	413,6842399	9356		3870430		3870430	309634	4180064	Казахстан
41	41	С1222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	206,2056003	8516		1756047		1756047	140484	1896531	Казахстан
42	42	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	19,5243	34565,95 11682	5085,61 1140,19	674876 228083	99293 22261	347500	227813 72215	974904	
43	43	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/	м2 стяжки	96,6400001	907,76 522,9	33,69 16,68	87726 50533	3256 1612	33937	49016 10939	147681	
44	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1529454	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	20606 19104	1170 439	332	17785 3071	41462	
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2146292	349485		75010		75010	6001	81011	
46	46	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9383162	346394		325027		325027	26002	351029	
47	47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1722177	23285,73 21543,48	1454,25 448,2	4010 3710	250 77	50	3446 597	8053	
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0246561	349485		8617		8617	689	9306	
49	49	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1275303	346394		44176		44176	3534	47710	Казахстан
50	50	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0200312	441876		8851		8851	708	9559	
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									**8127863**	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
51	51	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,5857143	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	33983 12235	1140 290	20609	11398 3630	49011	
52	52	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0306571	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	548 508	31 12	9	473 82	1103	
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0075143	349485		2626		2626	210	2836	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0231429	335138		7756		7756	620	8376	Казахстан
55	55	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0153857	441876		6799		6799	544	7343	
56	56	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,75	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	43515 15666	1460 372	26389	14594 4649	62758	
57	57	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,037225	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	665 617	38 14	11	574 99	1338	
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008825	349485		3084		3084	247	3331	
59	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0284	335138		9518		9518	761	10279	Казахстан
60	60	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,018875	441876		8340		8340	667	9007	
61	61	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	6,1071429	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	354339 127568	11888 3025	214883	118840 37854	511033	
62	62	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7984286	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	14270 13230	810 304	230	12316 2127	28713	
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1522286	349485		53202		53202	4256	57458	
64	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4597714	335138		154087		154087	12327	166414	Казахстан
65	65	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1864286	346394		64578		64578	5166	69744	Казахстан
66	66	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3265714	441876		144304		144304	11544	155848	
67	67	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0097714	424901		4152		4152	332	4484	Казахстан
68	68	С1211-302-0301 #прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	4,2428571	10241		43451		43451	3476	46927	
69	69	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,4821429	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	27974 10071	939 239	16964	9382 2988	40344	
70	70	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0330536	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	591 548	34 13	10	510 88	1189	
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056357	349485		1970		1970	158	2128	
72	72	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0274179	335138		9189		9189	735	9924	Казахстан
73	73	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0115393	441876		5099		5099	408	5507	
74	74	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	1,4	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	81229 29244	2726 694	49260	27243 8678	117150	
75	75	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13312	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	2379 2206	135 51	38	2053 355	4787	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02172	349485		7591		7591	607	8198	
77	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1114	335138		37334		37334	2987	40321	Казахстан
78	78	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04136	441876		18276		18276	1462	19738	
79	79	С1211-302-0301 #прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	0,33	10241		3380		3380	270	3650	
80	80	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,00448	972084,34 285516	1472,34 665,64	4355 1279	7 3	3069	1167 442	5964	
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты									**1454903**	
			Раздел: 8. Монолитные участки										
81	81	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,3928571	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	49796 15312	3977 923	30507	14773 5166	69735	
82	82	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0467143	335138		15656		15656	1252	16908	Казахстан
83	83	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0264643	346394		9167		9167	733	9900	Казахстан
84	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	349485		4194		4194	336	4530	
85	85	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	4,3714286	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	156282 48056	12482 2896	95745	46366 16212	218860	
86	86	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1486286	335138		49811		49811	3985	53796	Казахстан
87	87	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0899786	346394		31168		31168	2493	33661	Казахстан
88	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0378857	349485		13240		13240	1059	14299	
89	89	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,1857143	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	185394 57008	14806 3435	113580	55003 19232	259629	
90	90	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1829143	335138		61302		61302	4904	66206	Казахстан
91	91	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0579857	346394		20086		20086	1607	21693	Казахстан
92	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0452571	349485		15817		15817	1265	17082	
93	93	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,5428571	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	55158 16961	4405 1022	33792	16364 5722	77244	
94	94	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0624	335138		20913		20913	1673	22586	Казахстан
95	95	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0423429	346394		14667		14667	1173	15840	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0150857	349485		5272		5272	422	5694	
97	97	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	19,0285714	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	680288 209185	54331 12605	416773	201828 70569	952685	
98	98	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8658	335138		290162		290162	23213	313375	Казахстан
99	99	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5875071	346394		203509		203509	16281	219790	Казахстан
100	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1902857	349485		66502		66502	5320	71822	
101	101	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	14,3785714	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	514046 158066	41053 9524	314926	152508 53324	719878	
102	102	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4169786	335138		139745		139745	11180	150925	Казахстан
103	103	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1607786	346394		55693		55693	4455	60148	Казахстан
104	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0444429	349485		15532		15532	1243	16775	
105	105	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	13,7142857	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	490297 150764	39157 9084	300377	145462 50861	686620	
106	106	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5417143	335138		181549		181549	14524	196073	Казахстан
107	107	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3042857	346394		105403		105403	8432	113835	Казахстан
108	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1131429	349485		39542		39542	3163	42705	
109	109	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,0777	770204,34 83636	1472,34 665,64	59845 6499	115 52	53232	5961 5264	71070	
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки									**4523364**	
			Раздел: 9. Внутренняя отделка										
110	110	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/на весь дом и тех.этаж/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4270,2	1157,98 816,17	69,18 56,85	4944806 3485209	295413 242761	1164185	2982376 634175	8561357	
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка									**8561357**	
			ИТОГО:					49195973 12663889	2151858 827530	34380234	11923375 4889543	66005819,73	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
							СМР	**Оборудования**	**Прочее**	**ВСЕГО**			
							66 005 819,73	**0,00**		**66 005 819,73**			
			Временные здания и сооружения			**0,90%**	**594 052,38**			**594 052,38**			
			Итого с временными				**66 599 872,11**	**0,00**		**66 599 872,11**			
			Зимние удорожания			**0,49%**	**326 339,37**			**326 339,37**			
			Итого с зимними удорожаниями				**66 926 211,48**	**0,00**		**66 926 211,48**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**	**1 338 524,23**			**1 338 524,23**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**68 264 735,71**	**0,00**		**68 264 735,71**			
			в том числе на 2021 год - 11%				**7 509 120,93**	**0,00**		**7 509 120,93**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2022 год - 89%				**60 755 614,78**	**0,00**		**60 755 614,78**			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				**7 509 120,93**	**0,00**		**7 509 120,93**			
			НДС на 2021 год, - 12%						**901 094,51**	**901 094,51**			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				**7 509 120,93**	**0,00**	**901 094,51**	**8 410 215,44**			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				**63 796 518,36**	**0,00**		**63 796 518,36**			
			НДС на 2022 год, - 12%						**7 655 582,20**	**7 655 582,20**			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				**63 796 518,36**	**0,00**	**7 655 582,20**	**71 452 100,56**			
			НДС 12%			**12%**			**8 556 676,71**	**8 556 676,71**			
			Итого с НДС				**71 305 639,29**	**0,00**	**8 556 676,71**	**79 862 316,00**			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КҰРЫЛЫС ҚАДЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Кулбаев С.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдукаххаров Ф.