Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 15.09.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	318 078 932,68	34 079 885,64	41 324 759,31	53 571 429			100%			6 428 571,43	60 000 000,00
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	10 305 757,42			1 944 000							1 944 000,00
3	Услуги авторского надзора	3 562 484,05	381 694,72		600 000						72 000,00	672 000,00
4	**Всего по стройке:**	**331 947 174,15**	**34 461 580,36**	**41 324 759,31**	**56 115 428,57**			**100%**			**6 500 571,43**	**62 616 000,00**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО

Кенесхапулы С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АК-ЖОЛ"

Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курмашев Б. А.

Инженер эксперт

Кулбаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №579 от 24.12.2021 года, Доп.согл №2 от 01.09.2022 года

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-15-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**51,9120003**	**14390,17**	**3059,7**	**747023**	**158835**	**195599**	**405708**	**1244949**	
						7562,57	**840,98**	**392588**	**43657**		**92218**		
	1.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	12,4589	15697				195567,04			Казахстан 100%
2	2	**С1213-101-0102**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**19,726**	**51073**		**1007466**		**1007466**		**1088063**	**Казахстан**
											80597		
3	3	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,4607377**	**522741,26**	**2469,26**	**240847**	**1137**	**203589**	**33955**	**296786**	
						78396	**847,26**	**36120**	**390**		**21984**		
	3.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4607	441876				203588,93			
4	4	**Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2322,160614**	**3409,51**	**445,24**	**7917430**	**1033919**	**1016340**	**5809025**	**14824571**	
						2526,6	**163,25**	**5867171**	**379093**		**1098116**		
	4.1	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	11378,587	43				489279,24			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**		426,8154999	2302,22	92,32	982623	39403	94322	798819	1923957	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1988,91	23,54	848898	10047		142515		
	5.1	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1067,0387	43				45882,67			Казахстан 100%
6	6	С1213-301-0203	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800**	м3	444,2247842	18824		8362087		8362087		9031054	Казахстан
											668967		
7	7	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		20,0172532	47222,5	9913,77	945265	198447	220791	397465	1450148	
			т конструкций			26278,7	2498,28	526027	50009		107418		
	7.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0801	647579				51851,01			Казахстан 100%
	7.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,6205	219538				136230,98			
8	8	С1214-104-0101	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм**	т	20,0172532	505905		10126828		10126828		10936974	Казахстан
											810146		
9	9	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		0,0113119	47222,5	9913,77	534	112	125	225	820	
			т конструкций			26278,7	2498,28	297	28		61		
	9.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				29,3			Казахстан 100%
	9.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				76,99			
10	10	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,4614071	441876		645761		645761		697422	
											51661		
11	11	С1214-105-0104	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм**	т	0,0113119	689260		7797		7797		8421	
											624		
12	12	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,0038155	80865,26	2469,26	309	9	0	281	637	
			т металлических изделий			78396	847,26	299	3		47		
13	13	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0038155	346394		1322		1322		1428	Казахстан
											106		
14	14	С1261-105-0615	**Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм**		2103,33631	122		256607		256607		277136	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							20529		
15	15	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство**		**189,0557**	**786,61**	**113,45**	**148713**	**21449**	**76776**	**51745**	**216495**	
				м2 стяжки		**267,06**	**30,44**	**50489**	**5755**		**16037**		
	15.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,7851	4385				25367,68			Казахстан 100%
	15.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,8926	17737				51305,2			Казахстан 100%
16	16	**Е11-120101-1702 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**189,0557**	**311,35**	**25,12**	**58862**	**4749**	**51306**	**3811**	**67687**	
				м2 стяжки		**14,85**	**7,06**	**2807**	**1335**		**5014**		
	16.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,8926	17737				51305,2			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									**42066548**	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
17	17	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/**	**м3**	**3,7763724**	**55294,44**	**4701,26**	**208812**	**17754**	**124818**	**63919**	**294550**	
						17540,9	**1059,14**	**66241**	**4000**		**21819**		
	17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,833	16148				61895,57			Казахстан 100%
	17.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3248	100670				32694,4			
	17.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0948	136950				12981,07			
18	18	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1468593**	**349485**		**51325**		**51325**		**55431**	
											4106		
19	19	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,2507211**	**335138**		**84026**		**84026**		**90748**	**Казахстан**
											6722		
20	20	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0577001**	**346394**		**19987**		**19987**		**21586**	**Казахстан**
											1599		
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									**462315**	
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	9,1798015	30056,31	5000,82	275911	45906	166726	67500	370884	
						6893,25	1187,1	63279	10897		27473		
	21.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,3175	16148				150458,97			Казахстан 100%
22	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2105604	335138		70567		70567		76212	Казахстан
											5645		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1365976	349485		47739		47739		51558	
											3819		
24	24	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1843538	346394		63859		63859		68968	Казахстан
											5109		
25	25	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/	т	0,0733924	404228,18	2518,18	29667	185	0	26905	61098	
						401710	1140,78	29482	84		4526		
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084376	349485		2949		2949		3185	
											236		
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0649547	346394		22500		22500		24300	Казахстан
											1800		
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									656205	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
28	28	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	0,4909667	31442,8	5000,82	15437	2455	9598	3610	20571	
						6893,25	1187,1	3384	583		1524		
	28.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4983	17514				8727,77			Казахстан 100%
29	29	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0882161	19028,62	1004,02	1679	89	25	1453	3382	
						17736,6	358,56	1565	32		250		
	29.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2646	96				25,41			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебел	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0653069	335138		21887		21887	1751	23638	Казахстан
31	31	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0165055	349485		5768		5768	461	6229	
32	32	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0064037	346394		2218		2218	177	2395	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									56215	
			Раздел: 5. Ригели										
33	33	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/**	м3	0,6106429	60852,18	6738,13	37159	4115	21270	11556	52612	
						19281,6	1514,84	11774	925		3897		
	33.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6198	17514				10855.22			Казахстан 100%
	33.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0584	100670				5876,86			
34	34	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,1157848	19028,62	1004,02	2203	117	33	1907	4439	
						17736,6	358,56	2054	42		329		
	34.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3474	96				33,35			
35	35	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0879914	335138		29489		29489	2359	31848	Казахстан
36	36	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0277934	349485		9713		9713	777	10490	
37	37	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0008005	770204,34	1472,34	617	2	548	61	732	
						83636	665,64	67	1		54		
			Итого по разделу: 5. Ригели									100121	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебел	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	24,3276192	8870,86	1358,31	215807	33044	86642	123606	366566	
						3951,08	354,75	96120	8630		27153		
	38.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5813	18607				29423,16			Казахстан 100%
	38.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5011	17737				8888,88			Казахстан 100%
	38.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1046	335138				35058,37			Казахстан 100%
39	39	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	1,1771429	7117,49	1031,85	8378	1215	3599	4573	13987	
						3028,2	263,91	3565	311		1036		
	39.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0486	18607				904,6			Казахстан 100%
	39.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0207	17737				367,47			Казахстан 100%
	39.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0051	335138				1696,37			Казахстан 100%
40	40	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	413,6842399	9356		3870430		3870430		4180064	**Казахстан**
											309634		
41	41	С1222-203-0403	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	206,2056003	8516		1756047		1756047		1896531	**Казахстан**
											140484		
42	42	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/**	**м3**	19,5243	34565,95	5085,61	674876	99293	347500	227813	974904	
						11682	1140,19	228083	22261		72215		
	42.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,8172	14891				295097,4			Казахстан 100%
43	43	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/**	**м2 стяжки**	96,6400001	907,76	33,69	87726	3256	33937	49016	147681	
						522,9	16,68	50533	1612		10939		
	43.1	212-102-0107	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20	м3	1,9715	17190				33889,33			Казахстан 100%
44	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	1,1529454	17872,7	1014,64	20606	1170	332	17785	41462	
						16570,06	380,97	19104	439		3071		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебел	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	44.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,4588	96				332,05			
45	45	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2146292	349485		75010		75010	6001	81011	
46	46	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,9383162	346394		325027		325027	26002	351029	
47	47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1722177	23285,73 21543,48	1454,25 448,2	4010 3710	250 77	50	3446 597	8053	
	47.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5167	96				49,6			
48	48	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0246561	349485		8617		8617	689	9306	
49	49	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1275303	346394		44176		44176	3534	47710	Казахстан
50	50	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0200312	441876		8851		8851	708	9559	
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									8127863	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
51	51	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3	0,5857143	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	33983 12235	1140 290	20609	11398 3630	49011	
	51.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5945	16148				9599,99			Казахстан 100%
	51.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0035	818975				2878,11			Казахстан 100%
	51.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0364	100670				3667,55			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0306571	17872,7	1014,64	548	31	9	473	1103	
						16570,06	380,97	508	12		82		
	52.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,092	96				8,83			
53	53	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0075143	349485		2626		2626	210	2836	
54	54	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0231429	335138		7756		7756	620	8376	Казахстан
55	55	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0153857	441876		6799		6799	544	7343	
56	56	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3	0,75	58020,38	1946,54	43515	1460	26389	14594	62758	
						20888,4	495,37	15666	372		4649		
	56.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7613	16148				12292,66			Казахстан 100%
	56.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0045	818975				3685,39			Казахстан 100%
	56.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0467	100670				4696,26			
57	57	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,037225	17872,7	1014,64	665	38	11	574	1338	
						16570,06	380,97	617	14		99		
	57.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1117	96				10,72			
58	58	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,008825	349485		3084		3084	247	3331	
59	59	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0284	335138		9518		9518	761	10279	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,018875	441876		8340		8340	667	9007	
61	61	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3	6,1071429	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	354339 127568	11888 3025	214883	118840 37854	511033	
61.1		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,1988	16148				100097,42			Казахстан 100%
61.2		222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0366	818975				30009,59			Казахстан 100%
61.3		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3799	100670				38240,94			
62	62	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,7984286	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	14270 13230	810 304	230	12316 2127	28713	
62.1		261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,3953	96				229,95			
63	63	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1522286	349485		53202		53202	4256	57458	
64	64	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4597714	335138		154087		154087	12327	166414	Казахстан
65	65	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1864286	346394		64578		64578	5166	69744	Казахстан
66	66	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,3265714	441876		144304		144304	11544	155848	
67	67	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0097714	424901		4152		4152	332	4484	Казахстан
68	68	С1211-302-0301 #прим.	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм**	м3	4,2428571	10241		43451		43451	3476	46927	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебел	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыл	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3	**0,4821429**	**58020,38**	**1946,54**	**27974**	**939**	**16964**	**9382**	**40344**	
						20888,4	**495,37**	**10071**	**239**		**2988**		
	69.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4894	16148				7902,43			Казахстан 100%
	69.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0029	818975				2369,18			Казахстан 100%
	69.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03	100670				3019,02			
70	**70**	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0330536**	**17872,7**	**1014,64**	**591**	**34**	**10**	**510**	**1189**	
						16570,06	**380,97**	**548**	**13**		**88**		
	70.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0992	96				9,52			
71	**71**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0056357**	**349485**		**1970**		**1970**		**2128**	
											158		
72	**72**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0274179**	**335138**		**9189**		**9189**		**9924**	**Казахстан**
											735		
73	**73**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0115393**	**441876**		**5099**		**5099**		**5507**	
											408		
74	**74**	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	**м3**	**1,4**	**58020,38**	**1946,54**	**81229**	**2726**	**49260**	**27243**	**117150**	
						20888,4	**495,37**	**29244**	**694**		**8678**		
	74.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,421	16148				22946,31			Казахстан 100%
	74.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0084	818975				6879,39			Казахстан 100%
	74.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0871	100670				8766,34			
75	**75**	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**0,13312**	**17872,7**	**1014,64**	**2379**	**135**	**38**	**2053**	**4787**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		16570,06	380,97	2206	51		355		
	75.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3994	96				38,34			
76	76	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02172	349485		7591		7591	607	8198	
77	77	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1114	335138		37334		37334	2987	40321	Казахстан
78	78	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04136	441876		18276		18276	1462	19738	
79	79	С1211-302-0301 #прим.	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм**	м3	0,33	10241		3380		3380	270	3650	
80	80	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/**	т	0,00448	972084,34 285516	1472,34 665,64	4355 1279	7 3	3069	1167 442	5964	
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты									1454903	
			Раздел: 8. Монолитные участки										
81	81	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	1,3928571	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	49796 15312	3977 923	30507	14773 5166	69735	
	81.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4137	16148				22829,23			Казахстан 100%
82	82	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0467143	335138		15656		15656	1252	16908	Казахстан
83	83	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0264643	346394		9167		9167	733	9900	Казахстан
84	84	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,012	349485		4194		4194	336	4530	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебел	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыл	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	4,3714286	35750,85	2855,2	156282	12482	95745	46366	218860	
						10993,19	662,4	48056	2896		16212		
	85.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,437	16148				71648,68			Казахстан 100%
86	86	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1486286	335138		49811		49811	3985	53796	Казахстан
87	87	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0899786	346394		31168		31168	2493	33661	Казахстан
88	88	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0378857	349485		13240		13240	1059	14299	
89	89	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	5,1857143	35750,85	2855,2	185394	14806	113580	55003	259629	
						10993,19	662,4	57008	3435		19232		
	89.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2635	16148				84995			Казахстан 100%
90	90	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1829143	335138		61302		61302	4904	66206	Казахстан
91	91	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0579857	346394		20086		20086	1607	21693	Казахстан
92	92	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0452571	349485		15817		15817	1265	17082	
93	93	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	1,5428571	35750,85	2855,2	55158	4405	33792	16364	77244	
						10993,19	662,4	16961	1022		5722		
	93.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,566	16148				25287,77			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0624	335138		20913		20913	1673	22586	Казахстан
95	95	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0423429	346394		14667		14667	1173	15840	Казахстан
96	96	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0150857	349485		5272		5272	422	5694	
97	97	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	19,0285714	35750,85	2855,2	680288	54331	416773	201828	952685	
	97.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,314	10993,19 16148	662,4	209185	12605	311882,47	70569		Казахстан 100%
98	98	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,8658	335138		290162		290162	23213	313375	Казахстан
99	99	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5875071	346394		203509		203509	16281	219790	Казахстан
100	100	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1902857	349485		66502		66502	5320	71822	
101	101	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	14,3785714	35750,85	2855,2	514046	41053	314926	152508	719878	
	101.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,5942	10993,19 16148	662,4	158066	9524	235667,95	53324		Казахстан 100%
102	102	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4169786	335138		139745		139745	11180	150925	Казахстан
103	103	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1607786	346394		55693		55693	4455	60148	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебел	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0444429	349485		15532		15532	1243	16775	
105	105	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	13,7142857	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	490297 150764	39157 9084	300377	145462 50861	686620	
	105.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,92	16148				224780,16			Казахстан 100%
106	106	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,5417143	335138		181549		181549	14524	196073	**Казахстан**
107	107	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3042857	346394		105403		105403	8432	113835	**Казахстан**
108	108	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1131429	349485		39542		39542	3163	42705	
109	109	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2**	т	0,0777	770204,34 83636	1472,34 665,64	59845 6499	115 52	53232	5961 5264	71070	
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки									4523364	
			Раздел: 9. Внутренняя отделка										
110	110	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/на весь дом и тех.этаж/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4270,2	1157,98 816,17	69,18 56,85	4944806 3485209	295413 242761	1164185	2982376 634175	8561357	
	110.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	59,7828	18905				1130193,83			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка									8561357	
			ИТОГО:					379487 8953412	1021805 354448	27619641	8206378 3664094	49589711	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика					**СМР**	**Оборудования**	**Прочее**	**ВСЕГО**		
							49 589 711,17	0,00		49 589 711,17			
						0,90%	446 307,40			446 307,40			
			Временные здания и сооружения				50 036 018,57	0,00		50 036 018,57			
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			0,49%	245 176,49			245 176,49			
			Итого с зимними удорожаниями				50 281 195,06	0,00		50 281 195,06			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	1 005 623,90			1 005 623,90			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				51 286 818,96	0,00		51 286 818,96			
			в том числе на 2021 год - 11%				5 641 550,09	0,00		5 641 550,09			
			в том числе на 2022 год - 89%				45 645 268,88	0,00		45 645 268,88			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				5 641 550,09	0,00		5 641 550,09			
			НДС на 2021 год, - 12%						676 986,01	676 986,01			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				5 641 550,09	0,00	676 986,01	6 318 536,10			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				47 929 878,49	0,00		47 929 878,49			
			НДС на 2022 год, - 12%						5 751 585,42	5 751 585,42			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				47 929 878,49	0,00	5 751 585,42	53 681 463,90			
			НДС 12%			12%			6 428 571,43	6 428 571,43			
			Итого с НДС				53 571 428,57	0,00	6 428 571,43	60 000 000,00			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Директор: _____ **Курмашев Б. А.**
Инженер эксперт: _____ **Кулбаев С.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"
Директор: _____ **Сулейменов Е.**
ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор _____ **С.К.Атаев**
Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.
Инженер ПТО: _____ Абдукаххаров Ф.