Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма № 3-КС**
Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.04.2023 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**100 000 000**	**10 714 285,71**				**98,6**			**5 357 142,86**	**50 000 000**
Затраты инжиниринговых услуг	3 240 000	347 142,86							173 571,43	1 620 000,00
Затраты авторского надзора без НДС	2 944 458	315 477,60							60 000,00	560 000,00
Всего по стройке	**106 184 458**	**11 376 906,17**							**5 590 714,29**	**52 180 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Кенесханулы С.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Курмашев Б. А.
Инженер-эксперт
Кулбаев С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Атаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №15**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№579 от 24.12.2021 года, доп.согл. №3 от 06.03.2023 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2023** (месяц, год) на **2-15-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	1	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	354,65	824,48 / 406,2	33,62 / 16,68	292402 / 144059	11924 / 5916	136420	140976 / 34670	468048	
2	2	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	354,65	213,55 / 10,04	11,42 / 5,51	75736 / 3561	4050 / 1954	68125	5184 / 6474	87394	
3	3	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	354,65	401,36 / 365,33	36,03 / 17,74	142342 / 129564	12778 / 6291	0	127704 / 21604	291650	
4	4	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	14,61158	38624		564358		564358	45149	609507	
5	5	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	45,18	824,48 / 406,2	33,62 / 16,68	37250 / 18352	1519 / 754	17379	17959 / 4417	59626	
6	6	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45,18	213,55 / 10,04	11,42 / 5,51	9648 / 454	516 / 249	8679	660 / 825	11133	
7	7	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	45,18	401,36 / 365,33	36,03 / 17,74	18133 / 16506	1627 / 801	0	16269 / 2752	37154	
8	8	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3		1,861416	38624		71895		71895		77647	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3									
9	9	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	45,18	3757,14	85,55	169748	3865	100511	5752	251538	
						1446,9	40,24	65371	1818		63158		
10	10	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	24,36	824,48	33,62	20084	819	9370	18632	32148	
						406,2	16,68	9895	406		9683		
11	11	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	24,36	213,55	11,42	5202	278	4679	2381	6003	
						10,04	5,51	245	134		356		
12	12	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	37,05	824,48	33,62	30547	1246	14252	445	48897	
						406,2	16,68	15050	618		14728		
13	13	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	37,05	213,55	11,42	7912	423	7117	3622	9130	
						10,04	5,51	372	204		542		
14	14	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	37,05	401,36	36,03	14870	1335	0	676	30468	
						365,33	17,74	13535	657		13341		
15	15	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	1,52646	38624		58958		58958	2257	63675	
16	16	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,09	5073,7	153,3	76562	2313	55405	4717	102897	
						1248,78	70,44	18844	1063		18713		
17	17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	15,09	824,48	33,62	12441	508	5805	7622	19914	
						406,2	16,68	6130	252		5998		
18	18	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,09	213,55	11,42	3222	172	2899	1475	3718	
						10,04	5,51	152	83		221		
19	19	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,09	1139,72	33,69	17198	509	8799	275	26840	
						522,9	16,68	7891	252		7654		
20	20	Е11-110101-1106 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	15,09	21,64	11,42	327	172	0	1988	594	
						10,22	5,51	154	83		223		
21	21	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	15,09	247,02	35,03	3728	528	1896	44	5561	
						86,35	13,81	1303	208		1421		
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	2127,9	824,48	33,62	1754411	71540	818518	412	2808288	
						406,2	16,68	864353	35493		845856		
											208021		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2127,9	213,55	11,42	454413	24301	408748	31104	524358	
						10,04	5,51	21364	11725		38841		
24	24	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	271,08	824,48	33,62	223500	9114	104274	107756	357757	
						406,2	16,68	110113	4522		26501		
25	25	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	271,08	213,55	11,42	57889	3096	52072	3962	66799	
						10,04	5,51	2722	1494		4948		
26	26	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	146,16	824,48	33,62	120506	4914	56222	58100	192894	
						406,2	16,68	59370	2438		14288		
27	27	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,16	213,55	11,42	31212	1669	28076	2136	36016	
						10,04	5,51	1467	805		2668		
28	28	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	222,3	824,48	33,62	183282	7474	85510	88366	293380	
						406,2	16,68	90298	3708		21732		
29	29	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	222,3	213,55	11,42	47472	2539	42702	3249	54779	
						10,04	5,51	2232	1225		4058		
30	30	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/60мм. Устройство	м2 стяжки	37,93	824,48	33,62	31273	1276	14590	15077	50058	
						406,2	16,68	15407	633		3708		
31	31	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	37,93	854,17	45,66	32399	1732	29144	2218	37386	
						40,16	22,06	1523	837		2769		
32	32	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство	м2 покрытия	37,93	1149,02	108,32	43582	4108	23850	16199	64563	
						411,9	42,43	15623	1609		4782		
33	33	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	37,93	198,31	9,86	-7522	-374	-6247	-1024	-9230	
						23,74	4,99	-900	-189		-684		
34	34	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	16,4	247,02	35,03	4051	574	2060	1544	6043	
						86,35	13,81	1416	226		448		
35	35	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,312	24688,54	8,64	32391	11	26594	5439	40856	
						4410,3	0	5786	0		3026		
36	36	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство	м2 покрытия	16,4	1149,02	108,32	18844	1777	10312	7004	27916	
						411,9	42,43	6755	696		2068		
37	37	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	16,4	198,31	9,86	-3252	-162	-2701	-443	-3991	
						23,74	4,99	-389	-82		-296		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Полы									6791414	
			Раздел: 2. Сеть хоз-питьевого водопровода В1										
38	38	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2100	1824,68	17,96	3831828	37716	347655	3377754	7786349	
						1641,17	0,11	3446457	231		576767		
39	39	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4	2378,73	25,59	9515	102	1681	7579	18461	
						1933,01	0,3	7732	1		1367		
40	40	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8	2877,83	30,29	23023	243	5691	16751	42956	
						2136,19	0,46	17090	4		3182		
41	41	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4	3479,29	34,89	13917	140	4520	9075	24831	
						2314,28	0,69	9257	3		1839		
42	42	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	40	3968,36	582,62	158734	23304	60034	81050	258967	
						1884,9	182,71	75396	7308		19183		
43	43	С1241-209-1901	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	308	28		8624		8624		9314	Казахстан
											690		
44	44	С1241-209-1903	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм**	шт.	1	78		78		78		84	Казахстан
											6		
45	45	С1241-209-1904	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм**	шт.	2	152		304		304		328	Казахстан
											24		
46	46	С1241-209-1905	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм**	шт.	4	258		1032		1032		1115	Казахстан
											83		
47	47	С1241-209-1906	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм**	шт.	2	474		948		948		1024	Казахстан
											76		
48	48	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	310	16		4960		4960		5357	Казахстан
											397		
49	49	С1241-208-2503	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	1	49		49		49		53	Казахстан
											4		
50	50	С1241-208-2506	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм**	шт.	4	348		1392		1392		1503	Казахстан
											111		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С1241-210-1002	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм**	шт.	1	33		33		33	3	36	Казахстан
52	52	С1241-210-1006	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм**	шт.	1	65		65		65	5	70	Казахстан
53	53	С1241-210-1010	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм**	шт.	1	113		113		113	9	122	Казахстан
54	54	С1241-210-1015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм**	шт.	1	181		181		181	14	195	Казахстан
55	55	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,156	69897,34 67619,5	0 0	150699 145788	0 0	4911	144330 23602	318631	
56	56	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2116	101,49 99,45	1,48 0	214753 210436	3132 0	1185	206227 33678	454658	
57	57	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	40	101,88 99,45	1,48 0	4075 3978	59 0	38	3898 638	8611	
58	58	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,86	537		999		999	80	1079	
59	59	С1241-221-0105	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм**	шт.	1400	28		39200		39200	3136	42336	Казахстан
60	60	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5,9	537		3168		3168	253	3421	
61	61	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	1456	755,38 343,72	80,35 39,22	1099833 500456	116989 57104	482387	423746 121886	1645465	
62	62	С1234-303-0306	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	1540	296		455840		455840	36467	492307	
63	63	С1234-303-0311	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм**	м	4,4	609		2680		2680	214	2894	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	С1234-303-0313	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	8,8	545		4796		4796	384	5180	Казахстан
65	65	С1234-303-0314	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм**	м	4,4	687		3023		3023	242	3265	Казахстан
66	66	С1234-303-0315	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм**	м	44	724		31856		31856	2548	34404	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Сеть хоз-питьевого водопровода В1									11163016	
			Раздел: 3. Вентиляция										
67	67	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	49	1999,29	38,57	97965	1890	18123	77185	189162	
						1590,88	16,47	77953	807		14012		
68	68	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	366,3	6910,06	47,67	2531156	17461	1773445	732515	3524765	
						2020,88	19,7	740249	7215		261094		
69	69	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	84	1999,29	38,57	167941	3240	31067	132317	324279	
						1590,88	16,47	133634	1384		24021		
70	70	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	74	7108,76	59,96	526048	4436	358278	161886	742969	
						2207,21	25,08	163333	1856		55035		
71	71	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	236	6910,06	47,67	1630775	11250	1142596	471945	2270938	
						2020,88	19,7	476928	4649		168218		
72	72	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	49	1999,29	38,57	97965	1890	18123	77185	189162	
						1590,88	16,47	77953	807		14012		
73	73	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	64,8	7108,76	59,96	460648	3885	313736	141759	650600	
						2207,21	25,08	143027	1625		48193		
74	74	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	193,2	7511,11	47,67	1451145	9210	1104113	334796	1928816	
						1748,57	19,7	337823	3806		142875		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1999,29	38,57	3999	77	740	3150	7721	
						1590,88	16,47	3182	33		572		
76	76	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	7108,76	59,96	4265	36	2905	1313	6024	
						2207,21	25,08	1324	15		446		
77	77	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	235	655		153925		153925		166239	
			Итого по разделу: 3. Вентиляция								12314		
												10000675	
			Раздел: 4. Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)										
78	78	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1335	241,71	2,81	322683	3751	6688	224930	591422	
						233,89	0,12	312243	160		43809		
79	79	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	105	266,54	3,05	27987	320	474	19596	51390	
						258,98	0,23	27193	24		3807		
80	80	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	65	287,63	3,84	18696	250	835	12701	33909	
						270,95	0,43	17612	28		2512		
81	81	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1165	32		37280		37280		40262	
											2982		
82	82	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	170	45		7650		7650		8262	
											612		
83	83	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	105	66		6930		6930		7484	
											554		
84	84	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	65	148		9620		9620		10390	
											770		
85	85	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	1160	121,41	1,31	140836	1520	12957	91003	250386	
						108,93	0,03	126359	35		18547		
86	86	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	220	149,82	1,38	32960	303	4462	20310	57532	
						128,16	0,06	28195	13		4262		
87	87	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	65	465,02	3,46	30226	225	2829	19593	53805	
						418,04	0,61	27173	40		3986		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,735	301095		221305		221305		239009	Казахстан
											17704		
89	89	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,375	468325		175622		175622		189672	Казахстан
											14050		
90	90	С1243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,05	751664		37583		37583		40590	Казахстан
											3007		
91	91	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,055	1240322		68218		68218		73675	Казахстан
											5457		
92	92	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,105	1814564		190529		190529		205771	Казахстан
											15242		
93	93	С1243-106-0717	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (мк)-0,66	км	0,025	3643456		91086		91086		98373	Казахстан
											7287		
94	94	С1243-106-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1	км	0,04	20850052		834002		834002		900722	Казахстан
											66720		
95	95	С1243-201-0102	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66	км	0,06	185245		11115		11115		12004	
											889		
96	96	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100(25Х4) мм2. Монтаж в подливке пола	м	30	700,09	65,58	21003	1968	13111	4718	27779	
						197,47	20,96	5924	629		2058		
			Итого по разделу: 4. Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)									2892437	
			Раздел: 5. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ										
97	97	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	7933	241,71	2,81	1917485	22292	39744	1336609	3514412	
						233,89	0,12	1855449	952		260328		
98	98	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	7933	32		253856		253856		274164	
											20308		
99	99	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	3383	121,41	1,31	410730	4431	37788	265400	730220	
						108,93	0,03	368510	101		54090		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	4550	149,82	1,38	681681	6279	92274	420049	1189868	
						128,16	0,06	583128	273		88138		
101	101	С1243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,983	1095503		1076879		1076879		1163029	Казахстан
											86150		
102	102	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,4	301095		722628		722628		780438	Казахстан
											57810		
103	103	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,55	468325		2130879		2130879		2301349	Казахстан
			Итого по разделу: 5. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ								170470		
												9953490	
			ИТОГО:					27328033	454570	15301109	10450703	41324759,31	
								11572360	175986		3022296		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
			Временные здания и сооружения			0,90%	41 324 759,31	0,00		41 324 759,31			
			Итого с временными				371 922,83			371 922,83			
			Зимние удорожания			0,49%	41 696 682,14	0,00		41 696 682,14			
			Итого с зимними удорожаниями				204 313,74			204 313,74			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	41 900 995,88	0,00		41 900 995,88			
							838 019,92			838 019,92			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				42 739 015,80	0,00		42 739 015,80			
			в том числе на 2021 год - 11%				4 701 291,74	0,00		4 701 291,74			
			в том числе на 2022 год - 89%				38 037 724,06	0,00		38 037 724,06			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				4 701 291,74	0,00		4 701 291,74			
			НДС на 2021 год, - 12%						564 155,01	564 155,01			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				4 701 291,74	0,00	564 155,01	5 265 446,75			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				39 941 565,40	0,00		39 941 565,40			
			НДС на 2022 год, - 12%						4 792 987,85	4 792 987,85			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				39 941 565,40	0,00	4 792 987,85	44 734 553,25			
			НДС 12%			12%			5 357 142,86	5 357 142,86			
			Итого с НДС				44 642 857,14	0,00	5 357 142,86	50 000 000,00			

Технический надзор:
ТОО "БІРТҰТАС КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Кулбаев С.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.