Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.05.2023 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**150 000 000**	**16 071 428,57**				**98,6**			**5 357 142,86**	**50 000 000**
Затраты инжиниринговых услуг	4 860 000	520 714,29							173 571,43	1 620 000,00
Затраты авторского надзора без НДС	3 144 458	336 906,17							21 428,57	200 000,00
Всего по стройке	**158 004 458**	**16 929 049,03**							**5 552 142,86**	**51 820 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Кенесханулы С.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курмашев Б. А.

Инженер-эксперт

Кулбаев С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Алтаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №15**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№579 от 24.12.2021 года, доп.согл. №3 от 06.03.2023 года**

Акт выполненных работ

за **май 2023** (месяц, год) на **2-15-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутренняя отделка										
1	1	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	576,98	1223,59	8,26	705987	4766	224936	382330	1175382	
						825,48	2,82	476285	1627		87065		
2	2	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	1752,5	673,33	5,32	1180011	9323	475979	558290	1877365	
						396,41	1,8	694709	3154		139064		
3	3	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при шпаклевке**	м2 оштукатуриваемой поверхности	936,8	593,59	7,41	556075	6942	242463	247555	867920	
						327,36	2,96	306671	2773		64290		
4	4	С1214-402-0101	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	м2	936,8	891		834689		834689		901464	
											66775		
5	5	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	90,92	4257,13	18,07	387058	1643	189907	156995	587577	
						2150,33	8,09	195508	736		43524		
6	6	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	3051,8	1223,59	8,26	3734152	25208	1189744	2022245	6216909	
						825,48	2,82	2519200	8606		460512		
7	7	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	8633,19	673,33	5,32	5812986	45929	2344774	2750258	9248304	
						396,41	1,8	3422283	15540		685060		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при шпаклевке	м2 оштукатуриваемой поверхности	5620,8	593,59 327,36	7,41 2,96	3336451 1840025	41651 16638	1454775	1485330 385742	5207523	
9	9	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	5620,8	891		5008133		5008133	400651	5408784	
10	10	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	545,52	4257,13 2150,33	18,07 8,09	2322350 1173048	9857 4413	1139444	941969 261145	3525464	
11	11	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	16,4	1223,59 825,48	8,26 2,82	20067 13538	135 46	6394	10867 2475	33409	
12	12	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	485,47	59,74 53,02	0,89 0,45	29002 25740	432 218	2830	20766 3981	53749	
13	13	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	65,64	673,33 396,41	5,32 1,8	44197 26020	349 118	17828	20911 5209	70317	
			Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка									35174167	
			Раздел: 2. Сеть хоз-бытовой канализации К1										
14	14	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	660	2012,3 912,24	3,63 1,23	1328118 602078	2396 812	723644	590832 153516	2072466	
15	15	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5396,74 1159,27	77,38 28,44	53967 11593	773 284	41601	11640 5249	70856	
16	16	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,003	1712161,01 866880	742229,09 267978,03	5136 2601	2227 804	309	3371 681	9188	
17	17	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	3,012	23216		69927		69927	5594	75521	Казакстан
18	18	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	132	82		10824		10824	866	11690	Казакстан
19	19	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	70	281		19670		19670	1574	21244	Казакстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	366	130		47580		47580		51386	Казахстан
											3806		
21	21	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	78	320		24960		24960		26957	Казахстан
											1997		
22	22	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х 100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	166	431		71546		71546		77270	
											5724		
23	23	С1241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	725		17400		17400		18792	Казахстан
											1392		
24	24	С1241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	247		2470		2470		2668	Казахстан
											198		
25	25	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	28	209		5852		5852		6320	Казахстан
											468		
26	26	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	642		24396		24396		26348	Казахстан
											1952		
27	27	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	54	176		9504		9504		10264	
											760		
28	28	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	710	45		31950		31950		34506	Казахстан
											2556		
29	29	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	920	145		133400		133400		144072	Казахстан
											10672		
30	30	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	257,8	537		138439		138439		149514	
											11075		
31	31	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(упоры на выпуске) Устройство /БЕТОН кл.В7,5/	м3	0,375	22582,75	1069,07	8469	401	6163	1879	11176	
						5078,66	426,77	1904	160		828		
32	32	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1601616,86	37842,18	16016	379	12524	3086	20630	
						311395	282,42	3114	3		1528		
33	33	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	150	755,38	80,35	113307	12052	49696	43655	169519	
						343,72	39,22	51558	5883		12557		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С1234-303-0225	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм**	м	110	1555		171050		171050	13684	184734	
35	35	С1234-303-0217	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм**	м	55	564		31020		31020	2482	33502	
			Итого по разделу: 2. Сеть хоз-бытовой канализации К1									3228623	
			Раздел: 3. Внутридомовые сети газоснабжения										
36	36	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	48	1132,37	53,3	54354	2559	1446	50282	113007	
						1048,94	19,99	50349	960		8371		
37	37	С1241-102-0151	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	48	2531		121488		121488	9719	131207	Казахстан
38	38	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	39	951,75	44,53	37118	1737	896	34450	77293	
						884,25	17,1	34486	667		5725		
39	39	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	39	1891		73749		73749	5900	79649	Казахстан
40	40	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка**	м трубопровода	659	951,75	44,53	627203	29345	15137	582110	1306058	
						884,25	17,1	582721	11269		96745		
41	41	С1241-102-0128	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм**	м	175	1403		245525		245525	19642	265167	
42	42	С1241-102-0113	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	м	274	777		212898		212898	17032	229930	
43	43	С1241-102-0103	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	210	468		98280		98280	7862	106142	
44	44	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,5	4397,51	77,38	15391	271	11063	4074	21022	
						1159,27	28,44	4057	100		1557		
45	45	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**		7	3171,6	0	22201	0	4032	17806	43208	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С1241-112-0132	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм**	сальник	4	2595,6	0	18169	0		3201		
				шт.		849		3396		3396		3668	
47	47	С1241-112-0124	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**								272		
				шт.	3	347		1041		1041		1124	Казахстан
48	48	С1241-112-0119	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм**								83		
				шт.	21	407		8547		8547		9231	
49	49	С1241-112-0110	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм**								684		
				шт.	281	236		66316		66316		71621	
50	50	С1241-112-0104	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм**								5305		
				шт.	182	100		18200		18200		19656	
51	51	С1241-117-0406	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х4,0 мм**								1456		
				шт.	14	642		8988		8988		9707	
52	52	С1241-117-0407	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**								719		
				шт.	2	368		736		736		795	
53	53	С1241-113-0104	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм**								59		
				шт.	7	571		3997		3997		4317	
54	54	С1241-114-0112	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**								320		
				шт.	2	521		1042		1042		1125	
55	55	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**								83		
				м трубопровода	21	1132,37	53,3	23780	1120	633	21999	49441	
56	56	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**			1048,94	19,99	22028	420		3662		
				сальник	42	3171,6	0	133207	0	24192	106835	259245	
57	57	С1241-102-0151	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**			2595,6	0	109015	0		19203		
				м	21	2531		53151		53151		57403	Казахстан
											4252		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раа	м2	94,37	198,36 / 105,08	5,45 / 0,63	18719 / 9916	514 / 59	8289	6883 / 2048	27650	
59	59	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	94,37	167,42 / 61,42	3,87 / 0,63	15799 / 5796	365 / 59	9638	4040 / 1587	21426	
			Итого по разделу: 3. Внутридомовые сети газоснабжения									2909092	
								28171285	200375	15768501	10080458	41324759,31	
			ИТОГО:					12202412	75349		3060139		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
								СМР Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							41 324 759,31	0,00		41 324 759,31			
			Временные здания и сооружения			0,90%	371 922,83			371 922,83			
			Итого с временными				41 696 682,14	0,00		41 696 682,14			
			Зимние удорожания			0,49%	204 313,74			204 313,74			
			Итого с зимними удорожаниями				41 900 995,89	0,00		41 900 995,89			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	838 019,92			838 019,92			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				42 739 015,80	0,00		42 739 015,80			
			в том числе на 2021 год - 11%				4 701 291,74	0,00		4 701 291,74			
			в том числе на 2022 год - 89%				38 037 724,07	0,00		38 037 724,07			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				4 701 291,74	0,00		4 701 291,74			
			НДС на 2021 год, - 12%						564 155,01	564 155,01			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				4 701 291,74	0,00	564 155,01	5 265 446,75			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				39 941 565,41	0,00		39 941 565,41			
			НДС на 2022 год, - 12%						4 792 987,85	4 792 987,85			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				39 941 565,41	0,00	4 792 987,85	44 734 553,26			
			НДС 12%			12%			5 357 142,86	5 357 142,86			
			Итого с НДС				44 642 857,15	0,00	5 357 142,86	50 000 000,00			

Технический надзор:
ТОО "ОШЕУ ҚҰР ҚҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Директор: _____ **Курмашев Б. А.**
Инженер эксперт: _____ **Кулбаев С.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"
Директор: _____ **Сулейменов Е.**
ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "Ак-жол"
Директор: _____ **С.К.Атаев**
Нач.участка: _____ Рабадуллаев Х.