Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.07.2023 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**200 000 000**	**21 428 571,43**				**98,6**			**5 357 142,86**	**50 000 000**
Затраты инжиниринговых услуг	4 890 000	523 928,57							3 214,29	30 000,00
Затраты авторского надзора без НДС	3 504 458	375 477,60							60 000,00	560 000,00
Всего по стройке	**208 394 458**	**22 327 977,60**							**5 420 357,14**	**50 590 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Кенесханулы С.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
_____ Курмашев Б. А.

Инженер-эксперт
_____ Кулбаев С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"
_____ Атаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№579 от 24.12.2021 года, доп.согл. №4 от 30.06.2023 года**

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-15-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оконные и дверные проемы										
1	1	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	574,77	1983,57 / 1331,28	89,81 / 40,53	1140097 / 765180	51620 / 23295	323297	709628 / 147978	1997703	
2	2	С1223-201-0109	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10**	м2	102,9	7831		805810		805810	64465	870275	
3	3	С1223-201-0112	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**	м2	131,55	9616		1264985		1264985	101199	1366184	
4	4	С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	132,3	5812		768928		768928	61514	830442	
5	5	С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	117,6	7622		896347		896347	71708	968055	
6	6	С1223-201-0115	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П**	м2	18,14	13061		236927		236927	18954	255881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С1223-204-0107	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7**	м2	70,56	37725		2661876		2661876		2874826	
											212950		
8	8	Е11-150501-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	м2 площади остекления	59,29	4009,88	35,92	237746	2130	170458	52715	313698	
						1098,98	12,4	65159	735		23237		
9	9	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	1567,3	849,82	1,29	1331923	2021	1182214	133807	1582988	
						94,23	0,63	147687	987		117258		
10	10	С1223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	616	520		320320		320320		345946	
											25626		
11	11	С1223-502-0903	**Ручка на планке**	пара	308	3337		1027796		1027796		1110020	
											82224		
12	12	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	3,15	2206,86	41,87	6952	132	1780	4587	12462	
						1600,03	17,8	5040	56		923		
13	13	С1223-205-0106	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15**	м2	3,15	49544		156064		156064		168549	Казахстан
											12485		
14	14	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,73	3386,46	54,08	9245	147	1601	5217	15619	
						2746,11	23,59	7497	64		1157		
15	15	С1223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	2,73	40727		111185		111185		120080	
											8895		
16	16	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	7,52	3250,3	57,91	24442	436	3572	14231	41767	
						2717,44	25,13	20435	189		3094		
17	17	С1261-104-0301	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	7,52	33105		248950		248950		268866	
											19916		
18	18	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	882,84	807,62	94	712999	82987	73488	698015	1523895	
						630,38	39,66	556525	35013		112881		
19	19	С1214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	1,26714	478807		606716		606716		655253	Казахстан
											48537		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,21406	478807		102493		102493	8199	110692	Казахстан
21	21	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,33712	638170,18	2518,18	215140	849	78867	123586	365824	
						401710	1140,78	135424	385		27098		
22	22	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,81832	70634,32	15349,29	128436	27910	2395	67714	211842	
						53967,8	3,14	98131	6		15692		
23	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,73128	83,71	1,93	4414	101	2693	1129	5986	
						30,71	0,31	1619	16		443		
24	24	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,73128	198,36	5,45	10460	287	4631	3846	15450	
						105,08	0,63	5541	33		1144		
			Итого по разделу: 1. Оконные и дверные проемы									16032303	
			Раздел: 2. Сеть хоз-питьевого водопровода В1п										
25	25	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2539,04	145,13	7617	435	823	6324	15056	
						2119,74	31,38	6359	94		1115		
26	26	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	12865		38595		38595	3088	41683	
27	27	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1791		10746		10746	860	11606	
28	28	Прайс лист п.32	Адаптер ППР с нарезной резьбой 50х11/2	шт.	2	75		150		150		150	
			Отпускная цена			75		150					
			Сметная стоимость оборудования					*150*					
29	29	Прайс лист п.31	Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3	81		243		243		243	
			Отпускная цена			81		243					
			Сметная стоимость оборудования					*243*					
30	30	С1241-113-0108 #прим.	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х4,0 мм	шт.	2	1102		2204		2204	176	2380	
31	31	С1241-518-0103 #прим.	Колено ГОСТ 5525-88 DN 50	шт.	2	43506		87012		87012	6961	93973	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,003888	165361		643		643	51	694	
33	33	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	446		107		107	9	116	
34	34	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5081,37 1853,18	145,13 31,38	5081 1853	145 31	3083	1847 554	7482	
35	35	С1244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	203246		203246		203246	16260	219506	
36	36	С1244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389		46389		46389	3711	50100	
37	37	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2566,67 369,13	0 0	2567 369	0 0	2198	362 234	3163	
38	38	С1261-301-0403	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15830		15830		15830	1266	17096	
39	39	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	362		724		724	58	782	
40	40	С1241-507-0306	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм	10 шт.	0,2	4064		813		813	65	878	
41	41	С1241-511-0108	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм	10 шт.	0,1	4757		476		476	38	514	Казахстан
42	42	Прайс лист п.31	Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3	81		243		243		243	
			Отпускная цена			81		243					
			Сметная стоимость оборудования					*243*					
43	43	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	69	927	
44	44	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	6	1779,94 1599,3	98,66 13,39	10680 9596	592 80	492	9483 1613	21776	
45	45	С1245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50		6	21270		127620		127620		137830	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	СПрайс лист ТОО "Лунда"п.1	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду=50	шт.	12	52847,84		634174		634174	10210	684908	
47	47	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	шт	2	1690,09	270,09	3380	541	41	50734	6791	
				фильтр		1399,39	84,26	2799	169		2908		
48	48	С1242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	25176		50352		50352	503	54380	
49	49	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457		1457		1457	4028	1574	
50	50	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2539,04	145,13	12695	726	1371	117	25094	
						2119,74	31,38	10599	157		10540		
51	51	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	12865		38595		38595	1859	41683	
52	52	С1242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	8955		17910		17910	3088	19343	
53	53	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1791		10746		10746	1433	11606	
54	54	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1712161,01	742229,09	3424	1485	206	860	6125	
						866880	267978,03	1734	536		2247		
55	55	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,008	23216		46618		46618	454	50347	Казахстан
56	56	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3590,49	53,3	71810	1066	49765	3729	100182	
						1048,94	19,99	20979	400		20951		
57	57	С1261-107-0840	Бобышки скошенные	шт.	2	222		444		444	7421	480	
											36		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	С1261-107-0855	**Пробки радиаторные**	шт.	2	78		156		156		168	
											12		
59	59	С1261-301-1376	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	шт.	18	2497		44946		44946		48542	
											3596		
60	60	С1241-112-0130 #прим.	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 63х3,0 мм**	шт.	10	682		6820		6820		7366	
											546		
61	61	С1241-113-0110 #прим.	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 63х3,5 мм**	шт.	6	1505		9030		9030		9752	
											722		
62	62	С1241-117-0410 #прим.	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 63х3,0 мм**	шт.	1	507		507		507		548	
											41		
63	63	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,02	76692,27	0	1534	0	181	1339	3103	
						67619,5	0	1352	0		230		
64	64	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	101,88	1,48	2038	30	19	1949	4306	
						99,45	0	1989	0		319		
65	65	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,02	1601616,86	37842,18	32032	757	25048	6171	41259	
						311395	282,42	6228	6		3056		
66	66	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6,45	1038,44	1,22	6698	8	898	4636	12241	
						897,94	0,6	5792	4		907		
67	67	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	81,92	537		43991		43991		47510	
											3519		
68	68	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	130,72	537		70197		70197		75813	
											5616		
69	69	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(опора на вводе) Устройство /БЕТОН кл.В12,5/**	м3	0,05	23623,15	1069,07	1181	53	874	250	1546	
						5078,66	426,77	254	21		115		
			Итого по разделу: 2. Сеть хоз-питьевого водопровода В1п									1880865	
			Раздел: 3. Отопление жилого дома										
70	70	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	164,2	819,87	18,14	134623	2978	0	130069	285867	
						801,73	6,57	131644	1079		21175		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1099	2222		2441978		2441978	195358	2637336	
72	72	С1245-102-0101	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт	секция	189	1417		267813		267813	21425	289238	Казахстан
73	73	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	49	12237,46	32,82	599636	1608	407362	187605	850220	
						3891,12	15,69	190665	769		62979		
74	74	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	49	318,42	0	15603	0	5367	10031	27685	
						208,88	0	10235	0		2051		
75	75	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	240	1174,21	2,64	281810	633	1205	274427	600736	
						1166,55	0,23	279972	55		44499		
76	76	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	237,6	163		38729		38729	3098	41827	Казахстан
77	77	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2590	1170,83	2,19	3032450	5673	8651	2958627	6470363	
						1165,3	0,34	3018127	881		479286		
78	78	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	2564,1	278		712820		712820	57026	769846	Казахстан
79	79	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	574	2506,9	112,99	1438961	64856	157374	1201222	2851398	
						2119,74	15,69	1216731	9006		211215		
80	80	С1245-510-0203	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	189	7401		1398789		1398789	111903	1510692	
81	81	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	189	953		180117		180117	14409	194526	
82	82	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	98	1492		146216		146216	11697	157913	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	С1261-301-0422 #прим.	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	98	674		66052		66052		71336	
											5284		
84	84	С1241-216-0201	Уголок для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1944	45		87480		87480		94478	Казахстан
											6998		
85	85	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1290	10		12900		12900		13932	Казахстан
											1032		
86	86	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм/гильзы/. Прокладка	м трубопровода	48,5	2913,23	23,38	141292	1134	114513	25594	180237	
						528,75	9,73	25644	472		13351		
87	87	С1261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	48,5	1613		78230		78230		84488	
											6258		
88	88	С1241-207-0305 #прим.	Шланги гофрированные диаметром 40 мм	м	178	102		18156		18156		19608	
											1452		
89	89	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	178	755,38	80,35	134458	14302	58973	51804	201163	
						343,72	39,22	61182	6981		14901		
90	90	С1234-303-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	195,8	216		42293		42293		45676	
											3383		
91	91	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,83	69897,34	0	197809	0	6446	189450	418240	
						67619,5	0	191363	0		30981		
92	92	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3019	101,49	1,48	306398	4468	1691	294235	648684	
						99,45	0	300240	0		48051		
			Итого по разделу: 3. Отопление жилого дома									18465489	
			Раздел: 4. Внутренние сети газоснабжения										
93	93	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1132,37	53,3	54354	2559	1446	50282	113007	
						1048,94	19,99	50349	960		8371		
94	94	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	48	2531		121488		121488		131207	Казахстан
											9719		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39	951,75	44,53	37118	1737	896	34450	77293	
						884,25	17,1	34486	667		5725		
96	96	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	39	1891		73749		73749		79649	Казахстан
											5900		
97	97	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	659	951,75	44,53	627203	29345	15137	582110	1306058	
						884,25	17,1	582721	11269		96745		
98	98	С1241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	175	1403		245525		245525		265167	
											19642		
99	99	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	274	777		212898		212898		229930	
											17032		
100	100	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	210	468		98280		98280		106142	
											7862		
101	101	С1242-207-0803 #прим.	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	49	3178		155722		155722		168180	
											12458		
102	102	С1242-207-0801 #прим.	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	98	1284		125832		125832		135899	
											10067		
103	103	С1242-202-0705 #прим.	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	7	10748		75236		75236		81255	
											6019		
104	104	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	746	650,07	0	484952	0	9974	465479	1026465	
						636,7	0	474978	0		76034		
105	105	Е11-201301-0101	Крепление горизонтального газопровода Ду50 к стене 5.905-18.05 УКГ2	кг	38,262	88,83	3,71	3399	142	297	2926	6831	
						77,37	0,66	2961	25		506		
106	106	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,262	537		20547		20547		22191	
											1644		
107	107	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	4397,51	77,38	15391	271	11063	4074	21022	
						1159,27	28,44	4057	100		1557		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	7	3171,6	0	22201	0	4032	17806	43208	
						2595,6	0	18169	0		3201		
109	109	С1241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	4	849		3396		3396		3668	
											272		
110	110	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	347		1041		1041		1124	Казахстан
											83		
111	111	С1241-112-0119	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	21	407		8547		8547		9231	
											684		
112	112	С1241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	281	236		66316		66316		71621	
											5305		
113	113	С1241-112-0104	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	182	100		18200		18200		19656	
											1456		
114	114	С1241-117-0406	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х4,0 мм	шт.	14	642		8988		8988		9707	
											719		
115	115	С1241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	368		736		736		795	
											59		
116	116	С1241-113-0104	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	7	571		3997		3997		4317	
											320		
117	117	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	521		1042		1042		1125	
											83		
118	118	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1132,37	53,3	23780	1120	633	21999	49441	
						1048,94	19,99	22028	420		3662		
119	119	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	42	3171,6	0	133207	0	24192	106835	259245	
						2595,6	0	109015	0		19203		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	21	2531		53151		53151		57403	Казахстан
											4252		
121	121	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раа	м2	94,37	198,36	5,45	18719	514	8289	6883	27650	
						105,08	0,63	9916	59		2048		
122	122	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	94,37	167,42	3,87	15799	365	9638	4040	21426	
						61,42	0,63	5796	59		1587		
			Итого по разделу: 4. Внутренние сети газоснабжения									4349913	
			ИТОГО:					29208257	306163	20283041	8503430	41324780,37	
								8618420	95079	636	3016883		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							636			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
			Временные здания и сооружения				41 324 144,37	636,00		41 324 780,37			
			Итого с временными			0,90%	371 917,30			371 917,30			
			Зимние удорожания				41 696 061,67	636,00		41 696 697,67			
			Итого с зимними удорожаниями			0,49%	204 310,70			204 310,70			
			Непредвиденные работы и затраты				41 900 372,37	636,00		41 901 008,37			
						2%	838 007,45			838 007,45			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				42 738 379,82	636,00		42 739 015,82			
			в том числе на 2021 год - 11%				4 701 221,78	69,96		4 701 291,74			
			в том числе на 2022 год - 89%				38 037 158,04	566,04		38 037 724,08			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				4 701 221,78	69,96		4 701 291,74			
			НДС на 2021 год, - 12%						564 155,01	564 155,01			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				4 701 221,78	69,96	564 155,01	5 265 446,75			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				39 940 971,05	594,35		39 941 565,40			
			НДС на 2022 год, - 12%						4 792 987,85	4 792 987,85			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				39 940 971,05	594,35	4 792 987,85	44 734 553,25			
			НДС 12%			12%			5 357 142,86	5 357 142,86			
			Итого с НДС				44 642 192,83	664,31	5 357 142,86	50 000 000,00			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ КҮРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Кулбаев С.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка _____ Ибадуллаев Х.