Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 2 от 02 августа 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор № 83 Доп.соглаш. № 1	08.11.2022 г. 29.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**87 786 931,31**									
Акт № 2	86 786 931,31	77 488 331,53							9 298 599,78	
За отчетный период	**86 786 931,31**	**77 488 331,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 298 599,78**	**86 786 931,31**
Удержание 30 %										26 036 079,39
Удержание 5 %										4 339 346,57
Всего к оплате										**56 411 505,35**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ **Культуманов И.М.**
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ18VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020
ИИН 610608350336
_____ **Консарин Н.М.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
_____ **Бекбергенов Р.К.**
м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп.соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 02 августа 2023 год
Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС1 - ниже отметки "О"

Основание: Проект

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы.													
1	1	1101-0101-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	818,3	202,32	202,32	165 558	165 558	-	27 832	208 861	
						-	47,24	-	38 656	-	15 471		
2	2	1101-0102-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	2200,5	255,37	255,37	561 942	561 942	-	94 476	708 931	
						-	59,63	-	131 216	-	52 513		

3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	53,8	2 509,58	-	135 015	-	-	97 211	250 804	
						2 509,58	-	135 015	-	-	18 578		
4	4	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	39609	36,00	-	1 425 924	-	-	-	1 539 998	
						-	-	-	-	-	114 074		
			Грунты 2 группы.										
5	5	1101-0104-0106	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки НР=72%	м3 грунта	872,4	66,94	66,94	58 398	58 398	-	12 324	76 380	
						-	19,62	-	17 116	-	5 658		

Итого по разделу 1 **2 784 974,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	135 015,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	785 898,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	186 988,00
- накладные расходы, тенге	231 843,00
перевозка грузов, тенге	1 425 924,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	206 294,00

Раздел 2 Фундаментная плита

2.1 Плита

11	11	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	127,3	9 289,05	2 613,23	1 182 496	332 664	682 226	288 552	1 588 732	
						1 316,62	1 120,70	167 606	142 665	-	117 684		
12	12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	125,1	34 605,30	1 749,51	4 329 123	218 864	3 871 740	258 638	4 954 782	
						1 900,03	305,30	238 519	45 699	-	367 021		

13	13	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство АС1 лист 4 НР=91%	м3	737,4	36 394,17	2 675,20	26 837 061	1 972 692	22 636 513	2 422 144	31 599 941	
						3 021,23	588,34	2 227 855	433 842	-	2 340 736		
14	14	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%	т	8,2337	29 784,88	1 708,10	245 240	14 064	3 162	211 804	493 608	
						27 692,78	575,46	228 014	4 738	-	36 564		
			Сталь арматурная гладкого профиля										
15	15	214-210-0101	класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	8,2337	399 352,00	-	3 288 145	-	3 288 145	-	3 551 197	Казахстан
						-	-	-	-	-	263 052		
16	16	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	83,9935	331 233,00	-	27 821 419	-	27 821 419	-	30 047 133	
						-	-	-	-	-	2 225 714		
17	17	1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1	41 859,40	611,76	41 859	612	35 779	5 523	51 173	
						5 469,00	166,56	5 469	167	-	3 791		

Итого по разделу 2	**72 286 566,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 867 463,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 538 896,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	627 111,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58 338 983,55
- накладные расходы, тенге	3 186 661,00

- сметная прибыль (8 %), тенге	5 354 562,00
Итого	**75 071 540,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3002478,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3324794,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	814099,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58570826,55
- накладные расходы, тенге	4612585,00
перевозка грузов, тенге	1425924,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5560856,00
Всего	**75 071 540,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	675643,86
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	772621,28
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 530 396,10**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**78 050 201**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	**81 566 664,77**
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**77 488 331,52**
НДС (12%)	9 298 599,78
Итого	**86 786 931,31**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
Бекбергенов Р.К.
М.П.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336
Койсарин Н.М.
М.П.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
М.П.