Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (водопровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность водопроводных сетей	м	8288,8	
	Площадь застройки	м2	101,71	
	Площадь проездов, площадок и т.п.	м2	480	
	Труба стальная эл.сварная прямошовная Ø630х10,0	м	427,0	
	Труба стальная эл.сварная прямошовная Ø820х10,0	м	214,2	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - Ø630х37,4 питьевая	м	7535,0	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - Ø200х9,0 питьевая	м	10	
	Труба стальная эл.сварная прямошовная Ø630х10,0	м	112,6	
2	Количество колодцев (камер)	шт	5	

3	Количество круглых колодцев	шт	21	
4	Количество задвижек	шт		12 шт – д600мм 2 шт – д800мм

Спецификация камер:

№ п/п	Наименование	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Кол-во	Примечание
1	Колодцы круглые	Монолитная плита днища Стены: ФБС 24.4.6-Т, ФБС 12.4.6-Т ФБС 9.4.6-Т, , ПН15, ПП10-1, 1ПП15-1, КС 15-9, КС 15-6, КС10-9 , КС 7-3, КО6, Люк полимерный тип С	Д1500 Д1000	16шт 5шт	
2	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные	Монолитная плита днища Стены: ФБС 24.4.6-Т, ФБС 12.4.6-Т ФБС 9.4.6-Т, КС 7-3, Люк полимерный тип С	2500х2200 3000х2700	4 шт 1 шт	

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам. Разбивка и привязка колодцев выполнена согласно проекту. Схемы привязки колодцев нанесены на исполнительный план

Заказчик **в лице и.о.руководителя Жантурина Бауыржана Куанышжановича, действующий на основании Распоряжение акима города Актобе №144р от 13 мая 2024 года.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Эксперт проекта Кудайберген Д.А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)