Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Экз. подрядчика

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

СПРАВКА № 3 от 22 августа 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 83 Доп.соглаш. № 1	08.11.2022 г. 29.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**155 417 561,33**									
Акт № 3	58 244 480,11	52 004 000,10							6 240 480,01	58 244 480
Акт № 4	9 386 149,91	8 380 490,99							1 005 658,92	9 386 150
За отчетный период	**67 630 630,02**	**60 384 491,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 246 138,93**	**67 630 630,02**
Удержание 30 %										20 289 189,01
Удержание 5 %										3 381 531,50
Всего к оплате										**43 959 909,51**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350386
Койсарин Н.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
Бекбергенов Р.К.
м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп.соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 22 августа 2023 год

Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС1 - ниже отметки "О"

Основание: Проект
Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Фундаментная плита													
2.2 Гидроизоляция плиты													
1	21	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка - Ас1 лист15 п4 (1,3м2х220м =286мп 286*0,12=34,3м3) НР=93%	м3 кладки	34,3	18 496,07	3 462,68	634 415	118 770	188 554	327 358	1 038 715	
						9 536,18	726,16	327 091	24 907	-	76 942		
2	22	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,72	81 757,00	-	1 121 706	-	1 121 706	-	1 211 442	Казахстан
						-	-	-	-	-	89 736		

3	23	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 3 слоя АС15 п4 НР=93%:К1трр=1,5;К1трм=1,5;К1экс=1,5;К1мат=1,5;	м2 поверхности	286	5 322,97	16,56	1 522 369	4 736	1 223 562	274 574	1 940 698	
						1 028,22	4,09	294 071	1 170	-	143 755		
4	24	261-107-0970	Стеклоткань	1 м	1320	377,00	-	497 640	-	497 640	-	537 451	
						-	-	-	-	-	39 811		

Итого по разделу 2 **4 728 306,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	621 162,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	123 506,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 077,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 031 462,04
- накладные расходы, тенге	601 932,00
в т.ч. зарплата, тенге	54 173,88
- сметная прибыль (8 %), тенге	350 244,00

Раздел 3 Фудамент

5	25	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкц	169	2 950,62	1 747,59	498 655	295 343	100 724	198 674	753 115	
						607,03	389,23	102 588	65 780	-	55 786		
6	26	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкц	461	3 317,56	1 713,63	1 529 395	789 983	415 559	589 762	2 288 690	
						702,50	381,66	323 853	175 945	-	169 533		
7	27	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкц	57	4 280,97	2 182,94	244 015	124 428	58 661	104 595	376 499	
						1 068,89	486,19	60 927	27 713	-	27 889		
8	28	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкц	201	6 999,25	3 828,64	1 406 849	769 557	310 030	588 418	2 154 888	

						1 628,17	852,72	327 262	171 397	-	159 621		
9	29	221-102-0101	ФБС-Т ГОСТ 13579-78 - АС1 лист8 п4	1 м3	354,98	27 187,00	-	9 650 841	-	9 650 841	-	10 422 908	Казахстан
						-	-	-	-	-	772 067		
10	30	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-АС1 лист8 сетки СТ и	1 т	1,0299	354 275,00	-	364 868	-	364 868	-	394 057	
						-	-	-	-	-	29 189		
11	31	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	68,2	52 469,15	7 346,31	3 578 396	501 018	2 053 355	1 022 732	4 969 218	
						15 015,00	1 464,20	1 024 023	99 858	-	368 090		
12	32	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%	т	3,5417	29 784,88	1 708,10	105 489	6 050	1 360	91 107	212 324	
						27 692,78	575,46	98 080	2 038	-	15 728		
13	39	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя АС1 лист7 п6 НР=93%	м2 поверхности	282,8	4 521,56	10,58	1 278 697	2 992	1 182 627	87 281	1 475 256	
						329,13	2,73	93 078	772	-	109 278		
14	40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Ас1 лист15 п5 НР=93%	м2 поверхности	1136,3	1 202,97	28,40	1 366 935	32 271	856 304	449 133	1 961 353	
						420,98	4,03	478 360	4 579	-	145 285		
15	41	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме АС1 лист7 п11(175,8+145,1+175,8=496,7м2	м3 изоляции									
			496,2*0,06=29,8м3 НР=76%		29,8	57 254,87	1 958,88	1 706 195	58 375	535 000	861 259	2 772 850	
						37 342,98	685,06	1 112 821	20 415	-	205 396		

16	42	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 Коб =0,98	1 м3	29,204	47 286,00	-	1 380 940	-	1 380 940	-	1 491 415	Казахстан
						-	-	-	-	-	110 475		

Итого по разделу 3 **29 272 573,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 620 992,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 580 017,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	568 497,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 910 269,43
- накладные расходы, тенге	3 992 961,00
в т.ч. зарплата, тенге	359 366,49
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 168 337,00

Раздел 4 Лифтовые шахты

17	43	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - АС1 лист 15 НР=91%	м3	3	31 361,80	2 675,20	94 085	8 026	76 996	9 854	112 254	
						3 021,23	588,34	9 064	1 765	-	8 315		
18	44	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,2424	331 233,00	-	80 291	-	80 291	-	86 714	
						-	-	-	-	-	6 423		
19	45	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	13,5	1 474,52	141,75	19 906	1 914	11 225	7 015	29 075	
						501,28	51,58	6 767	696	-	2 154		
20	46	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94% Коб =4	м2 покрытия	54	145,63	5,08	7 864	274	6 810	887	9 451	

						14,44	3,03	780	164	-	700		
21	47	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	8,91	5 370,12	1 507,23	47 848	13 429	23 653	15 119	68 004	
						1 208,19	616,42	10 765	5 492	-	5 037		
22	48	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0339	1 381 792,01	1 979,21	46 843	67	34 334	11 349	62 847	
						367 012,80	854,71	12 442	29	-	4 655		
23	49	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0288	1 122 288,01	1 979,21	32 322	57	29 169	2 840	37 975	
						107 508,80	854,71	3 096	25	-	2 813		

Итого по разделу 4 **406 320,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 42 914,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 23 767,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 171,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 262 477,88
- накладные расходы, тенге 47 064,00

в т.ч. зарплата, тенге 4 235,76

- сметная прибыль (8 %), тенге 30 097,00

Раздел 5 Перегородки

24	50	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м АС1 лист7 п8 НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,8	4 257,58	411,84	41 724	4 036	8 057	28 444	75 781	
						3 023,57	97,32	29 631	954	-	5 613		
25	51	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38032	86 153,00	-	32 766	-	32 766	-	35 387	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 621		

26	52	1108-0401-0304	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м - Ас1 лист7 перегородки толщиной 90мм.в осях 2с-3с, 2с-3с, -4с-5с НР=93%:К1трр=0,75;К1трм=0,75;К1экс=0,75;К1мат=0,75;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,75	3 083,03 2 227,81	238,61 57,88	110 218 79 644	8 530 2 069	22 044 -	75 993 14 897	201 108	
			Кирпич керамический ~~рядовой полнотелый~~										
27	53	213-101-0601	размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,04054	86 153,00 -	- -	89 646 -	- -	89 646 -	- 7 172	96 818	Казахстан

Итого по разделу 5 **409 094,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	109 275,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 566,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 023,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	152 512,17
- накладные расходы, тенге	104 437,00
в т.ч. зарплата, тенге	9 399,33
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 303,00

Раздел 6 Перекрытие

6.1 Плиты перекрытия

28	54	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	87	4 318,91 1 062,99	1 205,97 245,61	375 745 92 480	104 919 21 368	178 346 -	134 341 40 807	550 893	

29	55	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	72	5 781,13 1 288,56	1 419,22 284,30	416 241 92 776	102 184 20 470	221 281 -	133 630 43 990	593 861	
30	56	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	889,2	11 297,00 -	- -	10 045 292 -	- -	10 045 292 -	- 803 623	10 848 915	Казахстан
31	57	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,1238	808 305,88 369 376,00	15 985,72 2 155,92	100 068 45 729	1 979 267	52 360 -	54 275 12 347	166 690	
6.2 Плиты монолитные ПМ1, ПМ2, ПМ3, ПМ4													
32	58	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР=91%	м3	7,728	68 207,56 24 444,45	4 889,40 961,43	527 108 188 907	37 785 7 430	300 416 -	178 667 56 462	762 237	
33	59	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,1292	372 799,00 -	- -	420 965 -	- -	420 965 -	- 33 677	454 642	Казахстан
34	60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,23756	399 352,00 -	- -	94 870 -	- -	94 870 -	- 7 590	102 460	Казахстан

35	61	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,5184	331 233,00 -	- -	171 711 -	- -	171 711 -	- 13 737	185 448	
36	62	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - усиление МП уголком АС1 лист 21 НР=91%	т	0,09436	1 298 492,01 367 012,80	1 979,21 854,71	122 526 34 631	187 81	87 708 -	31 588 12 329	166 443	
37	63	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	3,84	9 699,64 3 827,39	2 815,21 685,06	37 247 14 697	10 810 2 631	11 739 -	15 942 4 255	57 444	
6.3 УзелА													
38	64	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	23,7	50 268,31 14 133,02	4 144,37 850,64	1 191 359 334 953	98 222 20 160	758 185 -	323 153 121 161	1 635 673	
39	65	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0991	383 478,00 -	- -	38 003 -	- -	38 003 -	- 3 040	41 043	Казахстан

Итого по разделу 6 **15 565 749,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 804 173,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 356 086,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 72 407,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 380 875,95
- накладные расходы, тенге	871 596,00
в т.ч. зарплата, тенге	78 443,64
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 153 018,00
Итого	**50 382 042,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5198516,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3095942,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	678175,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32737597,00
- накладные расходы, тенге	5617990,00
в т.ч. зарплата, тенге	505619,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3731999,00
Всего	**50 382 042,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	453438,38
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	518521,90
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 027 080,05**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**52 381 082**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	**54 741 052,74**
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**52 004 000,10**
НДС (12%)	6 240 480,01
Итого	**58 244 480,11**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
Бекбергенов Р.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 610608350336
Койсарин Н.М.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.

экз. подрядчика.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп.соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 22 августа 2023 год
по дополнительной (нулевой) смете №1

Основание: Проект
Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены, перегородки, перемычки.													
1.1 Стены и перегородки													
1	2	291-000-0000 (ПЛ)	Гибкие связи фасад (в упаковке 25 шт по 350 мм) (кпл)	1 упаковка	19,6	1 339,29	-	26 250	-	26 250	-	28 350	
						-	-	-	-	-	2 100		
2	3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	500	4 257,58	411,84	2 128 790	205 920	411 085	1 451 265	3 866 459	
						3 023,57	97,43	1 511 785	48 715	-	286 404		

3	4	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	19,404	86 153,00	-	1 671 713	-	1 671 713	-	1 805 450	Казахстан
						-	-	-	-	-	133 737		
4	5	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	42	18 530,85	4 475,01	778 296	187 950	202 818	402 631	1 275 401	
						9 226,83	1 081,18	387 527	45 410	-	94 474		
5	6	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	12,289	86 153,00	-	1 058 751	-	1 058 751	-	1 143 451	Казахстан
						-	-	-	-	-	84 700		

Итого по разделу 1		**8 119 111,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 899 312,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	393 870,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 125,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 370 617,34
	- накладные расходы, тенге	1 853 896,00
	в т.ч. зарплата, тенге	166 850,64
	- сметная прибыль (8 %), тенге	601 415,01

Итого	**8 119 111,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1899312,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	393870,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94125,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3370617,00
- накладные расходы, тенге	1853896,00
в т.ч. зарплата, тенге	166851,00

- сметная прибыль (8 %), тенге	601415,00
Всего	**8 119 111,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	73072,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	83560,27
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**165 514,87**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**8 441 258**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	**8 821 569,47**
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**8 380 490,99**
НДС (12%)	1 005 658,92
Итого	**9 386 149,91**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
Бекбергенов Р.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 610608350336
Койсарин Н.М.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.