Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОБЕСITY" (Батыс-3) города Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			230070/00	03 03 2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОБЕСITY" (Батыс 3) города Актобе»	1 368 201 493,58	749 389 893,56	70 130 931,88			-		-		8 415 711,83	78 546 643,71

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

И.о Руководителя **Жантурин Б.К.**

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОВЕСІТУ" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Водовод
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №6/1 (ЛС 2-1)
за декабрь 2024 года

№ п/п	№ п/п по лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 2.Водовод													
1	34	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка опозновательной ленты**	км кабеля	0,2802		34721,92	22331,84	9729	6257	--	3159	13919
			НР - 61%; СП - 8%				12390,08	6092,83	3472	1707		1031	
2	35	249-101-0601 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	1838,4402		82,00	--	150752	--	150752	--	162812
			СП - 8%				--	--	--	--		12060	
3	38	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	1,1954		1397520,74	594091,34	1670596	710177	557284	607260	2460085
			НР - 99%; СП - 8%				337238,98	175889,97	403135	210259		182229	
4	39	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	32		36215,16	27608,09	1158885	883459	--	507357	1799542
			НР - 99%; СП - 8%				8607,07	7408,00	275426	237056		133300	
5	40	241-214-0123 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм**	шт.	24		64683,00	--	1552392	--	1552392	--	1676583
			СП - 8%				--	--	--	--		124191	
6	41	241-208-0916 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 630 мм**	шт.	8		61558,00	--	492464	--	492464	--	531861
			СП - 8%				--	--	--	--		39397	

7	42	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3204,83	475,63	6410	951	--	5422	12779
			НР - 99%; СП - 8%			2729,20	9,17	5458	18		947	
8	43	241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	10531,00	--	21062	--	21062	--	22747
			СП - 8%			--	--	--	--		1685	
9	44	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	40	31868,46	23260,72	1274738	930429	30131	575635	1998403
			НР - 99%; СП - 8%			7854,45	6681,78	314178	267271		148030	
10	45	241-116-0220 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	40	56490,00	--	2259600	--	2259600	--	2440368
			СП - 8%			--	--	--	--		180768	
11	46	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	3702,55	275,65	14810	1102	648	13005	30041
			НР - 99%; СП - 8%			3265,08	19,10	13060	76		2225	
12	47	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10240,00	--	40960	--	40960	--	44237
			СП - 8%			--	--	--	--		3277	
13	48	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вантузы одинарные. Установка	шт.	6	3121,58	85,94	18729	515	1145	17125	38722
			НР - 99%; СП - 8%			2844,75	38,21	17069	229		2868	
14	49	242-402-0103 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	6	145221,00	--	871326	--	871326	--	941032
			СП - 8%			--	--	--	--		69706	
15	51	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 426х6мм длина 0,3м.Прокладка	км трубопровода	0,0006	40326923,49	1291374,97	24196	775	22589	1086	27305
			НР - 99%; СП - 8%			1387340,16	441064,89	832	265		2023	
16	52	1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции гильзы	км трубопровода	0,0006	8080915,38	1099688,30	4849	659	3788	580	5864
			НР - 99%; СП - 8%			669498,72	307382,58	402	184		434	
17	53	1122-0301-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 920х10мм длина 0,3м.Прокладка	км трубопровода	0,0084	132881699,20	5499831,36	1116206	46198	1041455	41673	1250509
			НР - 99%; СП - 8%			3399192,96	1611951,83	28553	13540		92630	
18	54	1122-0601-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции гильзы	км трубопровода	0,0084	17810473,91	3047797,11	149608	25602	113453	15823	178666
			НР - 99%; СП - 8%			1256331,30	646402,15	10553	5430		13234	

19	59	1122-0601-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1036	17810473,91 1256331,30	3047797,11 646402,15	1845165 130156	315752 66967	1399257	195152 163225	2203542
20	60	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	310058,42 138729,13	67731,30 24184,10	930 416	204 73	310	484 113	1527
21	61	1122-0601-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	439145,98 152224,96	74769,46 27317,18	439 152	74 27	213	178 49	666
22	62	1122-0601-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0265	1307988,47 331441,56	163127,09 56141,18	34662 8783	4323 1488	21556	10168 3586	48417
23	63	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Столбики сигнальные железобетонные. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	2569,04 1005,22	1254,77 518,60	5138 2010	2509 1037	619	3291 674	9104
24	64	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	7002,00 --	-- --	14004 --	-- --	14004	-- 1120	15124
25	65	ТПРАЙСЛИСТ	Шаровый маркер для линии связишт *СП - 8%*		6	7098,21 --	-- --	42589 --	-- --	--	-- 3407	45996
26	68	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,23	31978,05 14722,40	13211,84 5383,92	710872 327279	293700 119685	89893	442494 92269	1245635
27	74	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	12	-9593,00 --	-- --	-115116 --	-- --	-115116	-- -9209	-124325
28	77	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кладка горловины колодца из керамического кирпича *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,09	43251,14 9034,96	3283,91 687,71	3893 813	296 62	2784	814 377	5083
29	79	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость металлической стремянки *СП - 8%*	т	0,28518	1004968,00 --	-- --	286597 --	-- --	286597	-- 22928	309525
30	82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпича, бетона *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	190,28	1185,84 398,87	28,64 3,82	225642 75897	5450 727	144295	71260 23753	320655
31	83	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и	7,92	55972,51 15070,41	4139,24 2025,36	443302 119358	32783 16041	291161	134044 46188	623534

32	84	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Стоимость плит**	м3	7,12	144346,00	--	1027744	--	1027744	--	1109963
			СП - 8%			--	--	--	--		82219	
33	85	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4	5429,00	--	21716	--	21716	--	23453
			СП - 8%			--	--	--	--		1737	
34	86	244-201-0304 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	комплект	8	9792,00	--	78336	--	78336	--	84603
			СП - 8%			--	--	--	--		6267	
35	87	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Стоимость металлической стремянки**	т	0,13664	1004968,00	--	137319	--	137319	--	148305
			СП - 8%			--	--	--	--		10986	
36	91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой**	м2 поверхности	99	1185,84	28,64	117398	2835	75075	37076	166832
			НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	39488	378		12358	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				15717942	3264050	10634812	2683086	19873114
								1776490	942520	--	1472082	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				9729				
		Всего заработная плата		Тенге					5179			
			Накладные расходы	Тенге				3159				
			Сметная прибыль	Тенге				1031				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5179			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15708213				
		Материалы		Тенге				3795655				
		Всего заработная плата		Тенге					2713831			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6881745				
			Накладные расходы	Тенге				2679927				
			Сметная прибыль	Тенге				1471051				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19859191				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1408
			Сметная заработная плата	Тенге					2713831			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19873110				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1411
			Сметная заработная плата	Тенге					2719010			
			РАЗДЕЛ 3.Опознавательный знак газопровода=5шт									
37	92	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,25	8815,40	2592,54	2204	648	1244	537	2960
			НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	312	265		219	
38	93	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	**Фундаменты под опоры из бетона В15.Устройство**	м3	0,5	37091,08	2620,61	18546	1310	13709	3463	23770
			НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	3527	279		1761	
39	94	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	**Опознавательный столбик.Установка**	шт.	5	6474,02	1153,95	32370	5770	1008	29692	67027
			НР - 108%; СП - 8%			5118,43	380,13	25592	1901		4965	
40	95	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	18	2123,00	--	38214	--	38214	--	41271
			СП - 8%			--	--	--	--		3057	

41	96	214-101-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,0037	503786,00	--	1864	--	1864	--	2013
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
42	97	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00001	813201,00	--	8	--	8	--	9
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				93206	7728	56047	33692	137050
								29431	2445	--	10152	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				93206				
			Материалы	Тенге				15960				
			Всего заработная плата	Тенге					31876			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40086				
			Накладные расходы	Тенге				33692				
			Сметная прибыль	Тенге				10152				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				137050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					31876			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				137050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					31876			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20010160
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1805921				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3271778			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					944965			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10733446		
			- Накладные расходы	Тенге							2716778	
			- Сметная прибыль	Тенге							1482234	

						СМР	**Обор-е**	**Всего**					
			Итого по смете			20 010 160		20 010 160					
			Временные здания и сооружения 2%			400 203,20		400 203,20					
						20 410 363,20		20 410 363,20					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%			606 187,79		606 187,79					
						21 016 550,99		21 016 550,99					
			Непредвиденные работы и затраты-2%			420 331,02		420 331,02					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			21 436 882,01		21 436 882,01					
			в том числе на 2023 год - 100 %			21 436 882,01		21 436 882,01					
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0			21 578 446,89		21 578 446,89					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			21 578 446,89		21 578 446,89					
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			2 589 413,63		2 589 413,63					
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			24 167 860,51		24 167 860,51					
								-					
			Итого со скидкой генподряд 5%			22 959 467,49		22 959 467,49					

			Разница превышения коэффициента в текущих ценах за ноябрь 2023					- 9 703 407,06					
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					**13 256 059,62**					

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

Жантурин Б.К.

И.о Руководителя

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.

Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

Болеков Т.Ж.

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

Құдайберген Д.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Насосная станция модульного типа Xylem Lowara
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №6/2 (ЛС 2-2-1)
за декабрь 2024 года

№ п/п	№ п/п по лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1	1337-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Насосная станция модульного типа.Монтаж**	шт.	1		1229446,50	533873,85	1229447	533874	85251	449315	1813063
			НР - 61%; СП - 8%				610322,04	126260,10	610322	126260		134301	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1229447	533874	85251	449315	1813063
									610322	126260	--	134301	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					1229447				
			Материалы	Тенге					85251				
			Всего заработная плата	Тенге						736582			
			Накладные расходы	Тенге					449315				
			Сметная прибыль	Тенге					134301				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1813063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									408
			Сметная заработная плата	Тенге						736582			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1813063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									408
			Сметная заработная плата	Тенге						736582			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1813063
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					610322				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						533874			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						126260			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							85251		
			- Накладные расходы	Тенге								449315	
			- Сметная прибыль	Тенге								134301	

						СМР	Обор-е	Всего					
			Итого по смете			1 813 063		1 813 063					
			Временные здания и сооружения 2%			36 261,26		36 261,26					
						1 849 324,26		1 849 324,26					

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%			54 924,93		54 924,93					
						1 904 249,19		1 904 249,19					
			Непредвиденные работы и затраты-2%			38 084,98		38 084,98					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			1 942 334,17		1 942 334,17					
			в том числе на 2023 год - 100 %			1 942 334,17		1 942 334,17					
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0			1 955 160,96		1 955 160,96					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			1 955 160,96		1 955 160,96					
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			234 619,32		234 619,32					
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			2 189 780,28		2 189 780,28					
								-					
			Итого со скидкой генподряд 5%			2 080 290,20		**2 080 290,20**					

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

Жантурин Б.К.
И.о Руководителя

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

Болеков Т.Ж.

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

Құдайберген Д.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Насосная станция модульного типа Xylem Lowara
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №6/3 (ЛС 2-2-1)
за декабрь 2024 года

№ п/п	№ п/п по лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы													
1	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	498		228,06	228,06	113574	113574	--	19671	143902
			НР - 72%; СП - 8%				--	54,86	--	27320		10657	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37		2853,33	--	105573	--	--	76013	196113
			НР - 72%; СП - 8%				2853,33	--	105573	--		14527	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	535		77,98	77,98	41719	41719	--	8464	54195
			НР - 72%; СП - 8%				--	21,97	--	11754		4013	
4	4	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	161		2083,25	2083,25	335403	335403	--	--	362235
			СП - 8%				--	--	--	--		26832	
5	5	1101-0205-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	175		2264,62	52,85	396309	9249	143399	178397	620682
			НР - 72%; СП - 8%				1392,35	23,50	243661	4113		45976	
6	6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	161		77,98	77,98	12555	12555	--	2547	16310
			НР - 72%; СП - 8%				--	21,97	--	3537		1208	

7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	120,75	54,65 --	54,65 15,40	6599 --	6599 1860	-- 	1339 635	8573
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40,25	1240,76 1240,76	-- --	49941 49941	-- --	-- 	35957 6872	92770
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	120,75	236,84 120,96	115,88 50,15	28598 14606	13993 6056	-- 	14876 3478	46952
10	10	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	374	271,24 11,19	259,63 64,47	101444 4185	97102 24112	157 	20376 9746	131566
11	11	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	617,1	69,00 --	-- --	42580 --	-- --	 	-- 3406	45986
12	12	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	374	33,19 3,64	29,47 8,21	12413 1361	11022 3071	30 	3190 1249	16852
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство из сульфатостойкого цемента В7,5W6 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,4	26595,37 1807,19	1659,26 346,34	303187 20602	18915 3948	263670 	22341 26042	351570
14	14	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой гидроизола *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	114	2627,90 172,62	6,52 1,55	299581 19679	744 177	279158 	18466 25444	343490
15	15	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	114	4545,53 311,77	10,41 2,59	518190 35542	1186 295	481462 	33328 44121	595639
16	16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	57,16	33323,50 2863,12	2541,05 557,82	1904771 163656	145246 31885	1595869 	177943 166617	2249330
17	17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	4,2932	331233,00 --	-- --	1422050 --	-- --	1422050 	-- 113764	1535814
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,02047	434300,00 --	-- --	8890 --	-- --	8890 	-- 711	9601
19	19	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	114	1992,05 1256,29	86,87 70,51	227094 143217	9903 8038	73974 	121004 27848	375946
20	20	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3033,18	1713,89	12133	6856	2977	4457	17917

			НР - 118%; СП - 8%			575,10	369,17	2300	1477		1327	
21	21	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	84	3467,40	1680,58	291262	141169	94175	101863	424575
			НР - 118%; СП - 8%			665,69	361,99	55918	30407		31450	
22	22	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	85	7241,33	3754,82	615513	319159	165188	235895	919521
			НР - 118%; СП - 8%			1543,13	808,77	131166	68745		68113	
23	23	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	96,514	29144,00	--	2812804	--	2812804	--	3037828
			СП - 8%			--	--	--	--		225024	
24	24	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	96,514	284,00	--	27410	--	--	--	29603
			СП - 8%			--	--	--	--		2193	
25	25	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость	тенге	96,514	437,16	--	42192	--	--	--	45567
			СП - 8%			--	--	--	--		3375	
26	26	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заделки из бетона В7,5 между блоками.Устройство	м3	3,7	29999,09	2023,40	110997	7487	86496	16947	138180
			НР - 91%; СП - 8%			4598,26	435,12	17014	1610		10236	
27	27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06816	98963,77	3430,07	6745	233	--	6121	13895
			НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	6512	70		1029	
28	28	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06816	567060,00	--	38651	--	38651	--	41743
			СП - 8%			--	--	--	--		3092	
29	29	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизола	м2 поверхности	62	4370,99	10,91	271001	677	230067	37589	333277
			НР - 93%; СП - 8%			649,31	2,59	40257	161		24687	
30	30	1107-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Защитная прижимная стенка из асбестоцементных листов.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	62	1073,07	289,97	66530	17978	1192	63936	140903
			НР - 118%; СП - 8%			763,87	110,05	47360	6823		10437	
31	31	217-505-0204 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 8 мм	м2	60,946	1445,00	--	88067	--	88067	--	95112
			СП - 8%			--	--	--	--		7045	
32	32	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Глиняный замок из мятой и утрамбованной глины толщиной 300мм,Устройство	м3 изолирующего слоя	18,6	14053,96	2543,65	261404	47311	41542	179638	476325
			НР - 93%; СП - 8%			9276,91	1107,98	172551	20608		35283	
33	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	214	1185,84	28,64	253770	6128	162284	80143	360627
			НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	85358	817		26714	
34	34	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	39,92	356,42	43,03	14228	1718	8539	4329	20042
			НР - 94%; СП - 8%			99,47	15,90	3971	635		1485	

35	35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Бетоннаая отмостка.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	5,988	29772,19 5080,45	11,09 --	178276 30422	66 --	147788	28596 16550	223422
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11021454 1394852	1365992 257519	8148429 --	1493426 1001186	13516063
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11021454				
			Материалы	Тенге				3777966				
			Всего заработная плата	Тенге					1652371			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4440064				
			Транспортные расходы	Тенге				42580				
			Накладные расходы	Тенге				1493426				
			Сметная прибыль	Тенге				1001186				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13516066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1082
			Сметная заработная плата	Тенге					1652371			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13516066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1082
			Сметная заработная плата	Тенге					1652371			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								13516066
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1394852				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1365992			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					257519			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8218030		
			- Перевозка грузов	Тенге				42580				
			- Накладные расходы	Тенге							1493426	
			- Сметная прибыль	Тенге							1001186	

						СМР	**Обор-е**	**Всего**				
			Итого по смете			13 516 066		13 516 066				
			Временные здания и сооружения 2%			270 321,32		270 321,32				
						13 786 387,32		13 786 387,32				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%			409 455,70		409 455,70				
						14 195 843,02		14 195 843,02				
			Непредвиденные работы и затраты-2%			283 916,86		283 916,86				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			14 479 759,88		14 479 759,88				
			в том числе на 2023 год - 100 %			14 479 759,88		14 479 759,88				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0066038			14 575 381,32		14 575 381,32				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			14 575 381,32		14 575 381,32				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 749 045,76		1 749 045,76				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			16 324 427,08		16 324 427,08				

								-					
			Итого со скидкой генподряд 5%			15 508 204,60		**15 508 204,60**					

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

Жантурин Б.К.
И.о Руководителя

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

Болеков Т.Ж.

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

Құдайберген Д.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Сети 0,4кв
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №6/4 (ЛС 4-1)
за декабрь 2024 года

№ п/п	№ п/п по лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	50		565,74	281,80	28287	14091	3044	11735	43224
			НР - 72%; СП - 8%				223,04	102,93	11152	5147		3202	
2	2	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,004		1711556,95	--	6846	--	5747	836	8296
			НР - 76%; СП - 8%				274863,75	--	1099	--		615	
3	3	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	4		790,87	380,42	3163	1522	228	1407	4936
			НР - 72%; СП - 8%				353,15	135,47	1413	542		366	
4	4	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	42		1248,63	732,45	52442	30763	6066	20203	78457
			НР - 72%; СП - 8%				371,74	296,36	15613	12447		5812	
5	5	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	8		37126,49	25900,50	297012	207204	591	132568	463946
			НР - 72%; СП - 8%				11152,08	11863,13	89217	94905		34366	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					387750	253580	15676	166749	598859
									118494	113041	--	44361	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					380904				
			Материалы	Тенге					9931				
			Всего заработная плата	Тенге						230436			
			Накладные расходы	Тенге					165913				
			Сметная прибыль	Тенге					43746				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					590563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
			Сметная заработная плата	Тенге						230436			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					6846				

			Материалы	Тенге					5747				
			Всего заработная плата	Тенге						1099			
			Накладные расходы	Тенге					836				
			Сметная прибыль	Тенге					615				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8297				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1099			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					598860				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
			Сметная заработная плата	Тенге						231535			
			РАЗДЕЛ 2.Материалы										
6	6	243-113-0911 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1**	км	0,096	5133865,00	--	492851	--	492851	--	532279
			СП - 8%			--	--	--	--		39428	
7	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	23	40,00	--	920	--	920	--	994
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
8	8	ТПРАЙСЛИСТ	**Муфта концевая КВТпН-4х(70-120мм)**	шт	8	28571,43	--	228571	--	228571	--	246857
			СП - 8%			--	--	--	--		18286	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				722342	--	722342	--	780130
								--	--	--	57788	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				228571				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				228571				
			Сметная прибыль	Тенге				18286				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				246857				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				493771				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				493771				
			Сметная прибыль	Тенге				39502				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				533273				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				780130				

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

9	9	1101-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	7,29	92,39	92,39	674	673	--	177	919
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,75	--	246		68	
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,29	54,65	54,65	398	398	--	81	517
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,40	--	112		38	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1072	1071	--	258	1436
								--	358	--	106	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1072				
			Всего заработная плата	Тенге					358			
			Накладные расходы	Тенге				258				
			Сметная прибыль	Тенге				106				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1436				
			Сметная заработная плата	Тенге					358			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1436				
			Сметная заработная плата	Тенге					358			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1380426
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				118494				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					254651			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					113399			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						738020		
			- Накладные расходы	Тенге							167007	
			- Сметная прибыль	Тенге							102255	

						СМР	Обор-е	Всего					
			Итого по смете			1 380 426		1 380 426					
			Временные здания и сооружения 2%			27 608,52		27 608,52					
						1 408 034,52		1 408 034,52					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%			41 818,63		41 818,63					
						1 449 853,15		1 449 853,15					
			Непредвиденные работы и затраты-2%			28 997,06		28 997,06					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			1 478 850,21		1 478 850,21					
			в том числе на 2023 год - 100 %			1 478 850,21		1 478 850,21					
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0			1 488 616,24		1 488 616,24					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			1 488 616,24		1 488 616,24					
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			178 633,95		178 633,95					
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			1 667 250,19		1 667 250,19					

								-					
			Итого со скидкой генподряд 5%			1 583 887,68		**1 583 887,68**					

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

Жантурин Б.К.
И.о Руководителя

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

Болеков Т.Ж.

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

Құдайберген Д.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе
Объект: ТП и ДЕС
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №6/5 (ЛС 4-3)
за декабрь 2024 года

№ п/п	№ п/п по лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Комплектная трансформаторная подстанция													
1	1	1308-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1		155516,83	78513,82	155517	78514	8232	71359	245026
			НР - 72%; СП - 8%				68771,16	30338,23	68771	30338		18150	
2	4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1828,64	111,38	1829	111	38	1242	3317
			НР - 72%; СП - 8%				1680,00	45,14	1680	45		246	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					157346	78625	8270	72601	248343
									70451	30383	--	18396	
Стоимость монтажных работ				Тенге					157346				
Материалы				Тенге					8269				
Всего заработная плата				Тенге						100834			
			Накладные расходы	Тенге					72601				
			Сметная прибыль	Тенге					18396				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге					248343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
			Сметная заработная плата	Тенге						100834			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					248343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
			Сметная заработная плата	Тенге						100834			
РАЗДЕЛ 2.Дизель-генератор													
3	6	1308-0301-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Дизель-генератор.Монтаж**	шт.	1		200041,43	104614,68	200041	104615	29771	78870	301224
			НР - 72%; СП - 8%				65655,36	43886,50	65655	43887		22313	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге					200041	104615	29771	78870	301224
									65655	43887	--	22313	
Стоимость монтажных работ				Тенге					200041				
Материалы				Тенге					29771				
Всего заработная плата				Тенге						109542			

			Накладные расходы	Тенге				78870					
			Сметная прибыль	Тенге				22313					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				301224					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
			Сметная заработная плата	Тенге					109542				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				301224					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
			Сметная заработная плата	Тенге					109542				
			РАЗДЕЛ 3.Заземление КТПГ и ДЭС										
4	8	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	1760,09	217,11	10561	1302	1697	5717	17581
			НР - 72%; СП - 8%			1260,25	63,20	7562	379		1302	
5	9	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,0474	439420,00	--	20829	--	20829	--	22495
			СП - 8%			--	--	--	--		1666	
6	10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	50	334,72	32,04	16736	1603	2530	9432	28261
			НР - 72%; СП - 8%			252,05	9,93	12603	497		2094	
7	11	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,063	531899,00	--	33510	--	33510	--	36191
			СП - 8%			--	--	--	--		2681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				81636	2905	58566	15149	104528
								20165	876	--	7743	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				27297				
		Материалы		Тенге				4228				
		Всего заработная плата		Тенге					21041			
			Накладные расходы	Тенге				15149				
			Сметная прибыль	Тенге				3396				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				45842				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					21041			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				54339				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54339				
			Сметная прибыль	Тенге				4347				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58686				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				104528				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					21041			
			РАЗДЕЛ 4.Строительные работы										
8	12	1101-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	4,2	92,39	92,39	388	388	--	102	529
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,75	--	142		39	
9	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,2	54,65	54,65	230	230	--	47	299
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,40	--	65		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				618	618	--	149	828

									--	207	--	61	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					618				
Всего заработная плата				Тенге						207			
			Накладные расходы	Тенге					149				
			Сметная прибыль	Тенге					61				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					828				
			Сметная заработная плата	Тенге						207			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					828				
			Сметная заработная плата	Тенге						207			
РАЗДЕЛ 5.Фундаменты под трансформаторную подстанцию													
10	14	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	6,1	249,23	249,23	1520	1520	--	412	2087
			НР - 72%; СП - 8%			--	93,84	--	572		155	
11	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,2	2853,33	--	571	--	--	411	1060
			НР - 72%; СП - 8%			2853,33	--	571	--		79	
12	16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,3	1240,76	--	2854	--	--	2055	5301
			НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	2854	--		393	
13	17	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 излишнего грунта**	м3 грунта	4	763,90	--	3056	--	--	2200	5676
			НР - 72%; СП - 8%			763,90	--	3056	--		420	
14	18	412-101-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	6,8	69,00	--	469	--		--	507
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
15	19	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4	40,52	35,91	162	144	--	42	220
			НР - 72%; СП - 8%			4,44	10,01	18	40		16	
16	20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1	8815,40	2592,54	8815	2592	4976	2147	11839
			НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	1247	1061		877	
17	21	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	16	3467,40	1680,58	55478	26889	17938	19403	80871
			НР - 118%; СП - 8%			665,69	361,99	10651	5792		5990	
18	22	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	12	7241,33	3754,82	86896	45058	23320	33303	129815
			НР - 118%; СП - 8%			1543,13	808,77	18518	9705		9616	
19	23	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	12,748	29144,00	--	371528	--	371528	--	401250
			СП - 8%			--	--	--	--		29722	
20	24	ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	тенге	12,748	284,00	--	3620	--	--	--	3910

			СП - 8%				--	--	--	--		290	
21	25	ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	12,748	437,16	--	5573	--	--	--	6019
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
22	26	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Заделка между блоками из бетона. Устройство**	**м3**	1,2	29999,09	2023,40	35999	2428	28053	5496	44815
			НР - 91%; СП - 8%			4598,26	435,12	5518	522		3320	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				576541	78631	445815	65469	693370
								42433	17692	--	51362	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				576541				
			Материалы	Тенге				74289				
			Всего заработная плата	Тенге					60125			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				380721				
			Транспортные расходы	Тенге				469				
			Накладные расходы	Тенге				65469				
			Сметная прибыль	Тенге				51362				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				693372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					60125			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				693372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					60125			
			РАЗДЕЛ 6.Площадка под дизель-генератор									
23	27	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	3,88	249,23	249,23	967	967	--	262	1327
			НР - 72%; СП - 8%			--	93,84	--	364		98	
24	28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	0,12	2853,33	--	342	--	--	247	636
			НР - 72%; СП - 8%			2853,33	--	342	--		47	
25	29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	1	1240,76	--	1241	--	--	893	2305
			НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	1241	--		171	
26	30	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 излишнего грунта**	**м3 грунта**	3	763,90	--	2292	--	--	1650	4257
			НР - 72%; СП - 8%			763,90	--	2292	--		315	
27	31	412-101-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	5,1	69,00	--	352	--		--	380
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
28	32	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	3	40,52	35,91	122	108	1	31	165
			НР - 72%; СП - 8%			4,44	10,01	13	30		12	
29	33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	0,9	8815,40	2592,54	7934	2333	4478	1932	10656

			НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	1123	955		789	
30	34	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	16	3467,40	1680,58	55478	26889	17938	19403	80871
			НР - 118%; СП - 8%			665,69	361,99	10651	5792		5990	
31	35	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	8	7241,33	3754,82	57931	30038	15548	22202	86544
			НР - 118%; СП - 8%			1543,13	808,77	12345	6470		6411	
32	36	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	10,728	29144,00	--	312657	--	312657	--	337670
			СП - 8%			--	--	--	--		25013	
33	37	ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	10,728	284,00	--	3047	--	--	--	3291
			СП - 8%			--	--	--	--		244	
34	38	ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	10,728	437,16	--	4690	--	--	--	5065
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
35	39	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Заделка между блоками из бетона. Устройство**	**м3**	0,8	29999,09	2023,40	23999	1619	18701	3664	29876
			НР - 91%; СП - 8%			4598,26	435,12	3679	348		2213	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				471052	61954	369323	50284	563043
								31686	13959	--	41706	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				471052				
			Материалы	Тенге				56666				
			Всего заработная плата	Тенге					45645			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				320394				
			Транспортные расходы	Тенге				352				
			Накладные расходы	Тенге				50284				
			Сметная прибыль	Тенге				41706				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				563042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					45645			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				563042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					45645			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	**Тенге**								1911337
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				230390				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					327348			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107004			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						928677		
			- Перевозка грузов	Тенге				821				
			- Накладные расходы	Тенге							282522	
			- Сметная прибыль	Тенге							141581	

						СМР	Обор-е	Всего					
			Итого по смете			1 911 337		1 911 337					
			Временные здания и сооружения 2%			38 226,74		38 226,74					
						1 949 563,74		1 949 563,74					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%			57 902,04		57 902,04					
						2 007 465,78		2 007 465,78					
			Непредвиденные работы и затраты-2%			40 149,32		40 149,32					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			2 047 615,10		2 047 615,10					

			в том числе на 2023 год - 100 %			2 047 615,10		2 047 615,10						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,(			2 061 137,14		2 061 137,14						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			2 061 137,14		2 061 137,14						
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			247 336,46		247 336,46						
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			2 308 473,60		2 308 473,60						
								-						
			Итого со скидкой генподряд 5%			2 193 047,90		**2 193 047,90**						

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

Жантурин Б.К.
И.о Руководителя

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

Болеков Т.Ж.

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

Құдайберген Д.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОБЕСІТУ" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Наружные сети водопровода площадки насосной станции II подъема
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №6/6 (ЛС 6-1)
за декабрь 2024 года

№ п/п	№ п/п по лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы													
1	20	1122-0901-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка**	задвижка или клапан	2		93661,94	39107,53	187324	78215	9016	122244	334333
			НР - 99%; СП - 8%				50046,57	11692,63	100093	23385		24765	
2	21	519-101-0407 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 800**	шт.	2		2036563,00	--	4073126	--		--	4073126
							--	--	--	--	4073126	--	
3	28	1122-1201-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка**	фланец	4		53299,18	39653,10	213197	158613	4352	94943	332791
			НР - 99%; СП - 8%				12557,99	11417,43	50232	45670		24651	
4	29	241-116-0222 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм**	шт.	4		113497,00	--	453988	--	453988	--	490307
			СП - 8%				--	--	--	--		36319	
5	30	1122-0301-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 1220х10мм длина 0,5м.Прокладка**	км трубопровода	0,001		177178850,30	7555927,38	177179	7556	164958	6799	198696
			НР - 99%; СП - 8%				4664983,68	2202413,02	4665	2202		14718	
6	31	1122-0601-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесенне весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции гильзы**	км трубопровода	0,001		24537898,57	4770193,89	24538	4770	17981	2833	29561
			НР - 99%; СП - 8%				1787100,00	1074959,45	1787	1075		2190	
7	32	1122-0301-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 920х10мм длина 0,5м.Прокладка**	км трубопровода	0,001		132881699,20	5499831,36	132882	5500	123983	4961	148870
			НР - 99%; СП - 8%				3399192,96	1611951,83	3399	1612		11027	

8	33	1122-0601-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции гильзы	км трубопровода	0,001	17810473,91	3047797,11	17810	3047	13507	1884	21269
			НР - 99%; СП - 8%			1256331,30	646402,15	1256	646		1576	
9	34	241-112-0255 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 820х10,0 мм	шт.	4	534822,00	--	2139288	--	2139288	--	2310431
			СП - 8%			--	--	--	--		171143	
10	35	241-112-0251 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	шт.	8	275014,00	--	2200112	--	2200112	--	2376121
			СП - 8%			--	--	--	--		176009	
11	36	1122-0601-0616 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	2166062,72	269616,76	2599	324	1613	762	3630
			НР - 99%; СП - 8%			551741,04	89982,01	662	108		269	
12	37	1122-0601-0614 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	1745379,51	216198,25	698	86	436	203	974
			НР - 99%; СП - 8%			440598,96	73243,04	176	29		72	
13	40	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,97	43109,26	4139,24	386690	37129	214379	151816	581586
			НР - 99%; СП - 8%			15070,41	2025,36	135182	18167		43080	
14	41	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость плит П26-5В ,П25д-5 , Д45-30	м3	5,1	144346,00	--	736165	--	736165	--	795058
			СП - 8%			--	--	--	--		58893	
15	43	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1	9792,00	--	9792	--	9792	--	10575
			СП - 8%			--	--	--	--		783	
16	44	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость металлической стремянки	т	0,05348	1004968,00	--	53746	--	53746	--	58046
			СП - 8%			--	--	--	--		4300	
17	48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,25	1185,84	28,64	48916	1182	31281	15448	69513
			НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	16453	158		5149	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				10858050	296422	6174597	401893	11834887
								313905	93052	4073126	574944	
Стоимость оборудования				Тенге				4073126				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				4073126				
Стоимость общестроительных работ				Тенге				6784924				
Материалы				Тенге				581506				
Всего заработная плата				Тенге					406957			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				5593091				
			Накладные расходы	Тенге				401893				

			Сметная прибыль	Тенге					574944					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7761761					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										220
			Сметная заработная плата	Тенге						406957				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11834887					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										220
			Сметная заработная плата	Тенге						406957				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										**11834887**
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					313905					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						296422				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						93052				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6174597			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							4073126			
			- Накладные расходы	Тенге								401893		
			- Сметная прибыль	Тенге								574944		

						СМР	Обор-е	Всего					
			Итого по смете			7 761 761	4 073 126	11 834 887					
			Временные здания и сооружения 2%			155 235,22		155 235,22					
						7 916 996,22		7 916 996,22					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%			235 134,79		235 134,79					
						8 152 131,01		8 152 131,01					
			Непредвиденные работы и затраты-2%			163 042,62		163 042,62					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			8 315 173,63		8 315 173,63					
			в том числе на 2023 год - 100 %			8 315 173,63		8 315 173,63					
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0			8 370 085,37	4 100 024,11	12 470 109,48					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			8 370 085,37	4 100 024,11	12 470 109,48					
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 004 410,24	492 002,89	1 496 413,14					
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			9 374 495,62	4 592 027,00	13 966 522,62					

								-					
			Итого со скидкой генподряд 5%			8 905 769,80	4 362 425,65	**13 268 195,45**					

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

Жантурин Б.К.
И.о Руководителя

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

Болеков Т.Ж.

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

Құдайберген Д.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Вертикальная планировка
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №6/7 (ЛС 7-1)
за декабрь 2024 года

№ п/п	№ п/п по лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы													
1	1	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	556		92,22	92,22	51274	51274	--	10403	66608
			НР - 72%; СП - 8%				--	25,98	--	14445		4932	
2	2	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л/с**	м3 грунта	324,5		63,88	63,88	20729	20729	--	4206	26930
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,00	--	5841		1996	
3	3	1101-0104-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 до 20м**	м3 грунта	973,5		27,67	27,67	26937	26937	--	5461	34988
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,79	--	7584		2590	
4	4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	324,5		150,78	150,78	48928	48928	--	9852	63482
			НР - 72%; СП - 8%				--	42,16	--	13681		4702	
5	5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до четырех проходов**	м3 уплотненного грунта	973,5		9,96	9,96	9696	9696	--	2190	12840
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,13	--	3047		954	
6	6	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	м3 грунта	231,5		330,81	316,67	76583	73309	116	15381	99321
			НР - 72%; СП - 8%				13,64	78,64	3158	18205		7357	

7	7	412-101-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	439,85	69,00	--	30350	--		--	32778
			СП - 8%			--	--	--	--		2428	
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	231,5	40,52	35,91	9380	8313	39	2408	12730
			НР - 72%; СП - 8%			4,44	10,01	1028	2317		942	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				273877	239186	155	49901	349677
								4186	65120	--	25901	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				273877				
			Материалы	Тенге				155				
			Всего заработная плата	Тенге					69306			
			Транспортные расходы	Тенге				30350				
			Накладные расходы	Тенге				49901				
			Сметная прибыль	Тенге				25901				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				349679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					69306			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				349679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					69306			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								349679
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4186				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					239186			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65120			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						155		
			- Перевозка грузов	Тенге				30350				
			- Накладные расходы	Тенге							49901	
			- Сметная прибыль	Тенге							25901	

						СМР	**Обор-е**	**Всего**				
			Итого по смете			349 679	-	349 679				
			Временные здания и сооружения 2%			6 993,58		6 993,58				
						356 672,58		356 672,58				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%			10 593,18		10 593,18				
						367 265,76		367 265,76				
			Непредвиденные работы и затраты-2%			7 345,32		7 345,32				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			374 611,07		374 611,07				
			в том числе на 2023 год - 100 %			374 611,07		374 611,07				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0			377 084,93	-	377 084,93				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			377 084,93	-	377 084,93				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			45 250,19	-	45 250,19				
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			422 335,12	-	422 335,12				

								-					
			Итого со скидкой генподряд 5%			401 218,36	-	**401 218,36**					

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

Жантурин Б.К.

И.о Руководителя

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.

Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

Болеков Т.Ж.

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

Құдайберген Д.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Наружные сети водопровода площадки насосной станции II подъема
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №6/8 (ЛС 7-2)
за декабрь 2024 года

№ п/п	№ п/п по лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие-395м2										
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	59,25		8618,98	1359,03	510675	80523	418077	34153	588414
			НР - 108%; СП - 8%				203,80	329,92	12075	19548		43586	
2	2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм,однослойные.Устройство**	м2 основания	395		1156,95	296,26	456995	117023	316900	61107	559549
			НР - 108%; СП - 8%				58,41	84,83	23072	33508		41447	
3	3	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15см из щебня фракции 20-40мм**	м2 основания	1185		83,29	16,71	98699	19802	77819	7845	115064
			НР - 108%; СП - 8%				0,91	5,22	1078	6186		8520	
4	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	195		2647,17	43,83	516198	8547	293871	234550	810808
			НР - 108%; СП - 8%				1096,31	17,41	213780	3395		60060	
5	10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	8,775		47338,00	--	415391	--	415391	--	448622
			СП - 8%				--	--	--	--		33231	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1997958	225895	1522058	337655	2522457
									250005	62637	--	186844	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1997958				
			Материалы	Тенге					1106668				
			Всего заработная плата	Тенге						312642			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					415391				
			Накладные расходы	Тенге					337654				
			Сметная прибыль	Тенге					186844				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2522456				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									206

			Сметная заработная плата	Тенге						312642				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2522456					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										206
			Сметная заработная плата	Тенге						312642				
			РАЗДЕЛ 2.Покрытие тротуарной плиткой -85м2											
6	11	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основание толщиной 12см из шебня фракции 10-20мм,однослойные.Устройство**	м2 основания	85	1348,46	296,26	114619	25183	84471	13150	137990
			НР - 108%; СП - 8%			58,41	84,83	4965	7211		10221	
7	12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	8,5	8618,98	1359,03	73261	11551	59978	4900	84413
			НР - 108%; СП - 8%			203,80	329,92	1732	2804		6253	
8	13	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройство плиточных тротуаров**	м2	85	2586,18	246,85	219825	20982	906	181343	433262
			НР - 88%; СП - 8%			2328,67	95,71	197937	8135		32093	
9	14	255-102-0601 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	86,7	2423,00	--	210074	--	210074	--	226880
			СП - 8%			--	--	--	--		16806	
10	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	50	2647,17	43,83	132359	2192	75351	60141	207900
			НР - 108%; СП - 8%			1096,31	17,41	54816	871		15400	
11	16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,8	47338,00	--	37870	--	37870	--	40900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				788008	59908	468650	259534	1131345
								259450	19021	--	83803	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				788008				
			Материалы	Тенге				220707				
			Всего заработная плата	Тенге					278471			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				247944				
			Накладные расходы	Тенге				259533				
			Сметная прибыль	Тенге				83803				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1131344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
			Сметная заработная плата	Тенге					278471			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1131344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
			Сметная заработная плата	Тенге					278471			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3653800
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				509455				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					285803			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81658			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1990710		
			- Накладные расходы	Тенге							597187	
			- Сметная прибыль	Тенге							270647	

					СМР	**Обор-е**	**Всего**					
			Итого по смете		3 653 800	-	3 653 800					

			Временные здания и сооружения 2%			73 076,00		73 076,00					
						3 726 876,00		3 726 876,00					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%			110 688,22		110 688,22					
						3 837 564,22		3 837 564,22					
			Непредвиденные работы и затраты-2%			76 751,28		76 751,28					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			3 914 315,50		3 914 315,50					
			в том числе на 2023 год - 100 %			3 914 315,50		3 914 315,50					
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0			3 940 164,86	-	3 940 164,86					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			3 940 164,86	-	3 940 164,86					
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			472 819,78	-	472 819,78					
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			4 412 984,64	-	4 412 984,64					
								-					
			Итого со скидкой генподряд 5%			4 192 335,41	-	**4 192 335,41**					

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

_____ **Жантурин Б.К.**

И.о Руководителя

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Искандаров В.Т.**

Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

_____ **Болеков Т.Ж.**

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

_____ **Құдайберген Д.А.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Водовод
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №6/9 (ЛС 2-1 и)
за декабрь 2024 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Водовод										
1	32	1122-0701-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	7,604		683795,22	--	5199579	--	3821548	1364251	7088936
			НР - 99%; СП - 8%				181224,48	--	1378031	--		525106	
2	33	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,01		154546,38	--	1545	--	557	979	2726
			НР - 99%; СП - 8%				98849,72	--	988	--		202	
3	50	241-112-0251 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм**	шт.	10		275014,00	--	2750140	--	2750140	--	2970151
			СП - 8%				--	--	--	--		220011	
4	66	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Упор бетонный.Устройство**	м3	51,2		28699,16	2541,05	1469397	130101	1192704	159389	1759089
			НР - 91%; СП - 8%				2863,12	557,82	146592	28560		130303	
5	67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1		431408,00	--	431408	--	431408	--	465921
			СП - 8%				--	--	--	--		34513	
6	74	225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	12		9593,00	--	115116	--	115116	--	124325
			СП - 8%				--	--	--	--		9209	
7	80	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку**	м3 подстилающего слоя	16,2		12967,57	2438,43	210075	39503	97713	83622	317192
			НР - 94%; СП - 8%				4497,44	993,88	72859	16101		23496	
8	81	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Бетонная отмостка.Устройство**	м3 подстилающего слоя	8,1		29772,19	11,09	241155	90	199913	38683	302224
			НР - 94%; СП - 8%				5080,45	--	41152	--		22387	

9	83	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,12	55972,51	4139,24	1406029	103978	923482	425151	1977675
			НР - 99%; СП - 8%			15070,41	2025,36	378569	50877		146495	
10	88	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	м3 кладки	0,48	43251,14	3283,91	20761	1576	14848	4340	27109
			НР - 93%; СП - 8%			9034,96	687,71	4337	330		2008	
11	89	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие шебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	м3 подстилающего слоя	8,64	12967,57	2438,43	112040	21068	52114	44598	169169
			НР - 94%; СП - 8%			4497,44	993,88	38858	8587		12531	
12	90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Бетонная отмостка.Устройство	м3 подстилающего слоя	4,32	29772,19	11,09	128616	48	106620	20631	161186
			НР - 94%; СП - 8%			5080,45	--	21948	--		11940	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12085861	296364	9706163	2141644	15365703
								2083334	104455	--	1138201	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12085861				
			Материалы	Тенге				6409499				
			Всего заработная плата	Тенге					2187789			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3296664				
			Накладные расходы	Тенге				2141644				
			Сметная прибыль	Тенге				1138201				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15365706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1472
			Сметная заработная плата	Тенге					2187789			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15365706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1472
			Сметная заработная плата	Тенге					2187789			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15365706
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2083334				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					296364			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					104455			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9706163		
			- Накладные расходы	Тенге							2141644	
			- Сметная прибыль	Тенге							1138201	

						СМР	**Обор-е**	**Всего**				
			Итого по смете			15 365 706	-	15 365 706				
			Временные здания и сооружения 2%			307 314,12		307 314,12				
						15 673 020,12		15 673 020,12				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%			465 488,70		465 488,70				
						16 138 508,82		16 138 508,82				
			Непредвиденные работы и затраты-2%			322 770,18		322 770,18				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			16 461 278,99		16 461 278,99				
			в том числе на 2023 год - 100 %			16 461 278,99		16 461 278,99				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0			16 569 985,99	-	16 569 985,99				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			16 569 985,99	-	16 569 985,99				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 988 398,32	-	1 988 398,32				

			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			18 558 384,31	-	18 558 384,31					
								-					
			Итого со скидкой генподряд 5%			17 630 464,09	-	**17 630 464,09**					

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

Жантурин Б.К.
И.о Руководителя

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

Болеков Г.Ж.

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

Құдайберген Д.А.

на основании протокола согласования

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN» 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОБЕСІТУ" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Наружные сети водопровода площадки насосной станции II подъема
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №6/10 (ЛС 6-1 и)
за декабрь 2024 года

№ п/п	№ п/п по лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы													
1	15	1122-0701-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,427		683795,22	--	291981	--	214598	76609	398077
			НР - 99%; СП - 8%				181224,48	--	77383	--		29487	
2	18	1122-0701-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,2142		1106976,54	--	237114	--	191238	45417	305134
			НР - 99%; СП - 8%				214174,39	--	45876	--		22603	
3	19	1122-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Тройник стальной переходной диаметром 1000х800мм.Установка**	т фасонных частей	0,88		1015548,79	395971,00	893683	348455	364393	280650	1268280
			НР - 99%; СП - 8%				205494,30	116647,46	180835	102650		93947	
4	22	1122-0801-0225 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 1000 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2		51352,44	38129,42	102705	76259	--	45492	160053
			НР - 99%; СП - 8%				13223,02	9752,66	26446	19505		11856	
5	23	ТПРАЙСЛИСТ	**Патрубок стеклопластиковый DN1000 PN10 SN5000 с муфтой Reka фланцевым соединением Ру10 L=1метр**	шт	2		776785,71	--	1553571	--	--	--	1677857
			СП - 8%				--	--	--	--		124286	
6	24	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2		36215,16	27608,09	72430	55216	--	31710	112471
			НР - 99%; СП - 8%				8607,07	7408,00	17214	14816		8331	
7	25	241-303-0406 РСНБ РК 2022	**Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 600 мм**	шт.	2		69777,00	--	139554	--	139554	--	150718
			СП - 8%				--	--	--	--		11164	
8	26	1122-1201-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка**	фланец	6		65251,86	48452,49	391511	290715	10379	172427	609053

			НР - 99%; СП - 8%			15069,58	13958,57	90417	83751		45115	
9	27	241-116-0224 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 1000 мм	шт.	6	169793,00	--	1018758	--	1018758	--	1100259
			СП - 8%			--	--	--	--		81501	
10	34	241-112-0255 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 820х10,0 мм	шт.	2	534822,00	--	1069644	--	1069644	--	1155216
			СП - 8%			--	--	--	--		85572	
11	38	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Упор бетонный.Устройство	м3	23,1	28699,16	2541,05	662951	58699	538114	71912	793652
			НР - 91%; СП - 8%			2863,12	557,82	66138	12886		58789	
12	39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6	431408,00	--	258845	--	258845	--	279553
			СП - 8%			--	--	--	--		20708	
13	40	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,2	43109,26	4139,24	482824	46359	267676	189558	726172
			НР - 99%; СП - 8%			15070,41	2025,36	168789	22684		53791	
14	42	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5429,00	--	21716	--	21716	--	23453
			СП - 8%			--	--	--	--		1737	
15	43	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1	9792,00	--	9792	--	9792	--	10575
			СП - 8%			--	--	--	--		783	
16	45	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	м3 кладки	0,12	43251,14	3283,91	5190	395	3711	1085	6777
			НР - 93%; СП - 8%			9034,96	687,71	1084	83		502	
17	46	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	м3 подстилающего слоя	1,08	12967,57	2438,43	14005	2633	6515	5575	21146
			НР - 94%; СП - 8%			4497,44	993,88	4857	1073		1566	
18	47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Бетонная отмостка.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,54	29772,19	11,09	16077	6	13328	2579	20148
			НР - 94%; СП - 8%			5080,45	--	2743	--		1492	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7242351	878737	4128261	923014	8818594
								681782	257448	--	653230	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7242351				
			Материалы	Тенге				1609952				
			Всего заработная плата	Тенге					939230			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4071880				
			Накладные расходы	Тенге				923014				
			Сметная прибыль	Тенге				653230				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8818595				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
			Сметная заработная плата	Тенге					939230			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8818595				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
			Сметная заработная плата	Тенге					939230			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8818595
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					681782					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						878737				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						257448				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5681832			
			- Накладные расходы	Тенге								923014		
			- Сметная прибыль	Тенге								653230		
						СМР	Обор-е	Всего						
			Итого по смете			8 818 595	-	8 818 595						
			Временные здания и сооружения 2%			176 371,90		176 371,90						
						8 994 966,90		8 994 966,90						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%			267 150,52		267 150,52						
						9 262 117,42		9 262 117,42						
			Непредвиденные работы и затраты-2%			185 242,35		185 242,35						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			9 447 359,77		9 447 359,77						
			в том числе на 2023 год - 100 %			9 447 359,77		9 447 359,77						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0			9 509 748,24	-	9 509 748,24						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			9 509 748,24	-	9 509 748,24						
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 141 169,79	-	1 141 169,79						
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			10 650 918,03	-	10 650 918,03						
								-						
			Итого со скидкой генподряд 5%			10 118 371,10	-	**10 118 371,10**						

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

_____ **Жантурин Б.К.**

И.о Руководителя

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Искандаров В.Т.**

Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

_____ **Болеков Т.Ж.**

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

_____ **Құдайберген Д.А.**

на основании протокола согласования

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОБЕСІТУ" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Наружные сети водопровода площадки насосной станции II подъема
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №6/11 (ЛС 7-2 н)
за декабрь 2024 года

№ п/п	№ п/п по лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие-395м2													
1	4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1975		202822,81	3016,20	40058	596	39462	282	43568
			НР - 108%; СП - 8%				--	1324,30	--	262		3227	
2	5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижний слой**	м2 покрытия	395		2550,91	229,25	1007609	90553	904349	28539	1119039
			НР - 108%; СП - 8%				32,17	34,73	12707	13718		82891	
3	6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 6см**	м2 покрытия	1580		279,79	0,02	442068	32	437565	4835	482658
			НР - 108%; СП - 8%				2,83	--	4471	--		35755	
4	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,079		202822,81	3016,20	16023	239	15784	113	17427
			НР - 108%; СП - 8%				--	1324,30	--	105		1291	
5	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхний слой**	м2 покрытия	395		2323,79	240,82	917897	95124	810066	28175	1021758
			НР - 108%; СП - 8%				32,17	33,88	12707	13383		75686	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**					2423655	186544	2207226	61944	2684450
									29885	27468	--	198850	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					2423655				
Материалы				Тенге					2207227				
Всего заработная плата				Тенге						57353			
			Накладные расходы	Тенге					61944				

			Сметная прибыль	Тенге					198850					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					2684449					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										28
			Сметная заработная плата	Тенге						57353				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2684449					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										28
			Сметная заработная плата	Тенге						57353				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										2684449
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					29885					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						186544				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						27468				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2207227			
			- Накладные расходы	Тенге								61944		
			- Сметная прибыль	Тенге								198850		

						СМР	**Обор-е**	**Всего**						
			Итого по смете			2 684 449	-	2 684 449						
			Временные здания и сооружения 2%			53 688,98		53 688,98						
						###########		2 738 137,98						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%			81 322,70		81 322,70						
						###########		2 819 460,68						
			Непредвиденные работы и затраты-2%			56 389,21		56 389,21						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			###########		2 875 849,89						
			в том числе на 2023 год - 100 %			###########		2 875 849,89						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,			###########	-	2 894 841,43						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			###########	-	2 894 841,43						
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			347 380,97	-	347 380,97						
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			###########	-	3 242 222,40						

								-					
			Итого со скидкой генподряд 5%			###########	-	3 080 110,20					

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

Жантурин Б.К.
И.о Руководителя

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

Болеков Т.Ж.

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

Құдайберген Д.А.

на основании протокола согласования