Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 5 от 26 октября 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
		Договор № 83 Доп.соглаш. № 1	08.11.2022 г. 29.05.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**707 973 397,00**									
Акт № 8	22 671 013,74	20 241 976,55							2 429 037,19	
Акт № 9	35 497 094,01	31 693 833,94							3 803 260,07	
Акт № 10	170 470 324,11	152 205 646,53							18 264 677,58	
Акт № 11	28 242 291,60	25 216 331,79							3 025 959,81	
Акт № 12	41 182 799,04	36 770 356,29							4 412 442,75	
Акт № 13	2 410 234,16	2151 994,79							258 239,37	
Акт № 14	32 732 013,32	29 225 011,89							3 507 001,43	
Акт № 15	183 782,90	164 091,88							19 691,03	
Акт № 16	9 141 861,33	8162 376,19							979 485,14	
Акт № 17	1 910 769,26	1 706 043,98							204 725,28	
Акт № 18	17 660 212,91	15 768 047,24							1 892 165,67	
Акт № 19	37 926 378,09	33 862 837,58							4 063 540,51	
За отчетный период	**400 028 774,47**	**357 168 548,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 860 225,84**	**400 028 774,47**
Удержание 30 %										120 008 632,34
Удержание 5 %										20 001 438,72
Всего к оплате										**260 018 703,41**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор _____ **Культуманов И.М.**
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года
ИИН 610608350336
_____ **Койсарин Н.М.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
_____ **Бекбергенов Р.К.**
м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 8 от 26 октября 2023 год

по Дополнительной (нулевой) смете № 2

Основание: Проект

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить в смету № 02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС1 - ниже отметки "0,000"													
Раздел 2 Фундаментная плита													
Раздел 2.2 Гидроизоляция плиты													
1	1	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93 Коб =3	1 м2	858	252,00	-	216 216	-	216 216	-	233 513,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	17 297,00		
			Итого по разделу 2			**233 513**							
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			216 216							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			17 297							
Раздел 3 Фудамент													
2	2	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84%	м3	23,9	28 047,86	22,58	670 344	540	128 200	454 948,00	1 215 315,00	
						22 661,28	-	541 605,00	-	-	90 023,00		
3	3	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,002	00 153,00	-	782 442	-	782 442	-	845 037,00	Казахстан

						-	-	-	-	-	62 595,00		

Итого по разделу 3 **2 060 352**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 541 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 540
- материалы, изделия и конструкции, тенге 910 642
- накладные расходы, тенге 454 948
- сметная прибыль (8 %), тенге 152 618

6.3 Узел А

4	4	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	12	5 781,13	1 419,22	69 374	17 031	36 880	22 273,00	98 979,00	
						1 288,56	284,30	15 463,00	3 412	-	7 332,00		
5	5	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	107,73	11 297,00	-	1 216 995	-	1 216 995	-	1 314 355,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	97 360,00		

Итого по разделу 6 **1 413 334**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 15 463
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 412
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 253 875
- накладные расходы, тенге 22 273
- сметная прибыль (8 %), тенге 104 692

Итого по акту 02-01-01 **3 707 199**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 557 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 571
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 914 054
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 380 733
- накладные расходы, тенге 477 221
- сметная прибыль (8 %), тенге 274 607

Добавить в смету № 02-01-02 Общестроительные работы (АС) выше "0,000"

Перекрытия

6	21	107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	30	4 199,10	1 205,97	125 973	36 179	57 904	46 334	186 092	
						1 062,99	245,89	31 889,70	7 377	-	13 785		

7	22	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	276,333333	11 297,00	-	3 121 738	-	3 121 738	-	3 371 477	Казахстан
						-	-	-	-	-	249 739		

Итого по разделу перекрытия **3 557 569**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 31 890
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 36 179
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 377
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 179 642
- накладные расходы, тенге 46 334
- сметная прибыль (8 %), тенге 263 524

9.1 Стены, перегородки и перемычки

8	23	108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	202,5	18 870,40	4 475,01	3 821 256	906 190	1 046 633	1 941 256	6 223 513	
						9 226,83	1 081,18	1 868 433,08	218 939	-	461 001		
9	24	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	39,5	86 153,00	-	3 403 044	-	3 403 044	-	3 675 287	Казахстан
						-	-	-	-	-	272 243		
	25	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	26,333	86 163,00	-	2 268 959	-	2 268 959	-	2 450 476	Казахстан
						-	-	-	-	-	181 517		

Итого по Разделу 9 **12 349 276**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 868 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 906 190
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 218 939
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 718 636
- накладные расходы, тенге 1 941 256
- сметная прибыль (8 %), тенге 914 761

Итого по акту 02-01-02 **15 906 844**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 900 323
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 942 369
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 226 316
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 898 278

- накладные расходы, тенге	1 987 590
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 178 285
ВСЕГО ПО АКТУ добавить	**19 614 043**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 457 391
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	959 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 140 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 279 010
- накладные расходы, тенге	2 464 811
в т.ч. зарплата, тенге	1 452 892
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 452 892
Всего	**19 614 043,26**
Временные здания и сооружения (0,9%)	176526,39
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	201863,81
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**396 318,14**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**20 388 751,60**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	21 307 343,75
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**20 241 976,56**
НДС (12%)	2 429 037,19
Итого	**22 671 013,74**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"

эксперт по техническому надзору

Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.

ИИН 610608350336

_____ **Копсарин Н.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Руководитель

_____ **Бекбергенов Р.К.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"

эксперт по авторскому надзору

Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

_____ **Серикбаев А. Д.**

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 9 от 26 октября 2023 год

по Дополнительной (нулевой) смете № 1

Основание: Проект

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Добавить в смету № 02-01-02 Общестроительные работы по чертежам АС1 - выше отметки "0,000"												
	2.1 Стены, перегородки, перемычки												
1	2	291-000-0000	Гибкие связи фасад (в упаковке 25 шт по 350 мм) (кпл)	1 упаковка	78,4	1 339,29	-	105 000	-	105 000	-	113 400	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 400		
2	3	108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ 120 мм межкомнатные АС2 лист 15 НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1750	4 257,58	411,84	7 450 765	720 720	1 438 798	5 079 428	13 532 608	
						3 023,57	97,43	5 291 247,50	170 503	-	1 002 415		
3	4	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	67,914	88 153,00	-	5 850 995	-	5 850 995		6 319 074	Казахстан
						-	-	-	-	-	468 080		
4	5	108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Перегородки межквартирные толщ 250 мм НР=93%	м3 кладки	147	18 530,85	4 475,01	2 724 035	657 826	709 864	1 409 208	4 463 902	

					9 226,83	1 081,18	1 356 344,01	158 933	-	330 659			
5	6	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	43,0124	86 153,00	-	3 705 647	-	3 705 647	-	4 002 099	Казахстан
						-	-	-	-	-	296 452		
	2.2 Лестница												
6	7	107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	15	4 199,10	1 205,97	62 987	18 090	28 952	23 167	93 046	
						1 062,99	245,89	15 944,85	3 688	-	6 892		
7	8	107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	15	5 608,12	1 419,22	84 122	21 288	43 505	27 845	120 924	
						1 288,56	284,62	19 328,40	4 269	-	8 957		
8	9	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	175,36	9 170,00	-	1 608 051	-	1 608 051	-	1 736 695	Казахстан
						-	-	-	-	-	128 644		
9	10	106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,558	39 051,21	1 979,21	21 791	1 104	0	19 259	44 333	
						37 072,00	855,70	20 686,18	477	-	3 284		
10	11	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,558	463 375,00	-	258 563	-	258 563	-	279 248	
						-	-	-	-	-	20 685		

Итого по акту 02-01-02 добавить	**30 705 332**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 703 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 419 029
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	337 871
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 749 376
- накладные расходы, тенге	6 558 907
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 274 469
Всего	**30 705 331,70**
Временные здания и сооружения (0,9%)	276317,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	316013,13
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**625 953,86**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**31 923 646,68**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	33 361 930,47
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**31 692 833,01**

НДС (12%)	3 803 260,07
Итого	**35 497 094,01**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"

эксперт по техническому надзору

Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.

ИИН 610608350336

Койсарин Н.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Руководитель

Бекбергенов Р.К.

м.п.

***Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"**

эксперт по авторскому надзору

Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 10 от 26 октября 2023 год

Общестроительные работы (АС) выше "0,000"

Основание: Проект ПСД-133-2-2020

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены, перегородки, перемычки.													
1.1 Стены и перегородки													
1	1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - 1-3 этаж НР=93%	м3 кладки	90,31	48 906,02 12 733,46	3 366,50 705,99	4 416 703 1 149 959	304 029 63 758	2 962 715 -	1 128 757,00 443 637,00	5 989 097,00	
2	2	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	32,34	43 327,00 -	- -	1 401 195 -	- -	1 401 195 -	- 112 096,00	1 513 291,00	Казахстан
3	3	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина	м3 кладки	330,00	47 267,74 12 733,46	3 366,50 705,99	16 543 709 4 456 711	1 178 275 247 097	10 900 723 -	4 374 541,00 1 673 460,00	22 591 710,00	

			кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - 4-6 этажи НР=93%										
4	4	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	120,00	43 327,00 -	- -	5 199 240 -	- -	5 199 240 -	- 415 939,00	5 615 179,00	Казахстан
5	7	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м с 1 по3 этаж НР=93%	м3 кладки	28,40	49 244,71 9 725,35	4 475,01 1 081,18	1 398 550 276 200	127 090 30 706	995 260 -	285 423,00 134 718,00	1 818 691,00	
6	8	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м с 3 по 6 этажи НР=93%	м3 кладки	48,60	44 254,27 9 725,35	4 475,01 1 081,18	2 150 758 472 652	217 485 52 545	1 460 620 -	488 433,00 211 135,00	2 850 326,00	
7	10	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетки М1, М4 НР=93%	т металлических изделий	1,86	586 179,73 100 816,13	3 597,60 1 089,25	1 092 639 187 921	6 706 2 030	898 012 -	176 654,00 101 543,00	1 370 836,00	
8	11	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки М1, М4. НР=93%	т металлических изделий	0,27	104 413,73 100 816,13	3 597,60 1 089,25	27 670 26 716	953 289	- -	25 115,00 4 223,00	57 008,00	
9	13	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - с 1 по 3этаж НР=93%	м3 кладки	285,70	46 488,33 9 226,83	4 475,01 1 081,18	13 281 716 2 636 105	1 278 510 308 893	9 367 100 -	2 738 848,00 1 281 645,00	17 302 209,00	
10	14	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - с 4 по 6этаж НР=93%	м3 кладки	517,00	44 081,69 9 226,83	4 475,01 1 081,18	22 790 234 4 770 271	2 313 580 558 970	15 706 382 -	4 956 194,00 2 219 714,00	29 966 142,00	
11	19	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм - СП2	1 т	0,79	481 766,00 -	- -	381 559 -	- -	381 559 -	- 30 525,00	412 084,00	
12	20	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетки СВ1 -СВ5 НР=93%	т металлических изделий	0,15	586 179,73 100 816,13	3 597,60 1 089,25	87 341 15 022	536 162	71 783 -	14 121,00 8 117,00	109 579,00	
13	22	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов АС2	м шва	29,27	1 349,10 961,69	4,02 1,82	39 485 28 147	118 53	11 221 -	33 276,00 5 821,00	78 582,00	
14	23	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляции	м3 изоляции	1,57	126 107,75 40 423,08	3 832,81 1 391,81	197 737 63 383	6 010 2 182	128 344 -	49 829,00 19 805,00	267 371,00	

			изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме										
1.2 Перемычки													
15	1	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	624,00	872,78 259,24	383,78 80,48	544 615 161 766	239 479 50 220	143 370 -	250 143,00 63 581,00	858 339,00	
16	2	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	1,79	278 467,00 -	- -	498 734 -	- -	498 734 -	- 39 899,00	538 633,00	Казахстан
17	3	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,58	307 046,00 -	- -	178 701 -	- -	178 701 -	- 14 296,00	192 997,00	Казахстан
18	4	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	6,21	213 179,00 -	- -	1 323 842 -	- -	1 323 842 -	- 105 907,00	1 429 749,00	Казахстан
19	5	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,06	140 050,00 -	- -	7 983 -	- -	7 983 -	- 639,00	8 622,00	Казахстан
20	6	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	6,33	146 712,00 -	- -	928 687 -	- -	928 687 -	- 74 295,00	1 002 982,00	Казахстан
21	7	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	8,01	250 992,00 -	- -	2 010 446 -	- -	2 010 446 -	- 160 836,00	2 171 282,00	Казахстан
22	8	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	2,82	113 060,30 92 778,56	9 291,46 2 077,63	318 830 261 636	26 202 5 859	30 993 -	315 644,00 50 758,00	685 232,00	
23	10	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	2,82	929 500,00 -	- -	2 621 190 -	- -	2 621 190 -	- 209 695,00	2 830 885,00	Казахстан
24	11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтовавшие. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%;К1тр=?;К1тм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	84,66	191,27 74,74	4,67 0,76	16 193 6 327	395 64	9 470 -	4 410,00 1 648,00	22 251,00	
25	12	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины,	1 м3	0,55	79 039,00 -	- -	43 392 -	- -	43 392 -	- 3 471,00	46 863,00	

			толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3										
1.3 Балки-пояса													
26	1	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство АС2 лист 17.1 НР=91%	м3	82,60	52 220,48 15 015,00	7 346,31 1 465,84	4 313 412 1 240 239	606 805 121 078	2 466 367 -	1 238 798,00 444 177,00	5 996 387,00	
27	2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,58	399 352,00 -	- -	233 222 -	- -	233 222 -	- 18 658,00	251 880,00	Казахстан
28	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,13	383 478,00 -	- -	433 637 -	- -	433 637 -	- 34 691,00	468 328,00	Казахстан
29	4	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,44	1 122 288,01 107 508,80	1 979,21 855,70	492 684 47 196	869 376	444 619 -	43 291,00 42 878,00	578 853,00	
30	5	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Ас2 лист 17,1 п1 НР=91%	т	3,53	1 038 988,01 107 508,80	1 979,21 855,70	3 662 433 378 969	6 977 3 016	3 276 488 -	347 606,00 320 803,00	4 330 842,00	
			Итого по разделу 1				**111 356 230,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 179 220,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 314 019,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 447 298,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				64 143 294,24						
			- накладные расходы, тенге				16 471 083,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				1 482 397,47						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				8 248 610,00						
Раздел 2 Перекрытия													
31	1	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	216,00	5 608,12 1 288,56	1 419,22 284,62	1 211 354 278 329	306 552 61 478	626 473 -	400 972,00 128 986,00	1 741 312,00	
32	2	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	240,00	4 199,10 1 062,99	1 205,97 245,89	1 007 784 255 118	289 433 59 014	463 234 -	370 676,00 110 277,00	1 488 737,00	
33	3	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	2 623,97	11 297,00 -	- -	29 642 989 -	- -	29 642 989 -	- 2 371 439,00	32 014 428,00	Казахстан

34	4	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91% Коб =-1	м3	-12,16	50 268,31 14 133,02	4 144,37 851,59	-611 196 -171 839	-50 390 -10 354	-388 967 -	-165 796,00 -62 159,00	-839 151,00	
35	5	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91% Коб =-1	т	-0,43	29 784,88 27 692,78	1 708,10 576,13	-12 687 -11 796	-728 -245	-164 -	-10 957,00 -1 892,00	-25 536,00	
36	6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =-1	1 т	-0,53	399 352,00 -	- -	-213 637 -	- -	-213 637 -	- -17 091,00	-230 728,00	Казахстан
37	7	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,89	403 617,00 -	- -	359 219 -	- -	359 219 -	- 28 738,00	387 957,00	
38	8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =-1	1 т	-1,57	372 799,00 -	- -	-586 730 -	- -	-586 730 -	- -46 938,00	-633 668,00	Казахстан
39	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,69	399 352,00 -	- -	274 754 -	- -	274 754 -	- 21 980,00	296 734,00	Казахстан
40	10	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =-1	1 т	-2,23	354 275,00 -	- -	-790 543 -	- -	-790 543 -	- -63 243,00	-853 786,00	
41	11	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж НР=84%	т металлоконструкций	0,28	1 128 586,40 146 548,42	6 180,80 1 311,13	316 004 41 034	1 731 367	273 240 -	34 777,00 28 063,00	378 844,00	
42	12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2	м2	17,16	95,62 37,37	2,32 0,38	1 641 641	40 7	960 -	447,00 107,00	2 255,00	
Итого по разделу 2								**33 727 398,00**					

			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				391 487,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				546 638,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				110 267,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				29 660 827,94						
			- накладные расходы, тенге				630 119,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				56 710,71						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				2 498 327,00						
Раздел 7 Лестница Л1 - 3шт, лобовая балка ЛБ1													
43	1	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т АС2 лист 20.1Л-1 (на 1этаж идет ЛМ-2шт х9 этажей х3 подъезда =54 шт.) НР=118% Коб =5	шт. сборных конструкций	30,00	11 486,61 5 314,40	5 887,15 1 241,54	344 598 159 432	176 615 37 246	8 552 -	232 080,00 46 134,00	622 812,00	
44	2	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 Коб =5	1 м2	97,20	16 690,00 -	- -	1 622 268 -	- -	1 622 268 -	- 129 781,00	1 752 049,00	Казахстан
		Итого по разделу 7					**2 374 861,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				159 432,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				176 615,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				37 246,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 630 820,00						
			- накладные расходы, тенге				232 080,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				20 887,20						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				175 915,00						
Итого							**147 458 489,00**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							16730139,00						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							7037272,00						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							1594811,00						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							95434942,18						
- накладные расходы, тенге							17333282,00						
в т.ч. зарплата, тенге							1559995,38						
- сметная прибыль (8 %), тенге							10922852,00						
Всего							**147 458 489,00**						
Временные здания и сооружения (0,9%)							1327126,00						
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях							1517613,00						

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 006 065,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**153 309 293,25**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	160 216 470,05
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**152 205 646,53**
НДС (12%)	18 264 677,58
Итого	**170 470 324,11**

СДАЛ: "ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

Бекбергенов Р.К.

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 610608350336

Койсарин Н.М.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 11 от 26 октября 2023 год

Технологическое оборудование

Основание: Проект ПСД-133-3-2020-ТХ.СО

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	516-101-0202	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	1 комплект	3,00	8 466 392,00	-	25 399 176	-	-	-	25 399 176,00	Казахстан
						-	-	-	-	25 399 176	-		

Итого	**25 399 176,00**
- оборудование, тенге	25399176,00
Всего	**25 399 176,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**25 399 176,00**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	26 543 507,15
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**25 216 331,79**
НДС (12%)	3 025 959,81
Итого	**28 242 291,60**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Руководитель

_____ **Бекбергенов Р.К.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"

эксперт по техническому надзору

Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.

ИИН 610608350836

_____ **Койсарин Н.М.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"

эксперт по авторскому надзору

Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

_____ **Серикбаев А. Д.**

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 12 от 26 октября 2023 год

Автоматизированный тепловой пункт

Основание: Проект 133-1-2020АиТП

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	513-201-0514	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт	1 комплект	1,00	20 780 543,00	-	20 780 543	-	-	-	20 780 543,00	Казахстан
						-	-	-	-	20 780 543	-		
2	2	513-201-0508	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт	1 комплект	1,00	16 256 436,00	-	16 256 436	-	-	-	16 256 436,00	Казахстан
						-	-	-	-	16 256 436	-		

Итого **37 036 979,00**

- оборудование, тенге 37036979,00

Всего	**37 036 979,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**37 036 979,00**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	38 705 638,20
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**36 770 356,28**
НДС (12%)	4 412 442,75
Итого	**41 182 799,04**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____**Культуманов И.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

_____ **Бекбергенов Р.К.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336

_____ **Койсарин Н.М.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____**Серикбаев А. Д.**

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 13 от 26 октября 2023 год

Устройство подкрановых путей

Основание: ПОС

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1146-0801-0106	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР=84%	звено длиной 12,5 м	7,00	230 569,42 31 428,10	58 009,75 20 142,01	1 613 986 219 997	406 068 140 994	987 921 -	303 232,00 153 377,00	2 070 595,00	
2	2	1146-0801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР=84%	путь	2,00	3 772,61 3 057,60	715,01 322,74	7 545 6 115	1 430 645	- -	5 678,00 1 058,00	14 281,00	

Итого	**2 084 876,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	226112,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	407498,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141639,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	987921,00
- накладные расходы, тенге	308910,00
в т.ч. зарплата, тенге	27802,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	154435,00

Всего	**2 084 876,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	18763,88
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	21457,13
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 501,94**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**2 167 598,95**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	2 265 257,67
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**2 151 994,79**
НДС (12%)	258 239,37
Итого	**2 410 234,16**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____**Культуманов И.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

_____ **Бекбергенов Р.К.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336

_____ **Койсарин Н.М.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____**Серикбаев А. Д.**

м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 14 от 26 октября 2023 год

Грузопассажирский подъемник

Основание: ПОС

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР=118%	м2 площади застройки	1 285,50	11 753,65	11 753,65	15 109 317	15 109 317	-	11 106 896,00	28 313 510,00	
						-	7 322,15	-	9 412 624	-	2 097 297,00		

Итого	**28 313 510,00**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15109317,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9412624,00
- накладные расходы, тенге	11106896,00
в т.ч. зарплата, тенге	999620,64
- сметная прибыль (8 %), тенге	2097297,00
Всего	**28 313 510,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	254822,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	291397,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**577 195,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**29 436 923,14**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	30 763 170,42
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**29 225 011,90**
НДС (12%)	3 507 001,43

Итого	32 732 013,32

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336
_____ Койсарин Н.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
_____ Бекбергенов Р.К.
м.п.

*** Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"**
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____Серикбаев А. Д.
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 15 от 26 октября 2023 год

Вертикальная планировка

Основание: ГП

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - недостающий грунт НР=72%	м3 грунта	271,00	137,98 5,64	132,34 32,46	37 393 1 528	35 864 8 797	- -	7 434,00 3 586,00	48 413,00	
2	2	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	447,15	-	-	-	-	-	7 369,00	99 482,00	
3	3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	271,00	31,26 -	31,26 9,16	8 471 -	8 471 2 482	- -	1 787,00 821,00	11 079,00	

Итого	**158 974,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1528,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44335,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11279,00
- накладные расходы, тенге	9221,00
в т.ч. зарплата, тенге	829,89
перевозка грузов, тенге	92112,90
- сметная прибыль (8 %), тенге	11776,00
Всего	**158 974,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	1431,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны	1636,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 241,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**165 281,71**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	172 728,29
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**164 091,88**

НДС (12%)	19 691,03
Итого	**183 782,90**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608360336

Койсарин Н.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

Бекбергенов Р.К.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 17 от 26 октября 2023 год

Отопление и вентиляция

Основание: Проект ПСД-133-1-2020-ОВ.СО

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	10,00	7 002,29	121,82	70 023	1 218	54 703	14 159,00	90 917,00	
						1 410,20	34,61	14 102	346	-	6 735,00		
2	2	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	90,00	5 704,28	121,82	513 385	10 964	375 503	127 432,00	692 082,00	
						1 410,20	34,61	126 918	3 115	-	51 265,00		
3	3	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	62,00	4 633,67	84,09	287 288	5 214	202 963	79 007,00	395 599,00	
						1 275,99	24,32	79 111	1 508	-	29 304,00		
4	4	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	м трубопровода	34,00	3 114,82	51,28	105 904	1 744	80 015	24 318,00	140 640,00	
						710,17	19,66	24 146	668	-	10 418,00		

			неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%										
5	5	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	34,00	2 732,40 566,99	27,72 10,12	92 902 19 278	942 344	72 681 -	19 230,00 8 970,00	121 102,00
6	6	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	24,00	2 557,44 566,99	27,72 10,12	61 379 13 608	665 243	47 106 -	13 574,00 5 996,00	80 949,00
7	7	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	52,00	1 776,77 566,99	27,72 10,12	92 392 29 483	1 441 526	61 467 -	29 409,00 9 744,00	131 545,00

Итого по разделу 1	**1 652 834,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	306 646,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 188,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 750,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	894 438,00
- накладные расходы, тенге	307 129,00
в т.ч. зарплата, тенге	27 641,61
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 432,00
Итого	**1 652 834,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	306646,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22188,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6750,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	894438,00
- накладные расходы, тенге	307129,00
в т.ч. зарплата, тенге	27641,61
- сметная прибыль (8 %), тенге	122432,00
Всего	**1 652 834,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	14876,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	17011,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 694,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**1 718 414,55**

Итого с коэфициентом К=1,0450538689	1 795 835,77
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**1 706 043,98**
НДС (12%)	204 725,28
Итого	**1 910 769,26**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____**Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336

_____ **Койсарин Н.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

_____ **Бекбергенов Р.К.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____**Серикбаев А. Д.**

м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 18 от 26 октября 2023 год

Электроснабжение

Основание: ПСД-133-1-2020-ЭОМ

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	30	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	7 516,00	315,23	2,46	2 369 269	18 489	369 712	1 426 855,00	4 099 814,00	
						263,58	0,09	1 981 067	676	-	303 690,00		
2	31	1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР=72%	м	2 175,00	236,56	0,87	514 518	1 892	79 235	312 167,00	892 820,00	
						199,26	0,08	433 391	174	-	66 135,00		
3	32	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	1 116,00	445,40	191,79	497 066	214 038	63 947	212 274,00	766 087,00	
						196,31	67,87	219 082	75 743	-	56 747,00		
4	35	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	2,18	427 277,00	-	929 327	-	929 327	-	1 003 673,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	74 346,00		
5	36	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и	1 км	7,52	625 686,00	-	4 702 656	-	4 702 656	-	5 078 868,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	376 212,00		

6	41	243-107-0504	газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	1 км	2,18	1 462 322,00 -	-	3 180 550 -	-	3 180 550 -	- 254 444,00	3 434 994,00	Казахстан

Итого	**15 276 256,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2633540,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	234419,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76593,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9325427,80
- накладные расходы, тенге	1951296,00
в т.ч. зарплата, тенге	175616,64
- сметная прибыль (8 %), тенге	1131574,00
Всего	**15 276 256,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	137486,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	157220,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**311 419,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**15 882 381,73**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	16 597 944,47
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**15 768 047,24**
НДС (12%)	1 892 165,67
Итого	**17 660 212,91**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
Бекбергенов Р.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336
Койсарин Н.М.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 16 от 26 октября 2023 год

Водопровод и канализация

Основание: проект ПСД 133-1-2020-ВК.СО

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод ниже отм.0.000													
1	5	242-306-0503	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	1 шт.	1,00	168 127,00 -	- -	168 127 -	- -	168 127 -	- 13 450,00	181 577,00	Казахстан
2	6	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х50 мм	1 шт.	2,00	1 065,00 -	- -	2 130 -	- -	2 130 -	- 170,00	2 300,00	
3	7	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	3,00	79 815,00 -	- -	239 445 -	- -	239 445 -	- 19 156,00	258 601,00	Казахстан
4	8	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	6,00	4 249,00 -	- -	25 494 -	- -	25 494 -	- 2 040,00	27 534,00	

5	9	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	2,00	2 938,00 -	- -	5 876 -	- -	5 876 -	- 470,00	6 346,00	
6	10	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	0,40	781,00 -	- -	312 -	- -	312 -	- 25,00	337,00	Казахстан
7	11	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	1 м	1,00	3 567,00 -	- -	3 567 -	- -	3 567 -	- 285,00	3 852,00	
8	12	241-101-0413	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 114х4,5 мм	1 м	10,00	8 117,00 -	- -	81 170 -	- -	81 170 -	- 6 494,00	87 664,00	Казахстан
9	13	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	3,00	5 449,97 4 561,18	372,85 84,53	16 350 13 684	1 119 254	1 548 -	13 659,00 2 401,00	32 410,00	
10	14	242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 75	1 шт.	3,00	64 697,00 -	- -	194 091 -	- -	194 091 -	- 15 527,00	209 618,00	Казахстан
11	15	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм	1 шт.	6,00	3 344,00 -	- -	20 064 -	- -	20 064 -	- 1 605,00	21 669,00	
12	16	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	12,00	3 040,17 2 578,82	157,68 38,18	36 482 30 946	1 892 458	3 644 -	30 776,00 5 381,00	72 639,00	
13	17	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным	1 шт.	12,00	43 694,00 -	- -	524 328 -	- -	524 328 -	- 41 946,00	566 274,00	Казахстан

			шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40											
14	18	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	24,00	2 650,00 -	- -	63 600 -	- -	63 600 -	- 5 088,00	68 688,00		
15	19	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	12,00	2 527,00 -	- -	30 324 -	- -	30 324 -	- 2 426,00	32 750,00		
16	20	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	24,00	1 051,00 -	- -	25 224 -	- -	25 224 -	- 2 018,00	27 242,00		
17	21	241-211-1610	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 40x1 1/4″	1 шт.	12,00	1 541,00 -	- -	18 492 -	- -	18 492 -	- 1 479,00	19 971,00	Казахстан	
18	21	241-211-1609	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32x1 1/4″	1 шт.	12,00	830,00 -	- -	9 960 -	- -	9 960 -	- 797,00	10 757,00	Казахстан	
19	22	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	45,00	9 481,07 1 231,68	118,57 42,51	426 648 55 426	5 336 1 913	365 887 -	56 192,00 38 627,00	521 467,00		
20	23	1116-0301-0209	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	45,00	7 819,90 1 231,68	118,57 42,51	351 896 55 426	5 336 1 913	291 134 -	56 192,00 32 647,00	440 735,00		
21	24	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм (75). Прокладка НР=98%	м трубопровода	30,00	6 610,38 990,70	74,84 27,93	198 311 29 721	2 245 838	166 345 -	29 948,00 18 261,00	246 520,00		
22	25	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до	м трубопровода	32,00	3 781,67 643,35	31,74 11,84	121 013 20 587	1 016 379	99 411 -	20 547,00 11 325,00	152 885,00		

			40 мм. Прокладка НР=98%										
23	26	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	38,00	3 114,71 643,35	31,74 11,84	118 359 24 447	1 206 450	92 706 -	24 399,00 11 421,00	154 179,00
24	27	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	80,00	708,00 -	- -	56 640 -	- -	56 640 -	- 4 531,00	61 171,00
Итого по разделу 1							**3 207 186,00**					
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				230 237,00					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 150,00					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 205,00					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 489 519,40					
			- накладные расходы, тенге				231 713,00					
			в т.ч. зарплата, тенге				20 854,17					
			- сметная прибыль (8 %), тенге				237 570,00					
Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод выше отм 0,000												
25	1	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	93,33	2 648,55 2 599,19	29,52 0,56	247 189 242 582	2 755 52	1 852 -	237 781,00 38 798,00	523 768,00
26	5	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм Коб =0,99	1 м	92,40	527,00 -	- -	48 693 -	- -	48 693 -	- 3 895,00	52 588,00
Итого по разделу 2							**576 356,00**					
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				242 582,00					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 755,00					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				52,00					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				50 545,06					
			- накладные расходы, тенге				237 781,00					
			в т.ч. зарплата, тенге				21 400,29					
			- сметная прибыль (8 %), тенге				42 693,00					
Раздел 3 Система Т3, Т4 ниже отм. 0,000												
27	1	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	30,00	6 610,38 990,70	74,84 27,93	198 311 29 721	2 245 838	166 345 -	29 948,00 18 261,00	246 520,00

28	2	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	60,00	5 775,74 990,70	74,84 27,93	346 544 59 442	4 490 1 676	282 612 -	59 896,00 32 515,00	438 955,00	
29	3	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	75,00	4 278,13 826,62	55,91 21,19	320 860 61 997	4 193 1 589	254 670 -	62 314,00 30 654,00	413 828,00	
30	4	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	27,00	1 051,00 -	- -	28 377 -	- -	28 377 -	- 2 270,00	30 647,00	
31	5	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	30,00	3 040,17 2 578,82	157,68 38,18	91 205 77 365	4 730 1 145	9 110 -	76 940,00 13 452,00	181 597,00	
32	6	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	30,00	43 694,00 -	- -	1 310 820 -	- -	1 310 820 -	- 104 866,00	1 415 686,00	Казахстан
33	7	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	60,00	2 226,00 -	- -	133 560 -	- -	133 560 -	- 10 685,00	144 245,00	
34	8	241-211-1410	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 50х1 1/2"	1 шт.	27,00	2 499,00 -	- -	67 473 -	- -	67 473 -	- 5 398,00	72 871,00	Казахстан
35	13	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	2,00	5 449,97 4 561,18	372,85 84,53	10 900 9 122	746 169	1 032 -	9 105,00 1 600,00	21 605,00	
36	14	242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным	1 шт.	2,00	64 697,00 -	- -	129 394 -	- -	129 394 -	- 10 352,00	139 746,00	Казахстан

			шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80											
37	15	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	4,00	3 344,00 -	- -	13 376 -	- -	13 376 -	- 1 070,00	14 446,00		
38	24	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	2,00	3 040,17 2 578,82	157,68 38,18	6 080 5 158	315 76	607 -	5 129,00 897,00	12 106,00		
39	25	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	2,00	43 694,00 -	- -	87 388 -	- -	87 388 -	- 6 991,00	94 379,00	Казахстан	
40	26	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	4,00	2 226,00 -	- -	8 904 -	- -	8 904 -	- 712,00	9 616,00		
41	27	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	2,00	3 040,17 2 578,82	157,68 38,18	6 080 5 158	315 76	607 -	5 129,00 897,00	12 106,00		
42	28	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	1 шт.	2,00	43 694,00 -	- -	87 388 -	- -	87 388 -	- 6 991,00	94 379,00	Казахстан	
43	29	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	4,00	2 650,00 -	- -	10 600 -	- -	10 600 -	- 848,00	11 448,00		
44	30	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	60,00	708,00 -	- -	42 480 -	- -	42 480 -	- 3 398,00	45 878,00		
45	31	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для	1 шт.	4,00	887,00	-	3 548	-	3 548	-	3 832,00		

			Муфтовые латунные краны для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт.	4,00	-	-	-	-	-	284,00	5 652,00	
	Итого по разделу 3						**3 403 890,00**						
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						247 963,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						17 034,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						5 569,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 638 291,00						
	- накладные расходы, тенге						248 461,00						
	в т.ч. зарплата, тенге						22 361,49						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						252 141,00						
	Раздел 4 Система Т3, Т4 выше отм 0.000												
46	1	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	86,66	2 881,23 2 815,86	34,12 0,83	249 687 244 022	2 957 72	2 708 -	239 212,00 39 112,00	528 011,00	
47	6	241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм Коб =0,99	1 м	85,79	2 076,00 -	- -	178 107 -	- -	178 107 -	- 14 249,00	192 356,00	Казахстан
	Итого по разделу 4						**720 367,00**						
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						244 022,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 957,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						72,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						180 815,10						
	- накладные расходы, тенге						239 212,00						
	в т.ч. зарплата, тенге						21 529,08						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						53 361,00						
	Итого						**7 907 799,00**						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						964804,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						40896,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						11898,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						5359170,56						
	- накладные расходы, тенге						957167,00						
	в т.ч. зарплата, тенге						86145,03						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						585765,00						

Всего	**7 907 799,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	71170,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	81385,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**161 207,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**8 221 561,77**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	8 591 974,94
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**8 162 376,19**
НДС (12%)	979 485,14
Итого	**9 141 861,33**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____**Культуманов И.М.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
_____ **Бекбергенов Р.К.**
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336
_____ **Койсарин Н.М.**
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____**Серикбаев А. Д.**
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 19 от 26 октября 2023 год

Общестроительные работы по чертежам АР

Основание: Проект 133-1-2020-А

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Проемы													
1.2 Окна													
1	21	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1/	м2	126,85	3 281,81 1 432,08	250,73 124,67	416 298 181 659	31 805 15 814	202 833 -	557 217,67 77 881,22	1 051 396	
2	22	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-2/	м2	55,02	4 346,08 1 950,53	254,43 124,67	239 121 107 318	13 999 6 859	117 804 -	321 233,17 44 828,36	605 183	
3	23	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-	1 м2	181,87	40 057,68 -	- -	7 285 290 -	- -	7 285 290 -	- 582 823	7 868 113	Казахстан

			откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка - ОК1, ОК2											
4	24	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2	35,26	5 166,01 2 285,36	253,41 122,98	182 132 80 572	8 934 4 336	92 626 -	247 281,71 34 353,09	463 767		
5	25	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /ОК-3/ Кстм =1,04	1 м2	17,01	48 020,96 -	- -	816 837 -	- -	816 837 -	- 65 347	882 183	Казахстан	
6	26	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный ОК4, ОК5. ОК6	1 м2	18,25	41 616,64 -	- -	759 330 -	- -	759 330 -	- 60 746	820 076	Казахстан	
	Итого по разделу 1						**11 690 719,35**							
			в том числе											
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				369 549,76							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				27 009,49							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				54 738,02							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 274 719,81							
			- накладные расходы, тенге				1 125 732,56							
			в т.ч. зарплата, тенге				12 848,58							
			- сметная прибыль (8 %), тенге				865 979,21							
	Раздел 4 Внутренняя отделка													
7	87	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:	м2 оштукатуриваемой поверхности	5 723,41	1 695,61 1 140,30	100,29 84,98	9 704 671 6 526 404	574 001 486 375	2 604 266 -	9 847 149,80 1 564 145,68	21 115 966,71		

по камню и бетону
простое НР=80%

Итого по разделу 4	**21 115 966,71**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 526 404,42
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	574 000,79
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	486 375,38
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 604 266,02
- накладные расходы, тенге	9 847 149,80
в т.ч. зарплата, тенге	144 262,89
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 564 145,68
Итого	**32 806 686,06**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6895954,18
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	601010,28
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	541113,40
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11878985,83
- накладные расходы, тенге	10972882,35
в т.ч. зарплата, тенге	157111,47
- сметная прибыль (8 %), тенге	2430124,89
Всего	**32 806 686,06**
Временные здания и сооружения (0,9%)	295260,17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	337639,85
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**668 791,72**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**34 108 377,81**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	35 645 092,19
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**33 862 837,58**
НДС (12%)	4 063 540,51
Итого	**37 926 378,09**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008582
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

_____ **Бекбергенов Р.К.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336

_____ **Койсарин Н.М.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____ **Серикбаев А. Д.**

м.п.