Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел строительства города Актобе,Актюбинская область, г.Актобе, И. АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030340003189**
Договор (контракт)	Договор № 230070/00 от 03.03.2023 года	

Номер документа	Дата составления
60	**25.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе			работа	1	274 909 843,18	274 909 843,18
				Итого	1	x	274 909 843,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Искандаров В.Т.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОБЕСITY" (Батыс-3) города Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		230070/00	03.03.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОБЕСITY" (Батыс-3) города Актобе»	670 843 249.85	245 455 217.13							29 454 626.06	274 909 843.18

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

Жантурин Б.К.
И.о.Руководителя

Технический надзор:
ТОО "Кабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 12.02.2021

Байдаров Ж. М.

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361 Актюбинская область, г Актобе, ул Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189 г Астана, ул Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Водовод
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №5/1 (ЛС 2-1)
за ноябрь 2024 года

№ п/п	№ по лок смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	52,32		321,10	321,10	16800	16800	--	2910	21286
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.1.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,623		2186,32	--	3548	--	--	2555	6591
3	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	53,94		66,72	66,72	3599	3599	--	730	4676
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта под траншеи на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	2,94		236,84	115,88	696	340	--	362	1143
5	5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	166,004		66,72	66,72	11076	11076	--	2248	14389
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	149,412		46,86	46,86	7001	7001	--	1419	9094
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,601		1129,70	--	18754	--	--	13503	34838
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	149,411		236,84	115,88	35387	17314	--	18407	58097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	2,733	271,24	259,63	741	709	1	149	961
10	10	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4,211	58,00	--	244	--		--	264
11	11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,733	33,19	29,47	91	80	1	23	123
12	12	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	216,91	264,37	264,37	57344	57344	--	9932	72658
13	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,71	2853,33	--	19146	--	--	13785	35566
14	14	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	223,62	77,98	77,98	17438	17438	--	3538	22653
15	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта под траншеи на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	16,61	236,84	115,88	3934	1925	--	2046	6459
16	16	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	0,98	1752,38	1752,38	1717	1717	--	--	1854
17	17	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	5,92	1801,53	38,50	10665	227	7976	1841	13507
18	18	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	672,291	77,98	77,98	52425	52425	--	10636	68103
19	19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	605,966	54,65	54,65	33116	33116	--	6720	43024
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,236	1240,76	--	83424	--	--	60065	154968
21	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	605,786	236,84	115,88	143474	70198	--	74633	235553
22	22	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	27,302	330,81	316,67	9032	8646	14	1814	11714
23	23	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	45,048	58,00	--	2613	--		--	2822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Грунты 1 группы. Работя на отвале**	м3 грунта	27,302	33,19	29,47	906	804	3	233	1230
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				533171	300759	7995	227549	821573
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				221560	94475	--	60852	
			Материалы	Тенге				533171				
			Всего заработная плата	Тенге				7992				
			Транспортные расходы	Тенге					316035			
			Накладные расходы	Тенге				2857				
			Сметная прибыль	Тенге				227549				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				60852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				821572				251
			Сметная заработная плата	Тенге					316035			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				821572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					316035			
			РАЗДЕЛ 2.Водовод									
25	25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	11,88	8766,74	217,87	104149	2588	83779	18390	132342
26	28	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Трубы водопроводные стальные. диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,1126	4632752,16	2252267,78	521648	253605	32777	314493	903032
27	29	241-102-0263 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм**	м	113,0504	97013,00	--	10967358	--	10967358	--	11844747
28	30	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,01	1468089,30	1088644,55	14681	10887	--	6349	22713
29	31	241-201-0817 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм**	м	10,1	6627,00	--	66933	--	66933	--	72288
30	57	1122-1401-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	103,6	3784,26	29,50	392049	3056	167336	220577	661636
31	58	241-201-0827 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х30,0 мм**	м	104,636	67001,00	--	7010717	--	7010717	--	7571574
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19077535	270136	18328900	559809	21208332
								478499	86965	--	1570987	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				19077535				
			Материалы	Тенге				283892				
			Всего заработная плата	Тенге					565464			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18045008				
			Накладные расходы	Тенге				559809				
			Сметная прибыль	Тенге				1570987				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				21208331				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
			Сметная заработная плата	Тенге					565464			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21208331				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
			Сметная заработная плата	Тенге					565464			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22029903
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				700059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					570895			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181440			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18336892		
			- Перевозка грузов	Тенге				2857				
			- Накладные расходы	Тенге							787358	
			- Сметная прибыль	Тенге							1631839	
					СМР	Обор-е	Всего					
			Итого по смете		22 029 903		22 029 903					
			Временные здания и сооружения 2%		440 598,06		440 598,06					
					22 470 501,06		22 470 501,06					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%		667 373,88		667 373,88					
					23 137 874,94		23 137 874,94					
			Непредвиденные работы и затраты-2%		462 757,50		462 757,50					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		23 600 632,44		23 600 632,44					
			в том числе на 2023 год - 100 %		23 600 632,44		23 600 632,44					
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,006603		23 756 486,30		23 756 486,30					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		23 756 486,30		23 756 486,30					
			Налог на добавленную стоимость - 12%		2 850 778,36		2 850 778,36					
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		26 607 264,65		26 607 264,65					
			Итого со скидкой генподряд 5%		-25 276 901,42		**25 276 901,42**					

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

Жантурин Б.К.
И.о Руководителя

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00002201 от 11.12.2020 г.

Волеков Г.Ж.

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

Құдайберген Д.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г Актобе, ул Алтынсарина 2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г Астана, ул Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Насосная станция модульного типа Xylem Lowara
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №5/2 (ЛС 2-2-1)
за ноябрь 2024 года

№ п/п	№ по лок смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1		Прайслист	**Насосная станция модульного типа Xylem Lowara NSC F200-400/900/W45VDC4-SA21-246(11)**	комплект	1		228236233,93	--	228236234	--	--	--	228236234
								--	--	--	228236234	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					228236234	--	--	--	228236234
									--	--	228236234	--	
			Стоимость оборудования	Тенге					228236234				
			ВСЕГО. Стоимость оборудования	Тенге					228236234				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					228236234				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									228236234
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							228236234		

						СМР	Обор-е	Всего					
			Итого по смете				228 236 234	228 236 234					
			Временные здания и сооружения 2%										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.97%										
			Непредвиденные работы и затраты-2%										
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										
			в том числе на 2023 год - 100 %				229 743 460,44	229 743 460,44					
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К- 1,006603				229 743 460,44	229 743 460,44					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				27 569 215,25	27 569 215,25					
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				257 312 675,70	257 312 675,70					
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ										

			Итого со скидкой генподряд 5%			50 538 092,77	244 447 041,91	**244 447 041,91**						

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

И.о Руководителя _____ **Жантурин Б.К.**

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Директор _____ **Искандаров В.Т.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJE00060290 от 11.12.2020 г.

_____ **Болеков Т.Ж.**

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

_____ **Құдайберген Д.А.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина,2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
Стройка: Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе
Объект: Наружные сети водопровода площадки насосной станции II подъема
Договор о государственных закупках работ № 230070/00 от 03.03.2023 г

Акт выполненных работ №5/3 (ЛС 6-1)
за ноябрь 2024 года

№ п/п	№ по лок смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	5	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	3133		92,22	92,22	288925	288925	--	58618	375333
2	6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2819,7		63,88	63,88	180122	180123	--	36543	234006
3	7	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	313,3		2510,62	--	786577	--	--	566337	1461146
4	8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2819,7		282,43	137,95	796368	388978	--	414524	1307777
5	9	1101-0102-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	327		423,67	405,60	138540	132631	193	27828	179677
6	10	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	621,3		58,00	--	36035	--		--	38918
7	11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	327		40,52	35,91	13250	11742	56	3401	17982
8	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	81,23		8766,74	217,87	712122	17698	572841	125743	904895

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**					**2951939**	**1020097**	**573090**	**1232994**	**4519734**
							1322718	**342125**	--	**334801**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2951939**				
Материалы		Тенге					**573091**				
Всего заработная плата		Тенге						**1664843**			
Транспортные расходы		Тенге					**36035**				
	Накладные расходы	Тенге					**1232994**				
	Сметная прибыль	Тенге					**334801**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4519734**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1159**
	Сметная заработная плата	Тенге						**1664843**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4519734**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1159**
	Сметная заработная плата	Тенге						**1664843**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4519734**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1322718**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1020097**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**342125**			
	- Материалов. изделий и конструкций	Тенге							**573091**		
	- Перевозка грузов	Тенге					**36035**				
	- Накладные расходы	Тенге								**1232994**	
	- Сметная прибыль	Тенге								**334801**	

					СМР	**Обор-е**	**Всего**				
		Итого по смете			4 519 734		4 519 734				
		Временные здания и сооружения 2%			90 394,68		90 394,68				
					4 610 128,68		4 610 128,68				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%			136 920,82		136 920,82				
					4 747 049,50		4 747 049,50				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			94 940,99		94 940,99				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			4 841 990,49		4 841 990,49				
		в том числе на 2023 год - 100 %			4 841 990,49		4 841 990,49				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,006603			4 873 966,03		4 873 966,03				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			4 873 966,03		4 873 966,03				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %			584 875,92		584 875,92				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			5 458 841,95		5 458 841,95				

			Итого со скидкой генподряд 5%			5 185 899,85		- **5 185 899,85**						

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
БИН 060140005361

И.о Руководителя _____ **Жантурин Б.К.**

Подрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030140000189

_____ **Искандаров В.Т.**

Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781
Аттестат № KZ08VJF00060290 от 11.12.2020 г.

_____ **Болеков Т.Ж.**

Эксперт авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект"
БИН 920140000272

_____ **Құдайберген Д.А.**