Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 7 от 21 декабря 2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор № 83 Доп.соглаш. № 1	08.11.2022 г. 29.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 557 719 025,99**									
Акт № 27	86 951 308,65	77 635 097,01							9 316 211,64	
Акт № 28	17 560 311,69	15 678 849,72							1 881 461,97	
Акт № 29	27 823 310,56	24 842 241,57							2 981 068,99	
Акт № 30	73 422 577,26	65 555 872,55							7 866 704,71	
Акт № 31	18 979 339,12	16 945 838,50							2 033 500,62	
Акт № 32	23 498 734,52	20 981 012,96							2 517 721,56	
Акт № 33	19 054 819,92	17 013 232,07							2 041 587,85	
Акт № 34	9 961 664,83	8 894 343,60							1 067 321,23	
Акт № 35	5 459 365,76	4 874 433,71							584 932,05	
Акт № 36	15 914 551,04	14 209 420,57							1 705 130,47	
За отчетный период	**298 625 983,35**	**238 652 144,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 638 257,33**	**298 625 983,35**
Удержание 30 %										89 587 795,01
Удержание 5 %										14 931 299,17
Всего к оплате										**194 106 889,18**

СДАЛ : ТОО"ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ Мультуманов И.М.
м.п.
Технический надзор: ТОО "Бестау- С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336
_____ Койсарин Н.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
_____ Бекбергенов Р.К.
м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 27 от 21 декабря 2023 год

Локальная смета 02-01-02. Общестроительные работы (АС) выше "0,000"

Основание: Проект ПСД-133-2-2020

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены, перегородки, перемычки.													
1.1 Стены и перегородки													
1	5	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - 7 этаж и	м3 кладки	13,75000	46 939,97	3 366,50	645 425	46 289	424 050	171 857,00	882 664,00	
						12 733,46	705,99	175 085	9 707	-	65 382,00		
2	9	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м 7-этаж и выше НР=93%	м3 кладки	46,84000	44 251,35	4 475,01	2 072 733	209 609	1 407 588	470 745,00	2 746 956,00	
						9 725,35	1 081,18	455 535	50 642	-	203 478,00		
3	10	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетки М1, М4 НР=93%	т металлических изделий	1,52960	586 179,73	3 597,60	896 621	5 503	736 909	144 963,00	1 124 911,00	
						100 816,13	1 089,25	154 208	1 666	-	83 327,00		
4	11	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,45000	104 413,73	3 597,60	46 986	1 619	-	42 647,00	96 804,00	
						100 816,13	1 089,25	45 367	490	-	7 171,00		

			М1, М4. НР=93%									
5	15	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - 7этаж и выше НР=93%	м3 кладки	169,37500	43 739,22	4 475,01	7 408 330	757 955	5 087 581	1 623 705,00	9 754 598,00
						9 226,83	1 081,18	1 562 794	183 125	-	722 563,00	
6	16	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - АС2 лист15 сетки М4 ,М5 НР=93%	т металлических изделий	1,09400	586 179,73	3 597,60	641 281	3 936	527 052	103 681,00	804 559,00
						100 816,13	1 089,25	110 293	1 192	-	59 597,00	
7	19	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм - СП2	1 т	1,30032	481 766,00	-	626 450	-	626 450	-	676 566,00
						-	-	-	-	-	50 116,00	
8	20	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетки СВ1 -СВ5 НР=93%	т металлических изделий	0,52710	586 179,73	3 597,60	308 975	1 896	253 939	49 954,00	387 643,00
						100 816,13	1 089,25	53 140	574	-	28 714,00	
9	22	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов АС2 лист 15 НР=118%	м шва	29,26800	1 349,10	4,02	39 485	118	11 221	33 276,00	78 582,00
						961,69	1,82	28 147	53	-	5 821,00	
10	23	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	5,80780	126 107,75	3 832,81	732 409	22 260	475 379	184 568,00	990 335,00
						40 423,08	1 391,81	234 769	8 083	-	73 358,00	
1.2 Перемычки												
11	24	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	215,00000	872,78	383,78	187 648	82 513	49 398	86 187,00	295 742,00
						259,24	80,48	55 737	17 303	-	21 907,00	
12	31	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	5,64388	113 060,30	9 291,46	638 099	52 440	62 028	631 721,00	1 371 406,00
						92 778,56	2 077,63	523 631	11 726	-	101 586,00	
13	33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	94,06700	191,27	4,67	17 992	439	10 522	4 900,00	24 723,00
						74,74	0,76	7 031	71	-	1 831,00	

1.3 Балки-пояса

14	35	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство АС2 лист 17.1 НР=91%	м3	82,60000	52 220,48	7 346,31	4 313 412	606 805	2 466 367	1 238 798,00	5 996 387,00	
						15 015,00	1 465,84	1 240 239	121 078	-	444 177,00		
15	36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,60160	399 352,00	-	240 250	-	240 250	-	259 470,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 220,00		
16	37	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,13160	383 478,00	-	433 944	-	433 944	-	468 659,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	34 715,00		
17	38	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,43896	1 122 288,01	1 979,21	492 640	869	444 579	43 287,00	578 801,00	
						107 508,80	855,70	47 192	376	-	42 874,00		
18	39	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Ас2 лист 17.1 п1 НР=91%	т	3,52344	1 038 988,01	1 979,21	3 660 812	6 974	3 275 037	347 453,00	4 328 926,00	
						107 508,80	855,70	378 801	3 015	-	320 661,00		
	Итого по разделу 1						**30 867 732,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 071 969,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 799 225,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				409 101,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				16 532 293,83						
			- накладные расходы, тенге				5 177 742,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				465 996,78						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				2 286 498,00						
Раздел 2 Перекрытия													
19	40	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	75,00000	5 608,12	1 419,22	420 609	106 442	217 526	139 227,00	604 623,00	
						1 288,56	284,62	96 642	21 347	-	44 787,00		
20	41	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	78,00000	4 199,10	1 205,97	327 530	94 066	150 551	120 469,00	483 839,00	
						1 062,99	245,89	82 913	19 179	-	35 840,00		
21	42	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	1 749,31400	11 297,00	-	19 762 000	-	19 762 000	-	21 342 960,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 580 960,00		

22	50	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж НР=84%	т металлокон струкций	1,00745	1 128 586,40 146 548,42	6 180,80 1 311,13	1 136 994 147 640	6 227 1 321	983 127 -	125 127,00 100 970,00	1 363 091,00	
23	51	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	60,06000	95,62 37,37	2,32 0,38	5 743 2 244	139 23	3 359 -	1 564,00 584,00	7 891,00	

Итого по разделу 2 **23 802 404,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 329 439,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 206 874,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 41 870,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 21 116 563,26
- накладные расходы, тенге 386 387,00
в т.ч. зарплата, тенге 34 774,83
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 763 141,00

Раздел 5 Кровля

5.1 Кровля

24	92	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Коб =3	1 т	0,11760	1 004 968,00 -	- -	118 184 -	- -	118 184 -	- 9 455,00	127 639,00	Казахстан
25	95	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,07090	1 018 274,00 -	- -	72 196 -	- -	72 196 -	- 5 776,00	77 972,00	Казахстан

5.2 Кровля над ЛПП

26	98	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 -Коэфф 1,03 по норме расхода в расценке Коб =1.03	1 м3	34,79340	49 780,00 -	- -	1 732 015 -	- -	1 732 015 -	- 138 561,00	1 870 576,00	Казахстан

5.3 Вентшахты

27	105	222-302-0201	Плиты парапетные плоские сплошные СТ РК 961-93	1 м3	2,73000	147 655,00 -	- -	403 098 -	- -	403 098 -	- 32 248,00	435 346,00	Казахстан
28	106	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ	1 м2	22,80000	2 261,00 -	- -	51 551 -	- -	51 551 -	- 4 124,00	55 675,00	Казахстан

			5336-80 размерами 2 мм х 20 мм										
29	107	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,91200	79 039,00 -	- -	72 084 -	- -	72 084 -	- 5 767,00	77 851,00	
	Итого по разделу 5					**2 645 059,00**							
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 449 127,83							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			195 931,00							
Раздел 6 Чердак													
30	112	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 160 Коб =1,03	1 м3	285,51600	49 780,00 -	- -	14 212 986 -	- -	14 212 986 -	- 1 137 039,00	15 350 025,00	Казахстан
6.2 Продухи													
31	119	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	12,00000	2 261,00 -	- -	27 132 -	- -	27 132 -	- 2 171,00	29 303,00	Казахстан
32	121	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,07110	1 004 968,00 -	- -	71 453 -	- -	71 453 -	- 5 716,00	77 169,00	Казахстан
33	123	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,09820	1 004 968,00 -	- -	98 688 -	- -	98 688 -	- 7 895,00	106 583,00	Казахстан
	Итого по разделу 6					**15 563 080,00**							
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			14 410 259,56							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			1 152 821,00							
Раздел 7 Лестница Л1 - 3шт, лобовая балка ЛБ1													
34	124	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т АС2 лист 20.1Л-1 (на 1этаж идет ЛМ-2шт х9 этажей х3 подъезда =54 шт.) НР=118%	шт. сборных конструкций	6,00000	11 486,61 5 314,40	5 887,15 1 241,54	68 920 31 886	35 323 7 449	1 710 -	46 415,00 9 227,00	124 562,00	
35	130	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	119,40000	102,07 37,37	2,32 0,38	12 187 4 462	277 45	7 448 -	3 110,00 1 224,00	16 521,00	

эмалями ПФ-133
НР=69% Коб =2

	Итого по разделу 7					**141 083,00**						
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 348,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 600,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 494,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 158,00						
	- накладные расходы, тенге					49 525,00						
	в т.ч. зарплата, тенге					4 457,25						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 451,00						
Раздел 8 Вход N1.N2. N3 (крыльца)												
8.1 Крыльца												
36	135	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,37300	399 352,00	-	148 958	-	148 958	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 917,00	160 875,00
37	138	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	64,80000	9 170,00	-	594 216	-	594 216	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	47 537,00	641 753,00
38	141	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	1,22340	1 004 968,00	-	1 229 478	-	1 229 478	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	98 358,00	1 327 836,00
39	148	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	12,00000	3 310,00	-	39 720	-	39 720	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 178,00	42 898,00
40	149	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	3,00000	6 484,00	-	19 452	-	19 452	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 556,00	21 008,00
	Итого по разделу 8					**2 194 370,00**						
	в том числе											
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 031 824,15						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					162 546,00						
Итого						**75 213 728,00**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге						5437756,00						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2041699,00						

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	458465,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56549226,63
- накладные расходы, тенге	5613654,00
в т.ч. зарплата, тенге	505228,86
- сметная прибыль (8 %), тенге	5571388,00
Всего	**75 213 728,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	676924,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	774085,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 533 295,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**78 198 030,92**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	81 721 154,76
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**77 635 097,01**
НДС (12%)	9 316 211,64
Итого	**86 951 308,65**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
Бекбергенов Р.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 610608350336
Койсарин Н.М.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
Эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 28 от 21 декабря 2023 год
По дополнительной (нулевой) смете № 2

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить в смету № 02-01-01 Общестроительные работы по чертижам АС 1 - ниже отметки "0,000"													
1	9	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	13,090000	27 187,00 / -	- / -	355 878 / -	- / -	355 878 / -	- / 28 470	384 348	Казахстан
2	16	221-102-0101	ФБС-Т ГОСТ 13579-78 АС 1 лист 8 п.4	1 м3	86,770000	27 187,00 / -	- / -	2 359 016 / -	- / -	2 359 016 / -	- / 188 721	2 547 737	Казахстан
3	17	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,172000	354 275,00 / -	- / -	60 935 / -	- / -	60 935 / -	- / 4 875	65 810	
4	20	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	64,800000	11 297,00 / -	- / -	732 046 / -	- / -	732 046 / -	- / 58 564	790 610	Казахстан
5	22	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного	1 м2	354,116667	11 297,00 / -	- / -	4 000 456 / -	- / -	4 000 456 / -	- / 320 036	4 320 492	Казахстан

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 29 от 21 декабря 2023 год

по Дополнительной (нулевой) смете №1

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Добавить в смету № 02-01-02 Общестроительные работы по чертежам АС1 - выше отметки "0,000"												
	2.1 Стены, перегородки, перемычки												
1	2	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ 120 мм межкомнатные АС2 лист 15 НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-500,00000	4 257,58	411,84	-2 128 790	-205 920	-411 085	-1 451 265	-3 866 459	
						3 023,57	97,43	-1 511 785	-48 715	-	-286 404		
2	3	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250x120x88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	-37,90800	86 153,00		-3 265 888	0	-3 265 888	0	-3 527 159	
										-	-261 271		
3	4	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Перегородки межквартирные толщ 250 мм НР=93%	м3 кладки	-42	18 530,85	4 475,01	-778 296	-187 950	-202 818	-402 631	-1 275 401	
						9 226,83	1 081,18	-387 527	-45 410	-	-94 474		

4	5	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	-24,5784	86 153,00	-	-2 117 503	-	-2 117 503	0	-2 286 903
											-169 400	
	2.2 Лестница											
5	11	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР=118%	м ограждения	169,14000	22 919,06	131,64	3 876 530	22 266	3 665 619	233 684	4 439 031
						1 115,32	55,53	188 645	9 392	-	328 817	

Итого по смете 02-01-02 добавить **-6 516 891**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -1 710 667
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -371 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -84 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге -2 331 675
- накладные расходы, тенге -1 620 212
- сметная прибыль (8 %), тенге -482 733

Добавить в смету № 02-01-03 Общестроительные работы по чертежам АР

Раздел 2 Полы

2.1. Тип 1

6	20	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	1 м3	5,755	41 050,00	-	236 243	-	236 243	-	255 142,00
						-	-	-	-	-	18 899,00	
7	21	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	1,80800	22 828,51	2 093,28	41 274	3 785	0	35 604	83 028
						20 735,23	904,67	37 489	1 636	-	6 150	
8	22	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,80800	403 617,00	-	729 740	-	729 740	-	788 119
						-	-	-	-	-	58 379	
9	23	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм	м2 стяжки	4578	201,58	5,97	922 833	27 331	867 027	41 182,00	1 041 136,00
						6,22	3,35	28 475	15 336	-	77 121,00	

			изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94%									
	2.2 Тип 2											
10	24	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94%	м2 стяжки	37 058,70000	201,58	5,97	7 470 293	221 240	7 018 547	333 373	8 427 959
						6,22	3,35	230 505	124 147	-	624 293	
	2.3 Тип 3											
11	25	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	1 м3	0,574	41 050,00	-	23 563	-	23 563	-	25 448,00
						-	-	-	-	-	1 885,00	
12	26	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,23600	22 828,51	2 093,28	5 388	494	0	4 647	10 838
						20 735,23	904,67	4 894	214	-	803	
13	27	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,23600	403 617,00	-	95 254	-	95 254	-	102 874
						-	-	-	-	-	7 620	
14	28	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94%	м2 стяжки	456,96	201,58	5,97	92 114	2 728	86 544	4 111,00	103 923,00
						6,22	3,35	2 842	1 531	-	7 698,00	
	2.4 Тип 3*											
15	29	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94%	м2 стяжки	3655,68	201,58	5,97	736 912	21 824	692 349	32 886,00	831 382,00
						6,22	3,35	22 738	12 247	-	61 584,00	
	2.5 Тип 6											
16	30	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94%	м2 стяжки	6 078,83647	201,58	5,97	1 225 372	36 291	1 151 271	54 684	1 382 460
						6,22	3,35	37 810	20 364	-	102 404	

Итого 27 823 310,56

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"

эксперт по техническому надзору

Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.

ИИН 610608350336

_____ Койсарин Н.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Руководитель

_____ Бекбергенов Р.К.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"

эксперт по авторскому надзору

Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

_____Серикбаев А. Д.

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 30 от 21 декабря 2023 год

Локальная смета 02-01-03. Общестроительные работы по чертежам АР

Основание: Проект 133-1-2020-А

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Проемы													
1.1 Двери													
1	3	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	147,42000	10 242,00	-	1 509 876	-	1 509 876	-	1 630 666	
						-	-	-	-	-	120 790		
2	5	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	154,13000	5 273,54	261,61	812 811	40 322	424 411	331 126	1 235 452	
						2 258,34	128,72	348 078	19 840	-	91 515		
3	10	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	8,25000	72 945,00	-	601 796	-	601 796	-	649 940	
						-	-	-	-	-	48 144		
4	13	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1 /АР23 п	1 шт.	108,00000	2 110,00	-	227 880	-	227 880	-	246 110	
						-	-	-	-	-	18 230		

5	14	223-502-0402	10/ Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД /АР23 п 13/ Коб =3	1 шт.	216,00000	2 337,00	-	504 792	-	504 792	-	545 175	
						-	-	-	-	-	40 383		
6	15	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 /АР23 п 12/ Коб =3	1 шт.	1512,00000	527,00	-	796 824	-	796 824	-	860 570	
						-	-	-	-	-	63 746		
7	16	223-502-0903	Ручка на планке /АР23 п 14/	1 пара	702,00000	3 218,00	-	2 259 036	-	2 259 036	-	2 439 759	
						-	-	-	-	-	180 723		
8	17	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	1 м	7347,24000	587,00	-	4 312 830	-	4 312 830	-	4 657 856	
						-	-	-	-	-	345 026		
1.2 Окна													
9	21	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1/ НР=90%	м2	50,73600	3 281,81	250,73	166 506	12 721	81 127	71 085	256 598	
						1 432,08	124,67	72 658	6 325	-	19 007		
10	22	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-2/ НР=90%	м2	22,00800	4 346,08	254,43	95 649	5 599	47 122	41 104	147 693	
						1 950,53	124,67	42 927	2 744	-	10 940		
11	23	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка - ОК1, ОК2 Кстм =1,04	1 м2	72,00200	40 057,68	-	2 884 233	-	2 884 233	-	3 114 972	Казахстан
						-	-	-	-	-	230 739		
12	24	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2	м2	16,40100	5 166,01	253,41	84 728	4 156	43 089	35 549	129 899	

			площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2	10,40100	2 285,36	122,98	37 482	2 017	-	9 622	129 895	
13	28	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	1 м	607,80000	2 973,00	-	1 806 989	-	1 806 989	-	1 951 548	Казахстан
						-	-	-	-	-	144 559		
14	30	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню дверные АС23	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,12000	4 550,82	52,95	1 092 743	12 714	299 125	631 045	1 861 691	
						3 252,14	32,91	780 904	7 902	-	137 903		
15	31	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 3 НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	792,48000	1 762,44	27,11	1 396 698	21 484	228 955	923 144	2 505 429	
						1 446,42	9,68	1 146 259	7 671	-	185 587		
16	33	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	120,72000	2 205,18	5,53	266 209	668	186 889	63 081	355 633	
						651,53	1,64	78 653	198	-	26 343		
17	34	223-502-0308	Защитный механизм на окна Коб =3	1 шт.	486,00000	1 861,00	-	904 446	-	904 446	-	976 802	
						-	-	-	-	-	72 356		

Итого по разделу 1 **23 565 793,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 506 961,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 97 664,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 46 697,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 119 420,25
- накладные расходы, тенге 2 096 134,00
в т.ч. зарплата, тенге 188 652,06
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 745 613,00

Раздел 2 Полы

2.2 Тип2

18	41	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	2000,00000	1 005,42	34,86	2 010 840	69 720	952 440	967 504	3 216 612	
						494,34	20,29	988 680	40 580	-	238 268		

19	42	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	8000,00000	130,84	5,97	1 046 720	47 760	950 160	71 064	1 207 207
						6,10	3,35	48 800	26 800	-	89 423	
2.4 Тип3*												
20	49	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя НР=94%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 изолируемой поверхности	200,00000	520,39	1,69	104 078	338	81 696	20 864	134 937
						110,22	0,76	22 044	152	-	9 995	
2.9 Тип8												
21	62	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,04	м3 подстилающего слоя	3,48920	33 683,76	11,70	117 529	41	98 767	17 598	145 937
						5 365,49	-	18 721	-	-	10 810	
22	63	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	87,23000	4 256,50	96,68	371 294	8 433	209 375	148 292	561 153
						1 759,56	48,96	153 486	4 271	-	41 567	
2.11 Тип10												
23	68	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	39,90000	1 005,42	34,86	40 116	1 391	19 001	19 302	64 171
						494,34	20,29	19 724	810	-	4 753	
24	69	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	159,60000	130,84	5,97	20 882	953	18 956	1 418	24 084
						6,10	3,35	974	535	-	1 784	
25	70	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	39,90000	1 474,52	141,75	58 833	5 656	33 176	20 737	85 936
						501,28	51,63	20 001	2 060	-	6 366	
26	71	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94% Коб	м2 покрытия	-79,80000	145,63	5,08	-11 621	-405	-10 064	-1 311	-13 967
						14,44	3,04	-1 152	-243	-	-1 035	
2.12 Плинтус												
27	76	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001	1 м2	102,76000	1 902,00	-	195 450	-	195 450	-	211 086

			ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм - для плинтуса	1 м2	102,7[illegible]	-	-	-	-	-	15 636	[illegible]	
28	79	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм - для плинтуса	1 м2	6,77000	1 902,00 -	- -	12 877 -	- -	12 877 -	- 1 030	13 907	
	Итого по разделу 2						**5 651 063,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 271 278,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				133 887,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				74 965,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 561 833,06						
			- накладные расходы, тенге				1 265 468,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				113 892,12						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				418 597,00						
	Раздел 3 Наружная отделка												
29	81	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	1 м2	169,35000	2 163,00 -	- -	366 304 -	- -	366 304 -	- 29 304	395 608	Казахстан
	Итого по разделу 3						**395 608,00**						
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				366 304,05						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				29 304,00						
	Раздел 4 Внутренняя отделка												
30	87	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1635,27000	1 695,61 1 140,30	100,29 84,98	2 772 780 1 864 698	164 001 138 965	744 081 -	1 602 930 350 057	4 725 767	
31	88	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	7664,40000	989,60 546,99	6,02 2,19	7 584 690 4 192 350	46 140 16 785	3 346 200 -	3 367 308 876 160	11 828 158	
32	90	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание	м2 оштукатури	671,92160	1 695,61	100,29	1 139 317	67 387	305 738	658 634	1 941 787	

			Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	оштукатуриваемой поверхности	674,32000	1 140,30	84,98	766 192	57 100	-	143 836	1 541 787
33	91	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	1353,40000	5 005,58	21,15	6 774 552	28 624	3 203 877	2 844 294	10 388 354
						2 617,15	9,84	3 542 051	13 317	-	769 508	
34	92	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,24000	1 695,61	100,29	490 438	29 008	131 610	283 520	835 875
						1 140,30	84,98	329 820	24 580	-	61 917	
35	93	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	2603,10000	989,60	6,02	2 576 028	15 671	1 136 487	1 143 657	4 017 260
						546,99	2,19	1 423 870	5 701	-	297 575	
36	103	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	104,70000	989,60	6,02	103 611	630	45 711	45 999	161 579
						546,99	2,19	57 270	229	-	11 969	

Итого по разделу 4	**33 898 780**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 176 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	351 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	256 677
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 913 704
- накладные расходы, тенге	9 946 342
в т.ч. зарплата, тенге	868 765
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 511 022
Итого	**63 511 244**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 954 490
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	583 012
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	378 339
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 961 261

- накладные расходы, тенге	13 307 944
в т.ч. зарплата, тенге	1 171 309
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 704 537
Всего	**63 511 244**
Временные здания и сооружения (0,9%)	571601,19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	653645,02
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 294 729,80**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**66 031 219,73**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	69 006 181,64
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**65 555 872,55**
НДС (12%)	7 866 704,71
Итого	**73 422 577,26**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 941240006263
Руководитель
Бекбергенов Р.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 810608350336
Консарин Н.М.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 31 от 21 декабря 2023 год

Локальная смета 02-01-04 Водопровод и канализация

Основание: проект ПСД 133-1-2020-ВК.СО

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод ниже отм.0.000													
1	2	244-301-0603	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 65, Qn 20 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1,00	274 898,00	-	274 898	-	274 898	-	296 890,00	
						-	-	-	-	-	21 992,00		
2	3	244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	1 шт.	1,00	44 261,00	-	44 261	-	44 261	-	47 802,00	
						-	-	-	-	-	3 541,00		
3	30	234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 114 мм Коб =1,1	1 м	38,50	1 868,00	-	71 918	-	71 918	-	77 671,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 753,00		
4	31	234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t	1 м	38,50	1 192,00	-	45 892	-	45 892	-	49 563,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 671,00		

			от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 89 мм Коб =1,1										
5	32	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм Коб =1,1	1 м	33,00	932,00	-	30 756	-	30 756	-	33 216,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 460,00		
6	33	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм Коб =1,1	1 м	35,20	383,00	-	13 482	-	13 482	-	14 561,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 079,00		
7	34	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм Коб =1.1	1 м	41,80	343,00	-	14 337	-	14 337	-	15 484,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 147,00		
	Итого по разделу 1						**535 187,00**						
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				495 544,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				39 643,00						
Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод выше отм 0,000													
8	38	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	31,67	2 648,55	29,52	83 880	935	628	80 687,00	177 732,00	
						2 599,19	0,56	82 316	18	-	13 165,00		
9	39	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из	м трубопрово	32,00	2 389,78	24,86	76 473	796	415	73 770,00	162 263,00	

			водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	трубопровода	62,00	2 351,96	0,37	75 263	12	-	12 020,00	152 280,00
10	40	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	18,00	2 188,14	20,94	39 387	377	210	38 028,00	83 608,00
						2 155,53	0,24	38 800	4	-	6 193,00	
11	41	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	38,00	2 025,72	17,32	76 977	658	438	74 368,00	163 453,00
						1 996,88	0,14	75 881	5	-	12 108,00	
12	55	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	216,00	23 662,00	-	5 110 992	-	5 110 992	-	5 519 871,00
						-	-	-	-	-	408 879,00	
13	56	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	24,00	2 997,87	115,38	71 949	2 769	7 288	61 103,00	143 696,00
						2 578,82	19,09	61 892	458	-	10 644,00	
14	59	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	216,00	1 384,00	-	298 944	-	298 944	-	322 860,00
						-	-	-	-	-	23 916,00	
15	60	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	24,00	2 997,87	115,38	71 949	2 769	7 288	61 103,00	143 696,00
						2 578,82	19,09	61 892	458	-	10 644,00	
	Итого по разделу 2					**6 717 179,00**						
	в том числе											

			- зарплата рабочих-строителей, тенге			396 044,00							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			8 304,00							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			955,00							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			5 426 203,00							
			- накладные расходы, тенге			389 059,00							
			в т.ч. зарплата, тенге			35 015,31							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			497 569,00							
Раздел 3 Система Т3, Т4 ниже отм. 0,000													
16	78	234-303-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 76 мм Коб =1,1	1 м	99,00	1 932,00	-	191 268	-	191 268	-	206 569,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 301,00		
17	79	234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 64 мм Коб =1,1	1 м	69,30	882,00	-	61 123	-	61 123	-	66 013,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 890,00		
18	80	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм Коб =1,1	1 м	11,00	505,00	-	5 555	-	5 555	-	5 999,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	444,00		
19	94	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	4,00	2 226,00	-	8 904	-	8 904	-	9 616,00	
						-	-	-	-	-	712,00		
20	95	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	2,00	3 040,17	157,68	6 080	315	607	5 129,00	12 106,00	
						2 578,82	38,18	5 158	76	-	897,00		
21	96	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная с	1 шт.	2,00	43 694,00	-	87 388	-	87 388	-	94 379,00	Казахстан

			универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	1 шт.	2,00	-	-	-	-	-	6 991,00	34 879,00	KazaxStan
	Итого по разделу 3						**394 682,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 158,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				315,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				76,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				354 844,60						
			- накладные расходы, тенге				5 129,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				461,61						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				29 235,00						
Раздел 4 Система Т3, Т4 выше отм 0.000													
22	100	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	28,89	2 881,23	34,12	83 239	986	903	79 747,00	176 025,00	
						2 815,86	0,83	81 350	24	-	13 039,00		
23	101	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	26,00	2 648,55	29,52	68 862	768	516	66 242,00	145 912,00	
						2 599,19	0,56	67 579	15	-	10 808,00		
24	102	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	23,00	2 389,78	24,86	54 965	572	298	53 022,00	116 626,00	
						2 351,96	0,37	54 095	9	-	8 639,00		
25	103	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	17,00	2 188,14	20,94	37 198	356	198	35 915,00	78 962,00	
						2 155,53	0,24	36 644	4	-	5 849,00		
26	104	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных	м трубопровода	39,00	2 025,72	17,32	79 003	675	449	76 325,00	167 754,00	
						1 996,88	0,14	77 878	5	-	12 426,00		

			труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%										
27	129	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=98%	шт.	4,00	3 366,48	427,39	13 466	1 710	330	11 936,00	27 434,00	
						2 856,66	188,16	11 427	753	-	2 032,00		
28	138	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°C	1 шт.	216,00	23 662,00	-	5 110 992	-	5 110 992	-	5 519 871,00	
						-	-	-	-	-	408 879,00		
29	139	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	24,00	2 997,87	115,38	71 949	2 769	7 288	61 103,00	143 696,00	
						2 578,82	19,09	61 892	458	-	10 644,00		
30	142	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	216,00	1 384,00	-	298 944	-	298 944	-	322 860,00	
						-	-	-	-	-	23 916,00		
31	143	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.	шт.	24,00	2 997,87	115,38	71 949	2 769	7 288	61 103,00	143 696,00	
						2 578,82	19,09	61 892	458	-	10 644,00		

Итого по разделу 4 **6 842 836,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 452 757,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 605,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 726,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 427 206,00
- накладные расходы, тенге 445 393,00
в т.ч. зарплата, тенге 40 085,37
- сметная прибыль (8 %), тенге 506 876,00

Раздел 5 Хозяйственно-бытовая канализация ниже отм. 0,000

32	161	234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t	1 м	110,00	1 868,00	-	205 480	-	205 480	-	221 918,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 438,00		

			от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 114 мм Коб =1,1										
33	163	234-301-0322	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 114 мм Коб =1,03	1 м	21,63	6 202,00	-	134 149	-	134 149	-	144 881,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 732,00		
	Итого по разделу 5						**366 799,00**						
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				339 629,26						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				27 170,00						
	Раздел 6 Хозяйственно-бытовая канализация выше 0,000												
34	164	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98%	м трубопровода	93,00	2 901,70	787,06	269 858	73 197	2 653	212 198,00	520 620,00	
						2 086,11	242,16	194 008	22 521	-	38 564,00		
35	166	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40,00	2 881,23	34,12	115 249	1 365	1 250	110 414,00	243 716,00	
						2 815,86	0,83	112 634	33	-	18 053,00		
36	178	234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 114 мм Коб =1.1	1 м	165,00	1 868,00	-	308 220	-	308 220	-	332 878,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	24 658,00		
37	179	1116-0201-0203	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,	м трубопровода	3,00	26 459,70	125,67	79 379	377	73 790	5 236,00	91 384,00	
						1 737,24	43,52	5 212	131	-	6 769,00		

			диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98%										
38	180	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	3,00	176,00	-	528	-	528	-	570,00	
						-	-	-	-	-	42,00		

Итого по разделу 6 **1 189 168,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 311 854,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 74 939,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22 685,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 386 441,00
- накладные расходы, тенге 327 848,00
в т.ч. зарплата, тенге 29 506,32
- сметная прибыль (8 %), тенге 88 086,00

Раздел 7 Ливневая канализация

39	183	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	7,00	7 002,29	121,82	49 016	853	38 292	9 911,00	63 641,00	
						1 410,20	34,61	9 871	242	-	4 714,00		
40	187	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	7,80	769,37	1,53	6 001	12	1 120	3 900,00	10 693,00	
						624,26	0,73	4 869	6	-	792,00		
41	190	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6,00	3 114,71	31,74	18 688	190	14 638	3 852,00	24 343,00	
						643,35	11,84	3 860	71	-	1 803,00		
42	193	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	3,00	2 527,00	-	7 581	-	7 581	-	8 187,00	
						-	-	-	-	-	606,00		
43	194	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной	1 шт.	3,00	846,00	-	2 538	-	2 538	-	2 741,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	203,00		

			резинкой диаметром 100 мм										
44	195	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	3,00	922,00	-	2 766	-	2 766	-	2 987,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	221,00		
45	197	234-303-0301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 10 мм Коб =1.1	1 м	92,40	271,00	-	25 040	-	25 040	-	27 043,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 003,00		
46	198	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	96,00	708,00	-	67 968	-	67 968	-	73 405,00	
						-	-	-	-	-	5 437,00		
	Итого по разделу 7						**213 040,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 600,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 055,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				319,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				159 943,40						
			- накладные расходы, тенге				17 663,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				1 589,67						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				15 779,00						
Раздел 8 Канализация дренажная													
47	202	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	4,00	2 527,00	-	10 108	-	10 108	-	10 917,00	
						-	-	-	-	-	809,00		
48	203	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	4,00	4 626,00	-	18 504	-	18 504	-	19 984,00	
						-	-	-	-	-	1 480,00		
49	205	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная	1 м	2,40	15 564,00	-	37 354	-	37 354	-	40 342,00	
						-	-	-	-	-	2 988,00		

			диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм										
50	206	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	1 т	0,09	555 187,00	-	49 967	-	49 967	-	53 964,00	
						-	-	-	-	-	3 997,00		
51	207	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	2,40	1 801,00	-	4 322	-	4 322	-	4 668,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	346,00		
52	208	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	4,00	236,00	-	944	-	944	-	1 020,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	76,00		
53	209	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	36,00	708,00	-	25 488	-	25 488	-	27 527,00	
						-	-	-	-	-	2 039,00		

Итого по разделу 8	**158 422,00**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	146 686,83
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 735,00
Итого	**16 417 313,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1184413,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95218,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25761,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12736498,09
- накладные расходы, тенге	1185092,00
в т.ч. зарплата, тенге	106658,28
- сметная прибыль (8 %), тенге	1216093,00
Всего	**16 417 313,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	147756,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	168964,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**334 681,00**

Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**17 068 713,17**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	17 837 724,73
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**16 945 838,50**
НДС (12%)	2 033 500,62
Итого	**18 979 339,12**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030340008552
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

_____Бекбергенов Р.К.

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 610608350536

_____Консарин Н.М.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____Серикбаев А. Д.

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 32 от 21 декабря 2023 год

Локальная смета 02-01-10 Отопление и вентиляция

Основание: Проект ПСД-133-1-2020-ОВ.СО

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	3	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	15,00	4 633,67 / 1 275,99	84,09 / 24,32	69 505 / 19 140	1 261 / 365	49 104 / -	19 115,00 / 7 090,00	95 710,00	
2	7	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12,00	1 776,77 / 566,99	27,72 / 10,12	21 321 / 6 804	333 / 121	14 185 / -	6 787,00 / 2 249,00	30 357,00	
3	13	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	396,00	662,12 / 641,77	0,85 / 0,38	262 200 / 254 141	337 / 150	7 722 / -	249 205,00 / 40 912,00	552 317,00	
4	16	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	432,00	586,27 / 246,77	- / -	253 269 / 106 605	- / -	146 664 / -	104 473,00 / 28 619,00	386 361,00	

5	31	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 108 мм Коб =1,1	1 м	11,00	1 742,00	-	19 162	-	19 162	-	20 695,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 533,00		
6	32	234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 89 мм	1 м	90,00	1 192,00	-	107 280	-	107 280	-	115 862,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 582,00		
7	33	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм Коб =1,1	1 м	88,00	932,00	-	82 016	-	82 016	-	88 577,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 561,00		
8	34	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм Коб =1.1	1 м	88,00	380,00	-	33 440	-	33 440	-	36 115,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 675,00		
9	35	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм Коб =1,1	1 м	5 214,00	361,00	-	1 882 254	-	1 882 254	-	2 032 834,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	150 580,00		
10	36	234-303-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t	1 м	429,00	295,00	-	126 555	-	126 555	-	136 679,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 124,00		

			от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 15 мм Коб =1,1										
	Итого по разделу 1						**3 495 507,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				386 690,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 931,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				636,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 468 382,00						
			- накладные расходы, тенге				379 580,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				34 162,20						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				258 925,00						
Раздел 2 Вентиляция													
11	44	246-409-0402	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 16 Вт	1 шт.	72,00	4 428,00	-	318 816	-	318 816	-	344 321,00	
						-	-	-	-	-	25 505,00		
12	46	246-304-0106	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 150 мм (240х170)	1 шт.	254,00	2 437,00	-	618 998	-	618 998	-	668 518,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	49 520,00		
Итого по разделу 2							**1 012 839,00**						
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				937 814,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				75 025,00						
Раздел 3 Распределительный шкаф ШКСО													
13	48	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	27,00	3 337,00	-	90 099	-	90 099	-	97 307,00	
						-	-	-	-	-	7 208,00		
14	49	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	216,00	1 722,00	-	371 952	-	371 952	-	401 708,00	
						-	-	-	-	-	29 756,00		
15	50	242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из	1 шт.	27,00	11 655,00	-	314 685	-	314 685	-	339 860,00	
						-	-	-	-	-	25 175,00		

			серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25									
16	51	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	108,00	9 717,00	-	1 049 436	-	1 049 436	-	1 133 391,00
						-	-	-	-	-	83 955,00	
17	52	242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	27,00	59 839,00	-	1 615 653	-	1 615 653	-	1 744 905,00
						-	-	-	-	-	129 252,00	
18	53	242-303-1101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	108,00	19 187,00	-	2 072 196	-	2 072 196	-	2 237 972,00
						-	-	-	-	-	165 776,00	
19	54	242-303-1002	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	27,00	24 742,00	-	668 034	-	668 034	-	721 477,00
						-	-	-	-	-	53 443,00	
20	55	290-212-0001 (ПЛ)	Механический капсульный теплосчетчик д.15, Gном= 0,6м3/ч, Gмин= 0,012м3/ч , Gмакс= 1,2м3/ч (кпл)	1 шт	108,00	68 869,08	-	7 437 861	-	7 437 861	-	8 032 890,00
						-	-	-	-	-	595 028,85	
21	56	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	54,00	3 744,00	-	202 176	-	202 176	-	218 350,00
						-	-	-	-	-	16 174,00	
22	57	241-506-0101	Переход со стальной трубы на			2 402,00	-	259 416	-	259 416	-	

			трубы на металлопластиковую	1 шт.	108,00	-	-	-	-	-	20 753,00	280 169,00	
	Итого по разделу 3					**15 208 029,00**							
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			14 081 507,68							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			1 126 520,85							
Раздел 4 Вводный тепловой узел													
23	60	245-404-0105	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C DN 100	1 шт.	2,00	188 786,00	-	377 572	-	377 572	-	407 778,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	30 206,00		
24	61	242-204-0103	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	4,00	23 136,00	-	92 544	-	92 544	-	99 948,00	
						-	-	-	-	-	7 404,00		
25	62	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2,00	1 722,00	-	3 444	-	3 444	-	3 720,00	
						-	-	-	-	-	276,00		
26	63	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2,00	1 100,00	-	2 200	-	2 200	-	2 376,00	
						-	-	-	-	-	176,00		
27	64	245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение –	1 комплект	6,00	3 974,00	-	23 844	-	23 844	-	25 752,00	
						-	-	-	-	-	1 908,00		
28	65	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	2,00	4 432,00	-	8 864	-	8 864	-	9 573,00	
						-	-	-	-	-	709,00		
29	66	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	8,00	1 797,00	-	14 376	-	14 376	-	15 526,00	
						-	-	-	-	-	1 150,00		

30	67	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	2,00	4 695,00	-	9 390	-	9 390	-	10 141,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	751,00		
31	68	241-114-0133	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	1 шт.	2,00	2 659,00	-	5 318	-	5 318	-	5 743,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	425,00		
32	69	241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	1 шт.	4,00	1 079,00	-	4 316	-	4 316	-	4 661,00	
						-	-	-	-	-	345,00		
33	70	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	1 шт.	2,00	6 688,00	-	13 376	-	13 376	-	14 446,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 070,00		
34	71	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2,00	4 905,00	-	9 810	-	9 810	-	10 595,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	785,00		

Итого по разделу 4	**610 259,00**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	565 054,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 205,00
Итого	**20 326 634,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	386690,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1931,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	636,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18052757,68
- накладные расходы, тенге	379580,00

в т.ч. зарплата, тенге	34162,20
- сметная прибыль (8 %), тенге	1505676,00
Всего	**20 326 634,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	182940,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	209198,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**414 375,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**21 133 146,78**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	22 085 276,81
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**20 981 012,97**
НДС (12%)	2 517 721,56
Итого	**23 498 734,52**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
Бекбергенов Р.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 610603350336
Койсарин Н.М.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
Эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 33 от 21 декабря 2023 год

Локальная смета 02-01-11 Электроснабжение

Основание: ПСД-133-1-2020-ЭОМ

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	515-301-0303	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	1 шт.	1,00	1 519 618,00	-	1 519 618	-	-	-	1 519 618,00	Казахстан
						-	-	-	-	1 519 618	-		
2	3	515-301-0315	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	1 шт.	1,00	825 732,00	-	825 732	-	-	-	825 732,00	Казахстан
						-	-	-	-	825 732	-		
3	5	247-301-0336	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки	1 шт.	4,00	49 190,00	-	196 760	-	196 760	-	212 501,00	
						-	-	-	-	-	15 741,00		

			Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC											
4	6	247-301-0337	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	1 шт.	2,00	49 190,00	-	98 380	-	98 380	-	106 250,00		
						-	-	-	-	-	7 870,00			
5	8	247-201-0324	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	1 шт.	4,00	10 065,00	-	40 260	-	40 260	-	43 481,00		
						-	-	-	-	-	3 221,00			
6	10	515-301-0268	Устройство (ящик) автоматического включения резерва Я8301-3864	1 шт.	1,00	190 335,00	-	190 335	-	-	-	190 335,00	Казахстан	
						-	-	-	-	190 335	-			
7	12	247-201-0306	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2,00	17 224,00	-	34 448	-	34 448	-	37 204,00		
						-	-	-	-	-	2 756,00			
8	13	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	1 шт.	2,00	2 312,00	-	4 624	-	4 624	-	4 994,00		
						-	-	-	-	-	370,00			
9	14	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	6,00	1 755,00	-	10 530	-	10 530	-	11 372,00		
						-	-	-	-	-	842,00			
10	15	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	1 шт.	12,00	804,00	-	9 648	-	9 648	-	10 420,00		
						-	-	-	-	-	772,00			
11	16	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-	1 шт.	3,00	1 879,00		5 637	-	5 637	-	6 088,00		

			29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	3,00	-	-	-	-	-	451,00	3 353,00	
12	30	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	2 784,00	315,23 263,58	2,46 0,09	877 600 733 807	6 849 251	136 945 -	528 522,00 112 490,00	1 518 612,00	
13	31	1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР=72%	м	725,00	236,56 199,26	0,87 0,08	171 506 144 464	631 58	26 412 -	104 056,00 22 045,00	297 607,00	
14	33	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	50,00	819,76 741,37	5,07 1,43	40 988 37 069	254 72	3 666 -	26 742,00 5 418,00	73 148,00	
15	34	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,81	291 521,00 -	- -	234 674 -	- -	234 674 -	- 18 774,00	253 448,00	Казахстан
16	36	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	2,82	625 686,00 -	- -	1 764 435 -	- -	1 764 435 -	- 141 155,00	1 905 590,00	Казахстан
17	49	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	27,00	64 023,00 -	- -	1 728 621 -	- -	1 728 621 -	- 138 290,00	1 866 911,00	
18	50	247-204-0739	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С" Коб =27	1 шт.	108,00	1 306,00 -	- -	141 048 -	- -	141 048 -	- 11 284,00	152 332,00	
19	51	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р	1 шт.	108,00	700,00 -	- -	75 600 -	- -	75 600 -	- 6 048,00	81 648,00	

			16А 4,5 кА "В" Коб =27										
20	52	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА Коб =27	1 шт.	216,00	4 903,00	-	1 059 048	-	1 059 048	-	1 143 772,00
						-	-	-	-	-	84 724,00	
21	53	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА Коб =27	1 шт.	108,00	5 136,00	-	554 688	-	554 688	-	599 063,00
						-	-	-	-	-	44 375,00	
22	55	247-301-0115	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный Коб =27	1 шт.	108,00	27 393,00	-	2 958 444	-	2 958 444	-	3 195 120,00
						-	-	-	-	-	236 676,00	
23	57	293-211-0003 (ПЛ)	Звонок электриччеcкий ЗП-220 с кнопкой КЗПО (кпл)	1 шт	108,00	1 701,79	-	183 793	-	183 793	-	198 496,00
						-	-	-	-	-	14 703,43	
24	58	1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка НР=72%	шт.	351,00	639,72	17,38	224 542	6 100	10 548	151 541,00	406 170,00
						592,29	7,35	207 894	2 580	-	30 087,00	
25	59	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	1 шт.	351,00	248,00	-	87 048	-	87 048	-	94 012,00
						-	-	-	-	-	6 964,00	
26	60	1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка НР=72%	шт.	216,00	564,53	14,83	121 938	3 203	3 601	83 886,00	222 290,00
						533,03	6,36	115 134	1 374	-	16 466,00	
27	61	247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	1 шт.	216,00	174,00	-	37 584	-	37 584	-	40 591,00
						-	-	-	-	-	3 007,00	
28	63	247-206-0211	Переключатель Всп10-1-0-КБ /на два направления открытой установки, Schneider Electric серия Этюд/	1 шт.	12,00	1 110,00	-	13 320	-	13 320	-	14 386,00
						-	-	-	-	-	1 066,00	
29	75	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК	1 шт	9,00	15 673,00	-	141 057	-	141 057	-	152 342,00

			трансформаторы ОТ 1 Н ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	3,00	-	-	-	-	-	11 285,00	132 342,00	
30	76	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	2 520,00	42,00 -	- -	105 840 -	- -	105 840 -	- 8 467,00	114 307,00	
31	77	247-202-0606	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	2 000,00	35,00 -	- -	70 000 -	- -	70 000 -	- 5 600,00	75 600,00	
32	78	247-202-0106	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, IP55	1 шт.	3,00	2 877,00 -	- -	8 631 -	- -	8 631 -	- 690,00	9 321,00	
33	79	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	105,00	1 868,00 -	- -	196 140 -	- -	196 140 -	- 15 691,00	211 831,00	
34	80	247-202-0205	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм, IP56	1 шт.	28,00	3 848,00 -	- -	107 744 -	- -	107 744 -	- 8 620,00	116 364,00	
35	81	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP56	1 шт.	19,00	1 590,00 -	- -	30 210 -	- -	30 210 -	- 2 417,00	32 627,00	
36	82	247-202-0212	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 380 мм x 300 мм x 180 мм, IP56	1 шт.	8,00	23 557,00 -	- -	188 456 -	- -	188 456 -	- 15 076,00	203 532,00	
37	83	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,11	492 392,00 -	- -	54 360 -	- -	54 360 -	- 4 349,00	58 709,00	Казахстан
38	84	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	263,00	601,68 554,19	4,94 0,51	158 242 145 752	1 299 134	11 191 -	105 038,00 21 062,00	284 342,00	
39	86	1121-0101-0204	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по	м	68,00	673,69 558,56	6,18 0,96	45 811 37 982	420 65	7 409 -	27 394,00 5 856,00	79 061,00	

			стенам с креплением НР=72%									
40	88	1121-0101-0102	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	20,00	687,78	8,10	13 756	162	1 853	8 497,00	24 033,00
						587,02	3,11	11 740	62	-	1 780,00	
41	90	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	100,00	483,93	4,18	48 393	418	1 419	33 530,00	88 477,00
						465,56	0,13	46 556	13	-	6 554,00	
42	95	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	90,00	483,93	4,18	43 554	376	1 277	30 177,00	79 629,00
						465,56	0,13	41 900	12	-	5 898,00	
43	96	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	90,00	44,00	-	3 960	-	3 960	-	4 277,00
						-	-	-	-	-	317,00	
44	98	247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	1 шт.	0,50	25 430,00	-	12 715	-	12 715	-	13 732,00
						-	-	-	-	-	1 017,00	

Итого	**16 579 375,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1522298,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19712,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4621,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10362023,86
- оборудование, тенге	2535685,00
- накладные расходы, тенге	1099383,00
в т.ч. зарплата, тенге	98944,47
- сметная прибыль (8 %), тенге	1040274,00
Всего	**16 579 375,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	126393,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	144535,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**286 292,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**17 136 595,42**

Итого с коэфициентом К=1,0450538689	17 908 665,34
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**17 013 232,07**
НДС (12%)	2 041 587,85
Итого	**19 054 819,92**

СОГЛАСОВАНО: ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН **030240008552**

Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"

эксперт по техническому надзору

Аттестат №KZ48VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.

ИИН 610608350836

_____ Койсарин Н.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Руководитель

_____ Бекбергенов Р.К.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"

эксперт по авторскому надзору

Аттестат №KZ34VJE00050722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

_____Серикбаев А. Д.

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 34 от 21 декабря 2023 год

Локальная смета 02-01-14 Пожарная сигнализация

Основание: ПСД-2020-133-3-ПС

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	291-114-0001 (ПЛ)	Пульт контроля С2000М (кпл)	1 шт	1,00	103 089,29	-	103 089	-	103 089	-	111 336,00	
						-	-	-	-	-	8 247,14		
2	4	291-114-0002 (ПЛ)	Пункт контроля С2000-КДЛ (кпл)	1 шт	3,00	36 741,07	-	110 223	-	110 223	-	119 041,00	
						-	-	-	-	-	8 817,86		
3	6	291-114-0003 (ПЛ)	Резервированный источник питания РИП-24-2/7П1-Р-RS (кпл)	1 шт	3,00	84 821,43	-	254 464	-	254 464	-	274 821,00	
						-	-	-	-	-	20 357,14		
4	7	291-114-0004 (ПЛ)	Аккумулятор 12В (кпл)	1 шт	6,00	6 250,00	-	37 500	-	37 500	-	40 500,00	
						-	-	-	-	-	3 000,00		
5	9	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	1 шт.	33,00	1 931,00	-	63 723	-	63 723	-	68 821,00	
						-	-	-	-	-	5 098,00		
6	11	291-114-0004 (ПЛ)	Дымовой извещатель ДИП-34А-03 (кпл)	1 шт	492,00	11 607,14	-	5 710 714	-	5 710 714	-	6 167 571,00	
						-	-	-	-	-	456 857,14		
7	12	247-202-0205	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм. IP56	1 шт	9,00	3 848,00	-	34 632	-	34 632	-	37 403,00	
						-	-	-	-	-	2 771,00		
8	14	243-904-0101	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	1 м	150,00	193,00	-	28 950	-	28 950	-	31 266,00	

			ЦХ 12	1 м	150,00	-	-	-	-	-	2 316,00	31 200,00	
9	16	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	1 м	3 600,00	126,00	-	453 600	-	453 600	-	489 888,00	
						-	-	-	-	-	36 288,00		
10	17	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	2 970,00	108,18	0,91	321 295	2 703	28 868	208 815,00	572 519,00	
						97,55	0,10	289 724	297	-	42 409,00		
11	18	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35	1 км	2,97	195 945,00	-	581 957	-	581 957	-	628 514,00	
						-	-	-	-	-	46 557,00		
12	19	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	20,00	136,14	1,52	2 723	30	252	1 758,00	4 839,00	
						122,02	0,08	2 440	2	-	358,00		
13	20	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	1 км	0,02	167 011,00	-	3 340	-	3 340	-	3 607,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	267,00		
14	21	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	60,00	569,30	4,24	34 158	254	860	23 804,00	62 599,00	
						550,73	0,28	33 044	17	-	4 637,00		
15	22	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	60,00	65,00	-	3 900	-	3 900	-	4 212,00	
						-	-	-	-	-	312,00		

Итого	**8 616 937,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	325208,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2987,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	316,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7416072,94
- накладные расходы, тенге	234377,00
в т.ч. зарплата, тенге	21093,93
- сметная прибыль (8 %), тенге	638292,00

Всего	**8 616 937,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	77552,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по строям (1,02%)	88684,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**175 663,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**8 958 836,69**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	9 362 466,94
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**8 894 343,60**
НДС (12%)	1 067 321,23
Итого	**9 961 664,83**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

Бекбергенов Р.К.

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336

Койсарин Н.М.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 35 от 21 декабря 2023 год

Локальная смета 02-01-06 Сети связи

Основание: Проект ПСД-133-3-2020-СС

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Сети телефонизации													
1	1	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР=61%	коробка	6,0000	5 437,78	1 044,72	32 627	6 268	2 801	16 813,00	53 395,00	
						3 926,18	667,45	23 557	4 005	-	3 955,00		
2	2	290-215-0001 (ПЛ)	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1, укомплектованная сплиттером на 8 порталов (кпл)	1 шт	3,0000	15 446,43	-	46 339	-	46 339	-	50 046,00	
						-	-	-	-	-	3 707,14		
3	3	290-215-0002 (ПЛ)	Коробка распределительная этажная оптическая КРЭ-16-1 на 16 абонентов (кпл)	1 шт	3,0000	12 053,57	-	36 161	-	36 161	-	39 054,00	
						-	-	-	-	-	2 892,86		
4	5	580-000-0001 (ПЛ)	Шкаф ШРПО-12 (ОРК-32, ОРКс-32) (кпл)	1 шт	3,0000	24 017,86	-	72 054	-	-	-	72 054,00	
						-	-	-	-	72 054	-		
5	6	580-000-0002 (ПЛ)	Сплиттер PLC 1/32 SC/APC 250 (пл)	1 шт	3,0000	14 732,14	-	44 196	-	-	-	44 196,00	
						-	-	-	-	44 196	-		

6	8	245-405-1702	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 400 мм (ШРМ-2)	1 шт.	1,0000	42 011,00	-	42 011	-	42 011	-	45 372,00	
						-	-	-	-	-	3 361,00		
7	10	290-215-0003 (ПЛ)	Муфта оптическая тупиковая/разветвительная на 24 сварных соединения FOSC400AB (кпл)	1 шт	1,0000	16 642,86	-	16 643	-	16 643	-	17 974,00	
						-	-	-	-	-	1 331,43		
8	12	247-202-0104	Коробка КПЭ-07	1 шт.	27,0000	1 908,00	-	51 516	-	51 516	-	55 637,00	
						-	-	-	-	-	4 121,00		
9	13	247-202-0104	Коробка КПП-02	1 шт.	6,0000	1 908,00	-	11 448	-	11 448	-	12 364,00	
						-	-	-	-	-	916,00		
10	15	247-214-0204	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	1 шт.	108,0000	575,00	-	62 100	-	62 100	-	67 068,00	
						-	-	-	-	-	4 968,00		
11	16	290-215-0004 (ПЛ)	Коннектор SC /APC/FS (кпл)	1 шт	216,0000	696,43	-	150 429	-	150 429	-	162 463,00	
						-	-	-	-	-	12 034,29		
12	17	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72%	м	260,0000	69,36	1,13	18 034	294	2 912	10 766,00	31 104,00	
						57,03	0,48	14 828	125	-	2 304,00		
13	18	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72%	м	1 400,0000	507,87	3,40	711 018	4 760	280 448	308 025,00	1 100 566,00	
						304,15	1,43	425 810	2 002	-	81 523,00		
14	19	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	20,0000	142,98	2,27	2 860	45	533	1 656,00	4 877,00	
						114,06	0,95	2 281	19	-	361,00		
15	20	243-501-0130	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-16-G.652.D-CF-7,0-3006	1 км	0,0450	447 867,00	-	20 154	-	20 154	-	21 766,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 612,00		
16	21	243-501-0201	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	1 км	0,2150	289 702,00	-	62 286	-	62 286	-	67 269,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 983,00		

17	22	243-503-0104	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	1 км	1,4000	85 358,00	-	119 501	-	119 501	-	129 061,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 560,00		
18	23	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	1 км	0,0200	409 238,00	-	8 185	-	8 185	-	8 840,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	655,00		
19	24	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72% Коб =46	м	138,0000	347,55	16,07	47 962	2 218	3 772	30 883,00	85 153,00	
						304,15	6,67	41 973	920	-	6 308,00		
20	25	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм Коб =27	1 м	81,0000	172,00	-	13 932	-	13 932	-	15 047,00	
						-	-	-	-	-	1 115,00		
21	26	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм Коб =19	1 м	57,0000	239,00	-	13 623	-	13 623	-	14 713,00	
						-	-	-	-	-	1 090,00		
22	27	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72% Коб =216	м	432,0000	333,23	2,66	143 955	1 149	6 808	97 968,00	261 277,00	
						314,81	0,16	135 998	69	-	19 354,00		
23	28	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм Коб =216	1 м	432,0000	98,00	-	42 336	-	42 336	-	45 723,00	
						-	-	-	-	-	3 387,00		
24	29	247-202-0503	Аксессуары для мини канала 15х10	1 шт.	300,0000	65,00	-	19 500	-	19 500	-	21 060,00	
						-	-	-	-	-	1 560,00		

Итого по разделу 1 **2 426 079,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	644 447,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 734,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 140,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 013 437,33
- оборудование, тенге	116 250,00
- накладные расходы, тенге	466 111,00
в т.ч. зарплата, тенге	41 949,99
- сметная прибыль (8 %), тенге	171 098,71

Раздел 2 Сети телевидения

25	31	248-101-0103	Антенна эфирная марки DELTA 375	1 шт.	3,0000	35 047,00	-	105 141	-	105 141	-	113 552,00	
						-	-	-	-	-	8 411,00		
26	33	248-101-0301	Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	1 шт.	3,0000	45 628,00	-	136 884	-	136 884	-	147 835,00	
						-	-	-	-	-	10 951,00		
27	35	243-905-0101	Коробка КАС-2	1 шт.	3,0000	4 142,00	-	12 426	-	12 426	-	13 420,00	
						-	-	-	-	-	994,00		
28	36	248-101-0102	DELTA 311A-01 с усилитель	1 шт.	3,0000	6 016,00	-	18 048	-	18 048	-	19 492,00	
						-	-	-	-	-	1 444,00		
29	37	248-401-0602	Разветвитель видеосигнала РВС-4, для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	1 шт.	27,0000	1 590,00	-	42 930	-	42 930	-	46 364,00	
						-	-	-	-	-	3 434,00		
30	39	247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	1 шт.	3,0000	21 123,00	-	63 369	-	63 369	-	68 439,00	
						-	-	-	-	-	5 070,00		
31	40	247-204-0633	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 10А 4,5 кА "В" Коб =3	1 шт.	3,0000	1 413,00	-	4 239	-	4 239	-	4 578,00	
						-	-	-	-	-	339,00		
32	41	291-215-0000 (ПЛ)	Блок управления VIZIT БУД-301М Коб =3 (кпл)	1 шт	3,0000	57 321,43	-	171 964	-	171 964	-	185 721,00	
						-	-	-	-	-	13 757,14		
33	42	291-215-0002 (ПЛ)	Блок коммутатор VIZIT БК-100 Коб =3 (кпл)	1 шт	3,0000	9 107,14	-	27 321	-	27 321	-	29 507,00	
						-	-	-	-	-	2 185,71		
34	43	243-907-1001	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 40 мм, шириной 40 мм Коб =3	1 м	2,1900	1 426,00	-	3 123	-	3 123	-	3 373,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	250,00		
35	44	261-404-0567	Клемма проходная WDU 2.5 Коб =3	1 шт.	9,0000	658,00	-	5 922	-	5 922	-	6 396,00	
						-	-	-	-	-	474,00		
36	45	291-215-0002 (ПЛ)	Монтажная рейка с монтажными отверстиями OMEGA 3F 35x7,5 Коб =3 (кпл)	1 м	0,3000	892,86	-	268	-	268	-	289,00	
						-	-	-	-	-	21,43		
37	46	291-215-0003 (ПЛ)	Концевая пластина WAP 2.5 Коб =3 (кпл)	1 шт	3,0000	357,14	-	1 071	-	1 071	-	1 157,00	

			Коб =3 (кпл)	1 шт	3,0000	-	-	-	-	-	85,71	1 157,00	
38	47	291-215-0004 (ПЛ)	Концевой держатель WEW-35/2 Коб =3 (кпл)	1 шт	6,0000	357,14	-	2 143	-	2 143	-	2 314,00	
						-	-	-	-	-	171,43		
39	48	243-142-0301	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,5 мм2 Коб =3	1 км	0,0150	37 697,00	-	565	-	565	-	610,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	45,00		
40	50	243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	1 км	1,3000	174 873,00	-	227 335	-	227 335	-	245 522,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 187,00		
41	51	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72%	м	35,0000	1 089,33	64,22	38 127	2 248	16 584	14 157,00	56 467,00	
						551,28	10,49	19 295	367	-	4 183,00		
42	52	243-904-0107	Металлорукав типа Р3-ЦХ 32	1 м	35,0000	535,00	-	18 725	-	18 725	-	20 223,00	
						-	-	-	-	-	1 498,00		
43	54	247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	1 шт.	108,0000	395,00	-	42 660	-	42 660	-	46 073,00	
						-	-	-	-	-	3 413,00		

Итого по разделу 2 **1 011 332,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 19 295,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 248,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 367,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 900 719,15
- накладные расходы, тенге 14 157,00
в т.ч. зарплата, тенге 1 274,13
- сметная прибыль (8 %), тенге 74 914,43

Раздел 4 Сеть "Домофон"

44	59	248-401-0101	Шкаф распределительный ПСД-2017-99-26-СС.ОЛ1	1 шт.	3,0000	9 634,00	-	28 902	-	28 902	-	31 214,00	
						-	-	-	-	-	2 312,00		
45	60	248-401-0214	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-310R, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485,	1 шт.	3,0000	18 852,00	-	56 556	-	56 556	-	61 080,00	
						-	-	-	-	-	4 524,00		

			встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)										
46	62	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	1 шт.	3,0000	12 485,00	-	37 455	-	37 455	-	40 451,00	
						-	-	-	-	-	2 996,00		
47	63	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	1 шт.	3,0000	5 055,00	-	15 165	-	15 165	-	16 378,00	
						-	-	-	-	-	1 213,00		
48	65	248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-9, с регулировкой громкости вызова	1 шт.	108,0000	3 228,00	-	348 624	-	348 624	-	376 514,00	
						-	-	-	-	-	27 890,00		
49	66	248-401-0402	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	1 шт.	216,0000	221,00	-	47 736	-	47 736	-	51 555,00	
						-	-	-	-	-	3 819,00		
50	67	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72%	м	1 041,0000	69,36	1,13	72 204	1 176	11 659	43 105,00	124 534,00	
						57,03	0,48	59 368	500	-	9 225,00		
51	68	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,8640	128 533,00	-	111 053	-	111 053	-	119 937,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 884,00		
52	69	243-303-0401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	1 км	0,0060	34 942,00	-	210	-	210	-	227,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	17,00		
53	70	243-303-0402	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4	1 км	0,0450	60 696,00	-	2 731	-	2 731	-	2 950,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	219,00		
54	71	243-303-0403	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4	1 км	0,0450	92 631,00	-	4 168	-	4 168	-	4 501,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	333,00		
55	72	243-303-0408	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 16х0,4	1 км	0,0810	186 802,00	-	15 131	-	15 131	-	16 341,00	
						-	-	-	-	-	1 210,00		
56	73	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	477,0000	333,23	2,66	158 951	1 269	7 518	108 173,00	288 494,00	
						314,81	0,16	150 164	76	-	21 370,00		
57	74	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	1 м	432,0000	126,00	-	54 432	-	54 432	-	58 787,00	
						-	-	-	-	-	4 355,00		

58	75	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 27 мм х 16 мм	1 м	45,0000	173,00	-	7 785	-	7 785	-	8 408,00
						-	-	-	-	-	623,00	
59	76	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	81,0000	347,55	16,07	28 152	1 302	2 214	18 127,00	49 981,00
						304,15	6,67	24 636	540	-	3 702,00	
60	77	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	27,0000	305,46	12,62	8 247	341	721	5 275,00	14 604,00
						266,13	5,24	7 186	141	-	1 082,00	
61	78	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	1 м	81,0000	239,00	-	19 359	-	19 359	-	20 908,00
						-	-	-	-	-	1 549,00	
62	79	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	27,0000	88,00	-	2 376	-	2 376	-	2 566,00
						-	-	-	-	-	190,00	

Итого по разделу 4	**1 289 430,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	241 354,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 088,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 257,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	773 794,84
- накладные расходы, тенге	174 680,00
в т.ч. зарплата, тенге	15 721,20
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 513,00
Итого	**4 726 841,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	905096,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21070,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8764,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2687951,33
- оборудование, тенге	116250,00
- накладные расходы, тенге	654948,00
в т.ч. зарплата, тенге	58945,32
- сметная прибыль (8 %), тенге	341525,00
Всего	**4 726 841,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	41495,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по строям (1,02%)	47451,00

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**93 991,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**4 909 778,35**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	5 130 982,86
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**4 874 433,72**
НДС (12%)	584 932,05
Итого	**5 459 365,76**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"

эксперт по техническому надзору

Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от

ИИН 610608350336

Койсарин Н.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Руководитель

Бекбергенов Р.К.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"

эксперт по авторскому надзору

Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 36 от 21 декабря 2023 год

Локальная смета 02-01-08 Узел учета тепловой энергии (Поквартирный)

Основание: Проект 133-1-2020-АК2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	245-707-0101	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,	1 шт.	108,00	59 257,00	-	6 399 756	-	6 399 756	-	6 911 736,00	
						-	-	-	-	-	511 980,00		
2	4	242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	104,00	55 561,00	-	5 778 344	-	5 778 344	-	6 240 612	
						-	-	-	-	-	462 268		
3	6	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм Коб =108	1 м	10,80	585,00	-	6 318	-	6 318	-	6 823,00	
						-	-	-	-	-	505,00		

5	9	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	101,00	5 507,00	-	556 207	-	556 207	-	600 704
						-	-	-	-	-	44 497	
8	13	241-119-0101	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	1 шт.	84,00	70,00	-	5 880	-	5 880	-	6 350
						-	-	-	-	-	470	

Итого	**13 766 224**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 746 505
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 019 719
Всего	**13 766 224**
Временные здания и сооружения (0,9%)	123896,02
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	141679,23
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**280 635,99**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**14 312 435,72**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	14 957 266,33
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**14 209 420,57**
НДС (12%)	1 705 130,47
Итог	**15 914 551,04**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 980240008552
Директор
_____ **Культуманов И.М.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
_____ **Бекбергенов Р.К.**
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336
_____ **Кейсарин Н.М.**
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____ **Серикбаев А. Д.**
м.п.