Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес», БИН: 110940000837**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН: 010940009831**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в поселке им.Г.Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020года,версия 2020.4

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КЖ-4										
1	1	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	714,88		227,40	218,72	162564	156359	64	35716	214142
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				8,59	60,80	6141	43465		15862	
2	2	С341-020101-0103 4102-0101-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	3860,352		75,00	--	289526	--		--	312688
							--	--	--	--		23162	
3	3	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы(песок). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)м3	м3 грунта	656,3408		123,55	116,74	81091	76621	--	17490	106467
							6,81	30,20	4470	19821		7886	
4	4	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы(суглинок). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5- 1) м3	м3 грунта	2024,6713		197,78	186,94	400439	378492	--	86300	525678
							10,84	48,36	21947	97913		38939	
5	5	Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	82,9179		5106,92	--	423455	--	--	304888	786610
							5106,92	--	423455	--		58267	
6	6	Е11-010201-0401 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	709,851		147,90	147,90	104987	104987	--	17336	132109

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы(песок). Засыпка песка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	507,48	-- 35,57	33,92 35,57	-- 18051	24078 18052	-- --	9786 4863	24747
8	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	169,16	-- 897,16	13,31 --	-- 151764	6755 --	-- --	1833 109270	281916
9	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	507,48	897,16 164,73	-- 77,25	151764 83597	-- 39202	-- --	20883 45220	139123
10	10	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы(песок). Засыпка песка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1158,825	87,48 35,57	36,28 35,57	44394 41219	18411 41219	-- --	10305 11105	56510
11	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	386,275	-- 897,16	13,31 --	-- 346550	15424 --	-- --	4186 249516	643752
12	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1158,825	897,16 164,73	-- 77,25	346550 190893	-- 89519	-- --	47685 103260	317685
13	13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1666,305	87,48 82,66	36,28 70,08	101374 137737	42042 116775	 4499	23532 32081	183403
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,88	16,86	16463	28094		13585	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2431873**	**1021226**	**4563**	**1017045**	**3724830**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1116558**	**296003**	--	**275911**	
			Материалы	Тенге				**2431873**				
			Всего заработная плата	Тенге				**4563**				
			Транспортные расходы	Тенге					**1412561**			
			Накладные расходы	Тенге				**289526**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1017045**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**275911**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3724829**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**1412561**			**1326**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3724829**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1412561**			**1326**
			Сметная заработная плата	Тенге								**3724830**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1116558**	**1021226**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						**296003**	**4563**	**1017045**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге							**275911**	
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
			- Накладные расходы	Тенге								
			- Сметная прибыль	Тенге								

В ценах 2021 года к= 1,050036

3911205,59

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%							469344,67		
		Всего с НДС							4380550,27		

Генподрядчик:
Директор ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

Махаев М.Ж.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.