Заказчик: **ГККП Хромтауская районная больница на ПХВ**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Виктория."**

Форма КС-3

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания морга при ГКП "Хромтауская центральная районная больница" на ПХВ.**

Основание: № 121 от 22.05.2020 г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		121	22.05.2020				
	Стоимость выполненных работ						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2015г.	СМР в текущих ценах 2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**15 191 404,23**						**1 822 968,51**	**17 014 372,74**
Акт выполненных работ №1		**15 191 404,23**	**17 477 757,02**	**17 477 757,02**		**342 701,12**	**1 822 968,51**	**17 014 372,74**
ИТОГО за июль месяц:		**15 191 404,23**					**1 822 968,51**	**17 014 372,74**

Итого к оплате: 17 014 372 (семнадцать миллионов четырнадцать тысяч триста семьдесят две) тенге 74 тыин в т.ч. НДС 12% 1 822 968,51 тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГККП Хромтауская районная больница на ПХВ

_____ А. Алимжанов

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Виктория"

_____ Н. Авилова

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГККП Хромтауская районная больница на ПХВ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "СК Виктория"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания морга при ГКП "Хромтауская центральная районная больница" на ПХВ.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания морга при ГКП "Хромтауская центральная районная больница" на ПХВ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 121 от 22.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-1-1
на Общестроительные работы

Раздел 1 Кровля

Демонтажные работы

1 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов /кровельный ковер. Разборка покрытий	м2 кровли	374,3	134,8	0,23	50458	85	0	36269	93665
				134,58	0	50373	0	0	6938	
2 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные. Разборка	м2 стяжки	374,3	227,5	77,23	85154	28908	0	57642	154219
				150,27	17,12	56247	6407	0	11424	
3 0201-1208-0101	Кровли из рулонных материалов /пароизоляция. Разборка покрытий	м2 кровли	342,42	134,81	0,23	46160	78	0	33180	85687
				134,58	0	46083	0	0	6347	
4 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучиз теплоизоляционных материалов . Разборка	м2	342,42	149,19	5,47	51087	1872	0	36071	94131
				143,73	2,58	49215	884	0	6973	
5 0201-1203-0101	Конструкции из кирпича. Разборка каменной кладки	м3 кладки	23,1	19980,54	4049,79	461550	93550	0	294379	816403
				15930,75	1768,79	368000	40859	0	60474	
	Перекрытие									
6 1501-1112-0101	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	342,42	715,26	30,66	244920	10499	169234	61318	330737
				190,37	4,27	65187	1464	0	24499	

8 0108-2111-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетичсеком связующем гидрофибизированными добавками в ГОСТ 9573-2012 марки П200	м3	63,484668	29709 0	0 0	1886066 0	0 0	1886066 0	0 150885	2036951
11 1203-0101-1901	Фронтоны.Кладка	м3	38,2	26769,1 5021,96	1545,57 430,17	1022580 191839	59041 16432	771700 0	149955 93803	1266338
12 0701-1108-0201	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т	0,7017	358247,51 63433,08	2616,43 744,53	251382 44511	1836 522	205035 0	41881 23461	316724
	Металлические конструкции,перемычки									
13 0102-1109-0601	Лотки , решетки и затворы из половой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,12764	56087,76 49463,57	2954,58 498,36	7159 6314	377 64	468 0	4400 925	12484
14 0701-2106-0405	Переплеты оконные ,нестандартные ,жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных холодногнутых профилей	т	0,12764	688281 0	0 0	87852 0	0 0	87852 0	0 7028	94880
	Деревянные конструкции кровли									
21 0101-1110-0105	Стропила,муэрлаты ,лежни,стойки ,кобылки,раскосы и пр. Установка (50% материала)	м3	6 829,50	106200,21 22288,96	1577,56 598,83	725295 152223	10774 4090	562298 0	140681 69278	935253

22 1402-1208-0101	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали . Устройство (50% материала)	м2	233,5	498,18	10,77	116324	2515	77124	27262	155073
				157,11	5,05	36685	1179	0	11487	
	Покрытие кровли									
27 0716-1112-0101	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство (50% материала)	м2	233,5	3159,17	23,61	737666	5513	580696	141105	949073
				648,64	8,21	151457	1917	0	70302	
	Вентшахты									
29 1901-1203-0101	Участки стен отдельные и проемы простые . Кладка и заделка кирпичом	м3	1,8	27039,58	1545,57	48671	2782	36849	7066	60196
				5021,96	430,17	9040	774	0	4459	
30 0701-1108-0201	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т	0,022	358247,51	2616,43	7881	58	6427	1313	9930
				63433,08	744,53	1396	16	0	736	
32 0108-2111-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетичсеком связующем гидрофибизированными добавками в ГОСТ 9573-2012 марки П200	м3	0,93	29709	0	27629	0	27629	0	29840
				0	0	0	0	0	2210	
34 1502-2108-0102	Стеклосетка , продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м	м2	15	853	0	12795	0	12795	0	13819
				0	0	0	0	0	1024	

35 0703-1112-0101	Листы асбестоцеменые плоские. Устройство по готовым прогонам	м2	3	680,88 452,34	64,16 18,12	2043 1357	192 54	494 0	1298 267	3608
36 0302-2113-0407	Листы асбестоцеменые плоские гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	3	3084 0	0 0	9252 0	0 0	9252 0	0 740	9992
39 0409-2107-0509	Плита ореинтеровачно-стржечная ОСВ-3 , ГОСТ 10632-2007	м2	58,425	1075 0	0 0	62807 0	0 0	62807 0	0 5025	67831
	Раздел 2 **Фасад**									
40 0802-1146-0201	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	64,5	176,4 176,4	0 0	11378 11378	0 0	0 0	9557 1675	22610
41 0201-1203-0101	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3	0,7	19980,54 15930,75	4049,79 1768,79	13986 11152	2835 1238	0 0	8921 1833	24739
48 0101-2113-0503	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	34	385 0	0 0	13090 0	0 0	13090 0	0 1047	14137
53 ком "Алма-Профиль"	Металлический сайдинг	м2	373,35	1875 0	0 0	700781 0	0 0	700781 0	0 56063	756844
54 ком "Алма-Профиль"	Начальная планка НПП	м.п.	426	126,79	0	54011	0	54011	0	58332

					0	0	0	0	0	4321		
55 ком "Алма-Профиль"	Планка угла наружного ПУН	м.п.	15,6	565,48	0	0	8821	0	8821	0	706	9527
56 ком "Алма-Профиль"	Планка угла внутреннего ПУВ	м.п.	84,8	565,48	0	0	47952	0	47952	0	3836	51789
57 ком "Алма-Профиль"	Планка ПНП	м.п.	82	357,14	0	0	29286	0	29286	0	2343	31629
58 ком "Алма-Профиль"	Планка стыковочная ПСТС	м.п.	124,8	773,81	0	0	96571	0	96571	0	7726	104297
	Раздел 3											
	Крыльцо,козырек											
67 0301-2105-0309	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0067	292198	0	0	1958	0	1958	0	157	2114
	Раздел 5											
	Оконные проемы											
75 0605-2109-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным ,поворотно откидной фурнитурой ; трехэлементные - с одной поворотной откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	13,5	18483	0	0	249521	0	249521	0	19962	269482

77 0108-2109-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	9,6	2231 / 0	0 / 0	21418 / 0	0 / 0	21418 / 0	0 / 1713	23131
78 0301-2109-0206	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	м	6	113 / 0	0 / 0	678 / 0	0 / 0	678 / 0	0 / 54	732
	Раздел 6									
	Дверные проемы									
84 0201-2109-0402	Блоки дверные стальные наружные утепленные ,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	45066 / 0	0 / 0	340699 / 0	0 / 0	340699 / 0	0 / 27256	367955
86 0103-2109-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 П, ПГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	45,36	4089 / 0	0 / 0	185477 / 0	0 / 0	185477 / 0	0 / 14838	200315
87 0102-2109-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 П, ПГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,88	4990 / 0	0 / 0	29341 / 0	0 / 0	29341 / 0	0 / 2347	31688
89 0201-2109-0404	Петля накладная ПН1, ПН2,ПН3, ГОСТ 943-92	шт	52	660 / 0	0 / 0	34320 / 0	0 / 0	34320 / 0	0 / 2476	37066
90 0305-2109-0404	Замок целиндровый врезной с защелкой управляемой ручками и отключа ЗВ 7 ГОСТ 5089-2011	шт	26	5439 / 0	0 / 0	141414 / 0	0 / 0	141414 / 0	0 / 11313	152727

	Раздел 7 **Потолки**									
91 1212-0104-0504	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	287	198,66 198,66	0 0	57016 57016	0 0	0 0	41051 7845	105912
	Раздел 8 **Полы**									
94 1207-0101-0209	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	287	471,28 352,96	118,32 53,07	135257 101298	33595 15231	0 0	83901 17533	236691
	Раздел 9 **Стены**									
101 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1080	176,4 176,4	0 0	190510 190510	0 0	0 0	160029 28043	378582
103 2108-0103-0302	Сетка углеродная Карбон 260/1200(ячейка 10 мм*20 мм)	м2	97,2	24359 0	0 0	2367695 0	0 0	2367695 0	0 189416	2557110

Локальная смета 2-1-2
на Капитальный ремонт системы электроосвещения и электрооборудования

	Раздел 1 **Электрооборудование**									
	Оборудование									
1 1308-0304-0304	Шкаф управления навесной, высота ширина и глубина до 600х600х350 мм Установка	шт	1	3572,82 2292	1216,79 430,19	3573 2292	1217 430	64 0	1960 443	5975

2 2307-0201-0206	Шкаф управления навесной, высота ширина и глубина до 600х600х350 мм Установка	шт	1	5559 / 0	0 / 0	5559 / 0	0 / 0	5559 / 0	0 / 445	6004
3 1308-0303-0601	Автомат одно, двух, трехполюсный на ток до 25 А. Устанвка на конструции на стене	шт	17	2436,37 / 1086	21,67 / 0	41418 / 18462	368 / 0	22588 / 0	13293 / 4377	59088
4 2307-0204-0605	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В	шт	15	614 / 0	0 / 0	9210 / 0	0 / 0	9210 / 0	0 / 737	9947
5 2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В	шт	1	1473 / 0	0 / 0	1473 / 0	0 / 0	1473 / 0	0 / 118	1591
6 2307-0204-0637	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В	шт	1	1838 / 0	0 / 0	1838 / 0	0 / 0	1838 / 0	0 / 147	1985
8 5108-0401-0208	Устройство (ящики) управления РУС М 5111-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер количество фидеров 1 номинальный ток 1,6А тепловое реле 0,6А	шт	4	53102 / 0	0 / 0	212408 / 0	0 / 0	0 / 72907	0 / 0	212408

9 5108-0401-0108	Ящик управления Я5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер количество фидеров 1 номинальный ток 2А тепловое реле 1,6А	шт	1	72907 0	0 0	72907 0	0 0	0 72907	0 0	72907
	Кабельные изделия и провода									
10 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ 1 м до 0,5 кг Прокладка с креплением накладными скобами	м	80	713,23 132,36	328,21 99,71	57058 10589	26257 7977	20213 0	9650 5337	72045
11 1308-0201-0-901	Кабель до 35 кВ 1 м до 1 кг Прокладка в проложенных трубах	м	20	293,29 110,3	137,14 38,14	5866 2206	2743 763	917 0	2138 640	8644
12 2306-0144-0503	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,1224	162986 0	0 0	19949 0	0 0	19949 0	0 1596	21545
13 2306-0144-0901	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5	км	0,0153	272385 0	0 0	4167 0	0 0	4167 0	0 333	4501
14 2306-0144-0902	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,0255	418907 0	0 0	10682 0	0 0	10682 0	0 855	11537
15 2306-0144-0903	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,0051	633909 0	0 0	3233 0	0 0	3233 0	0 259	3492

	Прочие изделия									
16 1308-0206-1901	Труба гофрированная Прокладка	м	40	371,13	14,12	14845	565	4882	6852	23433
				234,96	2,95	9398	118	0	1736	
17 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16мм	м	40	44	0	1760	0	1760	0	1901
				0	0	0	0	0	141	
	Раздел 2									
	Электроосвещение									
	Оборудование светотехническое									
40 2307-0106-0809	Светильники офисные светодиодные марки Пролед мощностью 26 Вт световой поток 2981 лм	шт	52	18479	0	960908	0	960908	0	1037781
				0	0	0	0	0	76873	

Локальная смета 2-1-2
на Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации

	Раздел 1									
	Демонтажные работы									
7 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м	560,	337,39	2,75	188937	1541	17174	122932	336818
				303,97	0,92	170222	517	0	24949	
8 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м	340	580,38	4,7	197329	1598	17957	128382	351769
				522,87	1,57	177775	533	0	26057	

Локальная смета 2-1-2
на Капитальный ремонт системы отопления и ветиляции

	Раздел2 **Вентиляция**									
8 5105-0603-0103	Приточная установка в комплекте с автоматикой и опционным оснащением типа ВТС	комплект	1	998288 0	0 0	998288 0	0 0	0 998288	0 0	998288
	Раздел 3 **Отопление**									
52 2304-1008-0406	Клапан термостатический для двух трубных систем отопления прямой никелированный с внутренней резьбой РН 10 ДН15 типа Данффос	шт	18	6187 0	0 0	111366 0	0 0	111366 0	0 8909	120275
53 2305-1207-1901	Головка термостатическая с газонаполнителем встроенным температурным датчиком диапазион регулирования от 5 до 26 град типа Данффос	шт	18	6312 0	0 0	113616 0	0 0	113616 0	0 9089	122705
54 2304-0904-1303	Кран шаровый ДН15 типа Данффос	шт	18	14969 0	0 0	269442 0	0 0	269442 0	0 21555	290997
55 2304-0904-1303	Кран шаровый ДН20 типа Данффос	шт	10	16944 0	0 0	169440 0	0 0	169440 0	0 13555	182995
58 2305-1401-0202	Регулятор температуры электронный с дисплеем и поворотной кнопкой типа Данффос	шт	1	160911 0	0 0	160911 0	0 0	160911 0	0 12873	173784

61 2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха типа Данффос	шт	1	26294	0	26294	0	26294	0	28398		
				0	0	0	0	0	2104			

Всего	**17 135 056**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**342 701**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**17 477 757**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,869185	15 191 404
НДС (12 %)	1 822 969
Итого	**17 014 373**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Авилова Н.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГККП Хромтауская районная больница на ПХВ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **А. Алимжанов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "DS& V" **Т. Кинбаев**

Авторский надзор
ТОО «СТРОЙГАРАНТСЕРВИС» **Е. Нурмахамбетов**