Заказчик: **ГККП Хромтауская районная больница на ПХВ**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Виктория."**

Форма КС-3

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания морга при ГКП "Хромтауская центральная районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управления здравохранения Актюбинской области". Разработка ПСД по капитальному ремонту здания морга при ГКП "Хромтауская центральная районная больница" на ПХВ.**

Основание: № 121 от 22.05.2020 г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		21	22.05.2020					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2015г.	СМР в текущих ценах 2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**32 200 776,62**						**3 864 093,20**	**36 064 869,82**
Акт выполненных работ №2		**17 009 372,39**	-				**2 041 124,69**	**19 050 497,08**
ИТОГО за сентябрь месяц:		**17 009 372,39**					**2 041 124,69**	**19 050 497,08**

Итого к оплате: 19 050 497,08 (девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь) тенге 08 тыин в т.ч. НДС 12% 2 041 124,69 тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГККП Хромтауская районная больница на ПХВ

_____А.Алимжанов

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Виктория"

_____Авилова Н.В.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГККП Хромтауская районная больница на ПХВ**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "СК Виктория"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания морга при ГКП "Хромтауская центральная районная больница" на ПХВ.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания морга при ГКП "Хромтауская центральная районная больница" на ПХВ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 121 от 22.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-1-1

на Общестроительные работы

Раздел 1 Кровля

Перекрытие

7	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из базальтовой энергетической ваты толщиной 180 мм	м2	342,42	579,5	44,75	198432	15323	10766	162532	389842
					503,31	12,63	172343	4325	0	28877	
9	1112-0101-1701	Стяжки выравниваюшие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	342,42	604,73	120,67	207070	41321	91781	76477	306231
					216,01	26,75	73968	9159	0	22684	
10	1112-0101-1702	Стяжки выравниваюшие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм	м2	342,42	411,18	26,79	140795	9172	69983	58663	215415
					180,01	6,2	61640	2125	0	15957	

Металлические конструкции,перемычки

15	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,04	73665,56	29403,48	2947	1176	351	1219	4499
					35494,98	8677,04	1420	347	0	333	
16	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	521281	0	20851	0	20851	0	22519
					0	0	0	0	0	1668	
17	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0322	188242,81	1466,81	6061	47	5263	701	7303
					23322	585,04	751	19	0	541	
18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	7,5438	147,87	3,92	1116	30	711	261	1487

				49,68	0,55	375	4	0	110	
19	1107-0503-0110 Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	6	501,43	302,12	3009	1813	216	1577	4952
				163,39	59,29	980	356	0	367	
20	2104-0105-9901 Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,102	76069	0	7759	0	7759	0	8380
				0	0	0	0	0	621	
	Деревянные конструкции кровли									
21	1110-0105-0101 Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка	м3	6,8295	106200,21	1577,56	725294	10774	562298	140681	935253
				22288,96	598,83	152222	4090	0	69278	
22	1208-0101-1402 Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	233,5	498,18	10,77	116325	2515	77125	27263	155073
				157,11	5,05	36685	1179	0	11487	
23	1110-0115-0101 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	13,659	10105,74	64,39	138034	880	125626	10701	160634
				844,08	26,4	11529	361	0	11899	
24	1110-0115-0201 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	467	351,26	2,99	164038	1396	147689	13971	192249
				32,02	1,23	14953	574	0	14241	
25	1110-0106-0101 Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17865,52	941,46	35731	1883	20941	12280	51851
				6453,62	368,36	12907	737	0	3841	
	Покрытие кровли									
26	1112-0101-1503 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	383	201,97	10,96	77355	4198	43811	28121	113916
				76,62	3,19	29345	1222	0	8438	

27 0716-1112-0101										
	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство (50% материала)	м2	233,5	3159,17	23,61	737666	5513	580696	141105	949073
				648,64	8,21	151457	1917	0	70302	
28 1112-0101-1001										
	Пекрытие мелкие (брандмаузеры, парапеты, свесы) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	36	2707,67	16,57	97476	597	59737	34294	142312
				1031,73	3,72	37142	134	0	10542	
	Вентшахты									
31 1126-0101-1101										
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3	0,75	21713,86	1589,5	16285	1192	1690	10587	29022
				17871	703,16	13403	527	0	2150	
33 1115-0201-0101										
	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковая раствором по камню по сетке стеклянной	м2	15	1187,64	32,88	17815	493	5697	9633	29643
				775,02	27,69	11625	415	0	2196	
37 1120-0701-0204										
	Зонты из листовой стали , прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	шт	2	6000,89	58,89	12002	118	9995	1874	14986
				944,75	11,58	1890	23	0	1110	
	Устройство карниза									

38 1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами.	м2	57	859,63	15,29	48999	872	742	42993	99351
				831,31	6,76	47385	385	0	7359	
	Раздел 2 Фасад									
42 1202-0101-0101	Стены. Усиление торкретированием толщтна 10 мм	м2	227	1468,3	158,16	333304	35902	46821	193434	568877
				1103,88	79,64	250581	18078	0	42139	
43 1202-0101-0102	Стены. Усиление торкретированием . Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м2	227	496,81	76,29	112776	17318	38917	46947	172501
				249,08	38,16	56541	8663	0	12778	
44 1203-0101-2014	Швы.Устройство чеканками и расшивка швов раствором	м	25	145,7	1,98	3643	50	72	2551	6689
				140,84	0,88	3521	22	0	495	
45 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3	1,3	27039,58	1545,57	35151	2009	26613	5103	43475
				5021,96	430,17	6529	559	0	3220	
46 1108-0101-0307	Стены фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	168	862,75	23,26	144942	3908	96553	41798	201679
				264,77	2,76	44481	463	0	14939	
47 1115-0213-0601	Поверхности. Усиление диагональнами накладками из армосетки с лесов	м2	34	1251,76	2,73	42560	93	14501	22373	70127
				822,53	0	27966	0	0	5195	

49 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными плитками	м2	50,4	3578,15	34,49	180339	1739	20752	126903	331821
				3131,91	15,48	157848	780	0	24579	
50 2103-0302-0602	Плитки бетонные сплитерные толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	50,4	1515	0	76356	0	76356	0	82464
				0	0	0	0	0	6108	
51 1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	325	2441,01	19,92	793329	6475	339552	358671	1244160
				1376,31	3,19	447302	1037	0	92160	
52 1115-0108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка.	м2	325	739,37	2,94	240295	955	114334	100281	367823
				384,63	1,06	125006	346	0	27246	
59 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	27	2062,01	6,2	55674	167	43807	9385	70264
				433,32	1,18	11700	32	0	5205	
60 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	9,6	1456,16	6,2	13979	60	9759	3337	18701
				433,32	1,18	4160	11	0	1385	
	Раздел 3 Крыльцо,козырек									
61 0301-2105-0309	Покрытия. Разуклонка	м3	0,6	30545,69	1732,45	18327	1039	15352	2002	21956
				3226,89	399,84	1936	240	0	1626	
62 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство.	м2	12	609,84	120,67	7318	1448	3278	2680	10798

				216,01	26,75	2592	321	0	800	
63	1112-0101-1702	Стяжки выравниваюшие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство: добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 30 мм	м2	12	248,27	26,79	2979	321	2514	201	3435
					12	6,2	144	74	0	254	
64	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	12	335,36	14,54	4024	175	2930	881	5298
					76,62	3,19	919	38	0	392	
65	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство.	м2	12	1494,47	16,55	17934	199	16096	1566	21060
					136,56	5,28	1639	63	0	1560	
66	1106-0101-0121	Крыльцо. Устройство	м3	0,5	24072,31	2101,56	12036	1051	9523	1503	14622
					2924,22	379,48	1462	190	0	1083	
		Раздел 7 Потолки									
92	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания . Выравнивание сплошное сухой смесью	м2	287	1460,46	25,37	419151	7282	105827	224432	695069
					1066,35	19,75	306042	5669	0	51487	
		Раздел 8 Полы									
95	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	143,5	627	25,4	89975	3645	45359	40094	140474
					285,51	11,72	40971	1682	0	10405	

96 1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2	143,5	172,22	8,65	24714	1241	22459	1475	28284
				7,06	3,88	1013	557	0	2095	
97 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонная материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м2	17,3	1539,71	99,91	26637	1728	13785	10662	40283
				642,97	12,63	11123	218	0	2984	
98 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонная материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	м2	17,3	973,26	49,33	16837	853	9272	6426	25124
				387,95	7,2	6712	125	0	1861	
99 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на расворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	143,5	4443,57	145,26	637652	20845	471811	144648	844884
				1010,43	61,9	144997	8883	0	62584	
100 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м2	143,5	1738,64	14,61	249495	2097	209595	32510	304565
				263,44	4,66	37804	669	0	22560	
	Раздел 9									
	Стены									
102 1211-0103-0405	Основание под штукатурку из сетки по каркасу стен и перегородок. Устройство	м2	90	558,91	11,21	50302	1009	5028	32192	89093
				491,83	4,96	44265	446	0	6600	
104 1202-0101-0101	Стены. Усиление торкретированием толщтна 10 мм	м2	90	1468,3	158,16	132147	14234	18563	76692	225546

				1103,88	79,64	99349	7168	0	16707	
105	1202-0101-0102	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличение слоя	м2	90	496,81	76,29	44713	6866	15430	18613	68392
					249,08	38,16	22417	3434	0	5066	
106	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементным раствором простая по камню и бетону	м2	1080	936,64	48,47	1011571	52348	339390	530401	1665330
					573,92	39,97	619834	43168	0	123358	
107	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	756	4354,3	26,11	3291851	19739	1908333	1575204	5256419
					1803,94	19,22	1363779	14530	0	389364	

Локальная смета 2-1-4
на Капитальный ремонт системы отопления и ветиляции

Раздел2

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2 поверхности воздуховодов	8	583,56	15,05	4668	120	0	4501	9903
					568,51	5,54	4548	44	0	734	

2	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2 поверхности воздуховодов	12	505,93	14,03	6071	168	0	5845	12869
					491,9	5,16	5903	62	0	953	
3	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2 поверхности воздуховодов	6	639,87	18,95	3839	114	0	3693	8135
					620,93	7,06	3726	42	0	603	
4	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	20	337,39	2,75	6748	55	613	4390	12029
					303,97	0,92	6079	18	0	891	
5	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	5	737,04	6,61	3685	33	303	2420	6594
					669,85	2,4	3349	12	0	488	
Раздел 2 Вентиляция											
6	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	57761,32	3534	57761	3534	4257	49885	116258
					49970,21	932,81	49970	933	0	8612	
7	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	7153,01	326,83	7153	327	1936	3740	11764

				4890	96,13	4890	96	0	871	
8	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	5	5153,65	248,22	25768	1241	220	24206	53972
					4861,33	78,59	24307	393	0	3998	
9	2305-0402-0108	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4D (380В), Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	83651		83651	0	83651		90343
					0		0	0	0	6692	
10	1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР = 98 %	люк	1	2950	205	2950	205	1050	1102642	1194039
					1695	50	1695	50	0	88447	
11	2305-0403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	4	4071		16284	0	16284		17587
					0		0	0	0	1303	
12	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	4	2515,01	49,27	10060	197	8069	1815	12825
					448,61	14,48	1794	58	0	950	
13	1120-0701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3483,01	49,29	3483	49	2985	454	4252
					448,61	14,48	449	14	0	315	

14 1120-1001-0205	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	24861,71	95,89	24862	96	22617	2135	29156
				2149,3	28,95	2149	29	0	2160	
15 2305-0202-0111	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-6, сечение обечайки 500 мм х 500 мм	шт.	1	30836		30836	0	30836	0	33303
				0		0	0	0	2467	
16 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	37	1282,77	49,98	47462	1849	4210	40995	95534
				1119,01	11,58	41403	428	0	7077	
17 2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	13	1689		21957	0	21957		23714
				0		0	0	0	1757	
18 2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	18	1448		26064	0	26064		28149
				0		0	0	0	2085	
19 2305-0306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	5	1786		8930	0	8930		9644
				0		0	0	0	714	

20 2305-0306-2011	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм x 400 мм	шт.	1	5361		5361	0	5361		5790
				0		0	0	0	429	
21 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,908	6220,74	59,21	42973	409	30232	12235	59625
				1785,17	22,05	12332	152	0	4417	
22 1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,27	6351,39	59,86	109689	1034	77825	30591	151502
				1785,17	22,34	30830	386	0	11222	
23 1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	40,2	5284,74	59,21	212447	2380	138302	71197	306335
				1785,17	22,05	71764	886	0	22691	
24 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	23	5121,78	47,03	117801	1082	79126	37231	167434
				1634,47	17,31	37593	398	0	12403	
25 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,816	6983,42	43,84	110450	693	87389	22170	143229
				1414,22	16,11	22367	255	0	10610	

26 1120-0101-0111	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,27	6625,35	39,67	1789	11	1491	285	2240
				1064,15	12,02	287	3	0	166	
27 1126-0101-0901	Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,66	50448,35	2010,78	33296	1327	15888	12664	49637
				24365,51	882,4	16081	582	0	3677	
28 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	409,16	20,79	4092	208	116	3764	8484
				376,73	7,31	3767	73	0	628	
29 2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10	695		6950	0	6950	0	7506
				0		0	0	0	556	
30 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2117,06	102,31	4234	205	601	3387	8231
				1714,17	13,79	3428	28	0	610	
31 2304-0904-1303	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14969		29938	0	29938		32333

0	0	0	0	2395

Всего	**19 185 622**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**383 712**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**19 569 335**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,869185	17 009 372
НДС (12 %)	2 041 125
Итого	**19 050 497**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "DS& V" **Абишев Н.А.**

Принял (Заказчик)
ГККП Хромтауская районная больница на ПХВ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **А.Алимжанов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «СТРОЙГАРАНТСЕРВИС» **Демянчик В.П.**