Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«20» октября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строительная Компания «Виктория», юридический адрес: г.Актобе, р-н Астана,ул.101 Стрелковой бригады,14-111.

наименование организации, юридический адрес

в лице Авиловой Натальи Валерьевны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт здания морга при ГКП «Хромтауская центральная районная больница» на ПХВ в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГКП "Хромтауская центральная районная больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», г.Хромтау. Главный врач Алимжанов Асхат.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Диана-Л» №17013927 03.08. 2017г. Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГКП «Хромтауская районная больница» на ПХВ 134-2-П от 04.09.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Капитальный ремонт здания морга	$м^3$	474,4		474,4	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Рабочий проект *на «Капитальный ремонт здания морга при ГКП «Хромтауская центральная районная больница» на ПХВ в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»* выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.
Проектно-сметной документацией следующие работы:
Площадь застройки -474,4$м^3$
Общая площадь -609,4$м^3$
Строительный объем – 2947,2 $м^3$
Переоборудование плоской кровли в чердачную двухскатную (жесткую).
Конструктивные решения стропильной системы кровли:
- шаг стропильных ног - 1000 мм;
- стропильные ноги сечением 220х60 мм;
- стойки сечением 175х175 мм;
- прогон сечением 250х150 мм;
- лежень сечением 100х350 и 200х200мм;
- мауэрлат сечением 100х100 мм;
- обрешетка сечением 32х120 мм с шагом 450 мм;
- покрытие кровли – профнастил , марки НС44-1000-0,7
- устройство огнебиозащиты деревянных элементов кровли;
- устройство слуховых окон и настилов по кровле
- стропила и прочие элементы крыши изготавливают из древесины хвойных пород влажностью не более 20%. Категория древесины II.
- наружная отделка стен здания штукатурка, обшивка сайдингом;
-внутренняя отделка стен штукатурка, укладка кафеля;
- замена оконных блоков;
- потолка штукатурка, побелка;
- установка дверей;
-устройство полов из керамической плитки;
- устройство цоколя;
- замена внутренних электрических сетей;
- устройство системы вентиляции;
- устройство системы отопления и горячего водоснабжения;
- монтаж канализации с установкой санфаянса;
- монтаж системы холодного водоснабжения и установка водомерного узла;
Существующее здание морга имеет в плане прямоугольную форму размером 28,4х12,0м
Высота внутри здания 3,2м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020** г
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4месяца;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4месяца;**
фактически, месяц: **4месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствия);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Энергоцех ДГОК Сопагалиев А.С. 22.10.20

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Капитальный ремонт здания морга при ГКП «Хромтауская центральная районная больница» на ПХВ в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»* **готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Авилова Н.В

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.