Ф-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Намыс"
Субподрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Подрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Договор: № 43/1 от 09.08.2024 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коктобе, сельского округа Ж.Ералиева, Жетысайского района, Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ за Сентябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работы	Стоимость выполненных работ и затрат в (в тенег)							налог на доваленную стоимость	за отчтеный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно С НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчтеном месяце	по монтауж оборудование		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчтеный период:	1371776,00	1224800,00						146976,00	1371776,00
Итого к оплате									**1371776,00**

Генеральный подрядчик
ТОО "Намыс"
Директор _____ **Оспанов Г.Д.**

Субподрядчик
ТОО "Kaz Remont Kapital"
Директор _____ **Турешбек И.Н.**

Scanned with CamScanner

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "Намыс"
Суюподрядчик : ТОО "Kaz Remont Kapital"
Объект : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коктобе, сельского округа Ж.Ералиева, Жетысайского района, Туркестанской области (привязка). (Без
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 43/1 от 09.08.2024 года

Акт выполненных работ №1

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
		Кладка наружных и внутренних стен										
1	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	5,1		18 866	426	96217	2173	10	–	96217
						18 438	138	94034	704		–	
2	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,224		26 892	–	32916	–	32916	–	32916
		Формула объема = 0,24.(5,1)				–	–	–	–		–	
3	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,938		68 761	–	133259	–	133259	–	133259
		Формула объема = 0,38.1000.5,1:1000				–	–	–	–		–	
4	1114-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	35,8333333		3 739	50	133981	1791	–	–	133981
		Формула объема = 4,3:0,12				3 689	16	132189	573		–	
5	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,2416667		26 892	–	221635	–	221635	–	221635
		Формула объема = 0,23.((4,3:0,12))				–	–	–	–		–	
6	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,3726667		68 761	–	25625	–	25625	–	25625
		Формула объема = 0,0104.1000.((4,3:0,12)):1000				–	–	–	–		–	
		Кладка парапета (лист 14)										
7	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,2		18 866	426	60371	1364	5	–	60371
						18 438	138	59002	442		–	
8	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,768		26 892	–	20653	–	20653	–	20653

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = 0,24.(3,2)			–	–	–	–		–	
9	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,216	68 761	–	83613	–	83613	–	83613
		Формула объема = 0,38.1000.3,2:1000			–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				808270	5328	517716	–	808270
							285225	1719	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				808270				
	Материалы		Тенге				15				
	Всего заработная плата		Тенге					286944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				517701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				808270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					286944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				808270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					286944			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
		Утепление кровли									
10	6110-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	$м^2$	21	1 096	52	23016	1092	630	–	23016
					1 014	12	21294	252		–	
11	235-103-0120 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	$м^2$	24,15	889	–	21469	–	21469	–	21469
		Формула объема = 1,15.21			–	–	–	–		–	
12	235-103-0211 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	47,46	987	–	46843	–	46843	–	46843
		Формула объема = 2,26.21			–	–	–	–		–	
13	6111-0402-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	$м^2$	21	1 287	20	27027	420	17535	–	27027
					432	3	9072	63		–	
14	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	$м^2$	21	1 424	241	29904	5061	5733	–	29904
					910	52	19110	1092		–	
15	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,3213	29 563	–	9499	–	9499	–	9499
		Формула объема = 0,0153.(21)			–	–	–	–		–	
16	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,06048	59 586	3 852	3604	233	16	–	3604
		Формула объема = 2,88.21.0,001			55 470	1 205	3355	73		–	
17	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,06048	302 205	–	18277	–	18277	–	18277
		Формула объема = (2,88.21.0,001)			–	–	–	–		–	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	6111-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	21	2 236	114	46956	2394	10080	–	46956
					1 642	25	34482	525		–	
19	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	3,2	19 185	–	61392	–	61392	–	61392
					–	–	–	–		–	
20	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами насухо	$м^2$	21	1 672	330	35112	6930	–	–	35112
					1 342	85	28182	1785		–	
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009984 | 0,209664		2 582,0		541			
21	232-104-0105 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	$м^2$	21,63	3 979	–	86066	–	86066	–	86066
		Формула объема = 21.1,03			–	–	–	–		–	
22	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	21	2 054	374	43134	7854	4032	–	43134
					1 488	100	31248	2100		–	
23	224-102-1204 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	24,15	7 123	–	172020	–	172020	–	172020
		Формула объема = 1,15.(21)			–	–	–	–		–	
24	6111-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	21	2 236	114	46956	2394	10080	–	46956
					1 642	25	34482	525		–	
25	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	2,163	63 122	–	136533	–	136533	–	136533
		Формула объема = 21.0,1.1,03			–	–	–	–		–	
26	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	21	809	28	16989	588	9618	–	16989
					323	6	6783	126		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				824797	26966	609823	–	824797
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1633067
		понижающим коэффициентом	0,75								1224800
		НДС	12%								146976
		Итого к оплату									1371776
		Итого с НДС									*146976*

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Kaz Remont Kapital"

директор Турысбек Н.Н.

Принял (Генеральный подрядчик):
ТОО "Намыс"

директор Оспанов Г.Д.

Scanned with CamScanner