Форма по приложению 4-1

Заказчик : **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за Май 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	153/24	23.04.2024		038-015-431
		дополнительное соглашение		№153/24-1	10.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	18 712 000,0	16 707 142,86	16 707 142,86	16 707 142,86		0,0	2 004 857,14	18 712 000,0
Удержание гарантийного взноса (5%)	935 600,0	835 357,14	835 357,14	835 357,14		0,0	100 242,86	935 600,0
Удержание аванса (30%)	5 613 600,0	5 012 142,86	5 012 142,86	5 012 142,86		0,0	601 457,14	5 613 600,0
Итого к оплате	**12 162 800,0**	**10 859 642,86**	**10 859 642,86**	**10 859 642,86**		**0,0**	**1 303 157,14**	**12 162 800,0**

Заказчик КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», БИН 180940033380

М.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "Синдикат Групп", БИН 130840015825

Директор Серікбаев Р.Р.

М.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора: Директор ЮКФ АО "КазНИИСА" Байтемиров М.Н.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс"

Алимбетов Н.А. KZ22VJE00026864,KZ21VJE00025912;KZ08VJE0004

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "Синдикат Групп"**

Договор: **№153/24 от 23.04.2024 г**

Дополнительное соглашение:

Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2024г.

Номера смет и расчетов	№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1	**1**	**Архитектурное строительство**	**30710606,00**	**-**	**-**	**30710606,00**	**45,44**	**13955948,51**	**-**	**-**	**13955948,51**	**45,44**	**13955948,51**	**-**	**-**	**13955948,51**
	1.1.	Раздел 1. Земляные работы	2562645,00	-	-	2562645,00	94,29	2416389,96	-	-	2416389,96	94,29	2416389,96			2416389,96
	1.2.	**Раздел 2. Фундаменты**	**6871897,00**	**-**	**-**	**6871897,00**	**100**	**6871897,00**	**-**	**-**	**6871897,00**	**100**	**6871897,00**	**-**	**-**	**6871897,00**
	1.2.1	Подраздел 2.1. Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)	6871897,00	-	-	6871897,00	**100**	6871897,00	-	-	6871897,00	**100**	6871897,00			6871897,00
	1.3.	Раздел 3. Подпольные каналы	**152421,00**	-	-	**152421,00**	**0**	**0,00**	-	-	**0,00**	**0**	**0,00**	-	-	**0,00**
	1.3.1.	Подраздел 3.1. Приямок ПР-1 (л.8 АС)	152421,00	-	-	152421,00	**0**	0,00	-	-	0,00	**0**				0,00
	1.4.	**Раздел 4. Стены и перегородки (л.12 АС)**	**14650356,00**	**-**	**-**	**14650356,00**	**31,86**	**4667661,55**	-	-	**4667661,55**	**31,86**	**4667661,55**	**-**	**-**	**4667661,55**
	1.4.1.	Подраздел 4.1. Кладка наружных и внутренних стен	9220765,00	-	-	9220765,00	41,45	3821903,55	-	-	3821903,55	41,45	3821903,55			3821903,55
	1.4.2.	Подраздел 4.2. Перемычки АС 14	1959184,00	-	-	1959184,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.4.3.	Подраздел 4.3. Монолитный пояс Мп-3(АС 30)	259527,00	-	-	259527,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.4.4.	Подраздел 4.4. ЖБ обрамление проема в кирпичных г	8360,00	-	-	8360,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.4.5.	Подраздел 4.5. ЖБ обрамление проема в кирпичных г	5363,00	-	-	5363,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.4.6.	Подраздел 4.6. Узлы крепления перегородок АС 21	1560794,00	-	-	1560794,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.4.7.	Подраздел 4.7. Сердечники монолитные (АС 12,31,32	1636363,00	-	-	1636363,00	51,69	845758,00	-	-	845758,00	51,69	845758,00			845758,00
	1.5.	Раздел 5. Плиты покрытия АС 19	2991602,00	-	-	2991602,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.6.	Раздел 6. Крыльцо КР-1 (л.22 АС)	1071109,00	-	-	1071109,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.7.	Раздел 7. Крыльцо КР-2 (л.25 АС)	946204,00	-	-	946204,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.8.	Раздел 8. Металлическая колонна Мк-1 АС 26	165831,00	-	-	165831,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.9.	Раздел 9. Металлическая колонна Мк-2 АС 27	124841,00	-	-	124841,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.10.	Раздел 10. Вентканалы АС 28	856865,00	-	-	856865,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.10.1.	Подраздел 10.1. Узлы крепления перегородок АС 28	107855,00	-	-	107855,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.11.	Раздел 11. Стремянки АС 29	208980,00	-	-	208980,00	0	-	-	-	-	0				-

2-1-2	**2**	**Архитектурное решение**	**52483286,00**	-	-	**52483286,00**	0,00	**0,00**	-	-	**0,00**	0,00	**0,00**	-	-	**0,00**
	2.1.	Раздел 1. Фасады АР 3	8853536,00	-	-	8853536,00	0	-	-	-	-	0				-
	2.2.	Раздел 2. Кровля АР 21	12847118,00	-	-	12847118,00	0	-	-	-	-	0				-
	2.3.	Раздел 3. Подпольные каналы.	1920462,00	-	-	1920462,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00				0,00
	2.4.	Раздел 4. Проемы	5708496,00	-	-	5708496,00	0	-	-	-	-	0				-
	2.5.	**Раздел 5. Ведомость отделки помещений. РП лист 1**	**10921493,00**	-	-	**10921493,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	2.5.1.	Подраздел 5.1. Потолок	1255427,00	-	-	1255427,00	0	-	-	-	-	0				-
	2.5.2.	Подраздел 5.2. Стены	9666066,00	-	-	9666066,00	0	-	-	-	-	0				-
	2.6.	Раздел 6. Полы. РП лист 18	12232181,00	-	-	12232181,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-3	**3**	**Технологическое оборудование**	-	**31309455,00**	-	**31309455,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	3.1.	Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЯ	-	31309455,00	-	31309455,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-4	**4**	**Водопровод и канализация**	**2941446,00**	-	-	**2941446,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	4.1.	Раздел 1. Водомерный узел	196321,00	-	-	196321,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.2.	Раздел 2. Водопровод В1	586995,00	-	-	586995,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.3.	Раздел 3. Водопровод Горячей воды Т3, Т4	540701,00	-	-	540701,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.4.	Раздел 4. Канализация К1	590167,00	-	-	590167,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.5.	Раздел 5. Сантехническое оборудование	1027262,00	-	-	1027262,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-5	**5**	**Отопление и Вентиляция**	**2830883,00**	**1159727,00**	-	**3990610,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	5.1.	Раздел 1. Система отопление	2045675,00	-	-	2045675,00	0	-	-	-	-	0				-
	5.2.	Раздел 2. Тепловой узел	785208,00	1159727,00	-	1944935,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6	**6**	**Электротехническая часть**	**10612770,00**	-	-	**10612770,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	6.1.	Раздел 1. Щитовое оборудование	286614,00	-	-	286614,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.2.	Раздел 2. Провода, кабели	1163764,00	-	-	1163764,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.3.	Раздел 3. Световое оборудование	4402624,00	-	-	4402624,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.4.	Раздел 4. Электроустановочные изделия	151290,00	-	-	151290,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.5.	Раздел 5. Кабеленесущие изделия	1075485,00	-	-	1075485,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.6.	Раздел 6. Прочие изделия	189701,00	-	-	189701,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.7.	Раздел 7. Заземление и молниезащита	3343292,00	-	-	3343292,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7	**7**	**Слабаточные сети**	**3564226,00**	**160689,00**	-	**3724915,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	7.1.	Раздел 1. АПС	1467151,00	-	-	1467151,00	0	-	-	-	-	0				-
	7.2.	Раздел 2. Слаботочные сети	253498,00	-	-	253498,00	0	-	-	-	-	0				-
	7.3.	Раздел 3. Видеонаблюдение	1411015,00	53563,00	-	1464578,00	0	-	-	-	-	0				-
	7.4.	Раздел 4. Структурированная кабельная система	263693,00	53563,00	-	317256,00	0	-	-	-	-	0				-

	7.5.	Раздел 5. Телефонизация		168869,00	53563,00	-	222432,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-8	**8**	**Внутренние сети газоснабжения**		**559988,00**	-	-	**559988,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
		ВСЕГО		**103703205,00**	**32629871,00**	**0,00**	**136333076,00**	**10,24**	**13955948,51**	**0,00**	**0,00**	**13955948,51**	**10,24**	**13955948,51**	**0,00**	**0,00**	**13955948,51**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством															
НДЦС РК 8.04-	9	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по	6,2%	6429598,71			6429598,71	13,46	865268,81			865268,81	13,46	865268,81			865268,81
		Итого по главам 1-8		**110132803,71**	**32629871,00**	**0,00**	**142762674,71**	**10,38**	**14821217,32**	**0,00**	**0,00**	**14821217,32**	10,38	**14821217,32**	**0,00**	**0,00**	**14821217,32**
НДЦС РК 8.01-	10	Сметная прибыль	5,00%	5506640,19			5506640,19	13,46	741060,87			741060,87	13,46	741060,87			741060,87
НДЦС РК 8.01-	11	Непредвиденные работы и затраты	2%	2202656,07	652597,42		2855253,49	**10,38**	296424,35	0,00		296424,35	**10,38**	296424,35	0,00		296424,35
		Итого по части II в сметных ценах:		**117842099,97**	**33282468,42**	**0,00**	**151124568,39**	**10,49**	**15858702,53**	**0,00**	**0,00**	**15858702,53**	**10,49**	**15858702,53**	**0,00**	**0,00**	**15858702,53**
НДЦС РК 8.04-		2024 год - 100 %, К=	1,075	126680257,47	35778653,55	0,00	162458911,02	**10,49**	17048105,22	0,00	0,00	17048105,22	**10,49**	17048105,22	0,00	0,00	17048105,22
	13	**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075**		**126680257,47**	**35778653,55**	**0,00**	**162458911,02**	**10,49**	**17048105,22**	**0,00**	**0,00**	**17048105,22**	**10,49**	**17048105,22**	**0,00**	**0,00**	**17048105,22**
	12	**Всего с понижающим коэффициентом К=**	98%	**124146652,31**	**35063080,47**	**0,00**	**159209732,78**	**10,49**	**16707143,12**	**0,00**	**0,00**	**16707143,12**	**10,49**	**16707142,86**	**0,00**	**0,00**	**16707142,86**
Налоговый		НДС 2024 года	12%			19105167,93	19105167,93	**10,49**			2004857,17	2004857,17	**10,49**			2004857,14	2004857,14
	14	**Итого НДС**	**12%**			**19105167,93**	**19105167,93**	**10,49**			**2004857,17**	**2004857,17**	**10,49**			**2004857,14**	**2004857,14**
	15	**ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС**		**124146652,31**	**35063080,47**	**19105167,93**	**178314900,71**	**10,49**	**16707143,12**	**0,00**	**2004857,17**	**18712000,29**	**10,49**	**16707142,86**	**0,00**	**2004857,14**	**18712000,00**

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

_____

Технадзор:

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт

_____ **Алимбетов Н.А.**

Авторский надзор:

ЮКФ АО "КазНИИСА"

Директор

_____ **Байтемиров М.Н.**

объем соответствует рабочему проекту

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Директор

_____ **Серікбаев Р.Р.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 153/24** от **23.04.2024г., Дополнительное соглашение №153/24-1 от 10.05.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **май 2024 (месяц, год) на 2-1 Суммарная смета для объекта - 2-1 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на октябрь 2023 года, тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э22174: Архитектурное строительство [2-1-1]					
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	79,79	540,01	43 087,0	
2	2	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	251,058	499,0	125 278,0	
3	3	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	10,232	13 435,01	137 467,0	
4	4	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	м^3	261,29	85,0	22 210,0	
5	5	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0103	м^3	79,79	113,0	9 016,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	47,22	3 304,0	156 015,0	
7	7	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	188,88	51,0	9 633,0	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	188,88	576,0	108 795,0	
9	9	1201-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м^3 грунта	97,22	18 565,0	1 804 888,96	
10	10	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		82,2	6 692,0	550 082,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
11	11	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	111,63	45 626,0	5 093 230,0	
12	12	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,528	334 041,67	176 374,0	
13	13	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	50,5	2 520,0	127 260,0	
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	195	4 675,0	911 625,0	
15	15	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура над отверстиями	т	0,023	275 869,57	6 345,0	
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023	303 521,74	6 981,0	
17	28	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	43,23915	32 433,0	1 402 375,5	
18	29	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	36,513	36 041,0	1 315 965,0	Казахстан
19	30	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	10,37745	22 694,98	235 516,05	Казахстан
20	32	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,352	36 040,97	553 301,0	Казахстан
21	36	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,733	36 040,99	314 746,0	Казахстан
22	64	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,62	76 422,22	123 804,0	
23	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54	315 651,85	170 452,0	
24	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,08	303 500,93	327 781,0	
25	68	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,584	76 421,23	44 630,0	
26	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,152	315 651,32	47 979,0	
27	70	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,432	303 500,0	131 112,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по смете Э22174: Архитектурное строительство [2-1-1]				**13 955 948,51**	
			Итого по акту				**13 955 948,51**	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)					865 268,81	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**14 821 217,32**	
		Сметная прибыль (5%)					741 060,87	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					296 424,35	
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**15 858 702,53**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					**17 048 105,22**	
		Итого с понижающим коэффициентом-0,98					**16 707 142,86**	
		НДС (12%)					2 004 857,14	
		Всего по акту с НДС					**18 712 000,0**	

Подрядчик

ТОО "Синдикат Групп", БИН 130840015825

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Серікбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» , БИН 180940033380

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс"
Алимбетов Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ЮКФ АО "КазНИИСА"
Байтемиров М.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

где мы соответствуют
по данному проекту