Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2

за Июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование пр	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	153/24	23.04.2024		038-015-431
		дополнительное соглашение		№153/24-2	02.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	34 434 747,31	34 434 747,31	15 722 747,31	14 038 167,24		0,0	1 684 580,07	15 722 747,31
Удержание гарантийного взноса (5%)	1 721 737,366	1 721 737,366	786 137,37	786 137,37		0,0	84 229,0	786 137,366
Удержание аванса (30%)	10 330 424,193	10 330 424,193	4 716 824,19	4 211 450,17		0,0	505 374,02	4 716 824,193
Итого к оплате	**22 382 585,75**	**22 382 585,75**	**10 219 785,75**	**9 040 579,7**		**0,0**	**1 094 977,04**	**10 219 785,752**

Заказчик КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», БИН 180940033380

М.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "Синдикат Групп", БИН 130840015825

Директор Серікбаев Р.Р.

М.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора: Директор ЮКФ АО "КазНИИСА"

Байтемиров М.Н.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс"

Кадиров А.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Договор: №153/24 от 23.04.2024 г

Дополнительное соглашение: №153/24-2 от 02.07.2024г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2024г.

Номера смет и расчетов	№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1	**1**	**Архитектурное строительство**	**30710606,00**	**-**	**-**	**30710606,00**	**79,96**	**24556277,09**	**-**	**-**	**24556277,09**	**34,52**	**10600328,58**	**-**	**-**	**10600328,58**
	1.1.	Раздел 1. Земляные работы	2562645,00	-	-	2562645,00	94,29	2416389,96	-	-	2416389,96	0,00	0,00			0,00
	1.2.	**Раздел 2. Фундаменты**	**6871897,00**	**-**	**-**	**6871897,00**	**100**	**6871897,00**	**-**	**-**	**6871897,00**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**
	1.2.1	Подраздел 2.1. Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)	6871897,00	-	-	6871897,00	**100**	6871897,00	-	-	6871897,00	**0**	0,00			0,00
	1.3.	Раздел 3. Подпольные каналы	**152421,00**	**-**	**-**	**152421,00**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**
	1.3.1.	Подраздел 3.1. Приямок ПР-1 (л.8 АС)	152421,00	-	-	152421,00	**0**	0,00	-	-	0,00	**0**	0,00			0,00
	1.4.	**Раздел 4. Стены и перегородки (л.12 АС)**	**14650356,00**	**-**	**-**	**14650356,00**	**83,80**	**12276388,13**	**-**	**-**	**12276388,13**	**51,94**	**7608726,58**	**-**	**-**	**7608726,58**
	1.4.1.	Подраздел 4.1. Кладка наружных и внутренних стен	9220765,00	-	-	9220765,00	94,73	8734508,13	-	-	8734508,13	53,28	4912604,58			4912604,58
	1.4.2.	Подраздел 4.2. Перемычки АС 14	1959184,00	-	-	1959184,00	100	1 959 184,00	-	-	1 959 184,00	100,00	1 959 184,00			1 959 184,00
	1.4.3.	Подраздел 4.3. Монолитный пояс Мп-3(АС 30)	259527,00	-	-	259527,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.4.4.	Подраздел 4.4. ЖБ обрамление проема в кирпичных п	8360,00	-	-	8360,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.4.5.	Подраздел 4.5. ЖБ обрамление проема в кирпичных п	5363,00	-	-	5363,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.4.6.	Подраздел 4.6. Узлы крепления перегородок АС 21	1560794,00	-	-	1560794,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.4.7.	Подраздел 4.7. Сердечники монолитные (АС 12,31,32	1636363,00	-	-	1636363,00	96,72	1582696,00	-	-	1582696,00	45,04	736938,00			736938,00
	1.5.	Раздел 5. Плиты покрытия АС 19	2991602,00	-	-	2991602,00	100	2 991 602,00	-	-	2 991 602,00	100	2 991 602,00			2 991 602,00
	1.6.	Раздел 6. Крыльцо КР-1 (л.22 АС)	1071109,00	-	-	1071109,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.7.	Раздел 7. Крыльцо КР-2 (л.25 АС)	946204,00	-	-	946204,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.8.	Раздел 8. Металлическая колонна Мк-1 АС 26	165831,00	-	-	165831,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.9.	Раздел 9. Металлическая колонна Мк-2 АС 27	124841,00	-	-	124841,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.10.	Раздел 10. Вентканалы АС 28	856865,00	-	-	856865,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.10.1.	Подраздел 10.1. Узлы крепления перегородок АС 28	107855,00	-	-	107855,00	0	-	-	-	-	0				-
	1.11.	Раздел 11. Стремянки АС 29	208980,00	-	-	208980,00	0	-	-	-	-	0				-

2-1-2	**2**	**Архитектурное решение**	**52483286,00**	-	-	**52483286,00**	2,15	**1126149,00**	-	-	**1126149,00**	2,15	**1126149,00**	-	-	**1126149,00**
	2.1.	Раздел 1. Фасады АР 3	8853536,00	-	-	8853536,00	0	-	-	-	-	0				-
	2.2.	Раздел 2. Кровля АР 21	12847118,00	-	-	12847118,00	0	-	-	-	-	0				-
	2.3.	Раздел 3. Подпольные каналы.	1920462,00	-	-	1920462,00	58,64	1126149,00	-	-	1126149,00	58,64	1126149,00			1126149,00
	2.4.	Раздел 4. Проемы	5708496,00	-	-	5708496,00	0	-	-	-	-	0				-
	2.5.	**Раздел 5. Ведомость отделки помещений. РП лист 1**	**10921493,00**	-	-	**10921493,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	2.5.1.	Подраздел 5.1. Потолок	1255427,00	-	-	1255427,00	0	-	-	-	-	0				-
	2.5.2.	Подраздел 5.2. Стены	9666066,00	-	-	9666066,00	0	-	-	-	-	0				-
	2.6.	Раздел 6. Полы. РП лист 18	12232181,00	-	-	12232181,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-3	**3**	**Технологическое оборудование**	-	**31309455,00**	-	**31309455,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	3.1.	Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЯ	-	31309455,00	-	31309455,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-4	**4**	**Водопровод и канализация**	**2941446,00**	-	-	**2941446,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	4.1.	Раздел 1. Водомерный узел	196321,00	-	-	196321,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.2.	Раздел 2. Водопровод В1	586995,00	-	-	586995,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.3.	Раздел 3. Водопровод Горячей воды Т3, Т4	540701,00	-	-	540701,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.4.	Раздел 4. Канализация К1	590167,00	-	-	590167,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.5.	Раздел 5. Сантехническое оборудование	1027262,00	-	-	1027262,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-5	**5**	**Отопление и Вентиляция**	**2830883,00**	**1159727,00**	-	**3990610,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	5.1.	Раздел 1. Система отопление	2045675,00	-	-	2045675,00	0	-	-	-	-	0				-
	5.2.	Раздел 2. Тепловой узел	785208,00	1159727,00	-	1944935,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6	**6**	**Электротехническая часть**	**10612770,00**	-	-	**10612770,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	6.1.	Раздел 1. Щитовое оборудование	286614,00	-	-	286614,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.2.	Раздел 2. Провода, кабели	1163764,00	-	-	1163764,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.3.	Раздел 3. Световое оборудование	4402624,00	-	-	4402624,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.4.	Раздел 4. Электроустановочные изделия	151290,00	-	-	151290,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.5.	Раздел 5. Кабеленесущие изделия	1075485,00	-	-	1075485,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.6.	Раздел 6. Прочие изделия	189701,00	-	-	189701,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.7.	Раздел 7. Заземление и молниезащита	3343292,00	-	-	3343292,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7	**7**	**Слабаточные сети**	**3564226,00**	**160689,00**	-	**3724915,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	7.1.	Раздел 1. АПС	1467151,00	-	-	1467151,00	0	-	-	-	-	0				-
	7.2.	Раздел 2. Слаботочные сети	253498,00	-	-	253498,00	0	-	-	-	-	0				-
	7.3.	Раздел 3. Видеонаблюдение	1411015,00	53563,00	-	1464578,00	0	-	-	-	-	0				-
	7.4.	Раздел 4. Структурированная кабельная система	263693,00	53563,00	-	317256,00	0	-	-	-	-	0				-

	7.5.	Раздел 5. Телефонизация		168869,00	53563,00	-	222432,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-8	**8**	**Внутренние сети газоснабжения**		**559988,00**	-	-	**559988,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
		ВСЕГО		**103703205,00**	**32629871,00**	**0,00**	**136333076,00**	**18,84**	**25682426,09**	**0,00**	**0,00**	**25682426,09**	**8,60**	**11726477,58**	**0,00**	**0,00**	**11726477,58**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством															
НДЦС РК 8.04-	9	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по	6,2%	6429598,71			6429598,71	24,77	1592310,42			1592310,42	11,31	727041,61			727041,61
		Итого по главам 1-8		**110132803,71**	**32629871,00**	**0,00**	**142762674,71**	**19,10**	**27274736,51**	**0,00**	**0,00**	**27274736,51**	8,72	**12453519,19**	**0,00**	**0,00**	**12453519,19**
НДЦС РК 8.01-	10	Сметная прибыль	5,00%	5506640,19			5506640,19	24,77	1363736,83			1363736,83	11,31	622675,96			622675,96
НДЦС РК 8.01-	11	Непредвиденные работы и затраты	2%	2202656,07	652597,42		2855253,49	**19,10**	545494,73	0,00		545494,73	**8,72**	249070,38	0,00		249070,38
		Итого по части II в сметных ценах:		**117842099,97**	**33282468,42**	**0,00**	**151124568,39**	**19,31**	**29183968,06**	**0,00**	**0,00**	**29183968,06**	**8,82**	**13325265,53**	**0,00**	**0,00**	**13325265,53**
НДЦС РК 8.04-		2024 год - 100 %, К=	1,075	126680257,47	35778653,55	0,00	162458911,02	**19,31**	31372765,67	0,00	0,00	31372765,67	**8,82**	14324660,45	0,00	0,00	14324660,45
	13	**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075**		**126680257,47**	**35778653,55**	**0,00**	**162458911,02**	**19,31**	**31372765,67**	**0,00**	**0,00**	**31372765,67**	**8,82**	**14324660,45**	**0,00**	**0,00**	**14324660,45**
	12	**Всего с понижающим коэффициентом К=**	98%	**124146652,31**	**35063080,47**	**0,00**	**159209732,78**	**19,31**	**30745310,09**	**0,00**	**0,00**	**30745310,09**	**8,82**	**14038167,24**	**0,00**	**0,00**	**14038167,24**
Налоговый		НДС 2024 года	12%			19105167,93	19105167,93	**19,31**			3689437,21	3689437,21	**8,82**			1684580,07	1684580,07
	14	**Итого НДС**	**12%**			**19105167,93**	**19105167,93**	**19,31**			**3689437,21**	**3689437,21**	**8,82**			**1684580,07**	**1684580,07**
	15	**ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС**		**124146652,31**	**35063080,47**	**19105167,93**	**178314900,71**	**19,31**	**30745310,09**	**0,00**	**3689437,21**	**34434747,31**	**8,82**	**14038167,24**	**0,00**	**1684580,07**	**15722747,31**

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

_____

Технадзор:

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт

_____ **Кадиров А.**

Авторский надзор:

ЮКФ АО "КазНИИСА"

Директор

_____ **Байтемиров М.Н.**

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Директор

_____ **Серікбаев Р.Р.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 153/24** от **23.04.2024г.**, **Дополнительное соглашение №153/24-2 от 02.07.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-1 Суммарная смета для объекта - 2-1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на октябрь 2023 года, тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э22174: Архитектурное строительство [2-1-1]					
1	28	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	52,84785	32 433,0	1 714 014,5	
2	30	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	12,68355	22 694,98	287 852,95	Казахстан
3	31	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	$м^3$	40,4	31 095,99	1 256 278,0	
4	33	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	9,696	22 695,03	220 051,0	Казахстан
5	34	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	109,797	7 660,0	841 045,13	
6	35	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	3,985	22 695,11	90 440,0	Казахстан
7	37	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	9,19	27 863,0	256 061,0	
8	38	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	9,328	17 152,02	159 994,0	Казахстан
9	39	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,298	291 503,36	86 868,0	
10	40	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**		0,408	120 796,57	49 285,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
11	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,019	315 631,58	5 997,0	
12	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,143	303 503,5	43 401,0	
13	43	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	1,15	120 795,65	138 915,0	
14	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,022	315 636,36	6 944,0	
15	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,096	303 500,0	29 136,0	
16	46	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	12,3	77 539,02	953 730,0	
17	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,952	315 652,31	300 501,0	
18	48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,421	303 501,06	431 275,0	
19	63	1106-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сердечники монолитные. Устройство**	$м^3$	9,72	52 104,01	506 451,0	
20	67	1106-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сердечники монолитные. Устройство**	$м^3$	3,52	52 103,98	183 406,0	
21	72	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,085	76 423,53	6 496,0	
22	73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,034	315 647,06	10 732,0	
23	74	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,068	303 500,0	20 638,0	
24	76	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,024	76 416,67	1 834,0	
25	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,008	315 625,0	2 525,0	
26	78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,016	303 500,0	4 856,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	79	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**36**	**8 298,0**	**298 728,0**	
28	80	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**257,4**	**10 414,0**	**2 680 564,0**	**Казахстан**
29	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,039**	**315 641,03**	**12 310,0**	
			ИТОГО по смете Э22174: Архитектурное строительство [2-1-1]				**10 600 328,58**	
			Смета Э22183: Архитектурные решения [2-1-2]					
30	38	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подпольного канала**	**м^3**	**14,7**	**37 188,03**	**546 664,0**	
31	39	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,276**	**1 385 862,32**	**382 498,0**	
32	40	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м^2**	**67,8**	**2 289,0**	**155 194,0**	
33	41	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м^3**	**1,216**	**34 369,24**	**41 793,0**	
			ИТОГО по смете Э22183: Архитектурные решения [2-1-2]				**1 126 149,0**	
			Итого по акту				**11 726 477,58**	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)					727 041,61	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**12 453 519,19**	
		Сметная прибыль (5%)					622 675,96	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					249 070,38	
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**13 325 265,53**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					**14 324 660,45**	
		Итого с понижающим коэффициентом-0,98					**14 038 167,24**	
		НДС (12%)					1 684 580,07	
		Всего по акту с НДС					**15 722 747,31**	

Подрядчик

ТОО "Синдикат Групп", БИН 130840015825

Заказчик

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» , БИН 180940033380

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Серікбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс"
Кадиров А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Директор ЮКФ АО "КазНИИСА"
Байтемиров М.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.