Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №3

за Август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование пр	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	153/24	23.04.2024		038-015-431
		дополнительное соглашение		№153/24-2	02.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	62 656 059,21	62 656 059,21	28 221 311,90	25 197 599,91		0,00	3 023 711,99	28 221 311,90
Удержание гарантийного взноса (5%)	3 132 802,96	3 132 802,96	1 411 065,60	1 411 065,60		0,00	151 185,60	1 411 065,60
Удержание аванса (30%)	18 796 817,76	18 796 817,76	8 466 393,57	7 559 279,97		0,00	907 113,60	8 466 393,57
Итого к оплате	**40 726 438,49**	**40 726 438,49**	**18 343 852,74**	**16 227 254,34**		**0,00**	**1 965 412,79**	**18 343 852,74**

Заказчик КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», БИН 180940033380

М.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора: Директор ЮКФ АО "КазНИИСА"

Байтемиров М.Н.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Подрядчик ТОО "Синдикат Групп", БИН 130840015825

Директор Серікбаев Р.Р.

М.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "АстанаДорАрхитекс"

Кадиров А.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Договор: №153/24 от 23.04.2024 г

Дополнительное соглашение: №153/24-2 от 02.07.2024г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2024г.

Номера смет и расчетов	№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1	**1**	**Архитектурное строительство**	**30710606,00**	**-**	**-**	**30710606,00**	**93,07**	**28581009,96**	**-**	**-**	**28581009,96**	**13,11**	**4024732,87**	**-**	**-**	**4024732,87**
	1.1.	Раздел 1. Земляные работы	2562645,00	-	-	2562645,00	94,29	2416389,96	-	-	2416389,96	0,00	0,00			0.00
	1.2.	**Раздел 2. Фундаменты**	**6871897,00**	**-**	**-**	**6871897,00**	**100**	**6871897,00**	**-**	**-**	**6871897,00**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**
	1.2.1	Подраздел 2.1. Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)	6871897,00	-	-	6871897,00	100	6871897,00	-	-	6871897,00	0	0,00			0,00
	1.3.	Раздел 3. Подпольные каналы	**152421,00**	**-**	**-**	**152421,00**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**
	1.3.1.	Подраздел 3.1. Приямок ПР-1 (л.8 АС)	152421,00	-	-	152421,00	0	0,00	-	-	0,00	0	0,00			0,00
	1.4.	**Раздел 4. Стены и перегородки (л.12 АС)**	**14650356,00**	**-**	**-**	**14650356,00**	**100,00**	**14650356,00**	**-**	**-**	**14650356,00**	**16,20**	**2373967,87**	**-**	**-**	**2373967,87**
	1.4.1.	Подраздел 4.1. Кладка наружных и внутренних стен	9220765,00	-	-	9220765,00	100	9220765,00	-	-	9220765,00	5,27	486256,87			486256,87
	1.4.2.	Подраздел 4.2. Перемычки АС 14	1959184,00	-	-	1959184,00	100	1959184,00	-	-	1959184,00	0,00				0,00
	1.4.3.	Подраздел 4.3. Монолитный пояс Мп-3(АС 30)	259527,00	-	-	259527,00	100	259527,00	-	-	259527,00	100	259527,00			259527,00
	1.4.4.	Подраздел 4.4. ЖБ обрамление проема в кирпичных п	8360,00	-	-	8360,00	100	8360,00	-	-	8360,00	100	8360,00			8360,00
	1.4.5.	Подраздел 4.5. ЖБ обрамление проема в кирпичных п	5363,00	-	-	5363,00	100	5363,00	-	-	5363,00	100	5363,00			5363,00
	1.4.6.	Подраздел 4.6. Узлы крепления перегородок АС 21	1560794,00	-	-	1560794,00	100	1560794,00	-	-	1560794,00	100	1560794,00			1560794,00
	1.4.7.	Подраздел 4.7. Сердечники монолитные (АС 12,31,32	1636363,00	-	-	1636363,00	100	1636363,00	-	-	1636363,00	3,28	53667,00			53667,00
	1.5.	Раздел 5. Плиты покрытия АС 19	2991602,00	-	-	2991602,00	100	2991602,00	-	-	2991602,00	0,00				0,00
	1.6.	Раздел 6. Крыльцо КР-1 (л.22 АС)	1071109,00	-	-	1071109,00	46,41	497105,00	-	-	497105,00	46,41	497105,00			497105,00
	1.7.	Раздел 7. Крыльцо КР-2 (л.25 АС)	946204,00	-	-	946204,00	42,72	404200,00	-	-	404200,00	42,72	404200,00			404200,00
	1.8.	Раздел 8. Металлическая колонна Мк-1 АС 26	165831,00	-	-	165831,00	51,25	84984,00	-	-	84984,00	51,25	84984,00			84984,00
	1.9.	Раздел 9. Металлическая колонна Мк-2 АС 27	124841,00	-	-	124841,00	61,14	76328,00	-	-	76328,00	61,14	76328,00			76328,00
	1.10.	Раздел 10. Вентканалы АС 28	856865,00	-	-	856865,00	68,64	588148,00	-	-	588148,00	68,64	588148,00			588148,00
	1.10.1.	Подраздел 10.1. Узлы крепления перегородок АС 28	107855,00	-	-	107855,00	0,00	-	-	-	-	0,00				-
	1.11.	Раздел 11. Стремянки АС 29	208980,00	-	-	208980,00	0,00	-	-	-	-	0,00				-

2-1-2	**2**	**Архитектурное решение**	**52483286,00**	-	-	**52483286,00**	30,92	**16227549,00**	-	-	**16227549,00**	28,77	**15101400,00**	-	-	**15101400,00**
	2.1.	Раздел 1. Фасады АР 3	8853536,00	-	-	8853536,00	20,99	1858602,00	-	-	1858602,00	20,99	1858602,00			1858602,00
	2.2.	Раздел 2. Кровля АР 21	12847118,00	-	-	12847118,00	47,99	6165225,00	-	-	6165225,00	47,99	6165225,00			6165225,00
	2.3.	Раздел 3. Подпольные каналы.	1920462,00	-	-	1920462,00	85,51	1642187,00	-	-	1642187,00	26,87	516038,00			516038,00
	2.4.	Раздел 4. Проемы	5708496,00	-	-	5708496,00	54,30	3099994,00	-	-	3099994,00	54,30	3099994,00			3099994,00
	2.5.	**Раздел 5. Ведомость отделки помещений. РП лист 1**	**10921493,00**	-	-	**10921493,00**	31,69	**3 461 541,00**	-	-	**3 461 541,00**	31,69	**3461541,00**			**3 461 541,00**
	2.5.1.	Подраздел 5.1. Потолок	1255427,00	-	-	1255427,00	1,96	24614,00	-	-	24614,00	1,96	24614,00			24614,00
	2.5.2.	Подраздел 5.2. Стены	9666066,00	-	-	9666066,00	35,56	3436927,00	-	-	3436927,00	35,56	3436927,00			3436927,00
	2.6.	Раздел 6. Полы. РП лист 18	12232181,00	-	-	12232181,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-3	**3**	**Технологическое оборудование**	-	**31309455,00**	-	**31309455,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	3.1.	Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЯ	-	31309455,00	-	31309455,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-4	**4**	**Водопровод и канализация**	**2941446,00**	-	-	**2941446,00**	19,33	**568 669,00**	-	-	**568 669,00**	19,33	**568669,00**			**568 669,00**
	4.1.	Раздел 1. Водомерный узел	196321,00	-	-	196321,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.2.	Раздел 2. Водопровод В1	586995,00	-	-	586995,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.3.	Раздел 3. Водопровод Горячей воды Т3, Т4	540701,00	-	-	540701,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.4.	Раздел 4. Канализация К1	590167,00	-	-	590167,00	96,36	568669,00	-	-	568669,00	96,36	568669,00			568669,00
	4.5.	Раздел 5. Сантехническое оборудование	1027262,00	-	-	1027262,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-5	**5**	**Отопление и Вентиляция**	**2830883,00**	**1159727,00**	-	**3990610,00**	**0**	-	-	-	-	**0**	**0,00**			-
	5.1.	Раздел 1. Система отопление	2045675,00	-	-	2045675,00	0	-	-	-	-	0				-
	5.2.	Раздел 2. Тепловой узел	785208,00	1159727,00	-	1944935,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6	**6**	**Электротехническая часть**	**10612770,00**	-	-	**10612770,00**	12,75	**1 353 465,00**	-	-	**1 353 465,00**	12,75	**1353465,00**			**1 353 465,00**
	6.1.	Раздел 1. Щитовое оборудование	286614,00	-	-	286614,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.2.	Раздел 2. Провода, кабели	1163764,00	-	-	1163764,00	100	1163764,00	-	-	1163764,00	100	1163764,00			1163764,00
	6.3.	Раздел 3. Световое оборудование	4402624,00	-	-	4402624,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.4.	Раздел 4. Электроустановочные изделия	151290,00	-	-	151290,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.5.	Раздел 5. Кабеленесущие изделия	1075485,00	-	-	1075485,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.6.	Раздел 6. Прочие изделия	189701,00	-	-	189701,00	100	189701,00	-	-	189701,00	100	189701,00			189701,00
	6.7.	Раздел 7. Заземление и молниезащита	3343292,00	-	-	3343292,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7	**7**	**Слабаточные сети**	**3564226,00**	**160689,00**	-	**3724915,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	7.1.	Раздел 1. АПС	1467151,00	-	-	1467151,00	0	-	-	-	-	0				-
	7.2.	Раздел 2. Слаботочные сети	253498,00	-	-	253498,00	0	-	-	-	-	0				-
	7.3.	Раздел 3. Видеонаблюдение	1411015,00	53563,00	-	1464578,00	0	-	-	-	-	0				-
	7.4.	Раздел 4. Структурированная кабельная система	263693,00	53563,00	-	317256,00	0	-	-	-	-	0				-

	7.5.	Раздел 5. Телефонизация	168869,00	53563,00	-	222432,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-8	**8**	**Внутренние сети газоснабжения**	**559988,00**	-	-	**559988,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
		ВСЕГО	**103703205,00**	**32629871,00**	**0,00**	**136333076,00**	**34,28**	**46730692,96**	**0,00**	**0,00**	**46730692,96**	**15,44**	**21048266,87**	**0,00**	**0,00**	**21048266,87**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
НДЦС РК 8.04-	9	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по 6,2%	6429598,71			6429598,71	45,06	2897302,96			2897302,96	20,30	1304992,55			1304992,55
		Итого по главам 1-8	**110132803,71**	**32629871,00**	**0,00**	**142762674,71**	**34,76**	**49627995,92**	**0,00**	**0,00**	**49627995,92**	15,66	**22353259,42**	**0,00**	**0,00**	**22353259,42**
НДЦС РК 8.01-	10	Сметная прибыль 5,00%	5506640,19			5506640,19	45,06	2481399,80			2481399,80	20,30	1117662,97			1117662,97
НДЦС РК 8.01-	11	Непредвиденные работы и затраты 2%	2202656,07	652597,42		2855253,49	**34,76**	992559,92	0,00		992559,92	**15,66**	447065,19	0,00		447065,19
		Итого по части II в сметных ценах:	**117842099,97**	**33282468,42**	**0,00**	**151124568,39**	**35,14**	**53101955,64**	**0,00**	**0,00**	**53101955,64**	**15,83**	**23917987,58**	**0,00**	**0,00**	**23917987,58**
НДЦС РК 8.04-		2024 год - 100 %, К= 1,075	126680257,47	35778653,55	0,00	162458911,02	**35,14**	57084602,31	0,00	0,00	57084602,31	**15,83**	25711836,64	0,00	0,00	25711836,64
	13	**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075**	**126680257,47**	**35778653,55**	**0,00**	**162458911,02**	**35,14**	**57084602,31**	**0,00**	**0,00**	**57084602,31**	**15,83**	**25711836,64**	**0,00**	**0,00**	**25711836,64**
	12	**Всего с понижающим коэффициентом К=** 98%	**124146652,31**	**35063080,47**	**0,00**	**159209732,78**	**35,14**	**55942910,00**	**0,00**	**0,00**	**55942910,00**	**15,83**	**25197599,91**	**0,00**	**0,00**	**25197599,91**
Налоговый		НДС 2024 года 12%			19105167,93	19105167,93	**35,14**			6713149,20	6713149,20	**15,83**			3023711,99	3023711,99
	14	**Итого НДС 12%**			**19105167,93**	**19105167,93**	**35,14**			**6713149,20**	**6713149,20**	**15,83**			**3023711,99**	**3023711,99**
	15	**ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС**	**124146652,31**	**35063080,47**	**19105167,93**	**178314900,71**	**35,14**	**55942910,00**	**0,00**	**6713149,20**	**62656059,21**	**15,83**	**25197599,91**	**0,00**	**3023711,99**	**28221311,90**

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

_____

Технадзор:

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт

_____ **Кадиров А.**

Авторский надзор:

ЮКФ АО "КазНИИСА"

Директор

_____ **Байтемиров М.Н.**

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Директор

_____ **Серікбаев Р.Р.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 153/24** от **23.04.2024г., Дополнительное соглашение №153/24-2 от 02.07.2024г.**

Акт выполненных работ №3

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-1 Суммарная смета для объекта - 2-1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на октябрь 2023 года, тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э22174: Архитектурное строительство [2-1-1]					
1	34	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	63,48	7 660,0	486 256,87	
2	49	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	2,397	77 539,01	185 861,0	
3	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,068	315 647,06	21 464,0	
4	51	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,172	303 500,0	52 202,0	
5	52	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	$м^3$	0,08	39 850,0	3 188,0	
6	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001	316 000,0	316,0	
7	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,016	303 500,0	4 856,0	
8	55	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	$м^3$	0,04	39 850,0	1 594,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	56	6103-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,008	128 125,0	1 025,0	
10	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	316 000,0	316,0	
11	58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	303 500,0	2 428,0	
12	59	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,839	275 890,16	507 362,0	
13	60	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,839	428 814,03	788 589,0	
14	61	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,105	2 142 314,29	224 943,0	
15	62	252-207-1187 *СпрСЦ 10.2023*	Анкер-шпилька	шт.	84	475,0	39 900,0	
16	71	1106-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Сердечники монолитные. Устройство	$м^3$	0,85	52 103,53	44 288,0	
17	75	1106-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Сердечники монолитные. Устройство	$м^3$	0,18	52 105,56	9 379,0	
18	82	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,06	21 779,25	23 086,0	
19	83	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,308	3 805,19	1 172,0	Казахстан
20	84	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,096	3 750,0	360,0	Казахстан
21	85	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,06	3 670,75	3 891,0	Казахстан
22	86	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,12	30 261,79	64 155,0	
23	87	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,066	368 242,42	24 304,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	90	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,8	410 902,5	328 722,0	Казахстан
25	91	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,124	393 443,55	48 787,0	
26	92	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,006	438 000,0	2 628,0	
27	109	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,16	17 883,62	20 745,0	
28	110	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,336	3 806,55	1 279,0	Казахстан
29	111	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,104	3 750,0	390,0	Казахстан
30	112	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,16	3 670,69	4 258,0	Казахстан
31	113	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,32	30 262,07	70 208,0	
32	114	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,072	368 236,11	26 513,0	
33	117	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,192	410 901,04	78 893,0	Казахстан
34	118	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,065	393 446,15	25 574,0	
35	119	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,005	438 000,0	2 190,0	
36	120	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	310 427,81	174 150,0	
37	141	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,216	393 444,44	84 984,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	147	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,194	393 443,3	76 328,0	
39	152	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	3	32 433,0	97 299,0	
40	154	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,14	36 041,23	41 087,0	Казахстан
41	155	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,039	275 897,44	10 760,0	
42	156	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,039	428 820,51	16 724,0	
43	157	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,036	317 055,56	11 414,0	
44	158	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,036	438 027,78	15 769,0	
45	159	6111-0201-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	17,52	7 361,02	128 965,0	
46	160	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,88	56 845,45	50 024,0	Казахстан
47	161	6112-0202-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса при оштукатуривании колонна	$м^2$	17,52	9 469,01	165 897,0	
48	162	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	315 600,0	1 578,0	
49	163	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	303 500,0	3 642,0	
50	164	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	/Пластина 30х4/Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,021	2 142 333,33	44 989,0	
			ИТОГО по смете Э22174: Архитектурное строительство [2-1-1]				4 024 732,87	
			Смета Э22183: Архитектурные решения [2-1-2]					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	2	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	21,525	56 845,02	1 223 589,0	Казахстан
52	3	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$ (Декоративный надоконный элемент)	$м^3$	3,258	58 755,06	191 424,0	Казахстан
53	4	231-304-0101 *СпрСЦ 10.2023*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	41,55	3 921,01	162 918,0	Казахстан
54	5	231-304-0103 *СпрСЦ 10.2023*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	83,533	3 360,0	280 671,0	Казахстан
55	17	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	43,823	63 121,99	2 766 195,0	Казахстан
56	19	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	57,677	18 858,0	1 087 673,0	Казахстан
57	25	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,848	428 813,68	363 634,0	
58	27	235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	226,184	603,0	136 389,0	Казахстан
59	29	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	708,521	1 642,0	1 163 391,0	
60	30	235-103-0416 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	$м^2$	354,261	1 829,0	647 943,0	Казахстан
61	42	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,216	116 961,35	142 225,0	Казахстан
62	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	79,96	4 675,0	373 813,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	53	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	29,172	8 341,01	243 324,0	
64	54	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	29,172	58 644,01	1 710 763,0	
65	55	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,649	11 887,52	7 715,0	
66	56	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,649	57 061,63	37 033,0	
67	57	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	15,334	7 523,02	115 358,0	
68	58	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	15,334	49 841,99	764 277,0	
69	59	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,738	11 253,39	8 305,0	
70	60	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,738	36 353,66	26 829,0	
71	64	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4 264,98	114 728,0	
72	65	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 664,01	71 662,0	
73	90	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м^3	0,433	56 845,27	24 614,0	Казахстан
74	102	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена		141,58	4 051,0	573 541,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
75	103	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,69	22 514,87	60 565,0	Казахстан
76	109	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	334,85	3 414,0	1 143 178,0	
77	110	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,023	22 515,03	113 093,0	Казахстан
78	113	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	176,4	4 051,0	714 596,0	
79	114	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,352	22 514,92	75 470,0	Казахстан
80	121	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	34,6	6 381,01	220 783,0	
81	122	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,799	56 844,91	102 264,0	Казахстан
82	123	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	34,6	5 856,99	202 652,0	
83	124	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	37,368	1 068,99	39 946,0	
84	125	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,073	22 156,57	23 774,0	Казахстан
85	130	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	44,53	3 413,99	152 025,0	
86	131	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,668	22 514,97	15 040,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э22183: Архитектурные решения [2-1-2]				**15 101 400,0**	
			Смета Э22203: Водопровод и канализация [2-1-4]					
87	45	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		53	3 193,0	169 229,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
88	46	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	53	3 536,0	187 408,0	Казахстан
89	47	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 305,0	115 675,0	
90	48	241-201-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x5,6 мм	м	35	393,0	13 755,0	Казахстан
91	51	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Крестовина ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	477,0	6 678,0	Казахстан
92	52	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477,0	2 862,0	Казахстан
93	53	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143,0	715,0	Казахстан
94	54	241-208-2409 *РСНБ РК 2022*	Отвод PP-R 135° приварной диаметром 110 мм	шт.	12	3 452,0	41 424,0	Казахстан
95	55	241-208-2509 *РСНБ РК 2022*	Отвод PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	3	3 577,0	10 731,0	Казахстан
96	56	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	25	276,0	6 900,0	Казахстан
97	57	241-210-1021 *РСНБ РК 2022*	Переход PP-R приварной размерами 100x50 мм	шт.	6	1 813,0	10 878,0	Казахстан
98	58	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802,0	1 604,0	Казахстан
99	59	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162,0	810,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э22203: Водопровод и канализация [2-1-4]				568 669,0	
			Смета Э22223: Электротехническая часть [2-1-6]					
100	16	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		1 105	488,0	539 240,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
101	17	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,34	419 776,47	142 724,0	Казахстан
102	18	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,53	609 367,92	322 965,0	Казахстан
103	19	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,055	1 041 763,64	57 297,0	Казахстан
104	20	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,17	554 723,53	94 303,0	Казахстан
105	21	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	**Провод ПуГВ желто/зеленый сеч.1х10мм2**	км	0,01	723 500,0	7 235,0	Казахстан
106	51	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	шт.	67	2 485,0	166 495,0	
107	52	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм**	шт.	15	208,0	3 120,0	
108	53	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распаячная, скрытого монтажа**	шт.	45	295,0	13 275,0	
109	54	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)**	шт.	7	973,0	6 811,0	
			ИТОГО по смете Э22223: Электротехническая часть [2-1-6]				**1 353 465,0**	
			Итого по акту				**21 048 266,87**	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)					1 304 992,55	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**22 353 259,42**	
		Сметная прибыль (5%)					1 117 662,97	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					447 065,19	
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**23 917 987,58**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					**25 711 836,64**	
		Итого с понижающим коэффициентом-0,98					**25 197 599,91**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12%)					3 023 711,99	
		Всего по акту с НДС					**28 221 311,9**	

Подрядчик

ТОО "Синдикат Групп", БИН 130840015825

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Серікбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» , БИН 180940033380

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс"
Кадиров А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ЮКФ АО "КазНИИСА"
Байтемиров М.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.