Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №4

за **Ноябрь 2024 года**

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование пр	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	153/24	23.04.2024		038-015-431
		дополнительное соглашение		№153/24-4	15.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	144 430 936,56	144 430 936,56	81 774 877,35	73 013 283,34		0,00	8 761 594,00	81 774 877,35
Удержание гарантийного взноса (5%)	7 221 546,83	7 221 546,83	4 088 743,87	4 088 743,87		0,00	438 079,70	4 088 743,87
Удержание аванса (30%)	18 796 817,76	18 796 817,76						
Итого к оплате	**118 412 571,96**	**118 412 571,96**	**77 686 133,48**	**68 924 539,48**		**0,0**	**8 323 514,3**	**77 686 133,48**

Заказчик КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», БИН 180940033380

М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "Синдикат Групп", БИН 130840015825

Директор Серікбаев Р.Р.

М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора: Директор ЮКФ АО "КазНИИСА"

Байтемиров М.Н.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс"

Кадиров А.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "Синдикат Групп"**

Договор: **№153/24 от 23.04.2024 г**

Дополнительное соглашение: №153/24-4 от 15.11.2024г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2024г.

Номера смет и расчетов	№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1	**1**	**Архитектурное строительство**	**30710606,00**	**-**	**-**	**30710606,00**	**95,75**	**29406418,00**	**-**	**-**	**29406418,00**	**2,69**	**825408,04**	**-**	**-**	**825408,04**
	1.1.	Раздел 1. Земляные работы	2562645,00	-	-	2562645,00	100,00	2562645,00	-	-	2562645,00	5,71	146255,04			146255,04
	1.2.	**Раздел 2. Фундаменты**	**6871897,00**	-	-	**6871897,00**	**100**	**6871897,00**	-	-	**6871897,00**	**0**	**0,00**	-	-	**0,00**
	1.2.1	Подраздел 2.1. Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)	6871897,00	-	-	6871897,00	**100**	6871897,00	-	-	6871897,00	**0**	0,00			0,00
	1.3.	Раздел 3. Подпольные каналы	**152421,00**	-	-	**152421,00**	62,01245235	**94520,00**	-	-	**94520,00**	**62,01**	**94520,00**	-	-	**94520,00**
	1.3.1.	Подраздел 3.1. Приямок ПР-1 (л.8 АС)	152421,00	-	-	152421,00	62,01245235	94520,00	-	-	94520,00	62,01	94520,00			94520,00
	1.4.	**Раздел 4. Стены и перегородки (л.12 АС)**	**14650356,00**	-	-	**14650356,00**	**100,00**	**14650356,00**	-	-	**14650356,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	**0,00**
	1.4.1.	Подраздел 4.1. Кладка наружных и внутренних стен	9220765,00	-	-	9220765,00	100	9220765,00	-	-	9220765,00	0,00				0,00
	1.4.2.	Подраздел 4.2. Перемычки АС 14	1959184,00	-	-	1959184,00	100	1959184,00	-	-	1959184,00	0,00				0,00
	1.4.3.	Подраздел 4.3. Монолитный пояс Мп-3(АС 30)	259527,00	-	-	259527,00	100	259527,00	-	-	259527,00	0				0,00
	1.4.4.	Подраздел 4.4. ЖБ обрамление проема в кирпичных п	8360,00	-	-	8360,00	100	8360,00	-	-	8360,00	0				0,00
	1.4.5.	Подраздел 4.5. ЖБ обрамление проема в кирпичных п	5363,00	-	-	5363,00	100	5363,00	-	-	5363,00	0				0,00
	1.4.6.	Подраздел 4.6. Узлы крепления перегородок АС 21	1560794,00	-	-	1560794,00	100	1560794,00	-	-	1560794,00	0				0,00
	1.4.7.	Подраздел 4.7. Сердечники монолитные (АС 12,31,32)	1636363,00	-	-	1636363,00	100	1636363,00	-	-	1636363,00	0,00				0,00
	1.5.	Раздел 5. Плиты покрытия АС 19	2991602,00	-	-	2991602,00	100	2991602,00	-	-	2991602,00	0,00				0,00
	1.6.	Раздел 6. Крыльцо КР-1 (л.22 АС)	1071109,00	-	-	1071109,00	52,80	565519,00	-	-	565519,00	6,39	68414,00			68414,00
	1.7.	Раздел 7. Крыльцо КР-2 (л.25 АС)	946204,00	-	-	946204,00	44,85	424357,00	-	-	424357,00	2,13	20157,00			20157,00
	1.8.	Раздел 8. Металлическая колонна Мк-1 АС 26	165831,00	-	-	165831,00	96,80	160517,00	-	-	160517,00	45,55	75533,00			75533,00
	1.9.	Раздел 9. Металлическая колонна Мк-2 АС 27	124841,00	-	-	124841,00	96,35	120285,00	-	-	120285,00	35,21	43957,00			43957,00
	1.10.	Раздел 10. Вентканалы АС 28	856865,00	-	-	856865,00	100,00	856865,00	-	-	856865,00	31,36	268717,00			268717,00
	1.10.1.	Подраздел 10.1. Узлы крепления перегородок АС 28	107855,00	-	-	107855,00	100,00	107 855,00	-	-	107 855,00	100,00	107 855,00			107 855,00
	1.11.	Раздел 11. Стремянки АС 29	208980,00	-	-	208980,00	0,00	-	-	-	-	0,00				-
2-1-2	**2**	**Архитектурное решение**	**52483286,00**	-	-	**52483286,00**	92,10	**48338675,50**	-	-	**48338675,50**	61,18	**32111126,50**	-	-	**32111126,50**

	2.1.	Раздел 1. Фасады АР 3	8853536,00	-	-	8853536,00	73,82	6535739,50	-	-	6535739,50	52,83	4677137,50			4677137,50
	2.2.	Раздел 2. Кровля АР 21	12847118,00	-	-	12847118,00	100,00	12847118,00	-	-	12847118,00	52,01	6681893,00			6681893,00
	2.3.	Раздел 3. Подпольные каналы.	1920462,00	-	-	1920462,00	100,00	1920462,00	-	-	1920462,00	14,49	278275,00			278275,00
	2.4.	Раздел 4. Проемы	5708496,00	-	-	5708496,00	77,40	4418613,00	-	-	4418613,00	23,10	1318619,00			1318619,00
	2.5.	**Раздел 5. Ведомость отделки помещений. РП лист 1**	**10921493,00**	-	-	**10921493,00**	97,86	**10687568,00**	-	-	**10 687 568,00**	66,16	**7226027,00**			**7 226 027,00**
	2.5.1.	Подраздел 5.1. Потолок	1255427,00	-	-	1255427,00	100,00	1255427,00	-	-	1255427,00	98,04	1230813,00			1230813,00
	2.5.2.	Подраздел 5.2. Стены	9666066,00	-	-	9666066,00	97,58	9432141,00	-	-	9432141,00	62,02	5995214,00			5995214,00
	2.6.	**Раздел 6. Полы. РП лист 18**	**12232181,00**	-	-	**12232181,00**	**97,52**	**11 929 175,00**	-	-	**11 929 175,00**	**97,52**	**11 929 175,00**			**11 929 175,00**
2-1-3	**3**	**Технологическое оборудование**	-	**31309455,00**	-	**31309455,00**	**88,20**	-	**27 614 457,00**	-	**27 614 457,00**	**88,20**	**0,00**	**27614457,00**		**27 614 457,00**
	3.1.	Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЯ	-	31309455,00	-	31309455,00	88,20	-	27 614 457,00	-	27 614 457,00	88,20		27614457,00		27614457,00
2-1-4	**4**	**Водопровод и канализация**	**2941446,00**	-	-	**2941446,00**	19,33	**568669,00**	-	-	**568 669,00**	0,00	**0,00**			-
	4.1.	Раздел 1. Водомерный узел	196321,00	-	-	196321,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.2.	Раздел 2. Водопровод В1	586995,00	-	-	586995,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.3.	Раздел 3. Водопровод Горячей воды Т3, Т4	540701,00	-	-	540701,00	0	-	-	-	-	0				-
	4.4.	Раздел 4. Канализация К1	590167,00	-	-	590167,00	96,36	568669,00	-	-	568669,00	0,00				0,00
	4.5.	Раздел 5. Сантехническое оборудование	1027262,00	-	-	1027262,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-5	**5**	**Отопление и Вентиляция**	**2830883,00**	**1159727,00**	-	**3990610,00**	47,43	**1892819,00**	-	-	**1 892 819,00**	47,43	**1892819,00**			**1 892 819,00**
	5.1.	Раздел 1. Система отопление	2045675,00	-	-	2045675,00	92,53	1 892 819,00	-	-	1 892 819,00	92,53	1 892 819,00			1 892 819,00
	5.2.	Раздел 2. Тепловой узел	785208,00	1159727,00	-	1944935,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6	**6**	**Электротехническая часть**	**10612770,00**	-	-	**10612770,00**	25,69	**2726917,00**	-	-	**2 726 917,00**	12,94	**1373452,00**			**1 373 452,00**
	6.1.	Раздел 1. Щитовое оборудование	286614,00	-	-	286614,00	51,17579741	146 677,00	-	-	146 677,00	51,17579741	146 677,00			146 677,00
	6.2.	Раздел 2. Провода, кабели	1163764,00	-	-	1163764,00	100	1163764,00	-	-	1163764,00	0				0,00
	6.3.	Раздел 3. Световое оборудование	4402624,00	-	-	4402624,00	0	-	-	-	-	0				-
	6.4.	Раздел 4. Электроустановочные изделия	151290,00	-	-	151290,00	100	151 290,00	-	-	151 290,00	100	151 290,00			151 290,00
	6.5.	Раздел 5. Кабеленесущие изделия	1075485,00	-	-	1075485,00	100	1 075 485,00	-	-	1 075 485,00	100	1 075 485,00			1 075 485,00
	6.6.	Раздел 6. Прочие изделия	189701,00	-	-	189701,00	100	189701,00	-	-	189701,00	0				0,00
	6.7.	Раздел 7. Заземление и молниезащита	3343292,00	-	-	3343292,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7	**7**	**Слабаточные сети**	**3564226,00**	**160689,00**	-	**3724915,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-
	7.1.	Раздел 1. АПС	1467151,00	-	-	1467151,00	0	-	-	-	-	0				-
	7.2.	Раздел 2. Слаботочные сети	253498,00	-	-	253498,00	0	-	-	-	-	0				-
	7.3.	Раздел 3. Видеонаблюдение	1411015,00	53563,00	-	1464578,00	0	-	-	-	-	0				-
	7.4.	Раздел 4. Структурированная кабельная система	263693,00	53563,00	-	317256,00	0	-	-	-	-	0				-
	7.5.	Раздел 5. Телефонизация	168869,00	53563,00	-	222432,00	0	-	-	-	-	0				-
2-1-8	**8**	**Внутренние сети газоснабжения**	**559988,00**	-	-	**559988,00**	**0**	-	-	-	-	**0**				-

		ВСЕГО	**103703205,00**	**32629871,00**	**0,00**	**136333076,00**	**81,09**	**82933498,50**	**27614457,00**	**0,00**	**110547955,50**	**46,81**	**36202805,54**	**27614457,00**	**0,00**	**63817262,54**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
НДЦС РК 8.04-	9	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по 6,2%	6429598,71			6429598,71	79,97	5141876,91			5141876,91	34,91	2244573,94			2244573,94
		Итого по главам 1-8	**110132803,71**	**32629871,00**	**0,00**	**142762674,71**	**81,04**	**88075375,41**	**27614457,00**	**0,00**	**115689832,41**	**46,27**	**38447379,48**	**27614457,00**	**0,00**	**66061836,48**
НДЦС РК 8.01-	10	Сметная прибыль 5,00%	5506640,19			5506640,19	79,97	4403768,77			4403768,77	34,91	1922368,97			1922368,97
НДЦС РК 8.01-	11	Непредвиденные работы и затраты 2%	2202656,07	652597,42		2855253,49	81,04	1761507,51	552289,14		2313796,65	46,27	768947,59	552289,14		1321236,73
		Итого по части II в сметных ценах:	**117842099,97**	**33282468,42**	**0,00**	**151124568,39**	**81,00**	**94240651,69**	**28166746,14**	**0,00**	**122407397,83**	**45,86**	**41138696,05**	**28166746,14**	**0,00**	**69305442,19**
НДЦС РК 8.04-		2024 год - 100 %, К= 1,075	126680257,47	35778653,55	0,00	162458911,02	81,00	101308700,56	30279252,10	0,00	131587952,66	45,86	44224098,25	30279252,10	0,00	74503350,35
	13	**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075**	**126680257,47**	**35778653,55**	**0,00**	**162458911,02**	**81,00**	**101308700,56**	**30279252,10**	**0,00**	**131587952,66**	**45,86**	**44224098,25**	**30279252,10**	**0,00**	**74503350,35**
	12	**Всего с понижающим коэффициентом К= 98%**	**124146652,31**	**35063080,47**	**0,00**	**159209732,78**	**81,00**	**99282526,30**	**29673667,06**	**0,00**	**128956193,36**	**45,86**	**43339616,29**	**29673667,06**	**0,00**	**73013283,34**
Налоговый		НДС 2024 года 12%			19105167,93	19105167,93	**81,00**			15474743,20	15474743,20	**45,86**			8761594,00	8761594,00
	14	**Итого НДС 12%**			**19105167,93**	**19105167,93**	**81,00**			**15474743,20**	**15474743,20**	**45,86**			**8761594,00**	**8761594,00**
	15	**ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС**	**124146652,31**	**35063080,47**	**19105167,93**	**178314900,71**	**81,00**	**99282526,30**	**29673667,06**	**15474743,20**	**144430936,56**	**45,86**	**43339616,29**	**29673667,06**	**8761594,00**	**81774877,35**

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технадзор:

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт

Кадиров А.

Авторский надзор:

ЮКФ АО "КазНИИСА"

Директор

Байтемиров М.Н.

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Директор

Серікбаев Р.Р.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 153/24** от **23.04.2024г.**, **Дополнительное соглашение №153/24-4 от 15.11.2024г.**

Акт выполненных работ №4

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Суммарная смета для объекта - 2-1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на октябрь 2023 года, тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э22174: Архитектурное строительство [2-1-1]					
1	9	1201-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	$м^3$ грунта	7,878	18 565,0	146 255,04	
2	17	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм**	$м^3$	0,09	8 400,0	756,0	
3	18	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,104	3 721,15	387,0	Казахстан
4	19	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	0,46	46 260,87	21 280,0	
5	20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,053	334 037,74	17 704,0	
6	21	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,019	987 736,84	18 767,0	
7	22	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,008	443 375,0	3 547,0	
8	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,001	316 000,0	316,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
9	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	303 545,45	3 339,0	
10	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,08	4 675,0	28 424,0	
11	88	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,924	71 982,68	66 512,0	
12	89	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,006	317 000,0	1 902,0	
13	115	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,258	71 984,5	18 572,0	
14	116	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,005	317 000,0	1 585,0	
15	140	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,216	71 981,48	15 548,0	
16	142	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,028	2 142 321,43	59 985,0	
17	146	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,194	71 984,54	13 965,0	
18	148	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,014	2 142 285,71	29 992,0	
19	165	6112-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором стена гладкая	$м^2$	17,52	7 942,01	139 144,0	
20	166	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,385	22 514,29	8 668,0	Казахстан
21	167	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	31,207	2 249,01	70 185,0	
22	168	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,099	512 323,23	50 720,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	169	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,095	275 894,74	26 210,0	
24	170	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,095	428 810,53	40 737,0	
25	171	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,012	2 142 333,33	25 708,0	
26	172	252-207-1187 *СпрСЦ 10.2023*	Анкер-шпилька	шт.	32	475,0	15 200,0	
			ИТОГО по смете Э22174: Архитектурное строительство [2-1-1]				825 408,04	
			Смета Э22183: Архитектурные решения [2-1-2]					
27	1	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	191,19	12 123,0	2 317 796,5	
28	6	6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	424,956	3 514,0	1 493 295,0	
29	7	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/$м^2$ ДОС 45х45-100	$м^2$	560,245	278,0	155 748,0	
30	8	6112-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса высококачественная декоративным раствором прямолинейный, ширина до 200 мм	$м^2$	13,46	5 462,04	73 519,0	
31	9	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,054	22 518,52	1 216,0	Казахстан
32	10	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	51,82	3 328,0	172 457,0	
33	11	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,979	22 514,81	22 042,0	Казахстан
34	12	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами	$м^2$	476,776	655,0	312 288,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	13	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	212,151	607,0	128 776,0	
36	14	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	282,73	2 326,0	657 630,0	
37	15	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	282,73	3 365,0	951 386,0	
38	16	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	282,73	2 251,0	636 425,0	
39	18	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	52,305	19 239,0	1 006 296,0	
40	20	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	282,73	1 306,0	369 245,0	
41	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,241	26 536,9	112 543,0	Казахстан
42	22	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	282,73	231,0	65 311,0	
43	23	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,178	26 537,04	270 094,0	Казахстан
44	24	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,848	59 469,34	50 430,0	
45	26	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	282,73	1 106,0	312 699,0	
46	28	6110-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной	$м^2$ кровли	282,73	7 483,0	2 115 669,0	
47	31	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (500мм), откос	м	49,4	1 865,99	92 180,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	32	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (900мм), отлив	м	22,5	1 866,0	41 985,0	
49	33	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подпольного канала	$м^3$	0,89	37 187,64	33 097,0	
50	34	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,008	1 385 875,0	11 087,0	
51	35	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	1,77	2 289,27	4 052,0	
52	36	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,008	437 875,0	3 503,0	
53	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,087	4 675,09	14 432,0	
54	44	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	5,76	4 231,94	24 376,0	
55	45	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство монолитного приямка	$м^3$	0,94	37 188,3	34 957,0	
56	46	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,044	1 385 863,64	60 978,0	
57	47	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	12,4	2 289,03	28 384,0	
58	48	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,28	4 675,0	38 709,0	
59	49	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка крышек	т	0,052	291 942,31	15 181,0	
60	50	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Крышки для приямков стальные	т	0,052	167 403,85	8 705,0	
61	51	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,546	254,2	393,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	52	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,546	272,32	421,0	
63	61	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,651	3 359,97	35 787,0	
64	66	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,6	10 366,92	26 954,0	
65	67	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	5,928	11 320,01	67 105,0	
66	68	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,6	70 068,08	182 177,0	
67	69	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,928	55 190,96	327 172,0	
68	70	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	4	3 870,0	15 480,0	
69	71	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	33,6	5 971,01	200 626,0	
70	72	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,65	12 320,0	168 168,0	
71	73	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,5	11 628,95	122 104,0	
72	74	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	9,45	14 746,03	139 350,0	
73	75	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	32	508,0	16 256,0	
74	76	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Дверная ручка	шт.	16	1 090,0	17 440,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	77	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	59,88	2 829,01	169 401,0	
76	78	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	246,885	112,0	27 651,0	
77	79	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	59,88	1 285,0	76 946,0	
78	80	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,06	250 316,67	15 019,0	
79	81	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	90,64	2 829,0	256 421,0	
80	82	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	373,709	112,0	41 855,0	
81	83	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	90,64	1 285,0	116 472,0	
82	84	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,091	250 307,69	22 778,0	
83	85	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	60,47	2 829,01	171 070,0	
84	86	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	249,318	112,0	27 924,0	
85	87	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	60,47	1 285,0	77 704,0	
86	88	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,06	250 316,67	15 019,0	
87	89	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	8,33	6 381,03	53 154,0	
88	91	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	8,33	6 491,96	54 078,0	
89	92	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5		0,267	22 157,3	5 916,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
90	93	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,996	1 069,03	9 617,0	
91	94	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	8,33	2 142,98	17 851,0	
92	95	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	22,899	112,01	2 565,0	
93	96	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	8,33	1 284,99	10 704,0	
94	97	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,008	250 250,0	2 002,0	
95	98	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	14,23	2 143,01	30 495,0	
96	99	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	39,118	111,99	4 381,0	
97	100	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	14,23	1 285,03	18 286,0	
98	101	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,014	250 285,71	3 504,0	
99	104	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм	$м^2$	141,58	2 735,0	387 221,0	
100	105	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	792,706	71,0	56 282,0	Казахстан
101	106	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	141,58	1 147,0	162 392,0	
102	107	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,142	250 309,86	35 544,0	
103	108	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/оконтовка керамогранитом стен/	$м^2$	3,72	10 965,05	40 790,0	
104	111	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		334,85	7 755,0	2 596 762,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
105	112	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	341,547	2 523,0	861 723,0	
106	115	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм	$м^2$	176,4	2 735,0	482 454,0	
107	116	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	987,664	71,0	70 124,0	Казахстан
108	117	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	176,4	1 147,0	202 331,0	
109	118	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,176	250 312,5	44 055,0	
110	119	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/места сан.приборов/	$м^2$	5,6	7 755,0	43 428,0	
111	120	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	5,712	2 522,93	14 411,0	
112	126	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 3 мм	$м^2$	34,6	2 735,0	94 631,0	
113	127	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	116,221	71,0	8 252,0	Казахстан
114	128	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	34,6	1 146,99	39 686,0	
115	129	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,035	250 314,29	8 761,0	
116	136	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	$м^2$	5,961	847,01	5 049,0	
117	138	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	$м^2$	53,58	9 098,99	487 524,0	
118	139	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	2,304	22 157,12	51 050,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	140	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщ.2мм	$м^2$	53,58	4 069,0	218 017,0	
120	141	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,379	71,0	9 754,0	Казахстан
121	142	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	53,58	1 147,0	61 456,0	
122	143	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,054	250 314,81	13 517,0	
123	144	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	148,2	674,0	99 887,0	
124	145	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	29,64	41 458,0	1 228 815,0	
125	146	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	154,15	674,0	103 897,0	
126	147	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	123,32	36 175,0	4 461 101,0	
127	148	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	154,15	1 439,0	221 822,0	
128	149	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,083	26 537,14	81 814,0	Казахстан
129	150	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	154,15	120,0	18 498,0	
130	151	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,083	26 537,14	81 814,0	Казахстан
131	152	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	5 550,0	855 532,0	
132	153	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	3 274,0	504 687,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	154	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	154,15	1 439,0	221 822,0	
134	155	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,083	26 537,14	81 814,0	Казахстан
135	156	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	154,15	8 962,0	1 381 492,0	
136	157	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	65,17	674,01	43 925,0	
137	158	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	52,136	36 175,0	1 886 020,0	
138	159	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	65,17	1 439,01	93 780,0	
139	160	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,303	26 537,22	34 578,0	Казахстан
140	161	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	65,17	119,99	7 820,0	
141	162	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,303	26 537,22	34 578,0	Казахстан
142	163	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	65,17	6 082,0	396 364,0	
143	164	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,23	372,03	5 294,0	
144	165	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,726	5 928,37	4 304,0	Казахстан
145	166	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,423	36 174,98	51 477,0	
146	167	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	14,23	1 439,0	20 477,0	
147	168	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		0,285	26 536,84	7 563,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
			ИТОГО по смете Э22183: Архитектурные решения [2-1-2]				**32 111 126,5**	
			Смета Э22193: Технологическое решение [2-1-3]					
148	**1**	**522-101-1252004** *СпрСЦ 10.2023*	**Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков**	**шт.**	**1**	**20 296,0**	**20 296,0**	**Казахстан**
149	**2**	**527-114-0602** *СпрСЦ 10.2023*	**Банкетка со спинкой БК 0002**	**шт.**	**2**	**42 510,0**	**85 020,0**	**Казахстан**
150	**3**	**КПпоз.45**	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л**	**шт**	**2**	**12 491,0**	**24 982,0**	
151	**4**	**522-101-1306** *СпрСЦ 10.2023*	**Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием**	**шт.**	**1**	**15 045,0**	**15 045,0**	
152	**5**	**526-301-0115001** *СпрСЦ 10.2023*	**Облучатель бактерицидный передвижной 835х450х485 88Вт.**	**шт.**	**1**	**58 572,0**	**58 572,0**	**Казахстан**
153	**6**	**522-101-1217030** *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный**	**шт.**	**1**	**22 321,0**	**22 321,0**	**Казахстан**
154	**7**	**522-101-1219002** *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**1**	**9 821,0**	**9 821,0**	**Казахстан**
155	**8**	**КПпоз.49**	**Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг**	**шт**	**2**	**38 393,0**	**76 786,0**	
156	**9**	**521-101-0401028** *СпрСЦ 10.2023*	**Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом**	**комплект**	**1**	**602 424,0**	**602 424,0**	
157	**11**	**521-301-3017007** *СпрСЦ 10.2023*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	**шт.**	**1**	**89 119,0**	**89 119,0**	
158	**12**	**КПпоз.45**	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л**	**шт**	**1**	**12 491,0**	**12 491,0**	
159	**13**	**522-101-1306** *СпрСЦ 10.2023*	**Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием**	**шт.**	**1**	**15 045,0**	**15 045,0**	
160	**14**	**522-101-1219002** *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**3**	**9 821,0**	**29 463,0**	**Казахстан**
161	**15**	**522-101-1217029** *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный 1500х600х750 мм**	**шт.**	**1**	**31 250,0**	**31 250,0**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	16	522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296,0	20 296,0	Казахстан
163	17	КПпоз.7	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 550,0	41 550,0	
164	18	521-101-0401028 *СпрСЦ 10.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммx90ммx395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424,0	602 424,0	
165	19	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432,0	117 432,0	
166	22	КПпоз.45	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л	шт	1	12 491,0	12 491,0	
167	23	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115xГ110xВ245)	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
168	24	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
169	25	КПпоз.42	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 692,0	15 692,0	
170	26	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	
171	27	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821,0	29 463,0	Казахстан
172	28	522-101-1217029 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный 1500x600x750 мм	шт.	1	31 250,0	31 250,0	Казахстан
173	30	527-114-0505 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником с отверстием для лица КШ 005	шт.	1	61 249,0	61 249,0	Казахстан
174	31	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773,0	40 773,0	Казахстан
175	32	КПпоз.7	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 550,0	41 550,0	
176	33	КП *поз.39*	Витринный шкаф 900x350x1600	шт	1	80 357,0	80 357,0	
177	34	522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296,0	20 296,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	35	КПпоз.72	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26 339,0	26 339,0	
179	36	521-101-0401028 *СпрСЦ 10.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424,0	602 424,0	
180	37	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432,0	117 432,0	
181	38	КПпоз.20	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	46 920,0	46 920,0	
182	39	КПпоз.29	Пульсоксиметр	шт	1	38 000,0	38 000,0	
183	41	КПпоз.53	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см)	шт	1	6 730,0	6 730,0	
184	42	КПпоз.37	Термометр цифровой	шт	1	2 591,0	2 591,0	
185	43	КПпоз.38	Телекардиограф	шт	1	1 340 000,0	1 340 000,0	
186	44	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
187	45	КПпоз.45	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л	шт	1	12 491,0	12 491,0	
188	46	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
189	47	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	
190	48	КПпоз.42	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 692,0	15 692,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	49	КП *поз.26*	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	шт	1	1 400 000,0	1 400 000,0	
192	50	КП *поз.35*	Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	1	88 393,0	88 393,0	
193	51	КП *поз.72*	Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц	шт	1	26 339,0	26 339,0	
194	52	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0	89 119,0	
195	53	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
196	54	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
197	55	КП *поз.42*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 692,0	15 692,0	
198	56	КПпоз.45	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л	шт	1	12 491,0	12 491,0	
199	57	КПпоз.15	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 554,0	14 554,0	
200	58	КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 554,0	14 554,0	
201	59	521-301-0506 *СпрСЦ 10.2023*	Гигрометр	шт.	1	11 607,0	11 607,0	
202	60	527-114-0505 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником с отверстием для лица КШ 005	шт.	2	61 249,0	122 498,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	62	521-301-2602001 *СпрСЦ 10.2023*	Стул	шт.	4	20 271,0	81 084,0	Казахстан
204	63	КП *поз.7*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870	шт	1	41 550,0	41 550,0	
205	64	522-101-1217029 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный 1500х600х750 мм	шт.	1	31 250,0	31 250,0	Казахстан
206	65	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	3	40 773,0	122 319,0	Казахстан
207	66	КПпоз.4	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц	шт	1	842 000,0	842 000,0	
208	67	КПпоз.3	Аппарат магнитотерапии двухканальный с сенсорным экраном (в комплекте с аппликатором пластин СР), 34х11х28см	шт	1	4 514 000,0	4 514 000,0	
209	69	522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296,0	20 296,0	Казахстан
210	70	КПпоз.27	Мойка на одного человека, 600х600х800	шт	1	179 000,0	179 000,0	
211	71	КПпоз.34	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52 009,0	52 009,0	
212	72	КПпоз.59	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками	шт	1	753 690,0	753 690,0	
213	73	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
214	74	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
215	75	КПпоз.19	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3 750,0	3 750,0	
216	76	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	
217	77	КПпоз.50	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л	шт	1	12 491,0	12 491,0	
218	78	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821,0	19 642,0	Казахстан
219	79	522-101-1217029 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный 1500х600х750 мм		1	31 250,0	31 250,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
220	80	КПпоз.72	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26 339,0	26 339,0	
221	81	527-114-0505 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником с отверстием для лица КШ 005	шт.	1	61 249,0	61 249,0	Казахстан
222	82	КПпоз.34	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52 009,0	52 009,0	
223	84	КПпоз.14	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	105 357,0	105 357,0	
224	85	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	2	40 773,0	81 546,0	Казахстан
225	86	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0	89 119,0	
226	87	КПпоз.32	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	шт	1	18 393,0	18 393,0	
227	88	КПпоз.30	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	шт	1	788 939,0	788 939,0	
228	89	КПпоз.24	Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты	шт	2	15 000,0	30 000,0	
229	90	КПпоз.14	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	105 357,0	105 357,0	
230	91	522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296,0	20 296,0	Казахстан
231	92	КП *поз.7*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870	шт	1	41 550,0	41 550,0	
232	93	КПпоз.13	Столик пеленальный с полочкой 700х600х750	шт	1	32 000,0	32 000,0	
233	94	КПпоз.1	Дефибриллятор монитор 350х260х300	шт	1	1 000 000,0	1 000 000,0	
234	95	КПпоз.5	Отсасыватель медицинский (JMP OM 100 220В 501ц габариты 360х180х300mm Потребляемая мощность 606т	шт	1	500 000,0	500 000,0	
235	96	КПпоз.28	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	шт	2	1 139 693,0	2 279 386,0	
236	97	КПпоз.9	Инфузионный насос 126х160х230	шт	2	550 000,0	1 100 000,0	
237	98	КПпоз.45	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л	шт	1	12 491,0	12 491,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	99	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
239	100	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
240	101	КПпоз.42	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 692,0	15 692,0	
241	102	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	
242	103	КПпоз.17	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,0	616,0	
243	104	КПпоз.15	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 554,0	14 554,0	
244	105	КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медициинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 554,0	14 554,0	
245	106	КПпоз.27	Мойка на одного человека, 600х600х800	шт	1	179 000,0	179 000,0	
246	107	КП *поз.35*	Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	2	88 393,0	176 786,0	
247	108	521-301-2602001 *СпрСЦ 10.2023*	Стул	шт.	1	20 271,0	20 271,0	Казахстан
248	109	КПпоз.34	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52 009,0	52 009,0	
249	110	КПпоз.22	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	шт	1	265 000,0	265 000,0	
250	113	КПпоз.72	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26 339,0	26 339,0	
251	114	КПпоз.17	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,0	616,0	
252	115	КПпоз.15	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 554,0	14 554,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	116	КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 554,0	14 554,0	
254	117	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
255	118	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
256	119	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	
257	120	КПпоз.42	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 692,0	15 692,0	
258	121	КПпоз.45	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л	шт	1	12 491,0	12 491,0	
259	122	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821,0	29 463,0	Казахстан
260	123	522-101-1217029 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный 1500х600х750 мм	шт.	1	31 250,0	31 250,0	Казахстан
261	124	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773,0	40 773,0	Казахстан
262	125	527-114-0505 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником с отверстием для лица КШ 005	шт.	1	61 249,0	61 249,0	Казахстан
263	126	КПпоз.7	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41 550,0	41 550,0	
264	127	522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296,0	20 296,0	Казахстан
265	128	521-101-0401028 *СпрСЦ 10.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424,0	602 424,0	
266	129	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432,0	117 432,0	
267	130	КПпоз.72	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26 339,0	26 339,0	
268	131	КПпоз.50	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л		1	12 491,0	12 491,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт			12 491,0	
269	132	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
270	133	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
271	134	КПпоз.42	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 692,0	15 692,0	
272	135	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	
273	136	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821,0	29 463,0	Казахстан
274	137	522-101-1217029 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный 1500х600х750 мм	шт.	1	31 250,0	31 250,0	Казахстан
275	138	527-114-0505 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником с отверстием для лица КШ 005	шт.	1	61 249,0	61 249,0	Казахстан
276	139	КПпоз.14	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	1	105 357,0	105 357,0	
277	140	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773,0	40 773,0	Казахстан
278	141	КПпоз.7	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41 550,0	41 550,0	
279	142	КПпоз.10	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	396 000,0	396 000,0	
280	143	КПпоз.30	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	шт	1	788 939,0	788 939,0	
281	144	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821,0	9 821,0	Казахстан
282	145	КПпоз.32	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	шт	1	18 393,0	18 393,0	
283	146	КПпоз.34	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52 009,0	52 009,0	
284	147	КПпоз.11	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	60 320,0	60 320,0	
285	148	КПпоз.22	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430		1	265 000,0	265 000,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт				
286	149	КПпоз.72	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26 339,0	26 339,0	
287	150	КПпоз.25	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 000 000,0	1 000 000,0	
288	151	КПпоз.17	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,0	616,0	
289	152	КПпоз.15	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 554,0	14 554,0	
290	153	КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 554,0	14 554,0	
291	154	КПпоз.45	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л	шт	1	12 491,0	12 491,0	
292	155	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
293	156	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
294	157	КПпоз.42	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 692,0	15 692,0	
295	158	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	
296	159	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821,0	19 642,0	Казахстан
297	160	522-101-1217029 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный 1500х600х750 мм	шт.	1	31 250,0	31 250,0	Казахстан
298	161	527-114-0505 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником с отверстием для лица КШ 005	шт.	1	61 249,0	61 249,0	Казахстан
299	162	КПпоз.11	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	60 320,0	60 320,0	
300	163	КПпоз.14	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	1	105 357,0	105 357,0	
301	164	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002		1	40 773,0	40 773,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
302	165	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0	89 119,0	
303	166	КПпоз.32	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	шт	1	18 393,0	18 393,0	
304	167	КПпоз.34	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52 009,0	52 009,0	
305	168	КПпоз.30	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	шт	1	788 939,0	788 939,0	
306	169	КПпоз.24	Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты	шт	1	15 000,0	15 000,0	
307	170	КПпоз.72	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26 339,0	26 339,0	
308	171	КПпоз.45	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л	шт	1	12 491,0	12 491,0	
309	172	КПпоз.17	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,0	616,0	
310	173	КПпоз.15	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 554,0	14 554,0	
311	174	КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медициинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 554,0	14 554,0	
312	175	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
313	176	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
314	177	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	
315	178	КПпоз.42	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 692,0	15 692,0	
316	179	КПпоз.8	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	6	51 610,0	309 660,0	
317	180	КПпоз.40	Кухонный гарнитур	шт	1	170 304,0	170 304,0	
318	181	522-102-0101002 *СпрСЦ 10.2023*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект		1	165 179,0	165 179,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт				
319	182	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0	89 119,0	
320	183	521-301-3009001 *СпрСЦ 10.2023*	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	1	31 522,0	31 522,0	
321	185	КПпоз.45	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л	шт	1	12 491,0	12 491,0	
322	186	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
323	187	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
324	188	КПпоз.42	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 692,0	15 692,0	
325	189	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	
326	191	КПпоз.12	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	шт	1	80 357,0	80 357,0	
327	192	КПпоз.47	Поручень откидной	шт	1	45 000,0	45 000,0	
328	193	КПпоз.48	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 000,0	32 000,0	
329	194	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
330	195	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
331	196	КПпоз.42	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15 692,0	15 692,0	
332	197	КПпоз.45	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л	шт	1	12 491,0	12 491,0	
333	198	КПпоз.54	Сушитель для рук	шт	1	22 888,0	22 888,0	
334	199	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	
335	200	КПпоз.39	Туалетный ершик,	шт	1	6 982,0	6 982,0	
336	201	КПпоз.42	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	13 062,0	13 062,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	202	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
338	203	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
339	204	КПпоз.42	Диспенсер для бумах полотенец	шт	2	15 692,0	31 384,0	
340	205	КПпоз.50	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12л	шт	1	12 491,0	12 491,0	
341	206	КПпоз.59	Сушитель для рук	шт	2	22 888,5	45 777,0	
342	207	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	2	8 588,0	17 176,0	
343	208	КПпоз.39	Туалетный ершик,	шт	1	6 982,0	6 982,0	
344	209	КПпоз.42	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	2	13 062,5	26 125,0	
345	210	521-101-0401004 *СпрСЦ 10.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0	379 597,0	
346	211	521-101-0411002 *СпрСЦ 10.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI ,DP	шт.	1	160 625,0	160 625,0	Казахстан
347	212	521-101-0401009 *СпрСЦ 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0	9 031,0	
348	213	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830,0	23 830,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э22193: Технологическое решение [2-1-3]				27 614 457,0	
			Смета Э22213: Отопление и вентиляция [2-1-5]					
349	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	20,3	3 602,02	73 121,0	
350	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	2	15 230,0	30 460,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	3	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	2	26 132,0	52 264,0	Казахстан
352	4	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	2	29 948,0	59 896,0	Казахстан
353	5	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	1	33 720,0	33 720,0	Казахстан
354	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	1	37 536,0	37 536,0	Казахстан
355	7	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	5	41 307,0	206 535,0	Казахстан
356	8	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	2	45 341,0	90 682,0	Казахстан
357	9	245-104-0339 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	1	65 976,0	65 976,0	Казахстан
358	10	245-104-0341 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	2	75 468,0	150 936,0	Казахстан
359	11	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	130,5	3 305,0	431 302,0	
360	12	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11,2	3 868,04	43 322,0	
361	13	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	9,5	2 982,0	28 329,0	
362	14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	151,2	347,0	52 466,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	15	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	12,4	1 810,0	22 444,0	
364	16	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	12,4	1 355,0	16 802,0	
365	19	242-209-7401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	15 082,0	60 328,0	
366	20	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708,0	21 240,0	
367	21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,84	253,97	3 261,0	
368	22	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	25,58	272,01	6 958,0	
369	25	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	25	14 450,0	361 250,0	
370	26	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 900 мм	$м^2$	4,4	7 532,05	33 141,0	
371	27	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	14	775,0	10 850,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э22213: Отопление и вентиляция [2-1-5]				1 892 819,0	
			Смета Э22223: Электротехническая часть [2-1-6]					
372	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 912,0	10 912,0	
373	2	247-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31 (ЩВР-ФАП)	шт.	1	44 722,0	44 722,0	
374	3	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 829,0	2 829,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	4	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	5 195,0	5 195,0	
376	6	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700,0	3 500,0	
377	7	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617,0	1 851,0	
378	8	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180,0	2 180,0	
379	9	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329,0	10 658,0	
380	10	247-204-5245 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	11	2 905,0	31 955,0	
381	11	247-204-5272 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	1	5 719,0	5 719,0	
382	12	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741,0	7 741,0	
383	13	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117,0	4 234,0	
384	14	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 181,0	15 181,0	
385	39	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	59	1 102,0	65 018,0	
386	40	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	59	367,0	21 653,0	
387	41	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	22	17,0	374,0	
388	42	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	20	1 102,0	22 040,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
389	**43**	**247-212-0101** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**11**	**478,0**	**5 258,0**	
390	**44**	**247-212-0104** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**5**	**537,0**	**2 685,0**	
391	**45**	**247-212-0101** *РСНБ РК 2022*	**Переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**2**	**478,0**	**956,0**	
392	**46**	**247-212-0104** *РСНБ РК 2022*	**Переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**2**	**537,0**	**1 074,0**	
393	**47**	**247-212-0201** *РСНБ РК 2022*	**Подрозетник**	**шт.**	**79**	**408,0**	**32 232,0**	
394	**48**	**1308-0206-1906** *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**1 040**	**978,0**	**1 017 120,0**	
395	**49**	**241-207-0302** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**1 040**	**54,0**	**56 160,0**	
396	**50**	**241-211-1101** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	**шт.**	**105**	**21,0**	**2 205,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете Э22223: Электротехническая часть [2-1-6]				**1 373 452,0**	
			Итого по суммарной смете				**63 817 262,54**	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)					2 244 573,94	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**66 061 836,48**	
		Сметная прибыль (5%)					1 922 368,97	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					1 321 236,73	
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**69 305 442,19**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					**74 503 350,35**	
		Итого с понижающим коэффициентом-0,98					**73 013 283,34**	
		НДС (12%)					8 761 594,0	
		Всего по акту с НДС					**81 774 877,35**	

Подрядчик **Заказчик**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ТОО "Синдикат Групп", БИН 130840015825

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Серікбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» , БИН 180940033380

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка

М.П.

Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс"
Кадиров А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,
М.П.

Директор ЮКФ АО "КазНИИСА"
Байтемиров М.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,
М.П.