Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №5

за **Декабрь 2024 года**

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование пр	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	153/24	23.04.2024		038-015-431
		дополнительное соглашение		№153/24-4	15.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	178 314 900,710	178 314 900,710	33 883 964,150	30 253 539,42		0,00	3 630 424,73	33 883 964,150
Удержание гарантийного взноса (5%)	8 915 745,036	8 915 745,036	1 694 198,208	1 694 198,21		0,00	181 521,24	1 694 198,208
Удержание аванса (30%)	37 627 200,000	37 627 200,000	18 830 382,237	0,00		0,00	0,00	18 830 382,237
Итого к оплате	**131 771 955,675**	**131 771 955,675**	**13 359 383,706**	**28 559 341,21**		**0,00**	**3 448 903,49**	**13 359 383,706**

Заказчик КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», БИН 180940033380

М.П.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "Синдикат Групп", БИН 130840015825

Директор Серікбаев Р.Р.

М.П.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора: Директор ЮКФ АО "КазНИИСА"

Байтемиров М.Н.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс"

Кадиров А.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Договор: №153/24 от 23.04.2024 г

Дополнительное соглашение: №153/24-4 от 15.11.2024г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Акт №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2024г.

Номера смет и расчетов	№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соотн-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотн-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1	**1**	**Архитектурное строительство**	**30710606,00**	-	-	**30710606,00**	**100,00**	**30710606,00**	-	-	**30710606,00**	**4,25**	**1304188,00**	-	-	**1304188,00**
	1 1	Раздел 1. Земляные работы	2562645,00	-	-	2562645,00	100,00	2562645,00	-	-	2562645,00	0,00				0,00
	1 2	**Раздел 2. Фундаменты**	**6871897,00**	-	-	**6871897,00**	**100**	**6871897,00**	-	-	**6871897,00**	**0**	**0,00**	-	-	**0,00**
	1 2 1	Подраздел 2 1 Фундаменты монолитные (л 5 КЖ)	6871897,00	-	-	6871897,00	**100**	6871897,00	-	-	6871897,00	**0**				0,00
	1 3	Раздел 3 Подпольные каналы	**152421,00**	-	-	**152421,00**	**100**	**152421,00**	-	-	**152421,00**	**37,99**	**57901,00**	-	-	**57901,00**
	1 3 1	Подраздел 3 1 Приямок ПР-1 (л 8 АС)	152421,00	-	-	152421,00	**100**	152421,00	-	-	152421,00	37,99	57901,00			57901,00
	1 4	**Раздел 4. Стены и перегородки (л.12 АС)**	**14650356,00**	-	-	**14650356,00**	**100,00**	**14650356,00**	-	-	**14650356,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	**0,00**
	1 4 1	Подраздел 4 1 Кладка наружных и внутренних стен	9220765,00	-	-	9220765,00	100	9220765,00	-	-	9220765,00	0,00				0,00
	1 4 2	Подраздел 4 2 Перемычки АС 14	1959184,00	-	-	1959184,00	100	1959184,00	-	-	1959184,00	0,00				0,00
	1 4 3	Подраздел 4 3 Монолитный пояс Мп-3(АС 30)	259527,00	-	-	259527,00	100	259527,00	-	-	259527,00	0				0,00
	1 4 4	Подраздел 4 4 ЖБ обрамление проема в кирпичных п	8360,00	-	-	8360,00	100	8360,00	-	-	8360,00	0				0,00
	1 4 5	Подраздел 4 5 ЖБ обрамление проема в кирпичных п	5363,00	-	-	5363,00	100	5363,00	-	-	5363,00	0				0,00
	1 4 6	Подраздел 4.6 Узлы крепления перегородок АС 21	1560794,00	-	-	1560794,00	100	1560794,00	-	-	1560794,00	0				0,00
	1 4 7	Подраздел 4 7 Сердечники монолитные (АС 12,31,32)	1636363,00	-	-	1636363,00	100	1636363,00	-	-	1636363,00	0,00				0,00
	1 5	Раздел 5 Плиты покрытия АС 19	2991602,00	-	-	2991602,00	100	2991602,00	-	-	2991602,00	0,00				0,00
	1 6	Раздел 6 Крыльцо КР-1 (л 22 АС)	1071109,00	-	-	1071109,00	100,00	1071109,00	-	-	1071109,00	47,20	505590,00			505590,00
	1 7	Раздел 7 Крыльцо КР-2 (л 25 АС)	946204,00	-	-	946204,00	100,00	946204,00	-	-	946204,00	55,15	521847,00			521847,00
	1 8	Раздел 8 Металлическая колонна Мк-1 АС 26	165831,00	-	-	165831,00	100,00	165831,00	-	-	165831,00	3,20	5314,00			5314,00
	1 9	Раздел 9 Металлическая колонна Мк-2 АС 27	124841,00	-	-	124841,00	100,00	124841,00	-	-	124841,00	3,65	4556,00			4556,00
	1 10	Раздел 10 Вентканалы АС 28	856865,00	-	-	856865,00	100,00	856865,00	-	-	856865,00	0,00				0,00
	1 10 1	Подраздел 10 1 Узлы крепления перегородок АС 28	107855,00	-	-	107855,00	100,00	107 855,00	-	-	107 855,00	0,00				-
	1 11	Раздел 11 Стремянки АС 29	208980,00	-	-	208980,00	100,00	208 980,00	-	-	208 980,00	100,00	208 980,00			208 980,00
2-1-2	**2**	**Архитектурное решение**	**52483286,00**	-	-	**52483286,00**	100,00	**52483286,00**	-	-	**52483286,00**	**7,90**	**4144610,50**	-	-	**4144610,50**

	2.1	Раздел 1. Фасады АР 3	8853536,00	-	-	8853536,00	100,00	8853536,00	-	-	8853536,00	26,18	2317796,50			2317796,50
	2.2	Раздел 2. Кровля АР 21	12847118,00	-	-	12847118,00	100,00	12847118,00	-	-	12847118,00	0,00				0,00
	2.3	Раздел 3. Подпольные каналы	1920462,00	-	-	1920462,00	100,00	1920462,00	-	-	1920462,00	0,00				0,00
	2.4	Раздел 4. Проемы	5708496,00	-	-	5708496,00	100,00	5708496,00	-	-	5708496,00	22,60	1289883,00			1289883,00
	2.5	**Раздел 5. Ведомость отделки помещений. РП лист 1**	**10921493,00**	-	-	**10921493,00**	100,00	**10921493,00**	-	-	**10 921 493,00**	**2,14**	**233925,00**			**233 925,00**
	2.5.1.	Подраздел 5.1. Потолок	1255427,00	-	-	1255427,00	100,00	1255427,00	-	-	1255427,00	0,00				0,00
	2.5.2.	Подраздел 5.2. Стены	9666066,00	-	-	9666066,00	100,00	9666066,00	-	-	9666066,00	2,42	233925,00			233925,00
	2.6	**Раздел 6. Полы. РП лист 18**	**12232181,00**	-	-	**12232181,00**	**100,00**	**12 232 181,00**	-	-	**12 232 181,00**	**2,48**	**303 006,00**			**303 006,00**
2-1-3	3	**Технологическое оборудование**	-	**31309455,00**	-	**31309455,00**	**100,00**	-	**31 309 455,00**	-	**31 309 455,00**	**11,80**	**0,00**	**3694998,00**		**3 694 998,00**
	3.1	Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЯ	-	31309455,00	-	31309455,00	100,00	-	31 309 455,00	-	31 309 455,00	11,80		3694998,00		3694998,00
2-1-4	4	**Водопровод и канализация**	**2941446,00**	-	-	**2941446,00**	100,00	**2941446,00**	-	-	**2 941 446,00**	**80,67**	**2372777,00**			**2 372 777,00**
	4.1	Раздел 1. Водомерный узел	196321,00	-	-	196321,00	100	196 321,00	-	-	196 321,00	100	196 321,00			196 321,00
	4.2	Раздел 2. Водопровод В1	586995,00	-	-	586995,00	100	586 995,00	-	-	586 995,00	100	586 995,00			586 995,00
	4.3	Раздел 3. Водопровод Горячей воды Т3, Т4	540701,00	-	-	540701,00	100	540 701,00	-	-	540 701,00	100	540 701,00			540 701,00
	4.4	Раздел 4. Канализация К1	590167,00	-	-	590167,00	100,00	590167,00	-	-	590167,00	3,64	21498,00			21498,00
	4.5	Раздел 5. Сантехническое оборудование	1027262,00	-	-	1027262,00	100	1 027 262,00	-	-	1 027 262,00	100	1 027 262,00			1 027 262,00
2-1-5	5	**Отопление и Вентиляция**	**2830883,00**	**1159727,00**	-	**3990610,00**	100,00	**2830883,00**	**1 159 727,00**	-	**3 990 610,00**	52,57	**938064,00**	**1 159 727,00**		**2 097 791,00**
	5.1	Раздел 1. Система отопление	2045675,00	-	-	2045675,00	100,00	2 045 675,00	-	-	2 045 675,00	7,47	152 856,00			152 856,00
	5.2	Раздел 2. Тепловой узел	785208,00	1159727,00	-	1944935,00	100	785 208,00	1 159 727,00	-	1 944 935,00	100	785 208,00	1 159 727,00		1 944 935,00
2-1-6	6	**Электротехническая часть**	**10612770,00**	-	-	**10612770,00**	100,00	**10612770,00**	-	-	**10 612 770,00**	74,31	**7885853,00**			**7 885 853,00**
	6.1	Раздел 1. Щитовое оборудование	286614,00	-	-	286614,00	100,0	286 614,00	-	-	286 614,00	48,82	139 937,00			139 937,00
	6.2	Раздел 2. Провода, кабели	1163764,00	-	-	1163764,00	100	1163764,00	-	-	1163764,00	0				0,00
	6.3	Раздел 3. Световое оборудование	4402624,00	-	-	4402624,00	100	4 402 624,00	-	-	4 402 624,00	100	4 402 624,00			4 402 624,00
	6.4	Раздел 4. Электроустановочные изделия	151290,00	-	-	151290,00	100	151 290,00	-	-	151 290,00	0				-
	6.5	Раздел 5. Кабеленесущие изделия	1075485,00	-	-	1075485,00	100	1 075 485,00	-	-	1 075 485,00	0				-
	6.6	Раздел 6. Прочие изделия	189701,00	-	-	189701,00	100	189701,00	-	-	189701,00	0				0,00
	6.7	Раздел 7. Заземление и молниезащита	3343292,00	-	-	3343292,00	100	3 343 292,00	-	-	3 343 292,00	100	3 343 292,00			3 343 292,00
2-1-7	7	**Слабаточные сети**	**3564226,00**	**160689,00**	-	**3724915,00**	**100**	**3 564 226,00**	**160 689,00**	-	**3 724 915,00**	**100**	**3564226,00**	**160689,00**		**3 724 915,00**
	7.1	Раздел 1. АПС	1467151,00	-	-	1467151,00	100	1 467 151,00	-	-	1 467 151,00	100	1 467 151,00	0,00		1 467 151,00
	7.2	Раздел 2. Слаботочные сети	253498,00	-	-	253498,00	100	253 498,00	-	-	253 498,00	100	253 498,00	0,00		253 498,00
	7.3	Раздел 3. Видеонаблюдение	1411015,00	53563,00	-	1464578,00	100	1 411 015,00	53 563,00	-	1 464 578,00	100	1 411 015,00	53 563,00		1 464 578,00
	7.4	Раздел 4. Структурированная кабельная система	263693,00	53563,00	-	317256,00	100	263 693,00	53 563,00	-	317 256,00	100	263 693,00	53 563,00		317 256,00
	7.5	Раздел 5. Телефонизация	168869,00	53563,00	-	222432,00	100	168 869,00	53 563,00	-	222 432,00	100	168 869,00	53 563,00		222 432,00
2-1-8	8	**Внутренние сети газоснабжения**	**559988,00**	-	-	**559988,00**	**100**	**559 988,00**	-	-	**559 988,00**	**100**	**559 988,00**			**559 988,00**

		ВСЕГО	103703205,00	32629871,00	0,00	136333076,00	100,00	103703205,00	32629871,00	0,00	136333076,00	18,91	20769706,50	5015414,00	0,00	25785120,50
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
НДЦС РК 8.04-	9	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по 6,2%	6429598,71			6429598,71	100,00	6429598,71			6429598,71	20,03	1287721,80			1287721,80
		Итого по главам 1-8	110132803,71	32629871,00	0,00	142762674,71	100,00	110132803,70	32629871,00	0,00	142762674,70	18,96	22057428,30	5015414,00	0,00	27072842,30
НДЦС РК 8.01-	10	Сметная прибыль 5,00%	5506640,19			5506640,19	100,00	5506640,19			5506640,19	20,03	1102871,41			1102871,41
НДЦС РК 8.01-	11	Непредвиденные работы и затраты 2%	2202656,07	652597,42		2855253,49	100,00	2202656,07	652597,42		2855253,49	18,96	441148,57	100308,28		541456,85
		Итого по части II в сметных ценах:	117842099,97	33282468,42	0,00	151124568,39	100,00	117842099,96	33282468,42	0,00	151124568,38	19,00	23601448,28	5115722,28	0,00	28717170,56
НДЦС РК 8.04-		2024 год - 100 %, К= 1,075	126680257,47	35778653,55	0,00	162458911,02	100,00	126680257,46	35778653,55	0,00	162458911,01	19,00	25371557,14	5499401,45	0,00	30870958,35
	13	Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	126680257,47	35778653,55	0,00	162458911,02	100,00	126680257,46	35778653,55	0,00	162458911,01	19,00	25371557,14	5499401,45	0,00	30870958,35
	12	Всего с понижающим коэффициентом К= 98%	124146652,31	35063080,47	0,00	159209732,78	100,00	124146652,06	35063080,48	0,00	159209732,54	19,00	24864126,00	5389413,42	0,00	30253539,42
Налоговый		НДС 2024 года 12%			19105167,93	19105167,93	100,00			19105167,91	19105167,91	19,00			3630424,73	3630424,73
	14	Итого НДС 12%			19105167,93	19105167,93	100,00			19105167,91	19105167,91	19,00			3630424,73	3630424,73
	15	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	124146652,31	35063080,47	19105167,93	178314900,71	100,00	124146652,06	35063080,48	19105167,91	178314900,45	19,00	24864126,00	5389413,42	3630424,73	33883964,15

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

_____

Технадзор:

ТОО "АстанаДорАркитектс"

Эксперт

_____ Кадиров А.

Авторский надзор:

ЮКФ АО "КазНИИСА"

Директор

_____ Байтемиров М.Н.

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Директор

_____ Сатыбаев Р.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 153/24** от **23.04.2024г., Дополнительное соглашение №153/24-4 от 15.11.2024г.**

Акт выполненных работ №5

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1 Суммарная смета для объекта - 2-1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на октябрь 2023 года, тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э22174: Архитектурное строительство [2-1-1]					
1	25	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,037	1 397 486	51 707,0	
2	26	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,037	167 405	6 194,0	
3	93	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,136	254	6 385,0	
4	94	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	25,136	395	9 929,0	
5	95	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,096	265 010	25 441,0	
6	96	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,096	3 760	361,0	
7	100	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	12	2 069	24 828,0	
8	101	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	13,272	3 799	50 420,0	Казахстан
9	102	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,8	2 249	10 795,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	103	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,04	512 325	20 493,0	
11	104	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	10,56	3 772	39 832,0	
12	105	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	10,772	2 865	30 862,0	
13	106	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	12,24	2 056	25 165,0	
14	107	231-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	$м^2$	12,24	18 080	221 299,0	
15	108	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	12,24	3 250	39 780,0	Казахстан
16	121	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,085	254	1 800,0	
17	122	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,085	395	2 799,0	
18	123	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,11	265 009	29 151,0	
19	124	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3 764	414,0	
20	126	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001	1 629 000	1 629,0	
21	128	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	7,7	2 069	15 931,0	
22	129	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8,516	3 799	32 352,0	Казахстан
23	130	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,8	2 249	10 795,0	
24	131	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,035	512 314	17 931,0	
25	132	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	11,6	3 772	43 755,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	133	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	11,832	2 865	33 899,0	
27	134	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	7,11	2 056	14 618,0	
28	135	231-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	$м^2$	7,11	18 080	128 549,0	
29	136	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	7,11	3 250	23 108,0	Казахстан
30	137	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12	2 764	33 168,0	
31	138	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,114	1 145 623	130 601,0	Казахстан
32	139	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,409	395	1 347,0	
33	143	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,834	254	1 482,0	
34	144	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,834	395	2 304,0	
35	145	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	191	1 528,0	
36	149	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,254	254	1 335,0	
37	150	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,254	395	2 075,0	
38	151	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	6	191	1 146,0	
39	173	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,149	246 262	36 693,0	
40	174	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,149	1 145 624	170 698,0	Казахстан
41	175	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,024	395	1 589,0	
			ИТОГО по смете Э22174: Архитектурное строительство [2-1-1]				1 304 188,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э22183: Архитектурные решения [2-1-2]					
42	1	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	191,19	12 123	2 317 796,5	
43	62	223-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	6,135	115 757	710 169,0	
44	63	223-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	4,516	128 369	579 714,0	
45	132	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	44,53	1 147	51 076,0	
46	133	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,045	250 311	11 264,0	
47	134	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	93,74	1 079	101 145,0	
48	135	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10 433,0	
49	137	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10мм	м	39,74	1 510	60 007,0	
50	169	6109-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	$м^2$	14,23	7 140	101 602,0	
51	170	6109-0202-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203	$м^2$	14,23	10 216	145 374,0	
52	171	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	572	46 904,0	
53	172	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	1 521	9 126,0	
			ИТОГО по смете Э22183: Архитектурные решения [2-1-2]				4 144 610,5	
			Смета Э22193: Технологическое решение [2-1-3]					
157	10	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205N1, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117 432,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	20	522-101-0201001 *СпрСЦ 10.2023*	Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Mpx, микрофон, крепление: зажим	шт.	1	10 322	10 322,0	
55	21	521-101-0401021 *СпрСЦ 10.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268,0	Казахстан
56	29	522-101-1229005 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф для одежды 600x450x1800 мм	шт.	1	44 643	44 643,0	Казахстан
57	40	КПпоз.31	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	1 033 000	1 033 000,0	
58	61	КПпоз.33	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	шт	3	57 679	173 036,0	
59	68	КПпоз.21	Небулайзер компрессорный Размеры прибора: 103 X 170 X 182 мм, уровень шума 60 Дб, 1,9 кг	шт	1	35 718	35 718,0	
60	83	КПпоз.11	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	60 320	60 320,0	
61	111	КПпоз.51	Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450	шт	1	1 692 000	1 692 000,0	
62	112	КПпоз.2	Аквадистиллятор электрический 460x380x630	шт	1	450 893	450 893,0	
63	184	КПпоз.46	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 804	18 804,0	
64	190	КПпоз.46	Кулер для питьевой воды со шкафчиком	шт	1	28 562	28 562,0	
			ИТОГО по смете Э22193: Технологическое решение [2-1-3]				3 694 998,0	
			Смета Э22203: Водопровод и канализация [2-1-4]					
65	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	60 112	60 112,0	
66	2	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 321	21 963,0	Казахстан
67	3	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4 248,0	Казахстан
68	4	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25x20 мм	шт.	2	902	1 804,0	Казахстан
69	5	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20x2,8мм	шт.	2	428	856,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	6	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	137	274,0	Казахстан
71	7	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора ОПБ2 диаметром 20 мм	шт.	4	8	32,0	Казахстан
72	8	1118-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	19 892	19 892,0	
73	9	245-405-0701 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 25	шт.	1	28 370	28 370,0	Казахстан
74	10	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2 257	2 257,0	
75	11	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788	24 788,0	
76	12	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 525	3 525,0	Казахстан
77	13	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2 350	28 200,0	Казахстан
78	14	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	24,5	3 868	94 766,0	
79	15	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	3,2	3 305	10 576,0	
80	16	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	15,9	2 982	47 414,0	
81	17	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	48,5	4 752	230 472,0	
82	18	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	48,5	279	13 532,0	
83	19	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	43,6	1 810	78 916,0	
84	20	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	15,9	1 115	17 728,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	21	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3,2	1 355	4 336,0	
86	22	234-305-2310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	24,5	1 399	34 276,0	
87	23	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,02	45 150	903,0	
88	24	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	92,1	347	31 959,0	
89	25	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,092	240 402	22 117,0	
90	26	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	13	4 248	55 224,0	Казахстан
91	27	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3 686	3 686,0	
92	28	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	16,1	3 305	53 211,0	
93	29	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	30,3	2 982	90 355,0	
94	30	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30,5	4 752	144 936,0	
95	31	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	30,5	279	8 510,0	
96	32	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	46,4	1 810	83 984,0	
97	33	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	30,3	1 115	33 784,0	
98	34	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	16,1	1 355	21 816,0	
99	35	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	76,9	347	26 684,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	36	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,077	240 403	18 511,0	
101	37	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	11 238	157 332,0	
102	38	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	14	21 720	304 080,0	
103	39	6115-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с краном смывным	комплект	3	41 680	125 040,0	
104	40	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14 807	44 421,0	
105	41	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	3	52 504	157 512,0	
106	42	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов глубоких	комплект	1	9 301	9 301,0	
107	43	244-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	56 158	56 158,0	Казахстан
108	44	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1 366	1 366,0	
109	49	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	240 400	8 414,0	
110	50	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,053	246 868	13 084,0	
111	60	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	19	3 838	72 922,0	
112	61	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	5 424	75 936,0	
113	62	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7 470,0	
114	63	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943	9 943,0	
115	64	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	3	1 927	5 781,0	
			ИТОГО по смете Э22203: Водопровод и канализация [2-1-4]				2 372 777,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э22213: Отопление и вентиляция [2-1-5]					
116	17	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 350	42 300,0	Казахстан
117	18	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14 100,0	Казахстан
118	23	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	6 013	84 182,0	
119	24	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	6 137	12 274,0	
120	28	1119-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м³/ч. Установка	устройство	1	34 353	34 353,0	
121	29	513-104-0305 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 25 кВт	комплект	2	174 083	348 166,0	
122	30	1118-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	98 936	197 872,0	
123	31	511-401-0131 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин	шт.	2	365 263	730 526,0	
124	32	1118-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м³. Установка	бак	1	57 610	57 610,0	
125	33	261-302-0222 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 м³	шт.	1	43 150	43 150,0	
126	34	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9 041	9 041,0	
127	35	242-313-0303 *СпрСЦ 10.2023*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м³/ч	шт.	1	48 005	48 005,0	
128	36	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	5 269	5 269,0	
129	37	СТКП	Прессостат типа KPI 35	шт	1	34 416	34 416,0	
130	38	1116-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	12 761	12 761,0	
131	39	242-309-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 15		1	2 550	2 550,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	40	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	шт. фильтр	1	4 460	4 460,0	
133	41	242-404-0401 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	1	21 369	21 369,0	
134	42	522-103-0513 *СпрСЦ 10.2023*	**Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)**	шт.	1	81 035	81 035,0	
135	43	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	шт. комплект	3	1 828	5 484,0	
136	44	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	3	5 585	16 755,0	
137	45	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	7	4 170	29 190,0	
138	46	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	4 460	8 920,0	
139	47	242-404-0404 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	шт.	2	28 586	57 172,0	
140	48	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	13	9 041	117 533,0	
141	49	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	4	6 868	27 472,0	Казахстан
142	50	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	4	3 525	14 100,0	Казахстан
143	51	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	5	2 350	11 750,0	Казахстан
144	52	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов обратных, диаметр 50 мм**	шт.	3	5 362	16 086,0	
145	53	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25**	шт.	2	4 012	8 024,0	
146	54	242-307-0401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	1	1 866	1 866,0	
			ИТОГО по смете Э22213: Отопление и вентиляция [2-1-5]				2 097 791,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э22223: Электротехническая часть [2-1-6]					
147	4	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	5 195	5 195,0	
148	5	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19 519,0	Казахстан
149	14	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 181	15 181,0	
150	15	247-201-0821 *РСНБ РК 2022*	Щит АВР 50А (прим.)	шт.	1	120 418	120 418,0	
151	22	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	2 858	202 918,0	
152	23	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт	13	8 422	109 486,0	Казахстан
153	24	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	28	73 266	2 051 448,0	Казахстан
154	25	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1 201 746,0	Казахстан
155	26	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН A070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146 980,0	Казахстан
156	27	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	11	2 725	29 975,0	
157	28	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой "Не входить" (накладной), 3Вт, 220В	шт.	11	1 919	21 109,0	
158	29	6125-0405-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	8	2 164	17 312,0	
159	30	248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Микроволновый датчик движения потолочный 1200Вт	шт.	3	3 277	9 831,0	
160	31	247-211-1401 *РСНБ РК 2022*	Фотореле PS-4 10A 2200Вт IP66 EKF fr-ps-4-10	шт.	3	4 501	13 503,0	
161	32	247-102-2906 *РСНБ РК 2022*	Блок аварийного питания EM-Utility (прим.)	шт.	2	7 022	14 044,0	
162	33	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	14 382	100 674,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	34	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000K	шт.	7	35 974	251 818,0	Казахстан
164	35	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КР-3, диаметром трубы 48 мм, вылетом до 300 мм	шт.	7	3 909	27 363,0	Казахстан
165	36	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	25 655	25 655,0	
166	37	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	2 858	5 716,0	
167	38	247-104-0159 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173 046,0	
168	55	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	1 306	19 590,0	
169	56	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	15	6 332	94 980,0	
170	57	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 920	69 200,0	
171	58	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143 328,0	
172	59	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42 747,0	
173	60	252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная	м	20	3 857	77 140,0	
174	61	252-301-1567 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	40	2 582	103 280,0	
175	62	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10 700,0	
176	63	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20 100,0	
177	64	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5 841,0	
178	65	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	10	6 520	65 200,0	
179	66	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	150	3 121	468 150,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	67	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	225	3 792	853 200,0	
181	68	КП *п.75*	Взрывозащищенные разъемы типа РГМЕ РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК	шт	2	80 715	161 429,0	
182	69	КП *п.76*	Взрывозащищенные вилки типа ВГМЕ ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК	шт	2	49 465	98 929,0	
183	70	КП *п.77*	Взрывозащищенный выключатель, 105x85x96 мм	шт	2	40 715	81 429,0	
184	71	КП *п.78*	Коробка соединительная взрывозащищенная на 3 каб. ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA1	шт	7	68 259	477 813,0	
185	72	КП *п.79*	Коробка соединительная взрывозащищенная на 4 каб. ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA1	шт	4	71 697	286 786,0	
186	73	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	55	2 003	110 165,0	
187	74	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	55	287	15 785,0	
188	75	252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СМА-12-20-100	шт.	55	2 500	137 500,0	
			ИТОГО по смете Э22223: Электротехническая часть [2-1-6]				7 906 229,0	
			Смета Э22233: Слаботочные сети [2-1-7]					
189	1	6125-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	82 363	82 363,0	
190	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4А (прим.)	шт.	1	55 708	55 708,0	
191	3	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	33	12 598	415 734,0	
192	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	29	2 696	78 184,0	
193	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	2 260	4 520,0	
194	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2 277	4 554,0	
195	7	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50		1	14 770	14 770,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	8	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	15	9 776	146 640,0	
197	9	248-304-0117 *СпрСЦ 10.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145	2 290,0	Казахстан
198	10	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3 196,0	
199	11	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	12	1 744	20 928,0	
200	12	6125-0105-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена бетонная	м	254	962	244 348,0	
201	13	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,12	98 592	11 831,0	Казахстан
202	14	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,134	67 799	9 085,0	
203	15	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	250	1 268	317 000,0	
204	16	261-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 16мм мм	м	250	224	56 000,0	
205	17	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	9 776	39 104,0	
206	18	248-304-0117 *СпрСЦ 10.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	4	1 145	4 580,0	Казахстан
207	19	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	4	6 400	25 600,0	
208	20	248-401-0754 *РСНБ РК 2022*	Кнопка вызова	шт.	4	7 048	28 192,0	
209	21	248-401-0710 *РСНБ РК 2022*	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	шт.	1	19 159	19 159,0	
210	22	СТПрайс	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	12 740	12 740,0	
211	23	6125-0105-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена бетонная		120	962	115 440,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	24	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м км	0,12	72 358	8 683,0	Казахстан
213	25	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	15 202	15 202,0	
214	26	248-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48 295,0	
215	27	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23 783,0	Казахстан
216	28	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	4	17 710	70 840,0	
217	29	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59 772,0	
218	30	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67 834,0	
219	31	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109 973,0	
220	32	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53 563,0	Казахстан
221	33	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 209	52 836,0	
222	34	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	870	3 480,0	
223	35	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	125	282	35 250,0	
224	36	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,125	179 640	22 455,0	Казахстан
225	37	1128-0205-0201 *РСНБ РК 2022*	Каналы кабельные шириной 600 мм. Устройство	м канала	105	8 431	885 255,0	
226	38	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	65	96	6 240,0	
227	39	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	40	245	9 800,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	40	6125-0702-1205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 640x840 мм	шт.	1	10 397	10 397,0	
229	41	СТПрайс	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	69 554	69 554,0	
230	42	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 295	26 295,0	
231	43	248-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт	1	52 836	52 836,0	
232	44	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53 563,0	Казахстан
233	45	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 102	4 408,0	
234	46	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	504	2 016,0	
235	47	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 209	52 836,0	
236	48	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	4	75	300,0	
237	49	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496,0	
238	50	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	275	26 950,0	
239	51	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,098	179 643	17 605,0	Казахстан
240	52	6125-0702-1205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 640x840 мм	шт.	1	10 397	10 397,0	
241	53	248-404-0420 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549	29 549,0	
242	54	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53 563,0	Казахстан
243	55	243-304-0301 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель питания	шт.	1	10 918	10 918,0	
244	56	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 102	4 408,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
245	57	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	4	457	1 828,0	
246	58	8716-0102-0101 *УСН РК 8.02-03-2022*	Сети телефонизации и локальные компьютерные сети в каналах из ПВХ-пластиката размером 25х16 мм при количестве, марки и сечении протягиваемых кабелей "витая пара": 1 UTP 5e cat	100 п. м. каб. канала	0,62	86 256	53 479,0	
247	59	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,062	221 532	13 735,0	Казахстан
248	60	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	275	26 950,0	
249	61	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,098	179 643	17 605,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э22233: Слаботочные сети [2-1-7]				3 724 915,0	
			Смета Э22243: Внутренние сети газоснабжения [2-1-8]					
250	1	6124-0103-2301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	1	11 844	11 844,0	
251	2	СТПеречень	Электромагнитнй запорный клапан КЗГЭМ d20 в комплекте с сигнализатором загазованности	шт.	1	28 232	28 232,0	
252	3	1119-1001-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчики газовые. Установка	счетчик	1	33 964	33 964,0	
253	4	245-802-0103 *СпрСЦ 10.2023*	Счетчик газа QK G4T с МК	шт.	1	27 111	27 111,0	
254	5	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 301	2 602,0	
255	6	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5 740,0	
256	7	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	9 041	54 246,0	
257	8	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5 751	23 004,0	
258	9	242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	21 854	21 854,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	10	241-116-0404 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	2 017	4 034,0	
260	11	СТПеречень	Клапан запорный газовый КЗГЭМ d25	шт.	1	30 054	30 054,0	
261	12	6114-0102-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	25	2 284	57 100,0	
262	13	6114-0102-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2 328	4 656,0	
263	14	6114-0102-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм.	м	0,8	4 243	3 394,0	
264	15	241-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	25	672	16 800,0	
265	16	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	2	1 236	2 472,0	
266	17	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	/футляр/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	0,8	1 375	1 100,0	
267	18	241-112-0127 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	8	887	7 096,0	
268	19	241-113-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	3 333	6 666,0	
269	20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,4	254	1 372,0	
270	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	5,4	395	2 133,0	
271	22	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	30	2 216	66 480,0	
272	23	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	5,8	8 589	49 816,0	
273	24	241-105-0156 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 108х2,0 мм	м	5,8	13 204	76 583,0	
274	25	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,19	94 311	17 919,0	
275	26	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,205	18 127	3 716,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по смете Э22243: Внутренние сети газоснабжения [2-1-8]				**559 988,0**	
			Итого по акту				**25 785 120,5**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)				1 287 721,80	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**27 072 842,30**	
			Сметная прибыль (5%)				1 102 871,41	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				541 456,85	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**28 717 170,56**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**30 870 958,59**	
			Итого с понижающим коэффициентом-0,98				**30 253 539,42**	
			НДС (12%)				3 630 424,73	
			Всего по акту с НДС				**33 883 964,15**	

Подрядчик

ТОО "Синдикат Групп", БИН 130840015825

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Серікбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ «Управление строительства Жамбылской области», БИН 180940033380

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс"
Кадиров А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № М.П.

Директор ЮКФ АО "КазНИИСА"
Байтемиров М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № М.П.