Генеральный Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
СубПодрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09"
Наименование строительства и его адрес:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам МКР "Аэропорт" г. Костанай

Утверждена приказомПредседателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 года №170

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за декабрь 2019 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	28.11.2019 г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов,комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение е матаетериалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам МКР "Аэропорт" г. Костанай	4 006 741,00	3 577 447							429 294	4 006 741,00
	ИТОГО:	**4 006 741,00**	**3 577 447**							**429 294**	**4 006 741,00**

Генеральный Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
Директор_____**Утемисов О.М.**

СубПодрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09"
Директор_____**Шудегов Д.В.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ: 14-2017

Генеральный подрядчик: ТОО «Межрайгаз+»
Субподрядчик: ТОО «Достар-09»
Наименование объект: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения к 1 и 12 кварталам МКР "Аэропорт" г. Костанай
Договор № 27 от 08 ноябрь 2019 г.

АКТ выполненных работ № 1

За декабрь 2019 г.

(Локальная смет № 2-1 на газопровод высокого давления)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы.м3 Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС) НР - 72%; СП - 8%		63,6	22,97 --	22,97 8,63	1461 --	1461 549	-- --	395 148	2004
2.	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы.м3 Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление ПРС) НР - 72%; СП - 8%		63,6	22,97 --	22,97 8,63	1461 --	1461 549	-- --	395 148	2004
3.	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	119	181,27 --	181,27 50,75	21571 --	21571 6039	-- --	4348 2074	27993
4.	1101-0205	-Грунты 2 группы.м3		3,6	1641,02	--	5908	--	--	4254	10974

	-0302	Разработка вручную в	грунта		1641,02	--	5908	--	--	813	
РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2		траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
5.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9	2554,43 859,86	149,07 38,43	22990 7739	1342 346	13909 --	8004 2479	33473
		НР - 99%; СП - 8%									
6.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	109,6	26,35 --	26,35 9,07	2888 --	2888 994	-- --	716 288	3892
7.	1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (раб котлован)	м3 грунта	67,5	153,3 5,57	147,74 41,36	10348 376	9972 2792	-- --	2281 1010	13639
8.	1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (приемный котлован)	м3 грунта	22,24	153,3 5,57	147,74 41,36	3409 124	3286 920	-- --	751 333	4494
9.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	89,74	26,35 --	26,35 9,07	2364 --	2364 814	-- --	586 236	3187

РАЗДЕЛ 2. Арматура и материалы

10.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.клапан задвижка или	шт.	1	2532,01 2086,84	123,75 54,9	2532 2087	124 55	321 --	2120 372	5025
2015	Установка										
	НР - 99%; СП - 8%										
11.	2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	40283 --	-- --	40283 --	-- --	40283 --	-- 3223	43506
	СП - 8%										
12.	1122-0901 -0204 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм.клапан Установка задвижка или	шт.	1	7017,63 4019,48	2424,11 671,49	7018 4019	2424 671	575 --	4644 933	12595
СП - 8%											
13.	2304-0201 -1505 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	172850 --	-- --	172850 --	-- --	172850 --	-- 13828	186678
СП - 8%											
14.	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	700,89 603,98	50,22 --	1402 1208	100 --	94 --	1196 208	2805
	НР - 99%; СП - 8%										
15.	2302-0103 -0109 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1795 --	-- --	3590 --	-- --	3590 --	-- 287	3877
	СП - 8%										
16.	1122-1201 -0106 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2200,28 1877,59	199,59 10,98	4401 3755	399 22	247 --	3739 651	8791
	НР - 99%; СП - 8%										
17.	2302-0103 -0213 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5598 --	-- --	11196 --	-- --	11196 --	-- 896	12092

		СП - 8%								
18.	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1555	657353,76 424160	217427,74 89928,73	102218 68926	33810 14613	24517 --	9142 15162	195869
19.	2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	179,716	1971 --	-- --	354220 --	-- --	354220 --	-- 28338	382558
20.	1122-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1236960,21 0,0083	621343,5 551890	10267 211907,93	5157 4581	529 1759	-- --	6276 1323	17866
21.	2301-0201 -0229 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	8,3332	5338 --	-- --	44483 --	-- --	44483 --	-- 3559	48041
22.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0042	880709,32 410575,1	451324,76 123345,05	3699 1724	1896 518	79 --	2220 474	6393
23.	2302-0101 -0175	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	шт.	3	980 --	-- --	2940 --	-- --	2940 --	-- 235	3175
24.	1122-1401 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР - 99%; СП - 8%	м продавливания	20	10438,36 2923,2	7466,38 3963,07	208767 58464	149328 79261	975 --	136348 27609	372725
25.	2301-0201 -0237 РСНБ РК	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм,	м	20,08	11570 --	-- --	232326 --	-- --	232326 --	-- 18586	250912

	2015	толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
26.				1	7889,31	1885	7889	1885	3089	3525	12327
	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство	шт.		2915,36	644,79	2915	645	--	913	
		НР - 99%; СП - 8%									
27.				1	16505	--	16505	--	16505	--	17825
	2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Уличный лючок чугунный для газа	шт.		--	--	--	--	--	1320	
		СП - 8%									
28.				1,1	101,32	56,43	111	62	21	42	165
	1127-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство (отмостка)	м2 покрытия		25,1	10,03	28	11	--	12	
29.				0,1683	16218	--	2729	--	2729	--	2948
	2102-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	218	
		СП - 8%									
30.				0,0005	545293,67	114825,18	273	57	18	216	527
	1122-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода		395240	40487,92	198	20	--	39	
		НР - 99%; СП - 8%									
31.				0,5	2829	--	1415	--	1415	--	1528
	2301-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	113	
		СП - 8%									
32.				20,5	1088,07	7,08	22306	145	3163	18846	44443
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляре		926,71	1,87	18998	38	--	3292	
		НР - 99%; СП - 8%									
33.				0,46875	28827,9	3083,62	13513	1445	8356	3700	18590
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		7918,09	54,9	3712	26	--	1377	
		НР - 99%; СП - 8%									
34.				0,0051	880709,32	451324,76	4492	2302	96	2696	7762

	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		410575,1	123345,05	2094	629	--	575	
35.	СТПРАЙС стр.1	-Неразъемное изолирующее соединение СИ-80С СП - 8%	шт	1	20765,2 --	-- --	20765 --	-- --	20765 --	-- 1661	22426
36.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (штуцер для продувки)	т фасонных частей	0,00052	1224153,32 410575,1	451324,76 123345,05	637 213	235 64	189 --	275 73	984
37.	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,23	-Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-80 мм) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,179	85037,17 11625,81	67065,17 13997,5	15222 2081	12005 2506	1136 --	4174 1552	20947
38.	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-200 мм) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,005	201362,97 28811,79	166204,98 34689,45	1007 144	831 173	32 --	289 104	1399
39.	1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования НР - 91%; СП - 8%	стык	30	29733,05 2141,1	27591,95 5103,96	891991 64233	827758 153119	-- --	197790 87183	1176964
40.	1124-0204 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом НР - 99%; СП - 8%	отключение	1	8477,91 4374,15	2006,75 --	8478 4374	2007 --	2097 --	4330 1025	13833
41.	1124-0203 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые металлические диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	6252,09 4368	1034,27 --	6252 4368	1034 --	850 --	4324 846	11423

42.	1125-0129 -0501 РСНБ РК 2015	-Протектор.Установка опознавательного знака НР - 91%; СП - 8%	знак	1	2545,17 1441,44	-- --	2545 1441	-- --	1104 --	1312 309	4165
43.	2104-0406 -0102 РСНБ РК 2015	-Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-1 СТ РК 2386-2013 СП - 8%	шт.	1	8891 --	-- --	8891 --	-- --	8891 --	-- 711	9602
Опора-стойка под газопровод д-89х3,5 - 2 шт.											
44.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное.Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,08	5585,35 716,55	1460 610,12	447 57	117 49	273 --	99 44	589
45.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,22	7235,91 4503,1	1104,38 219,79	1592 991	243 48	358 --	946 203	2740
46.	2102-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,2244	16053 --	-- --	3602 --	-- --	3602 --	-- 288	3890
47.	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности НР - 69%; СП - 8%	м2 поверхности	1,174	2222,75 506,38	40,93 6,04	2610 594	48 7	1968 --	559 254	3422
Изм. и доп. вып. 9		бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя									
48.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,02342	22196,95 9611,8	10408,62 2649,94	520 225	244 62	51 --	198 57	775
49.	0,02342 383026 2106-0408 -0501 РСНБ РК 2015	-Стойки фахверка СП - 8%	-- т	8970	-- --	8970 --	-- --	9688 --	-- --	-- 718	
50.	1111-0101 -1101 РСНБ РК	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.стяжки Устройство	м2	0,4 284,44	615,83 11,67	25,66 114	246 5	10 --	122 29	111	386

	2015	НР - 94%; СП - 8%								
51.				0,4	168,09	8,75	67	3	61	4	77
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к-2	-Стяжки цементные.м2 Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	стяжки		7,03	3,86	3	2	--	6	
		НР - 94%; СП - 8%									
Опора-стойка под газопровод д-219х3,5 - 2 шт.											
52.				0,08	5585,35	1460	447	117	273	99	589
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		716,55	610,12	57	49	--	44	
		НР - 93%; СП - 8%									
53.				0,266	7235,91	1104,38	1925	294	433	1143	3313
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		4503,1	219,79	1198	58	--	245	
		НР - 91%; СП - 8%									
54.				0,27132	16053	--	4355	--	4355	--	4704
	2102-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	348	
		СП - 8%									
55.				1,376	2222,75	40,93	3059	56	2306	656	4011
	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты.м2 Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	поверхности		506,38	6,04	697	8	--	297	
		НР - 93%; СП - 8%									
56.				0,0273	22196,95	10408,62	606	284	60	231	904
	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		9611,8	2649,94	262	72	--	67	
НР - 69%; СП - 8%											
57.				0,0273	383026	--	10457	--	10457	--	11293
	2106-0408 -0501 РСНБ РК 2015	-Стойки фахверка	т		--	--	--	--	--	837	
		СП - 8%									
58.				0,4	615,83	25,66	246	10	122	111	386
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.стяжки Устройство	м2	284,44	11,67	114	5	--	29		
		НР - 94%; СП - 8%									

59.				0,4	168,09	8,75	67	3	61	4	77	
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к-2	-Стяжки цементные.м2 Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	стяжки		7,03	3,86	3	2	--	6		
		НР - 94%; СП - 8%										
Протекторная защита												
60.				2	42609,52	8633,67	85219	17267	20802	65534	162814	
	ТУ3-7-2	-Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе	протект		23575,08	3730,88	47150	7462	--	12060		
		НР - 120%; СП - 8%										
61.				1	572	--	572	--	572	--	618	
	2305-1206 -1001 РСНБ РК 20105	-Электроды сравнения с датчиком потенциала СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	46		
62.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	18	309,57	146,11	5721	2630	768	2084	8268	
					120,78	39,99	2174	720	--	612		
63.				0,01836	413992	--	7601	--	7601	--	8209	
	2306-0128 -0305 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	608		
Окраска газопровода и опор-стоек												
64.				0,4	88,32	2,22	35	1	19	10	49	
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		36,79	0,22	15	--	--	4		
		НР - 69%; СП - 8%										
65.				0,78	176,64	4,44	138	3	78	40	192	
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза)	м2		73,57	0,44	57	--	--	14		
		НР - 69%; СП - 8%										
66.				1,18	173,05	3,15	204	4	149	35	259	
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза) к-2	м2		42,98	0,44	51	1	--	19		
		НР - 69%; СП - 8%										

Покрытие из полимерно-липких лент газопровода ифутляров

67.				0,1745	219134,79	255,54	38239	45	1187	36648	80878
1122-0601 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.трубопро Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км вода			212072	65,88	37007	11	--	5991	
	НР - 99%; СП - 8%										
68.				0,0016	632192,3	551017,05	1012	882	11	374	1496
1122-0601 -1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.трубопро Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км вода			74368	161824,22	119	259	--	111	
	НР - 99%; СП - 8%										
69.				0,02	647773,91	557535,06	12955	11151	135	4890	19273
1122-0601 -1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.трубопро Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км вода			83431,6	163532,52	1669	3271	--	1428	
	НР - 99%; СП - 8%										
70.				106,68	1476,42	--	157504	--	157504	--	170104
СТПРАЙС стр.1	-Полилен 40-ЛИ-63 (2 слоя)	кг			--	--	--	--	--	12600	
	СП - 8%										
71.				47,29	1347,77	--	63736	--	63736	--	68835
СТПРАЙС стр.1	-Обертка "Полилен 40-ОБ-63"	кг			--	--	--	--	--	5099	
	СП - 8%										
Окраска табличек											
72.				4	541,68	--	2167	--	--	1647	4119
1134-0201 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	-Колодцы. Установка указателя на стене	шт.			541,68	--	2167	--	--	305	
	НР - 76%; СП - 8%										
73.				0,0038	236611	--	899	--	899	--	971
2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т			--	--	--	--	--	72	
	СП - 8%										
74.				1,2	176,64	4,44	212	5	119	61	295

	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за к-2 два раза)	м2		73,57	0,44	88	1	--	22	
		НР - 69%; СП - 8%									
75.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два к-2 раза)	м2	1,31	173,05 42,98	3,15 0,44	227 56	4 1	167 --	39 21	287

НР - 69%; СП - 8%

ИТОГО ПО АКТУ: Тенге	3595937
Временные здания и сооружения (1%)	35959
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	79902
Непредвиденные работы и затраты -2%	74236
Итого в текущих ценах на 2018 год	3786034
Итого в текущих ценах на 2019 год с Киинф=1,0498961	3974942
Итого с К=0,89999962446	3577447
НДС (12%)	429294
Всего по акту с учетом НДС	4006741
Временные здания и сооружения в том числе:-	40067

Сдал(СубПодрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Достар-09"

БИН 090440004726

(наименование организации,бизнесидефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шудегов Д.В.

Место печати(при наличии)

Принял (ГенПодрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

«Межрайгаз+»

БИН 060540006611

(наименование организации,бизнесидефикационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Утемисов О.М.

Место печати(при наличии)