Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 27 » Октября 2017г.

Подрядчик ***ТОО "KazConstructionGroup"***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство сетей водоснабжения ПДП с.Арал-Тал г.Аксай Бурлинского района ЗКО***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ " Отдел строительства Бурлинского района ЗКО " руководитель Бақтығұл З.С.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "Каспий Инжиниринг",AD/D/14/1111/15/C/08715, Государственная лицензия ГСЛ №000396
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КПО б. в. от 28 июля 2016 года № 008)***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Подводящий водовод от головного водозабора до существующей НРС Пугачевской станции I-го подъема СП-1, из ПЭ труб диаметром 160мм, SDR21, протяженностью 3925,55 м

Подводящий водовод от НРС Пугачевской станции I-го подъема СП-1 до НРС Пугачевской станции II-го подъема СП-2 - из ПЭ труб диаметром 160мм, SDR21, протяженностью 4707,4 м

Расширение площадки напорно-регулирующих сооружений Пугачевской станции II-го подъема СП-2, в том числе

Ограждение площадки

Два резервуара для хранения питьевой воды емкостью 500 м3 каждый

Установка для обеззараживания воды «УУФОВ -70» в существующем здании операторной

Насосная станция модульного типа 2-го подъема

Выгреб емкостью 50 м3, для сброса промывных и переливных вод из резервуаров

Перемычки между существующими и проектируемыми резервуарами

Операторная

Видеонаблюдение за периметром объекта

Освещение

Благоустройство территории

Подводящий водовод от НРС Пугачевской станции II-го подъема СП-2 до водонапорной башни у с. Аралтал, диаметром 225мм и общей протяженностью 5068,0м

Площадка под водонапорную башню, в том числе:

Металлическая водонапорная башня емк. 160 м3

Камера переключения с насосами 3-его подъема

Ограждение территории

Благоустройство территории

Водовод от камеры переключения на площадке ВБ до колодца ВК-29 поселкового водопровода, диаметром 160 мм, общей протяженностью 250 метров

Поселковые водопроводные сети:

диаметром 160 мм протяженностью 9145 м

диаметром 110 мм протяженностью 9680,50 м

диаметром 90 мм протяженностью 3507 м

диаметром 63 мм протяженностью 6740 м

диаметром 32 мм протяженностью 3027 м

диаметром 25 мм протяженностью 3627 м

Σ 49,426 км

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _август 2016 года_
месяц, год
окончание работ _октябрь 2017 года_
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 месяцев ;
фактически, месяц: *14 месяцев* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на праве хозяйственного ведения «Ақсайжылуқуат» акимата Бурлинского района

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Аксайский РЭС С. Кожогалиев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-комуникационных сетей газоснабжения с.Арал-Тал Бурлинского района ЗКО (корректировка)***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,дата

М.П.