Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН: 0601 4000 1844; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, 1; тел: +7/7242/605351)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: "Строительство школы на 150 мест в селе Байкенже Жанакорганского района Кызылординской области"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №5
о стоимости выполненных работ за Апрель м-ц 2024г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		26	17.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	553 950 400,89		-	-	-	-	-	59 351 828,67	
За отчетный период:	70 250 290,16	62 723 473,36	-	-	-	-	-	7 526 816,80	70 250 290,16

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)
_____ **Кушмурзаев А.Е.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____**Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Г.А.Әбибуллаев**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН: 0601 4000 1844; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, 1; тел: +7/7242/605351)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: Строительство школы на 150 мест в селе Байкенже Жанакорганского района Кызылординской области

Акт приемки выполненных работ №6
за Апрель 2024года

на Общестроительные работы - КЖ,АС

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5 Проемы										
			5.1 Блок 1										
1	127	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	4,41	9366		41304		41304	–	44608
						–		–		–	3304	

2	128	223-201-0103							
			Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	24,15	7373	178058	178058	–	192303
						–	–	–	14245	
3	129	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	30	527	15810	15810	–	17075
						–	–	–	1265	
4	130	223-502-0303								
			Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	15	3390	50850	50850	–	54918
						–	–	–	4068	
	5.2 Блок 2									
5	137	261-104-0212	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП, ДН 42-13БП СТ РК 943-92	м2	2,73	21653	59113	59113	–	63842
						–	–	–	4729	

6	138 261-104-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	3,78	19972	75494	75494	–	81534
					–	–	–	6040	
7	139 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	527	3162	3162	–	3415
					–	–	–	253	
8	140 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	3	3390	10170	10170	–	10984
					–	–	–	814	
9	143 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	23,52	9366	220288	220288	–	237911
					–	–	–	17623	

10	144 223-201-0103								
		Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	79,8	7373	588365	588365	–	635434
					–	–	–	47069	
11	145 223-201-0115								
		Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	27,3	16706	456074	456074	–	492560
					–	–	–	36486	
12	146 223-201-0106								
		Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	3,15	9065	28555	28555	–	30839
					–	–	–	2284	

13	147 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	134	527		70618		70618	–	76267
					–		–		–	5649	
14	148 223-502-0303										
		Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	51	3390		172890		172890	–	186721
					–		–		–	13831	
	5.4 Двери подвала										
17	152 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %	м2 проемов	18,9	3611,44	737,38	68256	13936	26149	28552	104553
					1490,54	188,01	28171	3553	–	7745	
18	153 261-104-0217										
		Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	12,6	19972		251647		251647	–	271779
					–		–		–	20132	

19	154	223-201-0105									
			Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	6,3	10242		64525		64525	–	69687
						–		–		–	5162	
20	155	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	527		8432		8432	–	9107
						–		–		–	675	
21	156	223-502-0303										
			Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	8	3390		27120		27120	–	29290
						–		–		–	2170	
		Раздел 6 Полы										
		6.2 Полы ТД-418										
22	180	1111-0101-2705										
			Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	90,64	2467,56	24,97	223660	2263	30055	180739	436751
						2111	10,3	191341	934	–	32352	

23	181	1111-0101-3904									
			Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	101,1	445,36	2,35	45026	238	3153	39237	91004
						411,82	1,06	41635	107	–	6741	
	6.3 Полы ТД-452											
24	187	1111-0101-2705										
			Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	41,71	2467,56	24,97	102922	1042	13831	83171	200980
						2111	10,3	88050	430	–	14887	
25	188	1111-0101-3904										
			Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	51,24	445,36	2,35	22820	120	1598	19887	46124
						411,82	1,06	21102	54	–	3417	
	6.6 Полы ТД-418											
30	203	1111-0101-2705										
			Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	34,1	2467,56	24,97	84144	851	11307	67996	164311
						2111	10,3	71985	351	–	12171	
31	204	1111-0101-3904										
			Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	32,3	445,36	2,35	14385	76	1007	12536	29075
						411,82	1,06	13302	34	–	2154	

6.7 Первый этаж

6.8 Полы ТД-452

34	215	1111-0101-2705									
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	96,77	2467,56	24,97	238786	2416	32088	192961	466287
					2111	10,3	204281	997	–	34540	
35	216	1111-0101-3904									
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	137,14	445,36	2,35	61077	322	4277	53225	123446
					411,82	1,06	56477	145	–	9144	

6.9 Полы ТД-418

36	220	1111-0101-2705									
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	208,128	2467,56	24,97	513568	5197	69013	415012	1002866
					2111	10,3	439358	2144	–	74286	
37	221	1111-0101-3904									
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	185	445,36	2,35	82392	435	5770	71800	166527
					411,82	1,06	76187	196	–	12335	

6.13 Полы ТД-452

42	242 1111-0101-2705									
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	18,44	2467,56	24,97	45502	460	6115	36770	88854
					2111	10,3	38927	190	–	6582	
43	243 1111-0101-3904										
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	34,92	445,36	2,35	15552	82	1089	13553	31433
					411,82	1,06	14381	37	–	2328	
	6.14 Полы ТД-418										
44	247 1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	178,28	2467,56	24,97	439917	4452	59116	355494	859044
					2111	10,3	376349	1836	–	63633	
45	248 1111-0101-3904										
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	145,3	445,36	2,35	64711	341	4532	56392	130791
					411,82	1,06	59837	154	–	9688	
	6.16 Полы ТД-452										
48	259 1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	22,28	2467,56	24,97	54977	556	7388	44426	107355

					2111	10,3	47033	229	–	7952	
49	260 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	34,92	445,36	2,35	15552	82	1089	13553	31433
					411,82	1,06	14381	37	–	2328	
	6.17 Полы ТД-418										
50	264 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	286,68	2467,56	24,97	707400	7158	95060	571646	1381370
					2111	10,3	605181	2953	–	102324	
51	265 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	215	445,36	2,35	95752	505	6706	83443	193531
					411,82	1,06	88541	228	–	14336	
	Раздел 7 Отделка										
	7.1 Внутренняя отделка										
54	275 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	3893,09	799,25	5,59	3111552	21762	1346425	1401014	4873571
					447,81	2,03	1743365	7903	–	361005	

55	276	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3623,56	573,82	4,16	2079271	15074	724929	1076980	3408751
						369,6	1,92	1339268	6957	–	252500	
56	279	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	512,29	4769,77	19,91	2443505	10200	1188267	999773	3718740
						2430,34	9,13	1245039	4677	–	275462	
57	280	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС44-1000-0,7. Устройство НР=92 %	м2 кровли	209,39	6035,67	27,26	1263809	5708	1068377	176580	1555620
						906,08	10,56	189724	2211	–	115231	

Раздел 8 Разные работы

8.2 Главный вход. л.137-141

62	295	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	1604,81	40,18	7222	181	2169	4026	12148
						1082,69	35,59	4872	160	–	900	

63	296 1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	925,07	4,79	4163	22	3170	786	5345
					215,94	2,13	972	10	–	396	
	8.3 Пандус л.137										
64	302 1109-0305-0301	Монтаж конструкций ограждений. Монтаж по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР=69 % ктрр1=1,1;	т конструкций	0,09299	150291,79	7131,33	13976	663	1049	8498	24272
					131883,84	562,04	12264	52	–	1798	
65	303 222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,09299	645236		60000		60000	–	64800
					–		–		–	4800	
66	304 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,29432	35977,18	15225,17	10589	4481	3339	2858	14523
					9408	4663,3	2769	1373	–	1076	
67	305 1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,11906	97355,42	17034,61	11591	2028	365	6768	19828
					77254,2	5125,68	9198	610	–	1469	

68	306	1109-0302-0401									
			Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,07938	39668,35	12372,82	3149	982	441	1407	4920
						21742,2	3945,12	1726	313	–	364	
69	307	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,03152	116302,74	25799,94	3666	813	107	2062	6186
						87123	7705,5	2746	243	–	458	
70	308	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0676	75409,53	37292,03	5098	2521	475	1818	7469
						31097,61	7878,5	2102	533	–	553	
71	309	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,07938	970424		77032		77032	–	83195
						–		–		–	6163	
72	310	222-512-0101										
			Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	0,29432	971330		285882		285882	–	308753
						–		–		–	22871	

73	311 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21818	973588		212417		212417	–	229410
					–		–		–	16993	
74	312 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	11,8205	92,71	2,08	1096	25	661	286	1493
					34,7	0,36	410	4	–	111	
75	313 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	15,54	1952,73	15,12	30345	235	26186	2916	35922
					252,52	8,12	3924	126	–	2661	
76	314 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	15,54	6426,67	27,26	99870	424	85366	13104	122012
					906,08	10,56	14080	164	–	9038	
77	315 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	14,15	256,18	0,78	3625	11	2890	685	4655
					51,16	0,35	724	5	–	345	

78	316 1112-0101-1303									
		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	14,15	1311,2	69,33	18553	981	7622	9367	30154
					703,24	16,22	9951	230	–	2234	
79	317 1112-0101-1304										
		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	14,15	1056,22	67,57	14946	956	6286	7299	24025
					544,44	16,22	7704	230	–	1780	
80	318 234-202-0204										
		Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,45745	22818		33256		33256	–	35916
					–		–		–	2660	
81	319 1110-0102-0401										
		Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,15	191842,92	1469,46	28776	220	23720	4439	35872
					32242,5	637,92	4836	96	–	2657	

82	320 1110-0104-0203										
		Потолки. Подшивка плитами сайдингом НР=90 %	м2 потолков	14,15	1076,03	21,27	15226	301	559	13050	30538
					1015,22	9,57	14365	135	–	2262	
83	321 231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	14,8575	1302		19344		19344	–	20892
					–		–		–	1548	
84	322 1115-0504-0101										
		Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР=80 %	м2 поверхности козырька	10	5109,32	6,74	51093	67	42686	6686	62401
					833,98	1,77	8340	18	–	4622	
85	323 217-206-0112	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	м2	10,2	3551		36220		36220	–	39118
					–		–		–	2898	
86	324 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90 %	м2	32,4	3999,38	2,73	129580	88	84681	40330	183503
					1383,05	–	44811	–	–	13593	

87	325 223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	32,4	26924		872338		872338	–	942125
					–		–		–	69787	
	8.4 Вход в подвал л.133-134										
88	332 222-512-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	0,17699	971330		171916		171916	–	185669
					–		–		–	13753	
89	333 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,32628	75409,53	37292,03	24605	12168	2290	8775	36050
					31097,61	7878,5	10147	2571	–	2670	
90	334 222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,32628	970424		316630		316630	–	341960
					–		–		–	25330	
91	335 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	12,58165	92,71	2,08	1166	26	704	305	1589
					34,7	0,36	437	5	–	118	

92	336 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,10808	96249,57	1767,57	10403	191	–	9367	21352
					94482	751,92	10212	81	–	1582	
93	337 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %	км трубопровода	0,003	1882830,68	8275,82	5648	25	4281	1344	7551
					447660	4847,88	1343	15	–	559	
94	338 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР=90 %	м2 потолков	15,96	3793,04	29,92	60537	478	47358	11616	77925
					795,84	12,86	12702	205	–	5772	
95	339 1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР=90 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,46	6497,99	41,27	2989	19	2506	426	3688
					1008,44	18,61	464	9	–	273	
96	340 1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	16	10019,5	21,97	160312	352	136147	21992	196888

					1488,34	5,7	23813	91	–	14584	
	8.5 Крыльцо №1 4 шт л.142										
97	346 1109-0305-0301										
		Монтаж конструкций ограждений. Монтаж по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР=69 % ктрр1=1,1;	т конструкций	0,58408	150291,79	7131,33	87782	4165	6586	53378	152453
					131883,84	562,04	77031	328	–	11293	
98	347 222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,58408	645236		376869		376869	–	407019
					–		–		–	30150	
99	348 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	26,2836	297,28	4,16	7814	109	5880	1271	9812
					69,4	0,7	1824	18	–	727	
100	349 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	1604,81	40,18	28887	723	8675	16103	48589
					1082,69	35,59	19488	641	–	3599	
101	350 1115-0402-0202										
		Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18	925,07	4,79	16651	86	12678	3140	21374

						215,94	2,13	3887	38	–	1583	
102	351	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	30	967,21	32,25	29016	968	14282	13471	45886
						458,88	18,83	13766	565	–	3399	
103	352	1106-1401-0104	Железнение поверхности НР=91 %	м2 поверхности	30	539,31	1,18	16179	35	781	13995	32588
						512,11	0,53	15363	16	–	2414	
	8.6 Козырек л.143											
104	353	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,9312	35977,18	15225,17	33502	14178	10564	9041	45946
						9408	4663,3	8761	4342	–	3403	
105	354	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,31032	97355,42	17034,61	30211	5286	952	17640	51679
						77254,2	5125,68	23974	1591	–	3828	
106	355	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,18144	39668,35	12372,82	7197	2245	1008	3216	11246
						21742,2	3945,12	3945	716	–	833	

107	356	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,048	116302,74	25799,94	5583	1238	162	3141	9422
						87123	7705,5	4182	370	–	698	
108	357	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0964	75409,53	37292,03	7269	3595	677	2592	10650
						31097,61	7878,5	2998	759	–	789	
109	358	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,18144	970424		176074		176074	–	190160
						–		–		–	14086	
110	359	222-512-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	0,9312	971330		904502		904502	–	976862
						–		–		–	72360	
111	360	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,45472	973588		442710		442710	–	478127
						–		–		–	35417	

112	361	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	31,426	92,71	2,08	2914	65	1758	760	3968
						34,7	0,36	1090	11	–	294	
113	362	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	22,2	1952,73	15,12	43351	336	37409	4166	51318
						252,52	8,12	5606	180	–	3801	
114	363	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	22,2	6426,67	27,26	142672	605	121952	18721	174304
						906,08	10,56	20115	234	–	12911	
115	364	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,16	191842,92	1469,46	30695	235	25301	4735	38264
						32242,5	637,92	5159	102	–	2834	
116	365	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами сайдингом НР=90 %	м2 потолков	20,4	1076,03	21,27	21951	434	807	18815	44027
						1015,22	9,57	20710	195	–	3261	
117	366	297--77-5-01(пл)	Стоимость металлосайдинга	м2	21,42	1543		33051		33051	–	35695
						–		–		–	2644	

8.7 Крыльцо №2 1 шт л.145

118	370	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,04854	324309,57	1767,57	15742	86	–	14281	32425
						322542	751,92	15656	37	–	2402	
119	371	1106-0301-0407	Обрамление ступенек.Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00478	324309,57	1767,57	1550	8	–	1407	3194
						322542	751,92	1542	4	–	237	
120	372	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	7,5	967,21	32,25	7254	242	3571	3368	11472
						458,88	18,83	3442	141	–	850	
121	373	1106-1401-0104	Железнение поверхности НР=91 %	м2 поверхности	7,5	539,31	1,18	4045	9	195	3499	8148
						512,11	0,53	3841	4	–	604	
	8.8 Козырек л.146											
122	374	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,2328	35977,18	15225,17	8375	3544	2641	2260	11486
						9408	4663,3	2190	1086	–	851	
123	375	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,07142	97355,42	17034,61	6953	1217	219	4059	11893
						77254,2	5125,68	5517	366	–	881	

124	376	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,04536	39668,35	12372,82	1799	561	252	804	2811
						21742,2	3945,12	986	179	–	208	
125	377	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,012	116302,74	25799,94	1396	310	41	785	2355
						87123	7705,5	1045	92	–	174	
126	378	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0241	75409,53	37292,03	1817	899	169	648	2662
						31097,61	7878,5	749	190	–	197	
127	379	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,04536	970424		44018		44018	–	47539
						–		–		–	3521	
128	380	222-512-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	0,2328	971330		226126		226126	–	244216
						–		–		–	18090	

129	381 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10752	973588		104680		104680	–	113054
					–		–		–	8374	
130	382 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	7,8565	92,71	2,08	728	16	439	190	991
					34,7	0,36	273	3	–	73	
131	383 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	5,25	1952,73	15,12	10252	79	8847	986	12137
					252,52	8,12	1326	43	–	899	
132	384 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	5,25	6426,67	27,26	33740	143	28840	4427	41220
					906,08	10,56	4757	55	–	3053	
133	385 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,04	191842,92	1469,46	7674	59	6325	1184	9567
					32242,5	637,92	1290	26	–	709	

134	386 1110-0104-0203										
		Потолки. Подшивка плитами сайдингом НР=90 %	м2 потолков	4,8	1076,03	21,27	5165	102	190	4427	10359
					1015,22	9,57	4873	46	–	767	
135	387 297--77-6-01(пл)	Стоимость металлосайдинга	м2	5,04	1543		7777		7777	–	8399
					–		–		–	622	
	8.9 Крыльцо №3 1 шт л.148										
136	391 1106-0301-0407	Обрамление ступенек.Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,01872	324309,57	1767,57	6071	33	–	5507	12504
					322542	751,92	6038	14	–	926	
137	392 1109-0305-0301										
		Монтаж конструкций ограждений. Монтаж по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР=69 % ктрр1=1,1;	т конструкций	0,12533	150291,79	7131,33	18836	894	1413	11453	32712
					131883,84	562,04	16529	70	–	2423	
138	393 222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,12533	645236		80867		80867	–	87336
					–		–		–	6469	
139	394 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,63969	297,28	4,16	1677	23	1262	273	2106

					69,4	0,7	391	4	–	156	
140	395	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,8	1604,81	40,18	7703	193	2313	4294	12957
						1082,69	35,59	5197	171	–	960	
141	396	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	925,07	4,79	4440	23	3381	838	5700
						215,94	2,13	1037	10	–	422	
142	397	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	7,5	967,21	32,25	7254	242	3571	3368	11472
						458,88	18,83	3442	141	–	850	
143	398	1106-1401-0104	Железнение поверхности НР=91 %	м2 поверхности	7,5	539,31	1,18	4045	9	195	3499	8148
						512,11	0,53	3841	4	–	604	
		8.10 Решетки на окна л.151										
144	400	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,066	977889		64541		64541	–	69704
						–		–		–	5163	
		8.11 Усиление вентшахт л.160-168.										

145	402 1108-0801-0501	Кладка кирпичных вентшахт НР=93 %	м3	11,22525	59847,35	2555,53	671801	28686	437134	202479	944222
					18349,8	1045,68	205981	11738	–	69942	
146	403 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %	м3	0,5	52887,39	6252,14	26444	3126	19424	4153	33045
					7787,1	1340,7	3894	670	–	2448	
147	404 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	0,5	59762,83	6275,03	29881	3138	20144	6592	39391
					13200	1287,72	6600	644	–	2918	
148	405 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01742	331233		5770		5770	–	6232
					–		–		–	462	
149	406 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28058	456152		127987		127987	–	138226
					–		–		–	10239	
150	407 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,1265	34347,57	1767,57	4345	224	–	3837	8837
					32580	751,92	4121	95	–	655	

151	408 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,00535	538783,6	1706,04	2882	9	1845	938	4126
					192222	562,53	1028	3	–	306	
152	409 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066	389901		2573		2573	–	2779
					–		–		–	206	
153	410 1146-0101-0402	Вентиляционные шахты. Усиление стальными оголовками НР=84 %	т	1,6572	867765,9	44684,78	1438062	74052	826546	472797	2063728
					324320,36	15320,6	537464	25389	–	152869	
154	411 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	41,43	109,99	2,89	4557	120	1978	1707	6765
					59,35	0,36	2459	15	–	501	
155	412 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	41,43	92,71	2,08	3841	86	2317	1003	5232
					34,7	0,36	1438	15	–	388	

156	413 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	1,116	45368,03	2007,02	50631	2240	20527	21943	78380
					24967,6	903,72	27864	1009	–	5806	
	8.13 Стремянка Лм-1==========										
157	419 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % ктрр1=1,1;	т конструкций	0,0437	102276,62	31896,12	4469	1394	692	1981	6966
					54551,64	11154,83	2384	487	–	516	
158	420 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0437	1004968		43917		43917	–	47430
					–		–		–	3513	
	8.14 Л-1 л.99-105										
159	428 1106-0301-0407	Дополнительные детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,13884	324309,57	1767,57	45027	245	–	40846	92743

					322542	751,92	44782	104	–	6870	
160	429 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство В10 НР=91 %	м3 бетона	0,85	92133,23	11070,94	78313	9410	59447	10318	95721
					11124,08	2216,77	9455	1884	–	7090	
161	430 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство В15 НР=91 %	м3 бетона	1,239	93905,42	11070,94	116349	13717	88849	15042	141902
					11124,08	2216,77	13783	2747	–	10511	
162	431 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14287	456152		65170		65170	–	70384
					–		–		–	5214	
163	432 1106-0301-0407	Обрамление ступенек.Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,013	324309,57	1767,57	4216	23	–	3825	8684
					322542	751,92	4193	10	–	643	
164	433 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % ктрр1=1,1;	т конструкций	0,20544	102276,62	31896,12	21012	6553	3252	9314	32752

					54551,64	11154,83	11207	2292	–	2426	
165	434	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,20544	1004968		206461		206461	–	222978
						–		–		–	16517	
166	437	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0416	331233		13779		13779	–	14881
						–		–		–	1102	
167	438	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,05328	324309,57	1767,57	17279	94	–	15675	35590
						322542	751,92	17185	40	–	2636	
	8.15 Л-2,Л-3 л.10-111											
168	439	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,37592	97317,38	31896,12	36584	11990	5950	15757	56528
						49592,4	11154,83	18643	4193	–	4187	
169	440	222-503-0101	Косоуры	т	0,37592	981243		368869		368869	–	398379
						–		–		–	29510	
170	441	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,55776	75409,53	37292,03	42060	20800	3915	15000	61625
						31097,61	7878,5	17345	4394	–	4565	

171	442 222-525-0101										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,55776	973588		543028		543028	–	586470
					–		–		–	43442	
172	444 1107-0518-0101										
		Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	56,4	1875,57	71,64	105782	4040	2516	119119	242893
					1759,32	30,53	99226	1722	–	17992	
173	445 222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	56,4	6979		393616		393616	–	425105
					–		–		–	31489	
174	446 1106-0301-0407										
		Дополнительные детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,12744	324309,57	1767,57	41330	225	–	37493	85129
					322542	751,92	41105	96	–	6306	
175	447 1106-1909-0301										
		Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство В10 НР=91 %	м3 бетона	0,8	92133,23	11070,94	73707	8857	55951	9712	90093
					11124,08	2216,77	8899	1773	–	6674	

176	448 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство В15 НР=91 %	м3 бетона	1,208	93905,42	11070,94	113438	13374	86626	14666	138352
					11124,08	2216,77	13438	2678	–	10248	
177	449 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,13851	456152		63182		63182	–	68237
					–		–		–	5055	
178	450 1106-0301-0407	Обрамление ступенек.Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,02725	324309,57	1767,57	8837	48	–	8016	18201
					322542	751,92	8789	20	–	1348	
179	451 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % ктрр1=1,1;	т конструкций	0,17997	102276,62	31896,12	18407	5740	2849	8160	28692
					54551,64	11154,83	9818	2008	–	2125	
180	452 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,17997	1004968		180864		180864	–	195333
					–		–		–	14469	

181	454	1106-0101-0115	Опорные подушки.Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,224	41120,4	2285,47	9211	512	8104	647	10647
						2654,57	517,42	595	116	–	789	
182	455	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0416	331233		13779		13779	–	14881
						–		–		–	1102	
183	456	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,05328	324309,57	1767,57	17279	94	–	15675	35590
						322542	751,92	17185	40	–	2636	
		8.17 Подпольные каналы л.154										
184	459	1107-0601-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты НР=118 %	м3	1,512	16111,09	3437	24360	5197	10815	11919	39181
						5521,14	1159,46	8348	1753	–	2902	
185	460	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	7,71	46039,02	2656,49	354961	20482	290916	45951	432985

					5650,23	899,23	43563	6933	–	32073	
186	461 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14352	456152		65467		65467	–	70704
					–		–		–	5237	
187	462 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02057	391464		8052		8052	–	8696
					–		–		–	644	
	8.18 Приямок л.23										
188	463 1106-1301-0103	Стены и днища приямка В15. Устройство НР=91 %	м3	0,15	69557,59	6797,25	10434	1020	6199	3285	14817
					21432,84	2630,81	3215	395	–	1098	

Итого	**35 445 202**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 305 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	464 724
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	156 793
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 422 930
- накладные расходы, тенге	9 011 146
в т.ч. зарплата, тенге	811 004
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 456 304

на Водопровод и канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Блок 1

1.1 Водопровод холодной воды

1	1 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	48	2249,42	29,33	107972	1408	77901	28608	147506
					597,16	10,99	28664	528	–	10926	
2	2 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	23	2346,67	29,33	53973	675	39564	13708	73095
					597,16	10,99	13735	253	–	5414	
3	3 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	7	2722	29,33	19054	205	14669	4172	25084
					597,16	10,99	4180	77	–	1858	
4	4 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	3066,59	29,33	24533	235	19521	4768	31645
					597,16	10,99	4777	88	–	2344	

5	5 1116-0301-0205									
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	3733,44	29,33	18667	147	15535	2980	23379
					597,16	10,99	2986	55	–	1732	
6	6 1116-0301-0206									
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	48	4215,27	51,58	202333	2476	163028	37018	258499
					767,28	19,67	36829	944	–	19148	
7	8 1116-0601-0102									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	2843,59	145,29	5687	291	607	4763	11286
					2394,63	35,44	4789	71	–	836	
8	9 242-301-1205									
		Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	3436		6872		6872	–	7422
					–		–		–	550	

9	10 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	9	2804,37	106,07	25239	955	2733	21277	50237
					2394,63	17,72	21552	159	–	3721	
10	11 242-301-1203										
		Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1665		3330		3330	–	3596
					–		–		–	266	
11	12 242-301-1202										
		Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	1247		6235		6235	–	6734
					–		–		–	499	

12	13	242-301-1201									
		Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051		2102		2102	–	2270
					–		–		–	168	
13	14	1106-0201-0101	Упор бетонный НР=91 %	м3	0,02	43591,16	1240,96	872	25	732	114	1065
						5736,64	482,08	115	10	–	79	

Раздел 2 Блок 2

2.1 Водопровод холодной воды

14	87	1116-0301-0201									
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	230	2249,42	29,33	517367	6746	373274	137078	706801
					597,16	10,99	137347	2528	–	52356	
15	88	1116-0301-0202									
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	90	2346,67	29,33	211200	2640	154816	53638	286025
					597,16	10,99	53744	989	–	21187	

16	89 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	34	2722	29,33	92548	997	71247	20263	121836
					597,16	10,99	20303	374	–	9025	
17	90 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	98	4215,27	51,58	413096	5055	332848	75579	527769
					767,28	19,67	75193	1928	–	39094	
18	91 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	24	5701,93	68,98	136846	1656	113106	22253	171827
					920,19	25,92	22085	622	–	12728	
19	92 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	17	4544,28	76,65	77253	1303	55798	20125	105168
					1185,39	22,59	20152	384	–	7790	

20	95 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	4	5095,1	343,76	20380	1375	2064	16911	40274
					4235,4	78,48	16942	314	–	2983	
21	96 242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	56661		113322		113322	–	122388
					–		–		–	9066	
22	97 242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	20610		41220		41220	–	44518
					–		–		–	3298	
23	98 241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	12	2034		24408		24408	–	26361

				–		–		–	1953	
24	99 1116-0601-0101									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	38	2804,37	106,07	106566	4031	11539	89836	212114
					2394,63	17,72	90996	673	–	15712	
25	100 242-301-1203									
		Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	1665		6660		6660	–	7193
					–		–		–	533	
26	101 242-301-1202									
		Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	25	1247		31175		31175	–	33669
					–		–		–	2494	

27	102 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	9	1051		9459		9459	–	10216
					–		–		–	757	
28	103 245-405-0705	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 2 1/2, DN 65	шт.	4	51380		205520		205520	–	221962
					–		–		–	16442	
29	104 1106-0201-0101	Упор бетонный НР=91 %	м3	0,02	43591,16	1240,96	872	25	732	114	1065
					5736,64	482,08	115	10	–	79	
	2.2 Водомерный узел										
31	118 244-301-0601	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	164930		164930		164930	–	178124
					–		–		–	13194	

32	120 242-101-1203										
		Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	56661		113322		113322	–	122388
					–		–		–	9066	
33	127 519-101-0102										
		Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	305741		305741		305741	–	330200
					–		–		–	24459	
					–		–		3746624	–	
	2.3 Водопровод горячей воды										
35	137 1116-0301-0101										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	352	1967,81	25,61	692669	9015	498404	184785	947650

					526,28	9,39	185251	3305	–	70196	
36	138 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	91	2131,06	25,61	193926	2331	143704	47770	261032
					526,28	9,39	47891	854	–	19336	
37	139 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	41	1734,39	25,61	71110	1050	48483	21523	100044
					526,28	9,39	21577	385	–	7411	
38	140 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	2514,98	25,61	12575	128	9815	2624	16415
					526,28	9,39	2631	47	–	1216	

39	142 1116-0601-0101									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	40	2804,37	106,07	112175	4243	12147	94564	223278
					2394,63	17,72	95785	709	–	16539	
40	143 242-301-1202									
		Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	1247		4988		4988	–	5387
					–		–		–	399	
41	144 242-301-1201									
		Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	36	1051		37836		37836	–	40863
					–		–		–	3027	

2.4 Канализация

42	152 1116-0501-0101										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	58	1079,05	1,84	62585	107	120	61145	133628
					1075,14	0,61	62358	35	–	9898	
43	153 1116-0501-0102										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	137	1040,19	4,5	142506	617	648	138603	303598
					1030,96	1,39	141242	190	–	22489	

Итого	**5 943 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 111 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 532
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 240 155
- накладные расходы, тенге	1 104 219
в т.ч. зарплата, тенге	99 380
- сметная прибыль (8 %), тенге	440 268

на Отопление и вентиляцию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопления ОВ1

1.1 Отопление

1	3 242-303-1101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	19187	153496	153496	–	165776
					–	–	–	12280	
2	4 242-303-1102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	24	21892	525408	525408	–	567441
					–	–	–	42033	
3	5 242-303-1103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	25104	200832	200832	–	216899
					–	–	–	16067	

4	7 242-303-1104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	32418		64836		64836	–	70023
					–		–		–	5187	
5	9 242-303-0402	Клапан (вентиль) термостатичесий прямой дм 15	шт.	106	4802		509012		509012	–	549733
					–		–		–	40721	
6	10 242-303-0701	Клапан (вентиль) запорный прямой дм 15	шт.	106	3617		383402		383402	–	414074
					–		–		–	30672	
7	12 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	495	1967,81	25,61	974066	12677	700880	259854	1332634
					526,28	9,39	260509	4648	–	98714	
8	13 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	235	2131,06	25,61	500799	6018	371105	123365	674097

					526,28	9,39	123676	2207	–	49933	
9	14 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	55	1734,39	25,61	95391	1409	65038	28872	134204
					526,28	9,39	28945	516	–	9941	
10	15 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	25	2514,98	25,61	62875	640	49077	13124	82079
					526,28	9,39	13157	235	–	6080	
11	16 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	438	1099,89	62,95	481752	27572	16499	437219	992489
					999,27	19,32	437680	8462	–	73518	
12	22 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	82	3802,22	62,95	311782	5162	224680	81854	425127
					999,27	19,32	81940	1584	–	31491	

13	23	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	150	4730,03	110,95	709505	16643	496350	197303	979353
						1310,08	32,12	196512	4818	–	72545	
	Раздел 2 Вентиляция											
15	38	246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	6856		13712		13712	–	14809
						–		–		–	1097	
16	39	246-304-0709	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	5	9779		48895		48895	–	52807
						–		–		–	3912	
18	44	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	54	790		42660		42660	–	46073
						–		–		–	3413	
	2.2 П2											
20	51	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные , размер 100х100 мм. Установка НР=98 %	решетка	4	2016,39	68,65	8066	275	943	6784	16038
						1712	18,61	6848	74	–	1188	

21	52 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные, размер 100х250 мм. Установка НР=98 %	решетка	4	2016,39	68,65	8066	275	943	6784	16038
					1712	18,61	6848	74	–	1188	
22	53 1120-0301-0208	Решетки жалюзийные, размер 200х400 мм. Установка НР=98 %	решетка	2	2021,84	68,65	4044	137	482	3392	8031
					1712	18,61	3424	37	–	595	
23	54 246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	8198		32792		32792	–	35415
					–		–		–	2623	
24	55 246-304-0572	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	4	3740		14960		14960	–	16157
					–		–		–	1197	
25	56 246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	6856		13712		13712	–	14809
					–		–		–	1097	

26	57 1120-0101-0302										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,65	8903,39	70,31	41401	327	30032	10951	56540
					2374,68	28,33	11042	132	–	4188	
27	58 1120-0101-0310										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	11,8	9790,88	55,7	115532	657	92676	22013	148549
					1881,24	22,25	22199	263	–	11004	
28	59 1120-0101-0311										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	44,7	9303,93	51,91	415886	2320	350290	62918	517108
					1415,56	20,71	63276	926	–	38304	
29	60 246-103-0108										
		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	4,76	9715		46243		46243	–	49942
					–		–		–	3699	

30	61 246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	66,8	790	52772	52772	–	56994
					–	–	–	4222	
	2.3 ПЗ								
32	74 246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	8198	32792	32792	–	35415
					–	–	–	2623	
33	75 246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4	3562	14248	14248	–	15388
					–	–	–	1140	
34	76 246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	8	3788	30304	30304	–	32728
					–	–	–	2424	
35	77 246-304-0572	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	38	3740	142120	142120	–	153490
					–	–	–	11370	
36	84 246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	334	790	263860	263860	–	284969

					–	–	–	21109	
	2.4 Вентиляция В2								
37	88 246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	8198	16396	16396	–	17708
					–	–	–	1312	
	2.5 Вентиляция В3								
39	94 246-304-0572	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	2	3740	7480	7480	–	8078
					–	–	–	598	
40	95 246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	8198	8198	8198	–	8854
					–	–	–	656	
	2.6 В4								
42	116 246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	8198	16396	16396	–	17708
					–	–	–	1312	
43	117 246-304-0572	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	2	3740	7480	7480	–	8078
					–	–	–	598	

		2.7 Вентиляция В5							
45	136	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм	шт.	3	8198	24594	24594	–	26562
						–	–	–	1968	
46	137	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 100 мм	шт.	2	3562	7124	7124	–	7694
						–	–	–	570	
		2.8 Вентиляция В6								
48	147	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм	шт.	2	8198	16396	16396	–	17708
						–	–	–	1312	
		2.9 Вентиляция В7								
50	157	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм	шт.	4	8198	32792	32792	–	35415
						–	–	–	2623	
51	158	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 100 мм	шт.	1	3562	3562	3562	–	3847
						–	–	–	285	
		2.10 Вентиляция В8								

53	168	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм	шт.	15	8198	122970	122970	–	132808
						–	–	–	9838	
	2.11 Вентиляция В9									
55	181	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	4167	4167	4167	–	4500
						–	–	–	333	
	2.16 ВЕ5									
56	202	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 150 мм	шт.	2	5831	11662	11662	–	12595
						–	–	–	933	
	2.17 ВЕ6									
57	204	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм	шт.	1	8198	8198	8198	–	8854
						–	–	–	656	
58	206	246-304-0554	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 250 мм	шт.	1	4579	4579	4579	–	4945
						–	–	–	366	
	2.18 ВЕ7									

59	211 246-304-0507	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 200 мм	шт.	1	2950	2950	2950	–	3186
					–	–	–	236	
60	213 246-304-0554	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 250 мм	шт.	4	4579	18316	18316	–	19781
					–	–	–	1465	
	2.19 BE8								
61	218 246-304-0554	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 250 мм	шт.	2	4579	9158	9158	–	9891
					–	–	–	733	
62	220 246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 250 мм	шт.	1	5306	5306	5306	–	5730
					–	–	–	424	
	2.20 BE9								
63	225 246-304-0554	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 250 мм	шт.	4	4579	18316	18316	–	19781
					–	–	–	1465	
	2.21 BE10								

64	230	246-304-0554	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 250 мм	шт.	4	4579	18316	18316	–	19781
						–	–	–	1465	
	2.22 BE11									
65	235	246-304-0580	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 400 мм	шт.	2	6855	13710	13710	–	14807
						–	–	–	1097	
	2.23 BE12									
66	241	246-304-0580	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 400 мм	шт.	2	6855	13710	13710	–	14807
						–	–	–	1097	
	2.25 BE14									
67	253	246-304-0580	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 400 мм	шт.	4	6855	27420	27420	–	29614
						–	–	–	2194	
	2.26 BE15									
68	259	246-304-0554	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 250 мм	шт.	4	4579	18316	18316	–	19781
						–	–	–	1465	

		2.28 BE17											
69	270	246-304-0580	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 400 мм	шт.	1	6855		6855		6855	–	7403
						–		–		–	548	
		2.29 BE18											
70	276	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	8198		8198		8198	–	8854
						–		–		–	656	

Итого **8 663 999**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 482 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 117 251
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 45 579
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 561 749
- накладные расходы, тенге 1 497 692
  в т.ч. зарплата, тенге 134 793
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 092 753

на Электроосвещение и электроборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.6 Кабели и материалы											
106	141	243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,04	713582		28543		28543	–	30826
						–		–		–	2283	

107	142 243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,5	793911	396956	396956	–	428712
					–	–	–	31756	
108	143 243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,23	1252713	288124	288124	–	311174
					–	–	–	23050	
109	144 243-110-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х35 (ок)-0,66	км	0,08	1156073	92486	92486	–	99885
					–	–	–	7399	
110	145 243-201-0104	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	км	0,04	641388	25656	25656	–	27708
					–	–	–	2052	
111	146 252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	3	738	2214	2214	–	2391
					–	–	–	177	
112	147 247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	155	41	6355	6355	–	6863

					–	–	–	508	
113	153	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1580	88	139040	139040	–	150163
						–	–	–	11123	
114	154	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	220	172	37840	37840	–	40867
						–	–	–	3027	
115	155	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	85	431	36635	36635	–	39566
						–	–	–	2931	
116	156	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	15	380	5700	5700	–	6156
						–	–	–	456	

Итого	**1 144 311**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 093 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 975
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 626 819
- оборудование, тенге	2 309 843
- накладные расходы, тенге	796 649

в т.ч. зарплата, тенге 71 698

- сметная прибыль (8 %), тенге 764 985

на Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	10800	10,08	10,08	108864	108864	–	19440	138568	
						–	2,5	–	27000	–	10264		
2	2	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	5427	237,66	227,74	1289781	1235945	1682	254218	1667519	
						9,61	55,45	52153	300927	–	123520		
3	3	411-102-0205	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т·км	8954,55	115		1029773		–	–	1112155	
						–		–		–	82382		

Итого **2 918 242**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 153
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 344 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	327 927
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 682
- перевозка грузов, тенге	1 029 773
- накладные расходы, тенге	273 658
в т.ч. зарплата, тенге	24 629
- сметная прибыль (8 %), тенге	216 166

№	Номера смет и	Наименование глав, объектов, работ и	строительно-	оборудования,	прочих работ и	Общая сметная
		Глава 2. Основные объекты				0
2	2-1	Школа на 150 мест	54 115 365	0		54 115 365
		Итого по главе 2	54 115 365	0		54 115 365
		Итого по главам 1-7	54 115 365	0		54 115 365
		Глава 8. Временные здания и				0
11	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения (1,5	811 730			811 730
		Итого по главе 8	811 730			811 730
		Итого по главам 1-8	54 927 095	0		54 927 095
		Глава 9. Дополнительные затраты на				0
12	ОП ЭСН РК 8.04-	Затраты на производство строительно-	494 344			494 344
13	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату			8 673 281	8 673 281
		Итого по главе 9	494 344	0	8 673 281	9 167 625
		Итого по АВР (главы 1-9)	55 421 439	0	8 673 281	64 094 720
14		Непредвиденные работы и затраты (2	1 108 429			1 108 429
		Итого по АВР				0
15		- в текущих ценах с 01.01.22 г.	56 529 868	0	8 673 281	65 203 149
		Разница в текущих и прогнозных ценах				821 560
		в т.ч. с разбивкой по годам				0
16		2022 г. - 72 % (МРП = 3063 тенге)	40 701 505	0	6 244 762	46 946 267
17		2023 г. - 28 % (МРП = 3201 тенге)	15 828 363	0	2 428 519	18 256 882
18		- в текущих и прогнозных ценах	57 242 144	0	8 782 564	66 024 709
		в т.ч. с разбивкой по годам				0
19		2022 г. - 72 % (Иинф = 1,000)	40 701 505	0	6 244 762	46 946 267
20		2023 г. - 28 % (Иинф = 1,045)	16 540 639	0	2 537 802	19 078 441
		Итого с понижающим коэффициентом	54 380 037,24	0,00	8 343 436,12	62 723 473
		2022 г. - 72 % (Иинф = 1,000)	38 666 429,79	0,00	5 932 524,20	44 598 954
		2023 г. - 28 % (Иинф = 1,045)	15 713 607,44	0,00	2 410 911,92	18 124 519
21	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость			7 526 816,80	7 526 817

		в т.ч. с разбивкой по годам				
22		2022 г. - НДС (12 %)			5 351 874,48	5 351 874
23		2023 г. - НДС (12 %)			2 174 942,32	2 174 942
24		**Всего по АВР**	**54 380 037,24**	**0,00**	**15 870 252,93**	**70 250 290,16**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и

_____ Кушмурзаев А.Е.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ Ғ.А.Әбибуллаев (KZ53VJE00047452; KZ96VJE00047454; KZ51VJE00056703)
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)