Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Здание с бактерицидными установками (2 водоприемное сооружение с.Капал) (02-12-04)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 210

на охранную сигнализацию

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-100701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	шт	1,000	4613,78	4614
			Накладные расходы			*1319,82*	*1320*
			Сметная прибыль			*341,76*	*342*
2	2	23-080303-0601 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели УКЛО	шт.	1,000	16422,15	16422
			Накладные расходы			*633,87*	*634*
			Сметная прибыль			*1216,46*	*1216*
3	3	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	2,000	1368,73	2737
			Накладные расходы			*388,53*	*777*
			Сметная прибыль			*101,39*	*203*
4	4	23-080301-0205 РСНБ РК 2015	Извещатели тревожной сигнализациимодели НО 01	шт.	2,000	369,14	738
			Накладные расходы			*14,25*	*28*
			Сметная прибыль			*27,34*	*55*
5	5	13-100701-0308 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройство оптико-/фото/электрические: отражатель неподвижный	шт	1,000	1369,48	1369
			Накладные расходы			*388,56*	*389*
			Сметная прибыль			*101,44*	*101*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	23-080301-0802 РСНБ РК 2015	Извещатели вибрационные /датчик движения/ модели IMPAg	шт.	1,000	4618,85	4619
			Накладные расходы			*178,28*	*178*
			Сметная прибыль			*342,14*	*342*
7	7	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой	компл	1,000	916,30	916
			Накладные расходы			*269,62*	*270*
			Сметная прибыль			*67,87*	*68*
8	8	23-080301-1001 РСНБ РК 2015	Извещатели акустические, уличные модели MG PMD1P	шт.	1,000	13342,59	13343
			Накладные расходы			*515,01*	*515*
			Сметная прибыль			*988,34*	*988*
9	12	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	шт	1,000	2973,66	2974
			Накладные расходы			*822,56*	*823*
			Сметная прибыль			*220,27*	*220*
10	13	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,000	2268,15	2268
			Накладные расходы			*87,55*	*88*
			Сметная прибыль			*168,01*	*168*
11	14	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	4,000	443,41	1774
			Накладные расходы			*110,89*	*444*
			Сметная прибыль			*32,85*	*131*
12	15	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	274,34	2195
			Накладные расходы			*10,59*	*85*
			Сметная прибыль			*20,32*	*163*
13	16	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	9,000	668,27	6014
			Накладные расходы			*196,15*	*1765*
			Сметная прибыль			*49,50*	*446*
14	17	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5,000	66,82	334
			Накладные расходы			*2,58*	*13*
			Сметная прибыль			*4,95*	*25*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	18	23-070202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм	шт.	4,000	2320,96	9284
			Накладные расходы			*89,59*	*358*
			Сметная прибыль			*171,92*	*688*
16	19	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4,000	274,27	1097
			Накладные расходы			*58,61*	*234*
			Сметная прибыль			*20,32*	*81*
17	20	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	4,000	676,46	2706
			Накладные расходы			*135,74*	*543*
			Сметная прибыль			*50,11*	*200*
18	21	23-060410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,008	88312,99	707
			Накладные расходы			*3408,77*	*27*
			Сметная прибыль			*6541,70*	*52*
19	22	24-040201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	45,000	52,88	2380
			Накладные расходы			*2,04*	*92*
			Сметная прибыль			*3,92*	*176*
20	23	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	30,000	374,38	11231
			Накладные расходы			*70,01*	*2100*
			Сметная прибыль			*27,73*	*832*
21	24	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,020	13042,82	261
			Накладные расходы			*503,44*	*10*
			Сметная прибыль			*966,13*	*19*
22	25	23-060904-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,010	24723,00	247
			Накладные расходы			*954,28*	*10*
			Сметная прибыль			*1831,33*	*18*
23	26	13-080206-2106 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм	ввод	1,000	1484,77	1485
			Накладные расходы			*403,01*	*403*
			Сметная прибыль			*109,98*	*110*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**27**	**23-061705-0109 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 50**	**м**	**1,000**	**350,29**	**350**
			Накладные расходы			***13,52***	***14***
			Сметная прибыль			***25,95***	***26***
			ИТОГО:				**90065**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11119**
			Сметная прибыль				**6671**
			Итого с временными		**2,9 %**	**2612,00**	**92677**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**1084,00**	**93761**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**107356,35**
			Итого с НДС		**12 %**	**12882,76**	**120239,11**
			С условный скидки К=0,849999999868				**102203,24**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Здание с бактерицидными установками (2 водоприемное сооружение с.Капал) (02-12-05)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 211

на вентиляцию

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1,000	9062,88	9063
			Накладные расходы			*1585,90*	*1586*
			Сметная прибыль			*671,32*	*671*
2	2	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,000	1950,10	1950
			Накладные расходы			*598,18*	*598*
			Сметная прибыль			*144,45*	*144*
3	3	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1,000	3053,69	3054
			Накладные расходы			*645,66*	*646*
			Сметная прибыль			*226,20*	*226*
4	4	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,256	4997,59	6277
			Накладные расходы			*934,62*	*1174*
			Сметная прибыль			*370,19*	*465*
			ИТОГО:				20344
			В том числе :				
			Накладные расходы				4004
			Сметная прибыль				1507

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**2,9 %**	**590,00**	**20934**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**245,00**	**21179**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**24249,96**
			Итого с НДС		**12 %**	**2909,99**	**27159,95**
			С условный скидки К=0,849999999868				**23085,96**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

Главный специалист депортамента ГТС
_____ Туреханов К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **водонапорная башня емк.50, высотой 18 м(2 водоприемное сооружение с.Капал) (02-13-01)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 212

на общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	35,8822645	20,50	736
			Накладные расходы			*3,63*	*130*
			Сметная прибыль			*1,52*	*54*
2	6	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	35,8822645	227,60	8167
			Накладные расходы			*71,13*	*2552*
			Сметная прибыль			*16,86*	*605*
3	10	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	481,2716492	227,60	109540
			Накладные расходы			*71,13*	*34235*
			Сметная прибыль			*16,86*	*8114*
4	11	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	25,3300868	1521,92	38550
			Накладные расходы			*560,39*	*14195*
			Сметная прибыль			*112,74*	*2856*
5	12	11-010203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	170,000	62,61	10643
			Накладные расходы			*18,27*	*3105*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***4,64***	***788***
6	**31**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,535**	**21895,04**	**11714**
			Накладные расходы			***2408,70***	***1289***
			Сметная прибыль			***1621,85***	***868***
			ИТОГО:				**179350**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**55506**
			Сметная прибыль				**13285**
			Итого с временными		**2,9 %**	**5201,00**	**184551**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**2159,00**	**186710**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**213782,95**
			Итого с НДС		**12 %**	**25653,95**	**239436,90**
			С условный скидки К=0,849999999868				**203521,37**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **водонапорная башня емк.50, высотой 18 м(2 водоприемное сооружение с.Капал) (02-13-02)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 213

на **технологическое оборудование**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,000	4490,45	8981
			Накладные расходы			*1419,79*	*2840*
			Сметная прибыль			*332,63*	*665*
2	8	23-041001-0209 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	70243,09	140486
			Накладные расходы			*2711,29*	*5423*
			Сметная прибыль			*5203,19*	*10406*
3	9	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,000	1181,01	7086
			Накладные расходы			*400,38*	*2402*
			Сметная прибыль			*87,48*	*525*
4	10	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,000	2600,61	15604
			Накладные расходы			*100,38*	*602*
			Сметная прибыль			*192,64*	*1156*

5	11	23-020101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	4014,61	4015
			Накладные расходы			*154,96*	*155*
			Сметная прибыль			*297,38*	*297*
6	12	23-020101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	2269,57	2270
			Накладные расходы			*87,60*	*88*
			Сметная прибыль			*168,12*	*168*
7	13	23-020101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	2033,43	2033
			Накладные расходы			*78,49*	*78*
			Сметная прибыль			*150,62*	*151*
8	14	23-020101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	677,84	678
			Накладные расходы			*26,16*	*26*
			Сметная прибыль			*50,21*	*50*
9	15	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	1130,79	2262
			Накладные расходы			*43,65*	*87*
			Сметная прибыль			*83,76*	*168*
10	16	23-020101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	1,000	801,07	801
			Накладные расходы			*30,92*	*31*
			Сметная прибыль			*59,34*	*59*
11	17	23-030103-0302 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 32 мм	шт	2,000	114,95	230
			Накладные расходы			*4,44*	*9*
			Сметная прибыль			*8,51*	*17*
12	18	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	3,000	903,72	2711
			Накладные расходы			*306,89*	*921*
			Сметная прибыль			*66,94*	*201*
13	19	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,000	1643,79	4931
			Накладные расходы			*63,45*	*190*
			Сметная прибыль			*121,76*	*365*
14	20	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,000	22153,19	44306

			Накладные расходы			*1319,54*	*2639*
			Сметная прибыль			*1640,98*	*3282*
15	21	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7,000	1130,79	7916
			Накладные расходы			*43,65*	*306*
			Сметная прибыль			*83,76*	*586*
16	22	23-050305-0304 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 630 мм	шт	2,000	7563,87	15128
			Накладные расходы			*291,96*	*584*
			Сметная прибыль			*560,29*	*1121*
17	23	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,000	4490,45	4490
			Накладные расходы			*1419,79*	*1420*
			Сметная прибыль			*332,63*	*333*
18	30	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,000	2600,61	15604
			Накладные расходы			*100,38*	*602*
			Сметная прибыль			*192,64*	*1156*
19	31	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из сталиВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,000	1643,79	3288
			Накладные расходы			*63,45*	*127*
			Сметная прибыль			*121,76*	*244*
20	32	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	2,000	209,11	418
			Накладные расходы			*73,53*	*147*
			Сметная прибыль			*15,49*	*31*
21	33	23-040902-3120 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 50, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	10313,87	20628
			Накладные расходы			*398,10*	*796*
			Сметная прибыль			*763,99*	*1528*
22	36	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,041	76287,09	3128
			Накладные расходы			*26366,88*	*1081*
			Сметная прибыль			*5650,90*	*232*
23	37	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,037	73068,70	2704
			Накладные расходы			*26242,65*	*971*
			Сметная прибыль			*5412,50*	*200*
			ИТОГО:				309696
			В том числе :				
			Накладные расходы				21525

			Сметная прибыль				**22940**
			Итого с временными		**2,9 %**	**8981,00**	**318677**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**3729,00**	**322406**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**369154,87**
			Итого с НДС		**12 %**	**44298,58**	**413453,45**
			С условный скидки К=0,849999999868				**351435,44**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Гас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **водонапорная башня емк.50, высотой 18 м(2 водоприемное сооружение с.Капал) (02-13-03)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 214

на контроль уровня воды и молниезащита

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-110201-0105 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2,000	4303,22	8606
			Накладные расходы			*1320,96*	*2642*
			Сметная прибыль			*318,76*	*638*
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Реле давления РД-400	шт	2,000	89857,05	179714
			Накладные расходы			*3468,37*	*6937*
			Сметная прибыль			*6656,08*	*13312*
3	3	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Крепление. Установка	кг изделия	3,600	350,92	1263
			Накладные расходы			*38,88*	*140*
			Сметная прибыль			*25,99*	*94*
4	4	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2487,40	9950
			Накладные расходы			*793,48*	*3174*
			Сметная прибыль			*184,25*	*737*
5	5	23-040905-1807 РСНБ РК 2015	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2374,13	4748
			Накладные расходы			*91,64*	*183*
			Сметная прибыль			*175,86*	*352*
6	6	23-040905-1802 РСНБ РК 2015	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	857,79	1716

			Накладные расходы			*33,11*	*66*
			Сметная прибыль			*63,54*	*127*
7	7	13-110101-0102 РСНБ РК 2015	Отборное устройство. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1474,57	2949
			Накладные расходы			*244,08*	*488*
			Сметная прибыль			*109,23*	*218*
8	8	23-051501-1701 РСНБ РК 2015	Отборное устройство.Индикатор уровня заполнения оптический НК LVA 10 T M12	шт.	2,000	5034,97	10070
			Накладные расходы			*194,34*	*389*
			Сметная прибыль			*372,96*	*746*
9	9	13-120101-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 15Х6 - 25Х10 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	4,500	1334,51	6005
			Накладные расходы			*388,78*	*1750*
			Сметная прибыль			*98,85*	*445*
10	10	23-010302-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные /импульсная/ бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	4,500	1724,67	7761
			Накладные расходы			*66,57*	*300*
			Сметная прибыль			*127,75*	*575*
11	11	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10,500	84,69	889
			Накладные расходы			*20,64*	*217*
			Сметная прибыль			*6,27*	*66*
12	12	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	45,500	44,51	2025
			Накладные расходы			*8,71*	*397*
			Сметная прибыль			*3,30*	*150*
13	13	23-060902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,056	39029,23	2186
			Накладные расходы			*1506,48*	*84*
			Сметная прибыль			*2891,05*	*162*
14	14	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6,000	769,88	4619
			Накладные расходы			*131,79*	*791*
			Сметная прибыль			*57,03*	*342*
15	15	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	6,000	74,91	449
			Накладные расходы			*2,89*	*17*
			Сметная прибыль			*5,55*	*33*
16	16	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	9,000	450,99	4059
			Накладные расходы			*73,88*	*665*
			Сметная прибыль			*33,41*	*301*
17	17	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2681,16	5362
			Накладные расходы			*357,08*	*714*

			Сметная прибыль			*198,60*	*397*
18	18	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	4,000	3948,26	15793
			Накладные расходы			*852,25*	*3409*
			Сметная прибыль			*292,46*	*1170*
19	19	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1,000	1616,38	1616
			Накладные расходы			*62,39*	*62*
			Сметная прибыль			*119,73*	*120*
20	20	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4762,99	4763
			Накладные расходы			*1373,21*	*1373*
			Сметная прибыль			*352,81*	*353*
21	21	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	1,000	6570,38	6570
			Накладные расходы			*253,61*	*254*
			Сметная прибыль			*486,70*	*487*
22	22	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2,000	769,88	1540
			Накладные расходы			*131,79*	*264*
			Сметная прибыль			*57,03*	*114*
23	23	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	2,000	110,64	221
			Накладные расходы			*4,27*	*9*
			Сметная прибыль			*8,20*	*16*
24	24	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	8,000	443,41	3547
			Накладные расходы			*110,89*	*887*
			Сметная прибыль			*32,85*	*263*
25	25	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	274,34	2195
			Накладные расходы			*10,59*	*85*
			Сметная прибыль			*20,32*	*163*
26	26	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,000	274,27	2743
			Накладные расходы			*58,61*	*586*
			Сметная прибыль			*20,32*	*203*
27	27	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5,000	773,76	3869
			Накладные расходы			*116,42*	*582*
			Сметная прибыль			*57,32*	*287*
28	28	23-060201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,008	329058,99	2632
			Накладные расходы			*12701,26*	*102*
			Сметная прибыль			*24374,74*	*195*

29	29	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,007	330088,61	2311
			Накладные расходы			*12741,00*	*89*
			Сметная прибыль			*24451,01*	*171*
30	30	13-100902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500Х500 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2447,70	2448
			Накладные расходы			*724,93*	*725*
			Сметная прибыль			*181,31*	*181*
31	31	23-070201-0941 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5713,46	5713
			Накладные расходы			*220,53*	*221*
			Сметная прибыль			*423,22*	*423*
			ИТОГО:				**308334**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**27599**
			Сметная прибыль				**22840**
			Итого с временными		**2,9 %**	**8942,00**	**317276**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**3712,00**	**320988**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**367531,26**
			Итого с НДС		**12 %**	**44103,75**	**411635,01**
			С условный скидки К=0,849999999868				**349889,76**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймсреке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Конырттобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Поскелковый сети с.Капал (02-14)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 215

на Поскелковый сети водопровода

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	211,900	122,82	26026
			Накладные расходы			*22,61*	*4790*
			Сметная прибыль			*9,10*	*1928*
2	2	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	180,040	111,65	20102
3	3	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	98,200	149,14	14645
			Накладные расходы			*27,45*	*2696*
			Сметная прибыль			*11,05*	*1085*
4	4	11-010101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	98,200	195,93	19240

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*36,06*	*3541*
			Сметная прибыль			*14,51*	*1425*
5	5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,750	4610,47	86446
			Накладные расходы			*1697,62*	*31830*
			Сметная прибыль			*341,52*	*6403*
6	6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	25,485	152,35	3883
			Накладные расходы			*29,94*	*763*
			Сметная прибыль			*11,29*	*288*
7	7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	48,423	93,08	4507
			Накладные расходы			*3,59*	*174*
			Сметная прибыль			*6,89*	*334*
8	8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	516,029	25,54	13180
			Накладные расходы			*4,87*	*2515*
			Сметная прибыль			*1,89*	*976*
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	91,064	1140,78	103883
			Накладные расходы			*420,05*	*38251*
			Сметная прибыль			*84,50*	*7695*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	516,029	190,79	98453
			Накладные расходы			*59,61*	*30759*
			Сметная прибыль			*14,13*	*7293*
11	12	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,700	4426,73	47366
			Накладные расходы			*633,18*	*6775*
			Сметная прибыль			*327,91*	*3509*
12	13	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,109	368352,69	40150
			Накладные расходы			*122767,29*	*13382*
			Сметная прибыль			*27285,38*	*2974*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	14	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	146,650	1116,72	163768
			Накладные расходы			*43,10*	*6321*
			Сметная прибыль			*82,72*	*12131*
14	19	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	479113,28	1437
			Накладные расходы			*167711,48*	*503*
			Сметная прибыль			*35489,87*	*106*
15	20	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	310686,94	8389
			Накладные расходы			*106329,02*	*2871*
			Сметная прибыль			*23013,85*	*621*
16	21	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	980244,35	2941
			Накладные расходы			*139915,39*	*420*
			Сметная прибыль			*72610,69*	*218*
17	22	23-010201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	480,40	1447
			Накладные расходы			*18,54*	*56*
			Сметная прибыль			*35,59*	*107*
18	23	23-010501-1408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,270	529,58	14442
			Накладные расходы			*20,44*	*557*
			Сметная прибыль			*39,23*	*1070*
19	24	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,754	76287,09	286382
			Накладные расходы			*26366,88*	*98981*
			Сметная прибыль			*5650,90*	*21213*
20	25	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,030	70756,74	2123
			Накладные расходы			*26153,41*	*785*
			Сметная прибыль			*5241,24*	*157*
21	26	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3,000	2589,21	7768
			Накладные расходы			*894,82*	*2684*
			Сметная прибыль			*191,79*	*575*
22	27	23-041011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	3,000	120716,52	362150
			Накладные расходы			*4659,50*	*13979*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8941,96*	*26826*
23	28	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,000	4490,45	17962
			Накладные расходы			*1419,79*	*5679*
			Сметная прибыль			*332,63*	*1331*
24	29	23-040102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	45174,20	180697
			Накладные расходы			*1743,67*	*6975*
			Сметная прибыль			*3346,24*	*13385*
25	30	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	96,000	1181,01	113377
			Накладные расходы			*400,38*	*38436*
			Сметная прибыль			*87,48*	*8398*
26	31	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	96,000	2600,61	249658
			Накладные расходы			*100,38*	*9636*
			Сметная прибыль			*192,64*	*18493*
27	32	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5,000	2512,93	12565
			Накладные расходы			*799,46*	*3997*
			Сметная прибыль			*186,14*	*931*
28	33	23-040601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	9555,86	19112
			Накладные расходы			*368,84*	*738*
			Сметная прибыль			*707,84*	*1416*
29	34	23-040601-0105 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	11511,77	34535
			Накладные расходы			*444,34*	*1333*
			Сметная прибыль			*852,72*	*2558*
30	38	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3,000	3192,83	9579
			Накладные расходы			*980,16*	*2940*
			Сметная прибыль			*236,51*	*710*
31	42	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,600	23010,48	13806
			Накладные расходы			*2708,67*	*1625*
			Сметная прибыль			*1704,48*	*1023*
32	54	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,406	382189,76	155169
			Накладные расходы			*14752,04*	*5989*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*28310,35*	*11494*
33	55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,304	82,03	2158
			Накладные расходы			*12,26*	*322*
			Сметная прибыль			*6,08*	*160*
34	59	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,340	57822,19	829170
			Накладные расходы			*10514,82*	*150783*
			Сметная прибыль			*4283,13*	*61420*
35	64	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6,000	1822,19	10933
			Накладные расходы			*70,33*	*422*
			Сметная прибыль			*134,98*	*810*
36	67	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,325	382189,76	124135
			Накладные расходы			*14752,04*	*4791*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*9195*
37	68	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,488	82,03	1599
			Накладные расходы			*12,26*	*239*
			Сметная прибыль			*6,08*	*118*
38	81	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,270	82,03	22
			Накладные расходы			*12,26*	*3*
			Сметная прибыль			*6,08*	*2*
39	84	11-221301-0302 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,570	79941,95	605161
			Накладные расходы			*13627,56*	*103161*
			Сметная прибыль			*5921,63*	*44827*
40	85	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,780	51010,42	90799
			Накладные расходы			*1968,94*	*3505*
			Сметная прибыль			*3778,55*	*6726*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	86	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	1822,19	3644
			Накладные расходы			*70,33*	*141*
			Сметная прибыль			*134,98*	*270*
42	90	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,041	382189,76	15517
			Накладные расходы			*14752,04*	*599*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*1149*
43	91	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,081	82,03	7
			Накладные расходы			*12,26*	*1*
			Сметная прибыль			*6,08*	*0*
44	94	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5,000	3119,75	15599
			Накладные расходы			*983,68*	*4918*
			Сметная прибыль			*231,09*	*1155*
45	95	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	12,250	82,27	1008
			Накладные расходы			*3,18*	*39*
			Сметная прибыль			*6,09*	*75*
46	96	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	12,250	278,36	3410
			Накладные расходы			*10,74*	*132*
			Сметная прибыль			*20,62*	*253*
47	97	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	1152,84	11528
			Накладные расходы			*186,63*	*1866*
			Сметная прибыль			*85,40*	*854*
48	100	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	100,000	1480,94	148094
			Накладные расходы			*84,77*	*8477*
			Сметная прибыль			*109,70*	*10970*
49	101	11-270602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	200,000	166,83	33367
			Накладные расходы			*6,48*	*1297*
			Сметная прибыль			*12,36*	*2472*
			ИТОГО:				**4031336**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**624378**
			Сметная прибыль				**298617**
			Итого с временными		**2,9 %**	**116909,00**	**4148245**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**48534,00**	**4196779**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**4805311,96**
			Итого с НДС		**12 %**	**576637,43**	**5381949,39**
			С условный скидки К=0,849999999868				**4574656,98**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист депортамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Сервисные сети с.Капал (02-15)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 216

на Сервисные сети водопровода

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	55,2225	4610,47	254602
			Накладные расходы			*1697,62*	*93747*
			Сметная прибыль			*341,52*	*18859*
2	19	11-221401-0201 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	152,000	9321,28	1416834
			Накладные расходы			*2661,22*	*404505*
			Сметная прибыль			*690,46*	*104951*
3	20	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	152,000	1448,46	220166
			Накладные расходы			*490,15*	*74503*
			Сметная прибыль			*107,29*	*16309*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	24	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2835	70756,74	20060
			Накладные расходы			*26153,41*	*7414*
			Сметная прибыль			*5241,24*	*1486*
5	25	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,932	76287,09	223674
			Накладные расходы			*26366,88*	*77308*
			Сметная прибыль			*5650,90*	*16568*
6	26	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	46,000	2512,93	115595
			Накладные расходы			*799,46*	*36775*
			Сметная прибыль			*186,14*	*8563*
7	27	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2487,40	2487
			Накладные расходы			*793,48*	*793*
			Сметная прибыль			*184,25*	*184*
8	28	23-040601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	7395,82	7396
			Накладные расходы			*285,47*	*285*
			Сметная прибыль			*547,84*	*548*
9	29	23-040601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	46,000	9555,86	439569
			Накладные расходы			*368,84*	*16967*
			Сметная прибыль			*707,84*	*32561*
10	30	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Заделка футляров диаметром труб до 100 мм	сальник	20,000	3314,88	66298
			Накладные расходы			*975,88*	*19518*
			Сметная прибыль			*245,55*	*4911*
11	32	23-030301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	147,000	6148,33	903804
			Накладные расходы			*237,32*	*34886*
			Сметная прибыль			*455,43*	*66948*
12	33	23-041013-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	147,000	7808,31	1147822
			Накладные расходы			*301,39*	*44304*
			Сметная прибыль			*578,39*	*85024*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	34	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	147,000	2487,40	365648
			Накладные расходы			*793,48*	*116642*
			Сметная прибыль			*184,25*	*27085*
14	35	23-040601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	147,000	6880,13	1011380
			Накладные расходы			*265,56*	*39038*
			Сметная прибыль			*509,64*	*74917*
15	36	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	м3	3,600	23010,48	82838
			Накладные расходы			*2708,67*	*9751*
			Сметная прибыль			*1704,48*	*6136*
16	37	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	186,000	615,14	114416
			Накладные расходы			*212,96*	*39611*
			Сметная прибыль			*45,57*	*8475*
17	38	23-020103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	92,000	847,85	78002
			Накладные расходы			*32,73*	*3011*
			Сметная прибыль			*62,80*	*5778*
18	39	23-020103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	606,26	1213
			Накладные расходы			*23,40*	*47*
			Сметная прибыль			*44,91*	*90*
19	40	23-020103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	184,000	474,19	87251
			Накладные расходы			*18,30*	*3368*
			Сметная прибыль			*35,13*	*6463*
20	42	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,6321	433361,31	707280
			Накладные расходы			*91787,81*	*149805*
			Сметная прибыль			*32100,84*	*52391*
21	52	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,345	382189,76	131894
			Накладные расходы			*14752,04*	*5091*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*9770*
22	53	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,416	82,03	1839

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12,26*	*275*
			Сметная прибыль			*6,08*	*136*
23	60	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,780	57822,19	276390
			Накладные расходы			*10514,82*	*50261*
			Сметная прибыль			*4283,13*	*20473*
24	61	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2,000	38609,81	77220
			Накладные расходы			*1490,29*	*2981*
			Сметная прибыль			*2859,99*	*5720*
25	62	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2,000	29535,55	59071
			Накладные расходы			*1140,03*	*2280*
			Сметная прибыль			*2187,82*	*4376*
26	63	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	4,000	21644,12	86576
			Накладные расходы			*835,44*	*3342*
			Сметная прибыль			*1603,27*	*6413*
27	68	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,041	382189,76	15517
			Накладные расходы			*14752,04*	*599*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*1149*
28	69	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,436	82,03	200
			Накладные расходы			*12,26*	*30*
			Сметная прибыль			*6,08*	*15*
29	76	11-010207-0501 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м	дерево	28,000	229,70	6431
			Накладные расходы			*53,01*	*1484*
			Сметная прибыль			*17,01*	*476*
			ИТОГО:				**7921472**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1238621**
			Сметная прибыль				**586776**
			Итого с временными		**2,9 %**	**229723,00**	**8151195**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**95369,00**	**8246564**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**9442315,78**
			Итого с НДС		**12 %**	**1133077,89**	**10575393,67**
			С условный скидки К=0,849999999868				**8989084,62**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского**

Наименование объекта - **Наружные сети с.Капал (02-16)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 217

на Водовод с переходом через ж/д путь

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	24	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,905	76287,09	221614
			Накладные расходы			*26366,88*	*76596*
			Сметная прибыль			*5650,90*	*16416*
2	25	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,038	70756,74	2689
			Накладные расходы			*26153,41*	*994*
			Сметная прибыль			*5241,24*	*199*
3	29	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7,000	2512,93	17591
			Накладные расходы			*799,46*	*5596*
			Сметная прибыль			*186,14*	*1303*
4	44	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1624	382189,76	62068
			Накладные расходы			*14752,04*	*2396*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*4598*
5	45	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,404	82,03	853
			Накладные расходы			*12,26*	*128*
			Сметная прибыль			*6,08*	*63*
6	58	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,026	76287,09	1983

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***26366,88***	***686***
			Сметная прибыль			***5650,90***	***147***
7	**59**	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,055**	**70756,74**	**3892**
			Накладные расходы			***26153,41***	***1438***
			Сметная прибыль			***5241,24***	***288***
			ИТОГО:				**310689**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**87833**
			Сметная прибыль				**23014**
			Итого с временными		**2,9 %**	**9010,00**	**319699**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**3740,00**	**323439**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**370337,66**
			Итого с НДС		**12 %**	**44440,52**	**414778,17**
			С условный скидки К=0,849999999868				**352561,45**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Резервуар 200 м3 - 2 шт (3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-17-01)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 218

на общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Обетонирование камеры лаза	м3	1,200	32623,73	39148
			Накладные расходы			*4631,49*	*5558*
			Сметная прибыль			*2416,57*	*2900*
2	39	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камера приборов. Устройство	м3 конструкции	1,300	27306,40	35498
			Накладные расходы			*5537,89*	*7199*
			Сметная прибыль			*2022,70*	*2630*
3	41	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Обетонирование камеры приборов	м3	0,940	32623,73	30666
			Накладные расходы			*4631,49*	*4354*
			Сметная прибыль			*2416,57*	*2272*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	44	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,300	2209,68	2873
			Накладные расходы			*276,19*	*359*
			Сметная прибыль			*163,68*	*213*
5	46	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	10,680	205,09	2190
			Накладные расходы			*19,06*	*204*
			Сметная прибыль			*15,19*	*162*
6	47	11-130301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	10,680	168,29	1797
			Накладные расходы			*12,33*	*132*
			Сметная прибыль			*12,47*	*133*
7	48	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 4 раза	м2	42,720	233,51	9976
			Накладные расходы			*15,02*	*642*
			Сметная прибыль			*17,30*	*739*
8	49	11-410101-0104 РСНБ РК 2015	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	85,200	1906,03	162394
			Накладные расходы			*494,97*	*42172*
			Сметная прибыль			*141,19*	*12029*
9	65	11-061401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	400,000	444,13	177650
			Накладные расходы			*72,86*	*29143*
			Сметная прибыль			*32,90*	*13159*
			ИТОГО:				**462193**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**89761**
			Сметная прибыль				**34237**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**2,9 %**	**13404,00**	**475597**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**5564,00**	**481161**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**550929,35**
			Итого с НДС		**12 %**	**66111,52**	**617040,87**
			С условный скидки К=0,849999999868				**524484,74**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист депортамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Резервуар 200 м3 - 2 шт (3 Водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-17-02)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 219

на технологические трубопроводы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1646,45	3293
			Накладные расходы			*450,59*	*901*
			Сметная прибыль			*121,96*	*244*
2	17	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1655,05	6620
			Накладные расходы			*450,92*	*1804*
			Сметная прибыль			*122,60*	*490*
3	18	23-051206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	2,000	608,57	1217
			Накладные расходы			*23,49*	*47*
			Сметная прибыль			*45,08*	*90*
4	19	23-051501-1701 РСНБ РК 2015	Индикатор уровня заполнения оптический НК LVA 10 T M12	шт.	2,000	5034,97	10070
			Накладные расходы			*194,34*	*389*
			Сметная прибыль			*372,96*	*746*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	20	23-051206-0901 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	2,000	871,16	1742
			Накладные расходы			*33,63*	*67*
			Сметная прибыль			*64,53*	*129*
6	21	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00167	1318214,11	2201
			Накладные расходы			*291376,61*	*487*
			Сметная прибыль			*97645,49*	*163*
7	22	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	2,000	615,34	1231
			Накладные расходы			*23,75*	*48*
			Сметная прибыль			*45,58*	*91*
8	23	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2,000	2670,14	5340
			Накладные расходы			*103,06*	*206*
			Сметная прибыль			*197,79*	*396*
9	24	21-130203-0903 РСНБ РК 2015	Шайбы полиэтиленовые для гидроизоляции болтовых соединений, d 36,3 мм	1000 шт.	0,002	40350,44	81
			Накладные расходы			*1557,48*	*3*
			Сметная прибыль			*2988,92*	*6*
10	25	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,000	274,27	2743
			Накладные расходы			*58,61*	*586*
			Сметная прибыль			*20,32*	*203*
11	26	13-080206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	2,000	3109,27	6219
			Накладные расходы			*887,68*	*1775*
			Сметная прибыль			*230,32*	*461*
12	27	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9,000	769,88	6929
			Накладные расходы			*131,79*	*1186*
			Сметная прибыль			*57,03*	*513*
13	28	23-060301-0504 РСНБ РК 2015	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 7х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	0,010	215334,35	2153
			Накладные расходы			*8311,63*	*83*
			Сметная прибыль			*15950,69*	*160*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	29	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	9,000	74,91	674
			Накладные расходы			*2,89*	*26*
			Сметная прибыль			*5,55*	*50*
15	30	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	2,000	6570,38	13141
			Накладные расходы			*253,61*	*507*
			Сметная прибыль			*486,70*	*973*
16	31	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1646,45	3293
			Накладные расходы			*450,59*	*901*
			Сметная прибыль			*121,96*	*244*
17	32	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6,000	1655,05	9930
			Накладные расходы			*450,92*	*2706*
			Сметная прибыль			*122,60*	*736*
18	32	23-051401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа DAnfOss	шт.	2,000	29656,49	59313
			Накладные расходы			*1144,70*	*2289*
			Сметная прибыль			*2196,78*	*4394*
19	34	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа DAnfOss	шт.	2,000	43796,83	87594
			Накладные расходы			*1690,50*	*3381*
			Сметная прибыль			*3244,21*	*6488*
20	35	23-051401-0706 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), типа DAnfOss	шт.	2,000	42796,78	85594
			Накладные расходы			*1651,90*	*3304*
			Сметная прибыль			*3170,13*	*6340*
21	37	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1318214,11	2747
			Накладные расходы			*291376,61*	*607*
			Сметная прибыль			*97645,49*	*203*
22	38	23-020103-2712 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200ГОСТ 12836-67	шт.	2,000	7703,71	15407
			Накладные расходы			*297,35*	*595*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*570,65*	*1141*
23	39	23-020103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	6,000	5341,58	32049
			Накладные расходы			*206,18*	*1237*
			Сметная прибыль			*395,67*	*2374*
24	40	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	6,000	615,34	3692
			Накладные расходы			*23,75*	*143*
			Сметная прибыль			*45,58*	*273*
25	41	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Метизы. Установка	т стальных элементов	0,0002	495386,03	99
			Накладные расходы			*42901,85*	*9*
			Сметная прибыль			*36695,26*	*7*
26	42	21-130203-0903 РСНБ РК 2015	Шайбы полиэтиленовые для гидроизоляции болтовых соединений, d 36,3 мм	1000 шт.	0,006	40350,44	242
			Накладные расходы			*1557,48*	*9*
			Сметная прибыль			*2988,92*	*18*
27	43	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40,000	84,69	3388
			Накладные расходы			*20,64*	*825*
			Сметная прибыль			*6,27*	*251*
28	44	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,040	64913,91	2597
			Накладные расходы			*2505,59*	*100*
			Сметная прибыль			*4808,44*	*192*
29	45	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	40,000	769,88	30795
			Накладные расходы			*131,79*	*5272*
			Сметная прибыль			*57,03*	*2281*
30	46	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	40,000	74,91	2996
			Накладные расходы			*2,89*	*116*
			Сметная прибыль			*5,55*	*222*
			ИТОГО:				**403391**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**29608**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**29881**
			Итого с временными		**2,9 %**	**11698,00**	**415089**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**4857,00**	**419946**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**480838,17**
			Итого с НДС		**12 %**	**57700,58**	**538538,75**
			С условный скидки К=0,849999999868				**457757,94**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-19-01)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 220

на общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100	21-090102-0120 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	м2	1,890	13429,61	25382
			Накладные расходы			*518,37*	*980*
			Сметная прибыль			*994,79*	*1880*
2	102	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	4360,27	8721
			Накладные расходы			*168,30*	*337*
			Сметная прибыль			*322,98*	*646*
3	103	11-100107-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,700	3974,73	6757
			Накладные расходы			*702,26*	*1194*
			Сметная прибыль			*294,42*	*501*
4	106	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,000	482,76	1931
			Накладные расходы			*18,63*	*75*
			Сметная прибыль			*35,76*	*143*
5	107	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	4360,27	13081

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*168,30*	*505*
			Сметная прибыль			*322,98*	*969*
6	110	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	56,080	1827,18	102468
			Накладные расходы			*569,14*	*31917*
			Сметная прибыль			*135,35*	*7590*
7	111	22-060301-0602 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	56,080	2522,20	141445
			Накладные расходы			*97,35*	*5460*
			Сметная прибыль			*186,83*	*10477*
8	115	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	5,000	3505,25	17526
			Накладные расходы			*305,44*	*1527*
			Сметная прибыль			*259,65*	*1298*
9	121	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	29,000	297,96	8641
			Накладные расходы			*90,84*	*2634*
			Сметная прибыль			*22,07*	*640*
10	125	11-150402-0103 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная (цоколя)	м2	5,796	132,22	766
			Накладные расходы			*42,43*	*246*
			Сметная прибыль			*9,79*	*57*
11	130	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных крылец	1м3	0,450	21304,36	9587
			Накладные расходы			*2315,23*	*1042*
			Сметная прибыль			*1578,10*	*710*
12	131	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	1,500	909,75	1365
			Накладные расходы			*159,76*	*240*
			Сметная прибыль			*67,39*	*101*
13	132	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	1,500	418,15	627
			Накладные расходы			*132,16*	*198*
			Сметная прибыль			*30,97*	*46*
			ИТОГО:				338297
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**46354**
			Сметная прибыль				**25059**
			Итого с временными		**2,9 %**	**9811,00**	**348108**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**4073,00**	**352181**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**403247,25**
			Итого с НДС		**12 %**	**48389,67**	**451636,91**
			С условный скидки К=0,849999999868				**383891,38**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-19-02)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 221

на общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	10,000	2818,27	28183
			Накладные расходы			*846,52*	*8465*
			Сметная прибыль			*208,76*	*2088*
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Печь ПЭТ-4	шт	10,000	6138,02	61380
			Накладные расходы			*236,92*	*2369*
			Сметная прибыль			*454,67*	*4547*
3	10	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	5997,77	5998
			Накладные расходы			*2173,53*	*2174*
			Сметная прибыль			*444,28*	*444*
4	11	23-050403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, QMAX 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1,000	20966,80	20967
			Накладные расходы			*809,29*	*809*
			Сметная прибыль			*1553,10*	*1553*
5	17	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	11,700	162,13	1897

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***52,71***	***617***
			Сметная прибыль			***12,01***	***141***
			ИТОГО:				**118424**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14434**
			Сметная прибыль				**8772**
			Итого с временными		**2,9 %**	**1654,00**	**120078**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**687,00**	**120765**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**138275,93**
			Итого с НДС		**12 %**	**16593,11**	**154869,04**
			С условный скидки К=0,849999999868				**131638,68**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

Главный специалист депортамента ГТС
_____ Туреханов К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-19-03)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 222

на водопровод и канализацию

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,000	2512,93	2513
			Накладные расходы			*799,46*	*799*
			Сметная прибыль			*186,14*	*186*
2	7	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типаSigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	25667,22	25667
			Накладные расходы			*990,72*	*991*
			Сметная прибыль			*1901,28*	*1901*
3	8	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из сталиВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,000	1087,59	2175
			Накладные расходы			*41,98*	*84*
			Сметная прибыль			*80,56*	*161*
4	9	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	5,000	719,23	3596
			Накладные расходы			*27,76*	*139*
			Сметная прибыль			*53,28*	*266*
5	10	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов поливочных, диам.25 мм	1кран	1,000	23032,92	23033
			Накладные расходы			*1038,87*	*1039*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1706,14*	*1706*
6	11	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,260	870,24	5448
			Накладные расходы			*303,09*	*1897*
			Сметная прибыль			*64,46*	*404*
7	12	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,020	23010,48	460
			Накладные расходы			*2708,67*	*54*
			Сметная прибыль			*1704,48*	*34*
8	13	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	5,000	209,11	1046
			Накладные расходы			*73,53*	*368*
			Сметная прибыль			*15,49*	*77*
9	14	23-040902-3211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1629,14	1629
			Накладные расходы			*62,88*	*63*
			Сметная прибыль			*120,68*	*121*
10	15	11-180201-0301 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1,000	31370,95	31371
			Накладные расходы			*8128,57*	*8129*
			Сметная прибыль			*2323,77*	*2324*
11	16	51-040106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1,000	26531,36	26531
			Накладные расходы			*1024,08*	*1024*
			Сметная прибыль			*1965,29*	*1965*
12	17	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	1265,66	1266
			Накладные расходы			*379,52*	*380*
			Сметная прибыль			*93,75*	*94*
13	18	23-041010-3101 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" модели 44-1В, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 3,2 м3/ч, PN 25, DN 15, типа SAMsOn ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	101087,29	101087
			Накладные расходы			*3901,84*	*3902*
			Сметная прибыль			*7487,95*	*7488*
14	19	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	30,000	871,27	26138

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*322,25*	*9668*
			Сметная прибыль			*64,54*	*1936*
15	20	11-170101-0105 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	1,000	2611,42	2611
			Накладные расходы			*860,17*	*860*
			Сметная прибыль			*193,44*	*193*
16	21	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,000	4001,76	4002
			Накладные расходы			*1284,39*	*1284*
			Сметная прибыль			*296,43*	*296*
17	22	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,020	23010,48	460
			Накладные расходы			*2708,67*	*54*
			Сметная прибыль			*1704,48*	*34*
18	23	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	2,000	9253,16	18506
			Накладные расходы			*765,61*	*1531*
			Сметная прибыль			*685,42*	*1371*
19	24	23-020601-0603 РСНБ РК 2015	Колено канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,000	246,32	739
			Накладные расходы			*9,51*	*29*
			Сметная прибыль			*18,25*	*55*
20	25	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,000	285,57	286
			Накладные расходы			*11,02*	*11*
			Сметная прибыль			*21,15*	*21*
21	26	23-020601-0508 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 150x100x150	шт.	5,000	2353,26	11766
			Накладные расходы			*90,83*	*454*
			Сметная прибыль			*174,32*	*872*
22	27	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия /и Прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3,000	807,75	2423
			Накладные расходы			*31,18*	*94*
			Сметная прибыль			*59,83*	*180*
			ИТОГО:				**292754**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**32853**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**21685**
			Итого с временными		**2,9 %**	**7720,00**	**300474**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**3205,00**	**303679**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**347712,46**
			Итого с НДС		**12 %**	**41725,49**	**389437,95**
			С условный скидки К=0,849999999868				**331022,26**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-19-04)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 223

на технологическое оборудование и трубопроводы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-180501-0104 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т. Установка	насос	4,000	47987,63	191951
			Накладные расходы			*14853,99*	*59416*
			Сметная прибыль			*3554,64*	*14219*
2	4	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	4,000	11545,73	46183
			Накладные расходы			*1813,26*	*7253*
			Сметная прибыль			*855,24*	*3421*
3	5	13-110201-0106 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	8,000	5744,39	45955
			Накладные расходы			*1766,54*	*14132*
			Сметная прибыль			*425,51*	*3404*
4	6	51-021301-0119 РСНБ РК 2015	Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ЦН 0055-013/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 5,5 кВт, номинальный ток 13 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	2,000	603654,44	1207309
			Накладные расходы			*23300,30*	*46601*
			Сметная прибыль			*44715,14*	*89430*
5	8	23-070216-0902 РСНБ РК 2015	Реле контроля СМ-РВЕ	шт.	4,000	24006,58	96026

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*926,62*	*3706*
			Сметная прибыль			*1778,27*	*7113*
6	9	23-051501-1404 РСНБ РК 2015	Датчик давлени погружной модели 5277, типа SAMsOn	шт.	4,000	19850,30	79401
			Накладные расходы			*766,20*	*3065*
			Сметная прибыль			*1470,39*	*5882*
7	12	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	15,000	4490,45	67357
			Накладные расходы			*1419,79*	*21297*
			Сметная прибыль			*332,63*	*4989*
8	15	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	20,000	2116,55	42331
			Накладные расходы			*81,70*	*1634*
			Сметная прибыль			*156,78*	*3136*
9	19	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,000	1087,59	6526
			Накладные расходы			*41,98*	*252*
			Сметная прибыль			*80,56*	*483*
10	20	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,000	4490,45	4490
			Накладные расходы			*1419,79*	*1420*
			Сметная прибыль			*332,63*	*333*
11	26	11-160901-0504 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1счетчик	2,000	8061,98	16124
			Накладные расходы			*1292,12*	*2584*
			Сметная прибыль			*597,18*	*1194*
12	28	13-120901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	шт	4,000	1348,76	5395
			Накладные расходы			*387,81*	*1551*
			Сметная прибыль			*99,91*	*400*
13	35	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,030	76287,09	2289
			Накладные расходы			*26366,88*	*791*
			Сметная прибыль			*5650,90*	*170*
14	36	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,080	23010,48	1841
			Накладные расходы			*2708,67*	*217*
			Сметная прибыль			*1704,48*	*136*
15	38	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	48,720	870,24	42398
			Накладные расходы			*303,09*	*14766*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***64,46***	***3141***
			ИТОГО:				**1855575**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**178685**
			Сметная прибыль				**137450**
			Итого с временными		**2,9 %**	**18800,00**	**1874375**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**7805,00**	**1882180**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**2155096,10**
			Итого с НДС		**12 %**	**258611,53**	**2413707,63**
			С условный скидки К=0,849999999868				**2051651,49**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

ЖОБАЛАР ҮШІН
ДЛЯ ПРОЕКТОВ