Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 22 » 12 2023г.

Заказчик ***Қылаубаева Гулмира Толыбайқызы ГУ "Каракиянский районный отдел строительства "РК, Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, ул.Досан батыр, 6***

фамилия, имя, отчество (при наличии)-для физических лиц, наименование организации -для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от « 19 » 12 2023г ТОО " Бейнеугаз " Бурин Н.С, РК, Мангистауская область, Бейнеуский район , село Бейнеу, ул С.Бейбарыс №15Б***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных ***от « 21 » 12 2023г ТОО «Caspian Alliance Kazakhstan» ,РК, Атырауская область., г.Атырау , Курмангазы ,9 , Канапин Даурен Утениязович № KZ05VJE00076349 от 16.09.2022 г., № KZ48VJE00076351 от 16.09.2022, № KZ48VJE00076350 от 16.09.2022.***
Мурзагалиев Зейн Сапаргалиевич № KZ74VJE00036210 от 20.03.2018г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ ***проекту от « 21 » 12 2023г ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ», Карамурзаев Жомарт Джаксылыкович***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство электролинии в аграрную зону с.Сенек»

наименование объекта и вид стр-ва(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***Мангистауская область, Каракиянский район, село Сенек***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что;

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ***от 09 декабря 2022 года №37 решение ГУ «Аппарат акима село Сенек»***

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-***

строительного контроля Мангистауской области» Акимат Мангистауской области. KZ46REA00366022 от 05.12.2023г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ", г. Шымкент - 2023г. Заключение экспертизы выдано № ЮЖГЭКС-0002/23 от 19.01.2023г ТОО «ЮЖГОРЭКСПЕРТИЗА»***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Приказом ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» № 01-05/25-Н от 24.01.2023 г..

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2023г.;***

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2023г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц; ***4***;

фактически, месяц; ***4***;

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и пр., заполняется по всем объектам(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период _____;

факт начало выпуска продукции с указанием объема

4. Электротехнические решения

Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование технических условий N108, в соответствии с требованиями технической и нормативной документации РК, ПУЭ РК 2015г ,СП РК 4.04.106-2013,РДС РК 3.02-20-2006,СП РК 2.04-104-2012,СП РК4.04-104-2013,СН РК 4.04-07-2013.

Характеристика объекта:

Категория надежности электроснабжения – III

Расчетная мощность объекта- 50,0кВт

Расчетный ток -82,57А

Электроснабжение объекта выполнено от комплектной трансформаторной подстанции КТПН-100/35/0,4кВ, установленной на территории объекта.

Подключение проектируемой подстанции выполнено отпайкой от ближайщей опоры ВЛ-35кВ "№ 11 ВЛ-35кВ Л-Аккудык".

На концевой опоре ВЛЗ-10кВ перед проектируемой КТПН предусмотрена установка разъединителя.

Ввод в проектируемую подстанцию воздушный.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и ПТБ.

Показатель	Характеристика	Примечание
Категория электроснабжения	III	
Общая расчетная мощность по проекту	50 кВт	
Расчетный ток	82,57 А	
Источник напряжения 35 кВ	ВЛ-35кВ Л-Аккудык	
Комплектация трансформаторная подстанция	КТПН-100/35/04кВ	
Протяженность ТРАССЫ влз-10Кв	3115 м	
Количество опор ВЛЗ	65 шт	

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего; ***55 690 510 ,00 тысяч. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***35 045 816,00 тысяч. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***6 107 680,00 тысяч. тенге***,
прочие затраты ***14 537 014,00 тысяч. тенге***;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **45 796 926,78** тенге, в том числе: договорная стоимость строительно-монтажных работ ***43787319,74 тенге;*** стоимость строительно-монтажных работ ***30393896,74 тенге;*** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***6 107 680,00 тенге***; прочие затраты ***7285743,00 тенге;*** услуги авторского надзора – ***516229,28 тенге***; услуги технического надзора – ***1493377,76,00 тенге***

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **81,84%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания Рр - 37,187 кВт.

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: ***«Строительство электролинии в аграрную зону с.Сенек***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (если есть) М.П.

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экеперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.