Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-19-05)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 224

на электросиловое оборудование

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	шт	2,000	5051,63	10103
			Накладные расходы			*1175,01*	*2350*
			Сметная прибыль			*374,19*	*748*
2	2	51-080401-0741 РСНБ РК 2015	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3068-21У3, габаритные размеры 800x650x250 мм	комплект	2,000	86364,99	172730
			Накладные расходы			*3333,58*	*6667*
			Сметная прибыль			*6397,41*	*12795*
3	3	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1,000	10418,93	10419
			Накладные расходы			*1736,63*	*1737*
			Сметная прибыль			*771,77*	*772*
4	4	51-080401-0103 РСНБ РК 2015	Яшики управления Я 5110-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	84469,40	84469
			Накладные расходы			*3260,41*	*3260*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6256,99*	*6257*
5	5	13-080303-0410 РСНБ РК 2015	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,000	4359,53	13079
			Накладные расходы			*906,02*	*2718*
			Сметная прибыль			*322,93*	*969*
6	6	51-080401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	72632,73	72633
			Накладные расходы			*2803,53*	*2804*
			Сметная прибыль			*5380,20*	*5380*
7	9	51-080401-0214 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,000	65102,25	130205
			Накладные расходы			*2512,86*	*5026*
			Сметная прибыль			*4822,39*	*9645*
8	10	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,000	384,00	384
			Накладные расходы			*14,82*	*15*
			Сметная прибыль			*28,44*	*28*
9	11	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1,000	5620,25	5620
			Накладные расходы			*1250,42*	*1250*
			Сметная прибыль			*416,31*	*416*
10	12	23-070208-0128 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,000	3961,80	3962
			Накладные расходы			*152,92*	*153*
			Сметная прибыль			*293,47*	*293*
11	13	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,000	11545,73	11546
			Накладные расходы			*1813,26*	*1813*
			Сметная прибыль			*855,24*	*855*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	14	51-021301-0225 РСНБ РК 2015	Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0220-043/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 22 кВт, номинальный ток 43 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1,000	240506,55	240507
			Накладные расходы			*9283,25*	*9283*
			Сметная прибыль			*17815,30*	*17815*
13	15	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	2,000	10418,93	20838
			Накладные расходы			*1736,63*	*3473*
			Сметная прибыль			*771,77*	*1544*
14	16	51-080401-0101 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	67397,91	67398
			Накладные расходы			*2601,47*	*2601*
			Сметная прибыль			*4992,44*	*4992*
15	17	51-080401-0105 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-4174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 125 А, предел регулирования тока теплового реле от 106 А до 143 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	88540,06	88540
			Накладные расходы			*3417,53*	*3418*
			Сметная прибыль			*6558,52*	*6559*
16	18	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	ввод	4,000	1484,77	5939
			Накладные расходы			*403,01*	*1612*
			Сметная прибыль			*109,98*	*440*
17	19	23-061709-0502 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные У262	шт.	4,000	311,52	1246
			Накладные расходы			*12,02*	*48*
			Сметная прибыль			*23,08*	*92*
18	20	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	66,000	769,88	50812
			Накладные расходы			*131,79*	*8698*
			Сметная прибыль			*57,03*	*3764*
19	21	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	64,000	110,64	7081
			Накладные расходы			*4,27*	*273*
			Сметная прибыль			*8,20*	*524*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	22	23-061705-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 38	м	2,000	254,66	509
			Накладные расходы			*9,83*	*20*
			Сметная прибыль			*18,86*	*38*
21	23	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	8,000	443,41	3547
			Накладные расходы			*110,89*	*887*
			Сметная прибыль			*32,85*	*263*
22	24	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	274,34	2195
			Накладные расходы			*10,59*	*85*
			Сметная прибыль			*20,32*	*163*
23	25	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	27,000	536,72	14492
			Накладные расходы			*123,70*	*3340*
			Сметная прибыль			*39,76*	*1073*
24	26	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	27,000	125,43	3387
			Накладные расходы			*4,84*	*131*
			Сметная прибыль			*9,29*	*251*
25	27	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	27,000	84,69	2287
			Накладные расходы			*20,64*	*557*
			Сметная прибыль			*6,27*	*169*
26	28	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	35,000	100,10	3504
			Накладные расходы			*24,77*	*867*
			Сметная прибыль			*7,41*	*260*
27	29	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	170,000	44,51	7566
			Накладные расходы			*8,71*	*1482*
			Сметная прибыль			*3,30*	*560*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	30	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,090	64913,91	5842
			Накладные расходы			*2505,59*	*226*
			Сметная прибыль			*4808,44*	*433*
29	31	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	0,106	18056,46	1914
			Накладные расходы			*696,96*	*74*
			Сметная прибыль			*1337,52*	*142*
30	32	23-060901-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 6 мм 2	1000м	0,036	23753,32	855
			Накладные расходы			*916,85*	*33*
			Сметная прибыль			*1759,51*	*63*
31	33	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	43,000	274,27	11793
			Накладные расходы			*58,61*	*2520*
			Сметная прибыль			*20,32*	*874*
32	34	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильныйв помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	247,000	344,02	84974
			Накладные расходы			*73,88*	*18248*
			Сметная прибыль			*25,48*	*6294*
33	35	23-060131-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,046	115056,65	5293
			Накладные расходы			*4441,04*	*204*
			Сметная прибыль			*8522,71*	*392*
34	36	23-060131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	156907,64	1098
			Накладные расходы			*6056,44*	*42*
			Сметная прибыль			*11622,79*	*81*
35	37	23-060131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,010	100007,96	1000
			Накладные расходы			*3860,18*	*39*
			Сметная прибыль			*7408,00*	*74*
36	38	23-060131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,024	68589,92	1646
			Накладные расходы			*2647,48*	*64*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5080,73*	*122*
37	39	23-060131-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,043	99617,88	4284
			Накладные расходы			*3845,12*	*165*
			Сметная прибыль			*7379,10*	*317*
38	40	23-060131-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,024	132016,66	3168
			Накладные расходы			*5095,68*	*122*
			Сметная прибыль			*9779,01*	*235*
39	41	23-060131-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,020	161713,58	3234
			Накладные расходы			*6241,94*	*125*
			Сметная прибыль			*11978,78*	*240*
40	42	23-060131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,003	301180,93	904
			Накладные расходы			*11625,20*	*35*
			Сметная прибыль			*22309,70*	*67*
41	43	23-060131-0418 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	1000м	0,002	674873,03	1350
			Накладные расходы			*26049,24*	*52*
			Сметная прибыль			*49990,59*	*100*
42	44	23-060131-1101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,053	124215,88	6583
			Накладные расходы			*4794,58*	*254*
			Сметная прибыль			*9201,18*	*488*
43	45	23-060131-2401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГз 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,053	213106,52	11295
			Накладные расходы			*8225,64*	*436*
			Сметная прибыль			*15785,67*	*837*
44	46	23-060131-2301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГз 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,053	157048,82	8324
			Накладные расходы			*6061,89*	*321*
			Сметная прибыль			*11633,25*	*617*
45	47	23-060131-1101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	124215,88	311
			Накладные расходы			*4794,58*	*12*
			Сметная прибыль			*9201,18*	*23*
46	48	23-060131-1101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	124215,88	311

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4794,58*	*12*
			Сметная прибыль			*9201,18*	*23*
47	49	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	3,000	6570,38	19711
			Накладные расходы			*253,61*	*761*
			Сметная прибыль			*486,70*	*1460*
48	50	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	13,000	482,91	6278
			Накладные расходы			*106,97*	*1391*
			Сметная прибыль			*35,77*	*465*
49	51	23-061710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	13,000	512,43	6662
			Накладные расходы			*19,78*	*257*
			Сметная прибыль			*37,96*	*493*
50	52	13-080201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	шт	26,000	51,85	1348
			Накладные расходы			*11,56*	*301*
			Сметная прибыль			*3,84*	*100*
51	53	23-061710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	26,000	536,50	13949
			Накладные расходы			*20,71*	*538*
			Сметная прибыль			*39,74*	*1033*
52	54	13-080201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной на установленных полках для крепления соединительных муфт	шт	10,000	341,73	3417
			Накладные расходы			*96,68*	*967*
			Сметная прибыль			*25,31*	*253*
53	55	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,000	598,12	17944
			Накладные расходы			*23,09*	*693*
			Сметная прибыль			*44,31*	*1329*
54	56	23-061710-0705 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5	шт.	10,000	6294,37	62944
			Накладные расходы			*242,95*	*2430*
			Сметная прибыль			*466,25*	*4662*
55	57	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	15,000	632,77	9492
			Накладные расходы			*88,72*	*1331*
			Сметная прибыль			*46,87*	*703*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	58	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**	м	36,000	468,04	16849
			Накладные расходы			*67,56*	*2432*
			Сметная прибыль			*34,67*	*1248*
			ИТОГО:				**1347767**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**98652**
			Сметная прибыль				**99835**
			Итого с временными		**2,9 %**	**14247,00**	**1362014**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**5915,00**	**1367929**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**1566278,71**
			Итого с НДС		**12 %**	**187953,44**	**1754232,15**
			С условный скидки К=0,849999999868				**1491097,33**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-19-06)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 225

на **электроосвещение**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	8,000	2579,21	20634
			Накладные расходы			*470,16*	*3761*
			Сметная прибыль			*191,05*	*1528*
2	2	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	4,000	1868,18	7473
			Накладные расходы			*492,26*	*1969*
			Сметная прибыль			*138,38*	*554*
3	6	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1,000	4465,44	4465
			Накладные расходы			*172,36*	*172*
			Сметная прибыль			*330,77*	*331*
4	7	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е 27, мощность 11 Вт	шт.	13,000	333,42	4334
			Накладные расходы			*12,87*	*167*
			Сметная прибыль			*24,70*	*321*
5	8	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,000	1538,21	1538
			Накладные расходы			*440,67*	*441*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*113,94*	*114*
6	9	23-070203-0612 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	8965,99	8966
			Накладные расходы			*346,08*	*346*
			Сметная прибыль			*664,15*	*664*
7	10	13-080305-0910 РСНБ РК 2015	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1,000	5030,86	5031
			Накладные расходы			*1304,94*	*1305*
			Сметная прибыль			*372,66*	*373*
8	11	51-080401-0257 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 8505-3074 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	57830,98	57831
			Накладные расходы			*2232,20*	*2232*
			Сметная прибыль			*4283,78*	*4284*
9	12	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	8,000	462,57	3701
			Накладные расходы			*138,46*	*1108*
			Сметная прибыль			*34,26*	*274*
10	13	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,000	278,34	2227
			Накладные расходы			*10,74*	*86*
			Сметная прибыль			*20,62*	*165*
11	14	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,000	491,96	984
			Накладные расходы			*143,33*	*287*
			Сметная прибыль			*36,44*	*73*
12	15	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,000	296,63	593
			Накладные расходы			*11,45*	*23*
			Сметная прибыль			*21,97*	*44*
13	16	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	1,000	1077,55	1078
			Накладные расходы			*290,60*	*291*
			Сметная прибыль			*79,82*	*80*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	17	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,000	384,00	384
			Накладные расходы			*14,82*	*15*
			Сметная прибыль			*28,44*	*28*
15	18	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	3,000	769,88	2310
			Накладные расходы			*131,79*	*395*
			Сметная прибыль			*57,03*	*171*
16	19	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	3,000	110,64	332
			Накладные расходы			*4,27*	*13*
			Сметная прибыль			*8,20*	*25*
17	20	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3,000	274,27	823
			Накладные расходы			*58,61*	*176*
			Сметная прибыль			*20,32*	*61*
18	21	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	100,000	879,74	87974
			Накладные расходы			*188,14*	*18814*
			Сметная прибыль			*65,17*	*6517*
19	22	23-060131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,100	68589,92	6859
			Накладные расходы			*2647,48*	*265*
			Сметная прибыль			*5080,73*	*508*
20	23	23-060131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,003	100007,96	300
			Накладные расходы			*3860,18*	*12*
			Сметная прибыль			*7408,00*	*22*
21	24	23-070202-0203 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	7,000	831,18	5818
			Накладные расходы			*32,08*	*225*
			Сметная прибыль			*61,57*	*431*
22	25	23-070202-0205 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	2,000	1063,38	2127

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***41,05***	***82***
			Сметная прибыль			***78,77***	***158***
			ИТОГО:				**225781**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**32183**
			Сметная прибыль				**16725**
			Итого с временными		**2,9 %**	**4871,00**	**230652**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**2022,00**	**232674**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**266411,73**
			Итого с НДС		**12 %**	**31969,41**	**298381,14**
			С условный скидки К=0,849999999868				**253623,97**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-19-07)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 226

на технологический контроль

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	9,000	2699,23	24293
			Накладные расходы			*220,82*	*1987*
			Сметная прибыль			*199,94*	*1799*
2	2	13-110201-0103 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4,000	2881,23	11525
			Накладные расходы			*883,62*	*3534*
			Сметная прибыль			*213,42*	*854*
3	3	ПРАЙС	Реле давления РД-1600	шт	4,000	57311,83	229247
			Накладные расходы			*2212,16*	*8849*
			Сметная прибыль			*4245,32*	*16981*
4	4	23-040901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	9753,90	39016
			Накладные расходы			*376,49*	*1506*
			Сметная прибыль			*722,51*	*2890*
5	5	13-110201-0103 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4,000	2881,23	11525
			Накладные расходы			*883,62*	*3534*
			Сметная прибыль			*213,42*	*854*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	23-051501-1601 РСНБ РК 2015	Датчик поплавковый и температуры НК 64EJ K101 S6 250	шт.	1,000	61581,16	61581
			Накладные расходы			*2376,95*	*2377*
			Сметная прибыль			*4561,57*	*4562*
7	7	23-051501-1701 РСНБ РК 2015	Индикатор уровня заполнения оптический НК LVA 10 T M12	шт.	1,000	5034,97	5035
			Накладные расходы			*194,34*	*194*
			Сметная прибыль			*372,96*	*373*
8	9	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	3,000	1265,66	3797
			Накладные расходы			*379,52*	*1139*
			Сметная прибыль			*93,75*	*281*
9	10	23-051501-1404 РСНБ РК 2015	Датчик температуры погружной модели 5277, типа SAMsOn	шт.	2,000	19850,30	39701
			Накладные расходы			*766,20*	*1532*
			Сметная прибыль			*1470,39*	*2941*
10	11	23-051501-1401 РСНБ РК 2015	Датчик температуры накладной модели 5267, типа SAMsOn	шт.	1,000	13835,81	13836
			Накладные расходы			*534,04*	*534*
			Сметная прибыль			*1024,87*	*1025*
11	12	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	4,000	5647,26	22589
			Накладные расходы			*1255,08*	*5020*
			Сметная прибыль			*418,32*	*1673*
12	13	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	шт	4,000	6570,38	26282
			Накладные расходы			*253,61*	*1014*
			Сметная прибыль			*486,70*	*1947*
13	14	13-120901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	шт	13,000	1348,76	17534
			Накладные расходы			*387,81*	*5042*
			Сметная прибыль			*99,91*	*1299*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	15	23-070208-0136 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные /Отборное устройство/ модели КМИ-23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1 НО, типа ИЭК	шт.	1,000	4347,95	4348
			Накладные расходы			*167,83*	*168*
			Сметная прибыль			*322,07*	*322*
15	16	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	18,000	769,88	13858
			Накладные расходы			*131,79*	*2372*
			Сметная прибыль			*57,03*	*1027*
16	17	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	6,000	74,91	449
			Накладные расходы			*2,89*	*17*
			Сметная прибыль			*5,55*	*33*
17	18	23-061705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	12,000	153,19	1838
			Накладные расходы			*5,91*	*71*
			Сметная прибыль			*11,35*	*136*
18	19	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	15,000	429,03	6435
			Накладные расходы			*93,53*	*1403*
			Сметная прибыль			*31,78*	*477*
19	20	23-010605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	15,000	101,34	1520
			Накладные расходы			*3,91*	*59*
			Сметная прибыль			*7,51*	*113*
20	21	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	18,000	443,41	7981
			Накладные расходы			*110,89*	*1996*
			Сметная прибыль			*32,85*	*591*
21	22	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,000	337,46	6074
			Накладные расходы			*13,03*	*234*
			Сметная прибыль			*25,00*	*450*
22	23	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	33,000	84,69	2795

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*20,64*	*681*
			Сметная прибыль			*6,27*	*207*
23	24	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	87,000	44,51	3872
			Накладные расходы			*8,71*	*758*
			Сметная прибыль			*3,30*	*287*
24	25	23-060902-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1 мм2	1000м	0,120	27730,49	3328
			Накладные расходы			*1070,36*	*128*
			Сметная прибыль			*2054,11*	*246*
25	26	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	18,000	274,27	4937
			Накладные расходы			*58,61*	*1055*
			Сметная прибыль			*20,32*	*366*
26	27	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	36,000	773,76	27855
			Накладные расходы			*116,42*	*4191*
			Сметная прибыль			*57,32*	*2063*
27	28	23-060202-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,042	89058,88	3740
			Накладные расходы			*3437,56*	*144*
			Сметная прибыль			*6596,95*	*277*
28	29	23-060201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1000м	0,002	329058,99	658
			Накладные расходы			*12701,26*	*25*
			Сметная прибыль			*24374,74*	*49*
29	30	23-060302-1104 РСНБ РК 2015	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГЭнг 7х0,9 ГОСТ 51312-99	км	0,010	242325,75	2423
			Накладные расходы			*9353,47*	*94*
			Сметная прибыль			*17950,06*	*180*
30	31	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	2,000	482,91	966
			Накладные расходы			*106,97*	*214*
			Сметная прибыль			*35,77*	*72*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	32	23-061710-0303 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные оцинкованные СП300	шт.	2,000	1712,93	3426
			Накладные расходы			*66,12*	*132*
			Сметная прибыль			*126,88*	*254*
32	33	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	8,000	273,44	2188
			Накладные расходы			*44,40*	*355*
			Сметная прибыль			*20,25*	*162*
33	34	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	8,000	575,03	4600
			Накладные расходы			*22,20*	*178*
			Сметная прибыль			*42,59*	*341*
34	35	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3,000	443,41	1330
			Накладные расходы			*110,89*	*333*
			Сметная прибыль			*32,85*	*99*
35	36	23-010102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	3,000	0,00	0
			ИТОГО:				**610584**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**50873**
			Сметная прибыль				**45228**
			Итого с временными		**2,9 %**	**17707,00**	**628291**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**7351,00**	**635642**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**727810,09**
			Итого с НДС		**12 %**	**87337,21**	**815147,30**
			С условный скидки К=0,849999999868				**692875,21**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Водопроводная насосная станция 2 подъема (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-19-08)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 227

на **тревожную сигнализацию**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-100701-0109 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	шт	1,000	25548,96	25549
			Накладные расходы			*7489,11*	*7489*
			Сметная прибыль			*1892,52*	*1893*
2	2	23-080303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1,000	9755,91	9756
			Накладные расходы			*376,57*	*377*
			Сметная прибыль			*722,66*	*723*
3	3	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	3,000	1361,20	4084
			Накладные расходы			*388,24*	*1165*
			Сметная прибыль			*100,83*	*302*
4	4	23-080302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	3,000	718,63	2156
			Накладные расходы			*27,74*	*83*
			Сметная прибыль			*53,23*	*160*
5	5	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	12,000	1368,73	16425
			Накладные расходы			*388,53*	*4662*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*101,39*	*1217*
6	6	23-080301-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели СН 03	шт.	12,000	318,59	3823
			Накладные расходы			*12,30*	*148*
			Сметная прибыль			*23,60*	*283*
7	7	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	1,000	1361,20	1361
			Накладные расходы			*388,24*	*388*
			Сметная прибыль			*100,83*	*101*
8	8	23-080301-0108 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели СН 03 I	шт.	1,000	2155,52	2156
			Накладные расходы			*83,20*	*83*
			Сметная прибыль			*159,67*	*160*
9	9	13-100701-0308 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройство оптико-/фото/электрические: отражатель неподвижный	шт	2,000	1369,48	2739
			Накладные расходы			*388,56*	*777*
			Сметная прибыль			*101,44*	*203*
10	10	23-080301-0802 РСНБ РК 2015	Извещатели вибрационные /датчик движения/ модели IMPAg	шт.	2,000	4618,85	9238
			Накладные расходы			*178,28*	*357*
			Сметная прибыль			*342,14*	*684*
11	11	13-100701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	4,000	1376,47	5506
			Накладные расходы			*388,83*	*1555*
			Сметная прибыль			*101,96*	*408*
12	12	23-080306-0701 РСНБ РК 2015	Датчик разбития стекла BG-2000	шт.	1,000	4875,37	4875
			Накладные расходы			*188,18*	*188*
			Сметная прибыль			*361,14*	*361*
13	13	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой	компл	1,000	916,30	916
			Накладные расходы			*269,62*	*270*
			Сметная прибыль			*67,87*	*68*
14	14	23-080301-1001 РСНБ РК 2015	Извещатели акустические, уличные модели MG PMD1P	шт.	1,000	13342,59	13343
			Накладные расходы			*515,01*	*515*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*988,34*	*988*
15	18	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	шт	1,000	2973,66	2974
			Накладные расходы			*822,56*	*823*
			Сметная прибыль			*220,27*	*220*
16	19	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,000	2268,15	2268
			Накладные расходы			*87,55*	*88*
			Сметная прибыль			*168,01*	*168*
17	20	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	8,000	443,41	3547
			Накладные расходы			*110,89*	*887*
			Сметная прибыль			*32,85*	*263*
18	21	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	274,34	2195
			Накладные расходы			*10,59*	*85*
			Сметная прибыль			*20,32*	*163*
19	22	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	25,000	668,27	16707
			Накладные расходы			*196,15*	*4904*
			Сметная прибыль			*49,50*	*1238*
20	23	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20,000	66,82	1336
			Накладные расходы			*2,58*	*52*
			Сметная прибыль			*4,95*	*99*
21	24	23-070202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм	шт.	5,000	2320,96	11605
			Накладные расходы			*89,59*	*448*
			Сметная прибыль			*171,92*	*860*
22	25	13-080206-2106 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм	ввод	1,000	1484,77	1485
			Накладные расходы			*403,01*	*403*
			Сметная прибыль			*109,98*	*110*
23	26	23-061705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	1,000	350,29	350
			Накладные расходы			*13,52*	*14*
			Сметная прибыль			*25,95*	*26*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	27	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	45,000	407,22	18325
			Накладные расходы			*62,60*	*2817*
			Сметная прибыль			*30,16*	*1357*
25	28	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,035	13042,82	456
			Накладные расходы			*503,44*	*18*
			Сметная прибыль			*966,13*	*34*
26	29	23-060904-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,010	24723,00	247
			Накладные расходы			*954,28*	*10*
			Сметная прибыль			*1831,33*	*18*
27	30	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	15,000	407,22	6108
			Накладные расходы			*62,60*	*939*
			Сметная прибыль			*30,16*	*452*
28	31	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,015	20538,32	308
			Накладные расходы			*792,75*	*12*
			Сметная прибыль			*1521,36*	*23*
29	32	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	8,000	274,27	2194
			Накладные расходы			*58,61*	*469*
			Сметная прибыль			*20,32*	*163*
30	33	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	27,000	676,46	18264
			Накладные расходы			*135,74*	*3665*
			Сметная прибыль			*50,11*	*1353*
31	34	23-060410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,035	88312,99	3091
			Накладные расходы			*3408,77*	*119*
			Сметная прибыль			*6541,70*	*229*
32	35	24-040201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	125,000	52,88	6610
			Накладные расходы			*2,04*	*255*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***3,92***	***490***
			ИТОГО:				**199997**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**34062**
			Сметная прибыль				**14815**
			Итого с временными		**2,9 %**	**5800,00**	**205797**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**2408,00**	**208205**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**238394,73**
			Итого с НДС		**12 %**	**28607,37**	**267002,09**
			С условный скидки К=0,849999999868				**226951,78**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Здание с бактерицидными установками (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-20-01)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 228

на общестроительные работы

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	47	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,050	2565,89	5260
			Накладные расходы			*575,25*	*1179*
			Сметная прибыль			*190,07*	*390*
2	50	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	4360,27	4360
			Накладные расходы			*168,30*	*168*
			Сметная прибыль			*322,98*	*323*
3	54	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	12,150	424,54	5158
			Накладные расходы			*144,19*	*1752*
			Сметная прибыль			*31,45*	*382*
4	56	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	0,780	3436,35	2680
			Накладные расходы			*924,11*	*721*
			Сметная прибыль			*254,54*	*199*
5	59	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	5,200	599,61	3118
			Накладные расходы			*168,14*	*874*
			Сметная прибыль			*44,42*	*231*
6	61	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,380	21895,04	30215

			Накладные расходы			*2408,70*	*3324*
			Сметная прибыль			*1621,85*	*2238*
7	63	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,05476	17084,40	936
			Накладные расходы			*1085,46*	*59*
			Сметная прибыль			*1265,51*	*69*
8	67	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,340	17084,40	5809
			Накладные расходы			*1085,46*	*369*
			Сметная прибыль			*1265,51*	*430*
9	68	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	2,250	909,75	2047
			Накладные расходы			*159,76*	*359*
			Сметная прибыль			*67,39*	*152*
			ИТОГО:				**59583**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8807**
			Сметная прибыль				**4414**
			Итого с временными		**2,9 %**	**1728,00**	**61311**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**717,00**	**62028**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**71022,06**
			Итого с НДС		**12 %**	**8522,65**	**79544,71**
			С условный скидки К=0,849999999868				**67613,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование обьекта - **Здание с бактерицидными установками (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-20-02)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 229

на технологическое оборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	45174,20	135523
			Накладные расходы			*1743,67*	*5231*
			Сметная прибыль			*3346,24*	*10039*
2	5	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,000	2116,55	12699
			Накладные расходы			*81,70*	*490*
			Сметная прибыль			*156,78*	*941*
3	8	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из сталиВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,000	2600,61	10402
			Накладные расходы			*100,38*	*402*
			Сметная прибыль			*192,64*	*771*
4	9	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	20,000	3702,56	74051
			Накладные расходы			*519,41*	*10388*
			Сметная прибыль			*274,26*	*5485*
5	10	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15,000	1130,79	16962
			Накладные расходы			*43,65*	*655*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*83,76*	*1256*
6	11	23-020101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5,000	2269,57	11348
			Накладные расходы			*87,60*	*438*
			Сметная прибыль			*168,12*	*841*
7	12	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	20,000	94,22	1884
			Накладные расходы			*33,87*	*677*
			Сметная прибыль			*6,98*	*140*
8	13	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,020	76287,09	1526
			Накладные расходы			*26366,88*	*527*
			Сметная прибыль			*5650,90*	*113*
9	14	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,480	870,24	15212
			Накладные расходы			*303,09*	*5298*
			Сметная прибыль			*64,46*	*1127*
10	15	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	4,000	209,11	836
			Накладные расходы			*73,53*	*294*
			Сметная прибыль			*15,49*	*62*
11	16	23-040902-3211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1629,14	1629
			Накладные расходы			*62,88*	*63*
			Сметная прибыль			*120,68*	*121*
12	17	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,000	22929,48	22929
			Накладные расходы			*7392,41*	*7392*
			Сметная прибыль			*1698,48*	*1698*
13	18	51-020106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1,000	52580,80	54901
			Накладные расходы			*2119,09*	*2119*
			Сметная прибыль			*4066,71*	*4067*
14	19	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2818,27	8455
			Накладные расходы			*846,52*	*2540*
			Сметная прибыль			*208,76*	*626*
15	20	ПРАЙС	Электропечь ПЭТ-4	шт	3,000	6172,60	19335
			Накладные расходы			*248,77*	*746*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*477,40*	*1432*
			ИТОГО:				**387692**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**37261**
			Сметная прибыль				**28718**
			Итого с временными		**2,9 %**	**9090,00**	**396782**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**3774,00**	**400556**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**458636,62**
			Итого с НДС		**12 %**	**55036,39**	**513673,01**
			С условный скидки К=0,849999999868				**436622,06**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО"Кумбез-Тас"
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресуреам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Здание с бактерицидными установками (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-20-03)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 230

на электросиловое оборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,000	10418,93	10419
			Накладные расходы			*1736,63*	*1737*
			Сметная прибыль			*771,77*	*772*
2	2	51-080401-0728 РСНБ РК 2015	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3050-214У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1,000	46457,50	46457
			Накладные расходы			*1793,20*	*1793*
			Сметная прибыль			*3441,30*	*3441*
3	3	13-080303-0401 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	шт	1,000	4759,45	4759
			Накладные расходы			*921,45*	*921*
			Сметная прибыль			*352,55*	*353*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды реесурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	51-080401-0115 РСНБ РК 2015	Ящикс автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей / фидеров/ 1, типа Я 5111-3274 УХЛ 4, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А	шт	1,000	65630,81	65631
			Накладные расходы			*2533,27*	*2533*
			Сметная прибыль			*4861,54*	*4862*
5	5	13-080305-0111 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	2,000	1027,44	2055
			Накладные расходы			*277,73*	*555*
			Сметная прибыль			*76,11*	*152*
6	6	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,000	241,46	241
			Накладные расходы			*9,32*	*9*
			Сметная прибыль			*17,89*	*18*
7	7	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	20,000	273,49	5470
			Накладные расходы			*59,87*	*1197*
			Сметная прибыль			*20,26*	*405*
8	8	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,000	199,94	3999
			Накладные расходы			*7,72*	*154*
			Сметная прибыль			*14,81*	*296*
9	9	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	28,000	84,69	2371
			Накладные расходы			*20,64*	*578*
			Сметная прибыль			*6,27*	*176*
10	10	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	90,000	100,10	9009
			Накладные расходы			*24,77*	*2229*
			Сметная прибыль			*7,41*	*667*
11	11	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,079	39006,24	3081

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1505,59*	*119*
			Сметная прибыль			*2889,35*	*228*
12	12	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,031	101744,22	3154
			Накладные расходы			*3927,20*	*122*
			Сметная прибыль			*7536,61*	*234*
13	13	23-061601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000м	0,076	55219,47	4197
			Накладные расходы			*2131,40*	*162*
			Сметная прибыль			*4090,33*	*311*
14	14	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	166,000	374,38	62148
			Накладные расходы			*70,01*	*11622*
			Сметная прибыль			*27,73*	*4604*
15	15	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,146	13042,82	1904
			Накладные расходы			*503,44*	*74*
			Сметная прибыль			*966,13*	*141*
16	16	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм 2	1000м	0,020	18056,46	361
			Накладные расходы			*696,96*	*14*
			Сметная прибыль			*1337,52*	*27*
17	17	23-070202-0305 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 190 мм х 145 мм х 135 мм	шт.	2,000	3378,52	6757
			Накладные расходы			*130,41*	*261*
			Сметная прибыль			*250,26*	*501*
18	18	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,000	632,77	12655
			Накладные расходы			*88,72*	*1774*
			Сметная прибыль			*46,87*	*937*
19	19	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,000	462,57	925
			Накладные расходы			*138,46*	*277*
			Сметная прибыль			*34,26*	*69*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,000	693,22	1386
			Накладные расходы			*26,76*	*54*
			Сметная прибыль			*51,35*	*103*
21	21	13-080305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	2,000	2579,21	5158
			Накладные расходы			*470,16*	*940*
			Сметная прибыль			*191,05*	*382*
22	28	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,000	1538,21	1538
			Накладные расходы			*440,67*	*441*
			Сметная прибыль			*113,94*	*114*
23	29	23-070203-0612 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	8965,99	8966
			Накладные расходы			*346,08*	*346*
			Сметная прибыль			*664,15*	*664*
24	30	13-080304-0302 РСНБ РК 2015	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	шт	2,000	6989,05	13978
			Накладные расходы			*1468,50*	*2937*
			Сметная прибыль			*517,71*	*1035*
25	31	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	2,000	1655,05	3310
			Накладные расходы			*450,92*	*902*
			Сметная прибыль			*122,60*	*245*
26	32	13-080103-2902 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, до 6 подключаемых концов	шт	2,000	1955,47	3911
			Накладные расходы			*495,66*	*991*
			Сметная прибыль			*144,85*	*290*
27	33	13-080303-1005 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,000	5870,84	11742
			Накладные расходы			*1260,09*	*2520*
			Сметная прибыль			*434,88*	*870*
28	34	13-080103-2902 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, до 6 подключаемых концов	шт	2,000	1955,47	3911
			Накладные расходы			*495,66*	*991*
			Сметная прибыль			*144,85*	*290*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	35	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	4,000	1646,45	6586
			Накладные расходы			*450,59*	*1802*
			Сметная прибыль			*121,96*	*488*
30	36	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	4,000	3568,72	14275
			Накладные расходы			*845,53*	*3382*
			Сметная прибыль			*264,35*	*1057*
31	37	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общегоназначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	4,000	3948,26	15793
			Накладные расходы			*852,25*	*3409*
			Сметная прибыль			*292,46*	*1170*
32	38	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	2,000	3327,48	6655
			Накладные расходы			*875,63*	*1751*
			Сметная прибыль			*246,48*	*493*
33	39	13-080103-0301 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, однофазный	шт	2,000	1904,33	3809
			Накладные расходы			*477,11*	*954*
			Сметная прибыль			*141,06*	*282*
34	40	13-080305-0502 РСНБ РК 2015	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	2,000	5201,55	10403
			Накладные расходы			*1423,37*	*2847*
			Сметная прибыль			*385,30*	*771*
35	41	23-070505-0605 РСНБ РК 2015	Стабилизаторы напряжения настенные серии EXTEnsivE 8 кВА	шт.	2,000	67095,70	134191
			Накладные расходы			*2589,81*	*5180*
			Сметная прибыль			*4970,05*	*9940*
36	42	23-070505-0501 РСНБ РК 2015	Стабилизаторы напряжения серии SiMPlE 0,35 кВА	шт.	2,000	9381,13	18762
			Накладные расходы			*362,10*	*724*
			Сметная прибыль			*694,90*	*1390*
37	43	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	2,000	862,57	1725
			Накладные расходы			*33,29*	*67*
			Сметная прибыль			*63,89*	*128*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	44	23-070207-0212 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	2,000	862,57	1725
			Накладные расходы			*33,29*	*67*
			Сметная прибыль			*63,89*	*128*
39	45	23-080304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4,000	2546,46	10186
			Накладные расходы			*98,29*	*393*
			Сметная прибыль			*188,63*	*755*
40	46	23-070208-0307 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5225, 225 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	2,000	65256,42	130513
			Накладные расходы			*2518,82*	*5038*
			Сметная прибыль			*4833,81*	*9668*
41	47	23-070208-0717 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-040151, 230 В, типа ИЭК	шт.	2,000	4542,39	9085
			Накладные расходы			*175,33*	*351*
			Сметная прибыль			*336,47*	*673*
42	48	23-070216-0128 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-6376, от 125 до 200 А, типа ИЭК	шт.	1,000	19256,77	19257
			Накладные расходы			*743,29*	*743*
			Сметная прибыль			*1426,43*	*1426*
43	51	23-070204-2001 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6КА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1125,48	2251
			Накладные расходы			*43,44*	*87*
			Сметная прибыль			*83,37*	*167*
44	52	23-070206-0131 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПКП25-11 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	2,000	3012,98	6026
			Накладные расходы			*116,30*	*233*
			Сметная прибыль			*223,18*	*446*
45	53	23-070503-0316 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-1002500/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	2,000	12894,30	25789
			Накладные расходы			*497,70*	*995*
			Сметная прибыль			*955,13*	*1910*
46	54	23-070505-0105 РСНБ РК 2015	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-3 кВА	шт.	2,000	38138,93	76278
			Накладные расходы			*1472,11*	*2944*
			Сметная прибыль			*2825,11*	*5650*
47	55	23-070218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,000	311,63	312

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***12,03***	***12***
			Сметная прибыль			***23,08***	***23***
			ИТОГО:				**793115**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**67233**
			Сметная прибыль				**58749**
			Итого с временными		**2,9 %**	**19750,00**	**812865**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**8199,00**	**821064**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**940118,28**
			Итого с НДС		**12 %**	**112814,19**	**1052932,47**
			С условный скидки К=0,849999999868				**894992,60**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Здание с бактерицидными установками (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-20-04)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 231

на охранную сигнализацию

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-100701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	шт	1,000	4613,78	4614
			Накладные расходы			*1319,82*	*1320*
			Сметная прибыль			*341,76*	*342*
2	2	23-080303-0601 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели УКЛО	шт.	1,000	16422,15	16422
			Накладные расходы			*633,87*	*634*
			Сметная прибыль			*1216,46*	*1216*
3	3	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	2,000	1368,73	2737
			Накладные расходы			*388,53*	*777*
			Сметная прибыль			*101,39*	*203*
4	4	23-080301-0205 РСНБ РК 2015	Извещатели тревожной сигнализациимодели НО 01	шт.	2,000	369,14	738
			Накладные расходы			*14,25*	*28*

			Сметная прибыль			*27,34*	*55*
5	5	13-100701-0308 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройство оптико-/фото/электрические: отражатель неподвижный	шт	1,000	1369,48	1369
			Накладные расходы			*388,56*	*389*
			Сметная прибыль			*101,44*	*101*
6	6	23-080301-0802 РСНБ РК 2015	Извещатели вибрационные /датчик движения/ модели IMPAg	шт.	1,000	4618,85	4619
			Накладные расходы			*178,28*	*178*
			Сметная прибыль			*342,14*	*342*
7	7	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой	компл	1,000	916,30	916
			Накладные расходы			*269,62*	*270*
			Сметная прибыль			*67,87*	*68*
8	8	23-080301-1001 РСНБ РК 2015	Извещатели акустические, уличные модели MG PMD1P	шт.	1,000	13342,59	13343
			Накладные расходы			*515,01*	*515*
			Сметная прибыль			*988,34*	*988*
9	12	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	шт	1,000	2973,66	2974
			Накладные расходы			*822,56*	*823*
			Сметная прибыль			*220,27*	*220*
10	13	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,000	2268,15	2268
			Накладные расходы			*87,55*	*88*
			Сметная прибыль			*168,01*	*168*
11	14	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	4,000	443,41	1774
			Накладные расходы			*110,89*	*444*
			Сметная прибыль			*32,85*	*131*
12	15	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	274,34	2195
			Накладные расходы			*10,59*	*85*
			Сметная прибыль			*20,32*	*163*
13	16	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	9,000	668,27	6014
			Накладные расходы			*196,15*	*1765*
			Сметная прибыль			*49,50*	*446*
14	17	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5,000	66,82	334
			Накладные расходы			*2,58*	*13*
			Сметная прибыль			*4,95*	*25*

15	18	23-070202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм	шт.	4,000	2320,96	9284
			Накладные расходы			*89,59*	*358*
			Сметная прибыль			*171,92*	*688*
16	19	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4,000	274,27	1097
			Накладные расходы			*58,61*	*234*
			Сметная прибыль			*20,32*	*81*
17	20	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	4,000	676,46	2706
			Накладные расходы			*135,74*	*543*
			Сметная прибыль			*50,11*	*200*
18	21	23-060410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,008	88312,99	707
			Накладные расходы			*3408,77*	*27*
			Сметная прибыль			*6541,70*	*52*
19	22	24-040201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	45,000	52,88	2380
			Накладные расходы			*2,04*	*92*
			Сметная прибыль			*3,92*	*176*
20	23	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	30,000	374,38	11231
			Накладные расходы			*70,01*	*2100*
			Сметная прибыль			*27,73*	*832*
21	24	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,020	13042,82	261
			Накладные расходы			*503,44*	*10*
			Сметная прибыль			*966,13*	*19*
22	25	23-060904-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,010	24723,00	247
			Накладные расходы			*954,28*	*10*
			Сметная прибыль			*1831,33*	*18*
23	26	13-080206-2106 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм	ввод	1,000	1484,77	1485
			Накладные расходы			*403,01*	*403*
			Сметная прибыль			*109,98*	*110*
24	27	23-061705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	1,000	350,29	350
			Накладные расходы			*13,52*	*14*
			Сметная прибыль			*25,95*	*26*
			ИТОГО:				90065

			В том числе :				
			Накладные расходы				**11119**
			Сметная прибыль				**6671**
			Итого с временными		**2,9 %**	**2612,00**	**92677**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**1084,00**	**93761**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**107356,35**
			Итого с НДС		**12 %**	**12882,76**	**120239,11**
			С условный скидки К=0,849999999868				**102203,24**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Здание с бактерицидными установками (3 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-20-05)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 232

на вентиляция

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1,000	9062,88	9063
			Накладные расходы			*1585,90*	*1586*
			Сметная прибыль			*671,32*	*671*
2	2	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,000	1950,10	1950
			Накладные расходы			*598,18*	*598*
			Сметная прибыль			*144,45*	*144*
3	3	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1,000	3053,69	3054
			Накладные расходы			*645,66*	*646*
			Сметная прибыль			*226,20*	*226*
4	4	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,256	4997,59	6277
			Накладные расходы			*934,62*	*1174*
			Сметная прибыль			*370,19*	*465*
			ИТОГО:				**20344**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4004**
			Сметная прибыль				**1507**
			Итого с временными		**2,6 %**	**529,00**	**20873**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**244,00**	**21117**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**24178,97**
			Итого с НДС		**12 %**	**2901,48**	**27080,44**
			С условный скидки К=0,849999999868				**23018,37**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **водонапорная башня емк.25, высотой 18 м(2 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-21-01)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 233

на общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	481,272	227,60	109540
			Накладные расходы			*71,13*	*34235*
			Сметная прибыль			*16,86*	*8114*
2	11	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	25,330	1521,92	38550
			Накладные расходы			*560,39*	*14195*
			Сметная прибыль			*112,74*	*2856*
3	12	11-010203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	170,000	62,61	10643
			Накладные расходы			*18,27*	*3105*
			Сметная прибыль			*4,64*	*788*
4	13	11-010204-0202 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	м2	122,000	166,79	20348
			Накладные расходы			*20,54*	*2506*
			Сметная прибыль			*12,35*	*1507*

5	31	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,535	21895,04	11714
			Накладные расходы			*2408,70*	*1289*
			Сметная прибыль			*1621,85*	*868*
			ИТОГО:				**190795**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**55329**
			Сметная прибыль				**14133**
			Итого с временными		**2,9 %**	**5533,00**	**196328**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**2297,00**	**198625**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**227425,63**
			Итого с НДС		**12 %**	**27291,08**	**254716,70**
			С условный скидки К=0,849999999868				**216509,19**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **водонапорная башня емк.25, высотой 18 м(2 водоприемное сооружение с.Коныртобе) (02-21-02)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 234

на технологическое оборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,000	4490,45	8981
			Накладные расходы			*1419,79*	*2840*
			Сметная прибыль			*332,63*	*665*
2	8	23-041001-0209 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	70243,09	140486
			Накладные расходы			*2711,29*	*5423*
			Сметная прибыль			*5203,19*	*10406*
3	9	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,000	1181,01	7086
			Накладные расходы			*400,38*	*2402*
			Сметная прибыль			*87,48*	*525*
4	10	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,000	2600,61	15604
			Накладные расходы			*100,38*	*602*
			Сметная прибыль			*192,64*	*1156*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	11	23-020101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	4014,61	4015
			Накладные расходы			*154,96*	*155*
			Сметная прибыль			*297,38*	*297*
6	12	23-020101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	2269,57	2270
			Накладные расходы			*87,60*	*88*
			Сметная прибыль			*168,12*	*168*
7	13	23-020101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	2033,43	2033
			Накладные расходы			*78,49*	*78*
			Сметная прибыль			*150,62*	*151*
8	14	23-020101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	677,84	678
			Накладные расходы			*26,16*	*26*
			Сметная прибыль			*50,21*	*50*
9	15	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	1130,79	2262
			Накладные расходы			*43,65*	*87*
			Сметная прибыль			*83,76*	*168*
10	16	23-020101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	1,000	801,07	801
			Накладные расходы			*30,92*	*31*
			Сметная прибыль			*59,34*	*59*
11	17	23-030103-0302 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 32 мм	шт	2,000	114,95	230
			Накладные расходы			*4,44*	*9*
			Сметная прибыль			*8,51*	*17*
12	18	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	3,000	903,72	2711
			Накладные расходы			*306,89*	*921*
			Сметная прибыль			*66,94*	*201*
13	19	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,000	1643,79	4931
			Накладные расходы			*63,45*	*190*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*121,76*	*365*
14	20	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,000	22153,19	44306
			Накладные расходы			*1319,54*	*2639*
			Сметная прибыль			*1640,98*	*3282*
15	21	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7,000	1130,79	7916
			Накладные расходы			*43,65*	*306*
			Сметная прибыль			*83,76*	*586*
16	22	23-050305-0304 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 630 мм	шт	2,000	7563,87	15128
			Накладные расходы			*291,96*	*584*
			Сметная прибыль			*560,29*	*1121*
17	28	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,000	4490,45	4490
			Накладные расходы			*1419,79*	*1420*
			Сметная прибыль			*332,63*	*333*
18	30	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,000	2600,61	15604
			Накладные расходы			*100,38*	*602*
			Сметная прибыль			*192,64*	*1156*
19	31	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из сталиВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,000	1643,79	3288
			Накладные расходы			*63,45*	*127*
			Сметная прибыль			*121,76*	*244*
20	32	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	2,000	209,11	418
			Накладные расходы			*73,53*	*147*
			Сметная прибыль			*15,49*	*31*
21	33	23-040902-3120 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 50, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	10313,87	20628
			Накладные расходы			*398,10*	*796*
			Сметная прибыль			*763,99*	*1528*
22	36	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,041	76287,09	3128
			Накладные расходы			*26366,88*	*1081*
			Сметная прибыль			*5650,90*	*232*
23	37	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,037	73068,70	2704

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***26242,65***	***971***
			Сметная прибыль			***5412,50***	***200***
			ИТОГО:				**309696**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**21525**
			Сметная прибыль				**22940**
			Итого с временными		**2,9 %**	**8981,00**	**318677**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**3729,00**	**322406**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**369154,87**
			Итого с НДС		**12 %**	**44298,58**	**413453,45**
			С условный скидки К=0,849999999868				**351435,44**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»

_____ Даулетбаев Н.