Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство электролинии в аграрную зону с. Сенек Каракиянского района»

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			№11 (№150840019861/230011/00), доп. согл. №1 (№150840019861/230011/01)	**28.03.2023г., 12.06.2023г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство электролинии в аграрную зону с. Сенек Каракиянского района»	43 787 319,74	12128005,95							1455360,71	13583366,66
в том числе: декабрь месяц 2023 года		12128005,95							1455360,71	13583366,66
Удержание 5%, согласно договору	2189365,98									679168,33
И Т О Г О к оплате:										12904198,33

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Кылаубаева Г.Т.**

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"

Директор _____ **Бурин Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электролинии в аграрную зону с.Сенек" Каракиянского района, Мангистауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **03.08.2023**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **4-1 Электроснабжение 10кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4-1 Электроснабжение 10кВ										
			Фундамент под КТПН										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	8,31096	209,47	209,47	1741	1741	0	348	2256	
						0	58,16	0	483		167		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,25704	3397,95	0	873	0	0	629	1622	
						3397,95	0	873	0		120		
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	7,668	1476,89	0	11325	0	0	8154	21037	
						1476,89	0	11325	0		1558		
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	7,668	263,96	119,96	2024	920	0	1125	3401	
						144	59,71	1104	458		252		
5	5	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	7,668	121,61	95,34	933	731	77	243	1270	
						16,27	27,75	125	213		94		
6	6	Е11-010201-1001 Кзтр и Кзм=1.04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки /ГПС/	м³ грунтовой подушки	2,52	710,2	707,21	1790	1782	1	453	2422	
						2,59	246,84	7	622		179		
7	7	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,52	3538		8916		8916		9629	Казахстан
											713		
			Фундамент										
8	8	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,23	32754,98	1530,53	7534	352	6687	536	8716	
						2150,93	412,36	495	95		646		
	8.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,0575	9128				524,86			
9	9	Е11-060101-0119 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /бетон кл.В12,5/	м³	1,63	38869,55	1875,73	63357	3057	51380	8886	78022	
						5472,6	518,06	8920	844		5779		
	9.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,1438	9128				1312,3			
10	10	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,01494	331233		4949		4949		5345	
											396		
11	11	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,01464	1428707,58	2008,38	20916	29	14827	5527	28558	
						413899,2	964,98	6059	14		2115		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0146	1012800				14827,39			Казахстан 100%
12	12	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6	2583,33 474,7	27,11 4,55	15500 2848	162 27	12489	2674 1454	19628	
	12.1	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0014	73026				105,16			
			Оборудования										
13	13	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1.04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	18532,33 5934,24	11215,09 5714,96	18532 5934	11215 5715	1383	9319 2228	30079	
14	14	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1.04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	55139,52 28049,74	13852,21 5520,12	55140 28050	13852 5520	13238	26856 6560	88556	
15	15	515-102-0407 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2470740		2470740				2470740	
			Отпускная цена			2470740		2470740		2470740			
			Сметная стоимость оборудования					*2470740*					
16	16	515-101-3409 РСНБ РК 2022	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-100/35/0.4. мощность 100 кВА	шт.	1	2972071		2972071				2972071	
			Отпускная цена			2972071		2972071		2972071			
			Сметная стоимость оборудования					*2972071*					
			Опора ж/б промежуточная в комплекте П10-1.1с /58 шт./										
17	45	С1252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	111	19961		2215671		2215671	177254	2392925	
			Опора ж/б анкерная с установкой разъеденителя в А10-1.1с /1 шт./										
18	48	Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	24201,8 17856,68	6191,98 2914,4	24202 17857	6192 2914	153	16617 3265	44084	
	48.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	119				2,38			
19	49	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	186876		186876				186876	
			Отпускная цена			186876		186876		186876			
			Сметная стоимость оборудования					*186876*					
			Опора ж/б угловая анкерная в комплекте УА10-1.1с /3 шт./										
20	84	СПрайс-лист	Заземляющий проводник ЗП21	м	6,43259	973,55		6263		6263	501	6764	
			Кабельные изделия и провода										
21	94	Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,302	256984,44 114419,03	137819,07 51698,93	848563 377812	455079 170710	15672	438817 102990	1390370	
	94.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,1651	119				19,65			
			Заземление опор ВЛЗ-10кВ										
22	96	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	65	3687,51 1526,36	140,64 43,76	239688 99213	9141 2844	131333	73482 25054	338224	
23	97	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1300	729,08 348,88	22,09 7,66	947804 453544	28717 9958	465543	333723 102518	1384045	
			ИТОГО:					10125407	532970	2948582	927389	11486640	
			В том числе :					1014166	200417	5629687	433843		
			Стоимость оборудования, всего							5629687			
			Стоимость смр, всего									5856953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7-1 Площадка под КТПН										
			Покрытие под КТПН										
1	1	Е11-010104-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	$м^3$ грунта	1,5	54,55	54,55	82	82	0	19	109	
						0	17,87	0	27		8		
2	2	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,5	1476,89	0	2215	0	0	1595	4115	
						1476,89	0	2215	0		305		
3	3	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,5	263,96	119,96	396	180	0	220	665	
						144	59,71	216	90		49		
4	4	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1,5	121,61	95,34	182	143	15	48	248	
						16,27	27,75	24	42		18		
			ИТОГО:					2875	405	15	1882	5137	
								2455	159		380		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			Стоимость смр, всего									5137	
			ВСЕГО:									11491777	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							5629687			
			Стоимость смр, всего									5862090	
			Временные здания и сооружения			2,40%		140690					
			Итого с временными									6002781	
			Дополнительные затраты при производстве СМР			0,24%		14407					
			Итого с доп. затратами									6017187	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		120344					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6137531	
			Итогов текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057			1,0849057				6107680		6658642	
			Итого									12766322	
			Понижение			5%		638316					
			Итого с понижением									12128005,95	
			НДС			12 %		1455360,71					
			Итого с НДС									13583366,66	
			Удержание согласно договору			5%		679168,33					
			Итого к оплате									12904198,33	

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"

Руководитель _____ Жаугаубаева Г.Т.

Технический надзор: ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Главный эксперт _____ Мурзагалиев З.С.

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"

Директор _____ Бурин Н.С.