Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 02 февраля 2021 года № 53

Форма

Декларация о соответствии

"19" 12 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО " Бейнеугаз " РК, Мангистауская область, Бейнеуский район , село Бейнеу, ул С.Бейбарыс №15Б***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Бурин Нуржан Сабидуллаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство электролинии в аграрную зону с.Сенек»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Каракиянский районный отдел строительства" Кылаубаева Гулмира Толыбаевна***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***не привлекались***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ", г. Шымкент - 2023г. Заключение экспертизы выдано № ЮЖГЭКС-0002/23 от 19.01.2023г ТОО «ЮЖГОРЭКСПЕРТИЗА»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» № 01-05/25-Н от 24.01.2023 г..***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Электротехнические решения

Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование технических условий N108, в соответствии с требованиями технической и нормативной документации РК, ПУЭ РК 2015г ,СП РК 4.04.106-2013,РДС РК 3.02-20-2006,СП РК 2.04-104-2012,СП РК4.04-104-2013,СН РК 4.04-07-2013.

Характеристика объекта:

Категория надежности электроснабжения – III

Расчетная мощность объекта- 50,0кВт

Расчетный ток -82,57А

Электроснабжение объекта выполнено от комплектной трансформаторной подстанции КТПН-100/35/0,4кВ, установленной на территории объекта.

Подключение проектируемой подстанции выполнено отпайкой от ближайщей опоры ВЛ-35кВ "№ 11 ВЛ-35кВ Л-Аккудык".

На концевой опоре ВЛЗ-10кВ перед проектируемой КТПН предусмотрена установка разъединителя.

Ввод в проектируемую подстанцию воздушный.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и ПТБ.

Показатель	Характеристика	Примечание
Категория электроснабжения	III	
Общая расчетная мощность по проекту	50 кВт	
Расчетный ток	82,57 А	
Источник напряжения 35 кВ	ВЛ-35кВ Л-Аккудык	
Комплектация трансформаторная подстанция	КТПН-100/35/04кВ	
Протяженность ТРАССЫ влз-10Кв	3115 м	
Количество опор ВЛЗ	65 шт	

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2023г*** ;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2023г*** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4*** ;
фактически, месяц: ***4*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **81,84%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора) ;

10.Испольнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) ;

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект;
«Строительство электролинии в аграрную зону с.Сенек»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО " Бейнеугаз " Бурин Нуржан Сабидуллаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

БЕЙНЕУГАЗ