Форма № КС - 3
ПРИКАЗ МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК от 19.03.2015 №229

**Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"**
**Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"**
**Договор №ADHP-1.5 от 19.05.2021 г. Доп. согл. №1 от 19.10.2021 г. Доп.согл. №2 от 29.06.2022г.**
**Наименвоание объекта: "Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское"**

**СПРАВКА**
приемки выполненных работ за январь месяц 2023 г.

| | Код застройщика | Код подрядч. | Договор | | Источник финансирован. | | Организ.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | Наименование | код | Наименов. | код |
| | | | № ADHP-1.5 | 19.05.2021 г Доп.согл. №1 от 19.10.2021 г. Доп.согл. №2 от 29.06.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС 12% | Всего гр.1+гр.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из графы № 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | Стоимость оборудования в ценах 2001 г. | СМР в текущих ценах | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего по стройке: "Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское"** | **96 817 116,48** | **21 062 575,00** | | | | | **2 527 509,00** | **23 590 084,00** |
| **Итого к оплате за текущий месяц** | **23 590 084,00** | **тенге** | | | | | | |

**Заказчик:**
**Заместитель генерального директора по теплоснабжению-главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"**

_____ **Дауылбаев А.А.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КазПромСтройГрупп"**

_____ **Молдыбаев К.С.**

**Технический надзор заказчика:**
**ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"**

_____ **Кыдыралин Г.А.**

Форма 2-В

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group" БИН 931240000052, г.Актобе, район Астана, проспект Санкибай Батыра, 12Б**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Астана, ул.Бокенбай Батыра, дом 21**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское"**
(наименование, адрес)

Объект **"Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское".**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ADHP-1.5 от 19.05.2021 г.Доп.согл. №1 от 19.10.2021 г. Доп.согл. №2 от 29.06.2022г.Доп.согл. №3 от 14.10.2022 г**

## Акт приемки выполненных работ № 8 за январь месяц 2023 г
## Локальная смета 2-1-1

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ** | | | | |
| 1 | 193 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 275,400 | 184,38 | 50778 |
| 2 | 194 | 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами./Берлик-М/лист 5АС прим.6/ | м2 | 875,400 | 1839,83 | 1610583 |
| 3 | 218 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 12,099 | 184,38 | 2231 |
| | | | **Раздел: ПРОЕМЫ/лист 9АС/** | | | | |
| 4 | 232 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 5,250 | 2534,32 | 13305 |
| 5 | 233 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 3,780 | 16044,48 | 60648 |
| 6 | 234 | 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 1,470 | 18848,16 | 27707 |
| 7 | 236 | 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 7,000 | 4588,92 | 32122 |
| 8 | 237 | 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 7,000 | 3693,60 | 25855 |
| | | | **Раздел: ПОЛЫ/лист 8АС/** | | | | |
| 9 | 252 | 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 | Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство | м2 покрытия | 179,110 | 4090,13 | 732583 |
| | | | **Раздел: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 10АС/** | | | | |
| 10 | 295 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 40,120 | 729,21 | 29256 |
| 11 | 300 | 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 87,500 | 847,27 | 74136 |
| | | | **Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | |
| 12 | 314 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 43,248 | 4151,34 | 179537 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2838740** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **476433** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **210277** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,6 %** | **9153** | **2847894** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,98 %** | **56389** | **2904283** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **2962369** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **355484,28** | **3317853,28** |

Заказчик

АО "Aqtobe su-energy group",
(наименование организации)

Заместитель генерального директора по теплоснабжению-главный инженер Даулбаев А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"
(наименование организации)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "КазПромСтройГрупп",
(наименование организации)

Директор Молдыбаев К.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Директор Кыдыралин Г.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group" БИН 931240000052, г.Актобе, район Астана, проспект Санкибай Батыра, 12Б**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Астана, ул.Бокенбай Батыра, дом 21**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское"**
(наименование, адрес)

Объект **"Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское".**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ADHP-1.5 от 19.05.2021 г.Доп.согл. №1 от 19.10.2021 г. Доп.согл. №2 от 29.06.2022г.Доп.согл. №3 от 14.10.2022 г**

## Акт приемки выполненных работ №9 за январь месяц 2023 г
## Локальная смета 2-1-2

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)** | | | | |
| 1 | 7 | 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 | **Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** | кран | 2,000 | 30626,32 | 61253 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1005,27* | *2011* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2268,62* | *4537* |
| 2 | 8 | 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 | **Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише** | шт. | 2,000 | 3278,29 | 6557 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1481,02* | *2962* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *242,84* | *486* |
| 3 | 9 | 2308-0307-0105 РСНБ РК 2015 | **Шкаф пожарный** | шт. | 2,000 | 20036,16 | 40072 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1484,16* | *2968* |
| 4 | 10 | 2308-0305-0105 РСНБ РК 2015 | **Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** | шт. | 4,000 | 14085,36 | 56341 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1043,36* | *4173* |
| 5 | 14 | 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 2,000 | 700,92 | 1402 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,92* | *104* |
| 6 | 24 | 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1,000 | 6065,19 | 6065 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1131,44* | *1131* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *449,27* | *449* |
| 7 | 25 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 19,150 | 2643,84 | 50630 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *620,92* | *11891* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *195,84* | *3750* |
| 8 | 26 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка** | м трубопровода | 5,000 | 1804,66 | 9023 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *620,92* | *3105* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *133,68* | *668* |
| 9 | 28 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 1,000 | 154,73 | 155 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *68,54* | *69* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,46* | *11* |
| 10 | 29 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 41,150 | 152,10 | 6259 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *68,54* | *2820* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,27* | *464* |
| 11 | 35 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 3,000 | 2931,26 | 8794 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1331,93* | *3996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *217,13* | *651* |
| 12 | 36 | 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 2,970 | 475,20 | 1411 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,20* | *105* |
| 13 | 37 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 2,000 | 2686,38 | 5373 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1220,62* | *2441* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *198,99* | *398* |
| 14 | 38 | 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 1,980 | 294,84 | 584 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,84* | *43* |
| 15 | 39 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 9,000 | 2489,34 | 22404 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1130,74* | *10177* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *184,40* | *1660* |
| 16 | 40 | 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 8,910 | 193,32 | 1722 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,32* | *128* |
| 17 | 41 | 2302-0502-1607 РСНБ РК 2015 | **Переходник-пресс типа HErz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 32x3/4 СТ РК 1893-2009** | шт. | 2,000 | 3152,52 | 6305 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *233,52* | *467* |
| 18 | 42 | 2302-0502-1602 РСНБ РК 2015 | **Переходник-пресс типа HErz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009** | шт. | 2,000 | 1059,48 | 2119 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *78,48* | *157* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 46 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 20,559 | 124,62 | 2562 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,64* | *527* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,23* | *190* |
| 20 | 47 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 20,559 | 184,38 | 3791 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,11* | *619* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,66* | *281* |
| | | | **Раздел: ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ(Т3)** | | | | |
| 21 | 48 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 1,000 | 1693,29 | 1693 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *756,66* | *757* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *125,43* | *125* |
| 22 | 49 | 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 1,000 | 8238,24 | 8238 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *610,24* | *610* |
| 23 | 50 | 2303-0102-1224 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 2,000 | 4317,84 | 8636 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *319,84* | *640* |
| 24 | 51 | 2303-0102-1204 РСНБ РК 2015 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 1,000 | 2838,24 | 2838 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *210,24* | *210* |
| 25 | 52 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 15,000 | 2931,26 | 43969 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1331,93* | *19979* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *217,13* | *3257* |
| 26 | 53 | 2301-0602-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32X6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 14,850 | 392,04 | 5822 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,04* | *431* |
| 27 | 54 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1,000 | 2686,38 | 2686 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1220,62* | *1221* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *198,99* | *199* |
| 28 | 56 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 3,000 | 2489,34 | 7468 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1130,74* | *3392* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *184,40* | *553* |
| 29 | 57 | 2301-0602-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 2,970 | 154,44 | 459 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,44* | *34* |
| 30 | 58 | 2302-0502-1607 РСНБ РК 2015 | Переходник-пресс типа HErz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32x3/4 СТ РК 1893-2009 | шт. | 1,000 | 3152,52 | 3153 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *233,52* | *234* |
| | | | **Раздел: ТРУБОПРОВОД ДРЕНАЖНЫЙ БЕЗНАПОРНЫЙ (Т96)** | | | | |
| | | | **Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ(К1)** | | | | |
| 31 | 86 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 2,000 | 4965,65 | 9931 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2143,37* | *4287* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *367,83* | *736* |
| 32 | 87 | 2303-0102-0916 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 2,000 | 6786,72 | 13573 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *502,72* | *1005* |
| 33 | 88 | 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015 | Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 | шт. | 1,000 | 4739,04 | 4739 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *351,04* | *351* |
| 34 | 89 | 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 1,000 | 947,16 | 947 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,16* | *70* |
| 35 | 90 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 1,000 | 5988,05 | 5988 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2433,80* | *2434* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *443,56* | *444* |
| 36 | 91 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 1,000 | 15967,80 | 15968 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1182,80* | *1183* |
| 37 | 92 | 1117-0101-0109 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка | комплект | 1,000 | 4243,77 | 4244 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1761,78* | *1762* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *314,35* | *314* |
| 38 | 93 | 2303-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96 | шт. | 1,000 | 19849,32 | 19849 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1470,32* | *1470* |
| 39 | 94 | 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 1,000 | 4135,08 | 4135 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1713,16* | *1713* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *306,30* | *306* |
| 40 | 95 | 2303-0102-1106 РСНБ РК 2015 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 1,000 | 8305,20 | 8305 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *615,20* | *615* |
| **41** | **96** | **2303-0102-1301 РСНБ РК 2015** | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | **1,000** | **947,16** | **947** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,16* | *70* |
| **42** | **97** | **1116-0501-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **5,850** | **1383,54** | **8094** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *629,77* | *3684* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102,48* | *600* |
| | | | **Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (К3)** | | | | |
| **43** | **110** | **1117-0101-0112 РСНБ РК 2015** | **Трапы диаметром 100 мм. Установка** | **комплект** | **3,000** | **16952,96** | **50859** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *883,53* | *2651* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1255,77* | *3767* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **525363** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **83627** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **38916** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,6 %** | **8406** | **533769** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,98 %** | **10569** | **544337** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **555224** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **66626,88** | **621850,88** |

Заказчик

АО "Aqtobe su-energy group",
(наименование организации)

Заместитель генерального директора по теплоснабжению-главный инженер Даулбаев А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"
(наименование организации)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "КазПромСтройГрупп",
(наименование организации)

Директор Молдыбаев К.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Директор Кыдыралин Г.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group" БИН 931240000052, г.Актобе, район Астана, проспект Санкибай Батыра, 12Б**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Астана, ул.Бокенбай Батыра, дом 21**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское"**
(наименование, адрес)

Объект **"Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское".**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ADHP-1.5 от 19.05.2021 г.Доп.согл. №1 от 19.10.2021 г. Доп.согл. №2 от 29.06.2022г.Доп.согл. №3 от 14.10.2022 г**

## Акт приемки выполненных работ № 10 за январь месяц 2023 г
## Локальная смета 2-1-3

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ОТОПЛЕНИЕ** | | | | |
| 1 | 1 | 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | квт | 3,100 | 1580,51 | 4900 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *557,17* | *1727* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *117,07* | *363* |
| 2 | 2 | 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 20,000 | 1948,32 | 38966 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,32* | *2886* |
| 3 | 3 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 | Краны воздушные. Установка | шт. | 5,000 | 434,61 | 2173 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *143,90* | *720* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,19* | *161* |
| 4 | 4 | 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 150,000 | 2043,93 | 306590 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *925,28* | *138792* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *151,40* | *22710* |
| 5 | 5 | 2301-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 148,500 | 271,08 | 40255 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,08* | *2982* |
| 6 | 6 | 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении | шт. | 5,000 | 507,13 | 2536 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *219,40* | *1097* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37,57* | *188* |
| 7 | 7 | 2305-1314-0103 РСНБ РК 2015 | Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 10, типа GiACOMini ГОСТ 30815-2002 | шт. | 5,000 | 6973,56 | 34868 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *516,56* | *2583* |
| | | | **Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | |
| 8 | 8 | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 2,000 | 9368,18 | 18736 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4204,32* | *8409* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *693,94* | *1388* |
| 9 | 9 | 2305-0403-0701 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 06-300 №3,15 , ГОСТ 11442-90 | комплект | 2,000 | 42591,96 | 85184 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3154,96* | *6310* |
| 10 | 10 | 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 | Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 2,000 | 4769,25 | 9539 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1650,24* | *3300* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *353,28* | *707* |
| 11 | 11 | 1120-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка | заслонка | 2,000 | 3163,08 | 6326 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1220,71* | *2441* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *234,30* | *469* |
| 12 | 12 | 2305-0302-1804 РСНБ РК 2015 | Клапан лепестковый КЛ, диаметром 315 мм | шт. | 2,000 | 14619,96 | 29240 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1082,96* | *2166* |
| 13 | 13 | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1,000 | 9368,18 | 9368 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4204,32* | *4204* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *693,94* | *694* |
| 14 | 14 | 2305-0403-0201 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки YWF 200-4E-02 (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, QMAX 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 | комплект | 1,000 | 21297,60 | 21298 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1577,60* | *1578* |
| 15 | 15 | 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 | Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1,000 | 4769,25 | 4769 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1650,24* | *1650* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *353,28* | *353* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 16 | 1120-0501-0201 РСНБ РК 2015 | **Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка** | заслонка | 1,000 | 3595,80 | 3596 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1466,69* | *1467* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *266,36* | *266* |
| 17 | 17 | 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015 | **Клапан обратный КОв, диаметром 200 мм** | шт. | 1,000 | 2319,84 | 2320 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *171,84* | *172* |
| 18 | 23 | 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 | **Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка** | дефлектор | 4,000 | 14939,15 | 59757 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2993,62* | *11974* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1106,60* | *4426* |
| 19 | 24 | 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 | **Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка** | узел | 4,000 | 7216,00 | 28864 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3177,90* | *12712* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *534,52* | *2138* |
| 20 | 25 | 2305-0310-0104 РСНБ РК 2015 | **Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм** | шт. | 4,000 | 46503,72 | 186015 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3444,72* | *13779* |
| 21 | 26 | 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 15,072 | 5954,24 | 89742 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1217,80* | *18355* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *441,06* | *6648* |
| 22 | 27 | 2105-0308-0375 РСНБ РК 2015 | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82** | м2 | 2,600 | 955,80 | 2485 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,80* | *184* |
| 23 | 28 | 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | зонт | 2,000 | 5379,04 | 10758 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *531,69* | *1063* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *398,45* | *797* |
| 24 | 29 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | решетка | 2,000 | 2584,84 | 5170 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1107,98* | *2216* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,47* | *383* |
| 25 | 30 | 2305-0306-1807 РСНБ РК 2015 | **Решетки, размерами 100 мм х 200 мм** | шт. | 2,000 | 1853,28 | 3707 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *137,28* | *275* |
| 26 | 31 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 7,200 | 6879,39 | 49532 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1538,56* | *11078* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *509,58* | *3669* |
| 27 | 32 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука** | м2 изолируемой поверхности | 9,100 | 2474,08 | 22514 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *558,62* | *5083* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,27* | *1668* |
| 28 | 33 | 2111-0403-1906 РСНБ РК 2015 | **Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77** | м2 | 9,100 | 5018,76 | 45671 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *371,76* | *3383* |
| 29 | 34 | 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | зонт | 3,000 | 5379,04 | 16137 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *531,69* | *1595* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *398,45* | *1195* |
| 30 | 35 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | решетка | 3,000 | 2584,84 | 7755 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1107,98* | *3324* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,47* | *574* |
| 31 | 36 | 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015 | **Решетки, размерами 100 мм х 100 мм** | шт. | 3,000 | 1562,76 | 4688 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,76* | *347* |
| 32 | 37 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 7,200 | 6879,39 | 49532 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1538,56* | *11078* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *509,58* | *3669* |
| 33 | 38 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука** | м2 изолируемой поверхности | 10,000 | 2474,08 | 24741 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *558,62* | *5586* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,27* | *1833* |
| 34 | 39 | 2111-0403-1906 РСНБ РК 2015 | **Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77** | м2 | 10,000 | 5018,76 | 50188 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *371,76* | *3718* |
| 35 | 40 | 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | зонт | 2,000 | 5379,04 | 10758 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *531,69* | *1063* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *398,45* | *797* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36 | 41 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 2,000 | 2584,84 | 5170 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1107,98* | *2216* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,47* | *383* |
| 37 | 42 | 2305-0306-1805 РСНБ РК 2015 | Решетки, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 2,000 | 1710,72 | 3421 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *126,72* | *253* |
| 38 | 43 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,000 | 6879,39 | 41276 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1538,56* | *9231* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *509,58* | *3058* |
| 39 | 44 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 8,000 | 2474,08 | 19793 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *558,62* | *4469* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,27* | *1466* |
| 40 | 45 | 2111-0403-1906 РСНБ РК 2015 | Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 8,000 | 5018,76 | 40150 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *371,76* | *2974* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1398483** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **264851** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **103592** |
| | | | **Итого с временными** | | 1,6 % | 22376 | 1420859 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 1,98 % | 28133 | 1448992 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **1477972** |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 177356,64 | 1655328,64 |

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик АО "Aqtobe su-energy group" БИН 931240000052, г.Актобе, район Астана, проспект Санкибай Батыра, 12Б
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Астана, ул.Бокенбай Батыра, дом 21
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское"
(наименование, адрес)

Объект "Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское".
( наименование)

Договор подряда (контракт) № ADHP-1.5 от 19.05.2021 г.Доп.согл. №1 от 19.10.2021 г. Доп.согл. №2 от 29.06.2022г.Доп.согл. №3 от 14.10.2022 г

## Акт приемки выполненных работ № 11 за январь месяц 2023 г
## Локальная смета 2-1-4

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** | | | | |
| 1 | 3 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 3,000 | 37150,89 | 111453 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11867,18* | *35602* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2751,92* | *8256* |
| 2 | 5 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка | шт. | 1,000 | 5975,42 | 5975 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1959,98* | *1960* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *442,62* | *443* |
| 3 | 6 | 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 10724,40 | 10724 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *794,40* | *794* |
| 4 | 7 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 6,000 | 3475,75 | 20855 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *781,92* | *4692* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *257,46* | *1545* |
| 5 | 8 | 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1414,80 | 1415 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *104,80* | *105* |
| 6 | 9 | 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-60 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,000 | 463,32 | 1853 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,32* | *137* |
| 7 | 10 | 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 4480,92 | 4481 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *331,92* | *332* |
| 8 | 21 | 2307-0203-0804 РСНБ РК 2015 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРВ-250А, степень защиты IP54 | шт. | 1,000 | 30517,56 | 30518 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2260,56* | *2261* |
| 9 | 46 | 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 7,000 | 751,62 | 5261 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *281,31* | *1969* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55,68* | *390* |
| 10 | 47 | 2307-0220-1001 РСНБ РК 2015 | Розетки (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 | шт. | 7,000 | 1512,00 | 10584 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *112,00* | *784* |
| 11 | 48 | 1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 120,000 | 800,17 | 96020 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *237,71* | *28525* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,27* | *7113* |
| | | | **Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ** | | | | |
| 12 | 71 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 1,000 | 981,82 | 982 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *342,82* | *343* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,73* | *73* |
| | | | **Раздел: МОЛНИЕЗАЩИТА** | | | | |
| | | | **Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | |
| 13 | 75 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 58,800 | 239,47 | 14081 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,77* | *2044* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,74* | *1043* |
| 14 | 76 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 58,800 | 41,50 | 2440 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,65* | *450* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,07* | *181* |
| | | | **Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | |
| 15 | 91 | 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 2,000 | 2367,21 | 4734 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *863,70* | *1727* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *175,35* | *351* |
| 16 | 92 | 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 2,000 | 12270,96 | 24542 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *908,96* | *1818* |
| 17 | 93 | 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 2,000 | 778,90 | 1558 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *297,81* | *596* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,70* | *115* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | 94 | 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015 | **Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP43 ГОСТ 30849.1-2002** | шт. | 2,000 | 1340,28 | 2681 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *99,28* | *199* |
| 19 | 95 | 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | 9,000 | 751,62 | 6765 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *281,31* | *2532* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55,68* | *501* |
| 20 | 96 | 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | шт. | 9,000 | 393,12 | 3538 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,12* | *262* |
| 21 | 97 | 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | 14,000 | 635,64 | 8899 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *240,06* | *3361* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,08* | *659* |
| 22 | 98 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 14,000 | 330,48 | 4627 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,48* | *343* |
| 23 | 99 | 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015 | **Коробка монтажная, степень защиты IP20** | шт. | 8,000 | 81,00 | 648 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,00* | *48* |
| 24 | 102 | 1308-0305-0406 РСНБ РК 2015 | **Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)** | шт. | 25,000 | 3294,75 | 82369 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1096,58* | *27415* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *244,06* | *6101* |
| 25 | 103 | СТПРАЙС | **Светильник светодиодный модели ArCTiC sTAndArT 1200TH 4000K** | шт. | 13,000 | 10003,91 | 130051 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *741,03* | *9633* |
| 26 | 104 | СТПРАЙС | **Светильник светодиодный модели HB LED 75 D60 5000K** | шт. | 7,000 | 86327,08 | 604290 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6394,60* | *44762* |
| 27 | 105 | 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 | **Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-11 ГОСТ 17677-82** | шт. | 2,000 | 23083,92 | 46168 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1709,92* | *3420* |
| 28 | 106 | СТПРАЙС | **Светильник светодиодный модели TiTAn 16 LED 5000K** | шт. | 2,000 | 39302,53 | 78605 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2911,30* | *5823* |
| 29 | 107 | СТПРАЙС | **Аварийный блок питания COnvErsiOn KiT LED** | шт. | 8,000 | 26171,85 | 209375 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1938,66* | *15509* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1525489** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **111215** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **112999** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,6 %** | **27761** | **153250** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,98 %** | **34905** | **1588155** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **1624111** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **194893,32** | **1819004,32** |

Заказчик

АО "Aqtobe su-energy group",
(наименование организации)

Заместитель генерального директора по теплоснабжению-главный инженер Даулбаев А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"
(наименование организации)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "КазПромСтройГрупп",
(наименование организации)

Директор Молдыбаев К.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Директор Кыдыралин Г.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group" БИН 931240000052, г.Актобе, район Астана, проспект Санкибай Батыра, 12Б**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Астана, ул.Бокенбай Батыра, дом 21**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское"**
(наименование, адрес)

Объект **"Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское".**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ADHP-1.5 от 19.05.2021 г.Доп.согл. №1 от 19.10.2021 г. Доп.согл. №2 от 29.06.2022г.Доп.согл. №3 от 14.10.2022 г**

## Акт приемки выполненных работ № 12 за январь месяц 2023 г
## Локальная смета 2-1-5

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | |
| 1 | 1 | Коммерческое предложение стр.2 ТОО"Функе-Казахстан" №36 от 25.01.2018г | Теплоизоляционный кожух для пластинчатого теплообменника | комплект | 1,000 | 1205357,14 | 1219821 |
| 2 | 17 | 2305-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 | комплект | 63,000 | 2620,08 | 165065 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *194,08* | *12227* |
| 3 | 18 | 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе | шт. | 31,000 | 1833,84 | 56849 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *135,84* | *4211* |
| | | | **Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | |
| 4 | 21 | 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 148,000 | 163,27 | 24164 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,42* | *1691* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,09* | *1790* |
| 5 | 22 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 21,150 | 826,77 | 17486 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *204,73* | *4330* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *61,24* | *1295* |
| 6 | 23 | 2111-0403-0415 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 | м | 10,780 | 1368,36 | 14751 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,36* | *1093* |
| 7 | 24 | 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 | м | 2,860 | 530,28 | 1517 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,28* | *112* |
| 8 | 25 | 2111-0403-0412 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 9,625 | 1016,28 | 9782 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *75,28* | *725* |
| 9 | 26 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 232,920 | 2474,08 | 576264 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *558,62* | *130114* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,27* | *42686* |
| 10 | 27 | 2111-0403-1907 РСНБ РК 2015 | Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 37,510 | 6523,20 | 244685 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *483,20* | *18125* |
| 11 | 28 | 2111-0403-1906 РСНБ РК 2015 | Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 93,236 | 5018,76 | 467929 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *371,76* | *34661* |
| 12 | 29 | 2111-0403-1904 РСНБ РК 2015 | Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 91,652 | 3438,72 | 315166 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,72* | *23346* |
| 13 | 30 | 2111-0403-1903 РСНБ РК 2015 | Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 33,814 | 2808,00 | 94950 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,00* | *7033* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14** | **31** | **1126-0101-1801 РСНБ РК 2015** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука** | **м2 изолируемой поверхности** | **457,100** | **2474,08** | **1130904** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *558,62* | *255346* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,27* | *83771* |
| **15** | **32** | **2111-0403-3305 РСНБ РК 2015** | **Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, ГОСТ 16381-77** | **м2** | **502,810** | **11199,60** | **5631271** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *829,60* | *417131* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **9970604** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **391481** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **648206** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,6 %** | **140013** | **10110617** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,98 %** | **176038** | **10286654** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **10467991** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1256158,92** | **11724149,92** |

Заказчик

АО "Aqtobe su-energy group",
(наименование организации)

Заместитель генерального директора по теплоснабжению-главный инженер Дауылбаев А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"
(наименование организации)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "КазПромСтройГрупп",
(наименование организации)

Директор Молдыбаев К.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Директор Кыдыралин Г.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group" БИН 931240000052, г.Актобе, район Астана, проспект Санкибай Батыра, 12Б**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Астана, ул.Бокенбай Батыра, дом 21**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское"**
(наименование, адрес)

Объект **"Завершение реконструкции котельной "с. Каргалинское".**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ADHP-1.5 от 19.05.2021 г.Доп.согл. №1 от 19.10.2021 г. Доп.согл. №2 от 29.06.2022г.Доп.согл. №3 от 14.10.2022 г**

## Акт приемки выполненных работ № 13 за январь месяц 2023 г
## Локальная смета 7-1

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 336,000 | 31,59 | 10613 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,24* | *2097* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,34* | *786* |
| 2 | 2 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 30м/ | м3 грунта | 336,000 | 54,67 | 18371 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,80* | *3630* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,05* | *1361* |
| 3 | 3 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 263,000 | 240,62 | 63282 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,85* | *9955* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,82* | *4688* |
| 4 | 4 | 4102-0102-1007 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км | т | 433,950 | 199,80 | 86703 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,80* | *6422* |
| 5 | 5 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 481,000 | 90,46 | 43511 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,53* | *8430* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,70* | *3223* |
| 6 | 6 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /до 7 проходов/ | м3 уплотненного грунта | 481,000 | 49,99 | 24045 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,80* | *3752* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,70* | *1781* |
| 7 | 7 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 481,000 | 106,09 | 51032 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,37* | *7394* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,86* | *3780* |
| 8 | 8 | 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 963,000 | 1,32 | 1272 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,26* | *251* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,10* | *94* |
| | | | **Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ** | | | | |
| 9 | 9 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 68,550 | 1524,14 | 104480 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *332,80* | *22813* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *112,90* | *7739* |
| 10 | 10 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 75,405 | 1877,04 | 141538 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,04* | *10484* |
| 11 | 11 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 457,000 | 873,38 | 399135 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *99,22* | *45342* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,69* | *29566* |
| 12 | 12 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/20см/ | м2 основания | 457,000 | 228,46 | 104405 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,04* | *8246* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,92* | *7734* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 13 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,143 | 140400,84 | 160408 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *825,60* | *943* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10400,06* | *11882* |
| 14 | 14 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | 457,000 | 1583,14 | 723494 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *67,49* | *30841* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *117,27* | *53592* |
| 15 | 15 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(толщиной 6см) | м2 | 457,000 | 684,51 | 312823 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,43* | *196* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,70* | *23172* |
| 16 | 16 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 457,000 | 1651,59 | 754775 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *67,49* | *30841* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,34* | *55909* |
| 17 | 17 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до толщ.5 см | м2 покрытия | 457,000 | 359,40 | 164246 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,21* | *98* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,62* | *12166* |
| 18 | 18 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий/лист 6/ | м | 39,000 | 2700,54 | 105321 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *694,59* | *27089* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *200,04* | *7802* |
| 19 | 19 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | /лист 6/ | м3 | 1,677 | 33168,96 | 55624 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2456,96* | *4120* |
| 20 | 20 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 29,000 | 873,38 | 25328 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *99,22* | *2877* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,69* | *1876* |
| 21 | 21 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/10см/ | м2 основания | -29,000 | 228,46 | -6625 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-18,04* | *-523* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-16,92* | *-491* |
| 22 | 22 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 2,900 | 1524,14 | 4420 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *332,80* | *965* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *112,90* | *327* |
| 23 | 23 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 3,190 | 1877,04 | 5988 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,04* | *444* |
| 24 | 24 | 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | м2 тротуара | 29,000 | 930,91 | 26996 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *432,61* | *12546* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,96* | *2000* |
| 25 | 25 | 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 29,000 | 2505,60 | 72662 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,60* | *5382* |
| 26 | 26 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33/лист 6/ | м бортового камня | 36,000 | 2526,51 | 90954 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *694,59* | *25005* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *187,15* | *6737* |
| 27 | 27 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | /лист 6/ | м3 | 0,576 | 33168,96 | 19105 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2456,96* | *1415* |
| | | | **Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | |
| | | | **Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ** | | | | |
| 28 | 31 | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2017 | Скамья со спинкой | шт. | 2,000 | 81384,35 | 162769 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4338,88* | *8678* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6028,47* | *12057* |
| 29 | 32 | 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017 | Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) | шт. | 2,000 | 17227,08 | 34454 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1276,08* | *2552* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **3761129** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **251466** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **278602** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,6 %** | **60178** | **3821307** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,98 %** | **75662** | **3896969** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **3974908** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **476988,96** | **4451896,96** |

Заказчик

АО "Aqtobe su-energy group",
(наименование организации)

Заместитель генерального директора по теплоснабжению-главный инженер Дауылбаев А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"
(наименование организации)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "КазПромСтройГрупп",
(наименование организации)

Директор Молдыбаев К.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Директор Кыдыралин Г.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

(подпись)