Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"17" 04 **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп», БИН 050140011681, г Актобе, Богенбай батыра, 21, телефон 8 (7132) 90-59-84**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Генерального директора Молдыбаев К.С.,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция котельной с. Каргалинское**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является_ **АО «Aqtobe su-energy group» Республика Казахстан, Актобе, пр. Санкибай батыра 12 Б**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Курылыс Проект» №317/026**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) утвержденный **АО "Трансэнерго" 239-П 20.07.2018**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Котельная	кВт	18000		18000	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	219,2	219,2
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	1885,8	1885,8
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание котельной сделано из металлоконструкции, стеновых панелей «СЭНДВИЧ» толщиной 80мм.
Технологическое оборудование:
-Насосы циркуляционные сетевого контура G=448 м3/ч, N=75 кВт, H=42 м, 380 В, 2шт.
-Насосы повышения давления G=15 м3/ч, N=3 кВт, H=35м, 380 В, 2шт.
-Насосы подпиточного давления G=15 м3/ч, N=3 кВт, H=35м, 380 В, 2шт.
-Теплообменники сетевые 6000 кВт (Т1 110-70 гр.Т2 95-68 гр.) 3 шт.
-Теплообменники подогрева подпиточной воды 1036 кВт (Т1 110-70 гр.Т2 65-5 гр.) 2 шт.
-Электромагнитный расходомер счетчик ВЗЛЕТ-2шт.
-Тепловычислитель Взлет ТСР-М-1шт.
-Блочный вакуумный деаэратор БВД-15 -1шт.
-Грязевик ТС-569,00,000-11 Ø300мм, 1шт.
-Грязевик ТС-569,00,000-11 Ø250мм, 1шт.
-Фильтровальная установка БИРМ-2шт.
-Фильтровальная установка Кварцевый песок-2шт.
-Фильтровальная установка ЛЕВАТИТ-2шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 14 июль 2021г.
месяц, год

окончание работ 30 декабрь 2022г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____2_____;
фактически, месяц:__18_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

водоснабжение и канализация: **АО «Aqtobe su-energy group»** _____

газоснабжение: **АПФ АО «КазТрансГазАймак»** проектом не предусмотрен

электроснабжение: **ТОО «Энергосистема»** Электросеть на балансе АО „Aqtobe su energy group"

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается **органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено;**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция котельной с. Каргалинское.**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при
строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Генеральный директор _____ **Молдыбаев К.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя