Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Конырtобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - водонапорная башня емк.25 м3, высотой 18 м(3 водоприемное сооружение Конырtобе)(02-21-03)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 235

на контроль уровня воды и молниезащита

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-110201-0105 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2,000	4303,22	8606
			Накладные расходы			*1320,96*	*2642*
			Сметная прибыль			*318,76*	*638*
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Реле давления РД-400	шт	2,000	89857,05	179714
			Накладные расходы			*3468,37*	*6937*
			Сметная прибыль			*6656,08*	*13312*
3	3	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Крепление. Установка	кг изделия	3,600	350,92	1263
			Накладные расходы			*38,88*	*140*
			Сметная прибыль			*25,99*	*94*
4	4	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2487,40	9950
			Накладные расходы			*793,48*	*3174*
			Сметная прибыль			*184,25*	*737*
5	5	23-040905-1807 РСНБ РК 2015	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2374,13	4748

			Накладные расходы			*91,64*	*183*
			Сметная прибыль			*175,86*	*352*
6	6	23-040905-1802 РСНБ РК 2015	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	857,79	1716
			Накладные расходы			*33,11*	*66*
			Сметная прибыль			*63,54*	*127*
7	7	13-110101-0102 РСНБ РК 2015	Отборное устройство. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1474,57	2949
			Накладные расходы			*244,08*	*488*
			Сметная прибыль			*109,23*	*218*
8	8	23-051501-1701 РСНБ РК 2015	Отборное устройство.Индикатор уровня заполнения оптический НК LVA 10 Т М12	шт.	2,000	5034,97	10070
			Накладные расходы			*194,34*	*389*
			Сметная прибыль			*372,96*	*746*
9	9	13-120101-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 15Х6 - 25Х10 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	4,500	1334,51	6005
			Накладные расходы			*388,78*	*1750*
			Сметная прибыль			*98,85*	*445*
10	10	23-010302-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные /импульсная/ бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	4,500	1724,67	7761
			Накладные расходы			*66,57*	*300*
			Сметная прибыль			*127,75*	*575*
11	11	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10,500	84,69	889
			Накладные расходы			*20,64*	*217*
			Сметная прибыль			*6,27*	*66*
12	12	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	45,500	44,51	2025
			Накладные расходы			*8,71*	*397*
			Сметная прибыль			*3,30*	*150*

13	13	23-060902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,056	39029,23	2186
			Накладные расходы			*1506,48*	*84*
			Сметная прибыль			*2891,05*	*162*
14	14	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6,000	769,88	4619
			Накладные расходы			*131,79*	*791*
			Сметная прибыль			*57,03*	*342*
15	15	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	6,000	74,91	449
			Накладные расходы			*2,89*	*17*
			Сметная прибыль			*5,55*	*33*
16	16	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	9,000	450,99	4059
			Накладные расходы			*73,88*	*665*
			Сметная прибыль			*33,41*	*301*
17	17	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2681,16	5362
			Накладные расходы			*357,08*	*714*
			Сметная прибыль			*198,60*	*397*
18	18	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	4,000	3948,26	15793
			Накладные расходы			*852,25*	*3409*
			Сметная прибыль			*292,46*	*1170*
19	19	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1,000	1616,38	1616
			Накладные расходы			*62,39*	*62*
			Сметная прибыль			*119,73*	*120*
20	20	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4762,99	4763
			Накладные расходы			*1373,21*	*1373*
			Сметная прибыль			*352,81*	*353*
21	21	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	1,000	6570,38	6570
			Накладные расходы			*253,61*	*254*
			Сметная прибыль			*486,70*	*487*
22	22	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2,000	769,88	1540

			Накладные расходы			*131,79*	*264*
			Сметная прибыль			*57,03*	*114*
23	23	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	2,000	110,64	221
			Накладные расходы			*4,27*	*9*
			Сметная прибыль			*8,20*	*16*
24	24	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	8,000	443,41	3547
			Накладные расходы			*110,89*	*887*
			Сметная прибыль			*32,85*	*263*
25	25	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	274,34	2195
			Накладные расходы			*10,59*	*85*
			Сметная прибыль			*20,32*	*163*
26	26	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,000	274,27	2743
			Накладные расходы			*58,61*	*586*
			Сметная прибыль			*20,32*	*203*
27	27	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5,000	773,76	3869
			Накладные расходы			*116,42*	*582*
			Сметная прибыль			*57,32*	*287*
28	28	23-060201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,008	329058,99	2632
			Накладные расходы			*12701,26*	*102*
			Сметная прибыль			*24374,74*	*195*
29	29	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,007	330088,61	2311
			Накладные расходы			*12741,00*	*89*
			Сметная прибыль			*24451,01*	*171*
30	30	13-100902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500Х500 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2447,70	2448
			Накладные расходы			*724,93*	*725*
			Сметная прибыль			*181,31*	*181*

31	31	23-070201-0941 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5713,46	5713
			Накладные расходы			*220,53*	*221*
			Сметная прибыль			*423,22*	*423*
			ИТОГО:				**308334**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**27599**
			Сметная прибыль				**22840**
			Итого с временными		**2,9 %**	**8942,00**	**317276**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**3712,00**	**320988**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**367531,26**
			Итого с НДС		**12 %**	**44103,75**	**411635,01**
			С условный скидки К=0,849999999868				**349889,76**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Внутриплощадочные сети с.Коныртобе (02-22)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 236

на Внутриплощадочные сети водопровода

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2,000	2589,21	5178
			Накладные расходы			*894,82*	*1790*
			Сметная прибыль			*191,79*	*384*
2	22	23-041011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	2,000	120716,52	241433
			Накладные расходы			*4659,50*	*9319*
			Сметная прибыль			*8941,96*	*17884*
3	23	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6,000	2512,93	15078
			Накладные расходы			*799,46*	*4797*
			Сметная прибыль			*186,14*	*1117*
4	26	11-220601-0605 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,039	279469,51	10899
			Накладные расходы			*57541,26*	*2244*
			Сметная прибыль			*20701,45*	*807*
5	29	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2512,93	5026
			Накладные расходы			*799,46*	*1599*
			Сметная прибыль			*186,14*	*372*
6	30	23-040102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	25667,22	51334

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*990,72*	*1981*
	40		*Сметная прибыль*			*1901,28*	*3803*
7	49	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,568	382189,76	217237
			Накладные расходы			*14752,04*	*8385*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*16092*
8	50	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,804	82,03	3019
			Накладные расходы			*12,26*	*451*
			Сметная прибыль			*6,08*	*224*
9	60	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,020	382189,76	7758
			Накладные расходы			*14752,04*	*299*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*575*
10	61	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,218	82,03	100
			Накладные расходы			*12,26*	*15*
			Сметная прибыль			*6,08*	*7*
11	70	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,041	382189,76	15517
			Накладные расходы			*14752,04*	*599*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*1149*
12	71	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,081	82,03	7
			Накладные расходы			*12,26*	*1*
			Сметная прибыль			*6,08*	*0*
13	77	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	3,000	6441,98	19326
			Накладные расходы			*248,65*	*746*
			Сметная прибыль			*477,18*	*1432*
14	82	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,020	382189,76	7758
			Накладные расходы			*14752,04*	*299*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*575*
15	83	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,218	82,03	100
			Накладные расходы			*12,26*	*15*
			Сметная прибыль			*6,08*	*7*
16	86	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,250	3119,75	13259
			Накладные расходы			*983,68*	*4181*
			Сметная прибыль			*231,09*	*982*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	87	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	10,413	82,27	857
			Накладные расходы			*3,18*	*33*
			Сметная прибыль			*6,09*	*63*
18	88	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,413	278,36	2898
			Накладные расходы			*10,74*	*112*
			Сметная прибыль			*20,62*	*215*
			ИТОГО:				**616785**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**36866**
			Сметная прибыль				**45688**
			Итого с временными		**2,9 %**	**17887,00**	**634672**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**7426,00**	**642098**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**735202,21**
			Итого с НДС		**12 %**	**88224,27**	**823426,48**
			С условный скидки К=0,849999999868				**699912,50**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сервисные сети с.Коныртобе (02-23)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 237

на Сервисные сети водовода

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	126,250	184,19	23254
			Накладные расходы			*7,11*	*898*
			Сметная прибыль			*13,64*	*1723*
2	2	23-010501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,580	238,30	13960
			Накладные расходы			*9,20*	*539*
			Сметная прибыль			*17,65*	*1034*
3	3	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,757	70756,74	53563
			Накладные расходы			*26153,41*	*19798*
			Сметная прибыль			*5241,24*	*3968*
4	4	23-030301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	43,000	6148,33	264378
			Накладные расходы			*237,32*	*10205*
			Сметная прибыль			*455,43*	*19584*
5	5	23-041013-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	43,000	7808,31	335758
			Накладные расходы			*301,39*	*12960*
			Сметная прибыль			*578,39*	*24871*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	81,000	2487,40	201480
			Накладные расходы			*793,48*	*64272*
			Сметная прибыль			*184,25*	*14924*
7	7	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2,000	2512,93	5026
			Накладные расходы			*799,46*	*1599*
			Сметная прибыль			*186,14*	*372*
8	8	23-040702-0302 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	66,000	1162,65	76735
			Накладные расходы			*44,88*	*2962*
			Сметная прибыль			*86,12*	*5684*
9	9	23-040702-0303 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	15,000	1760,69	26410
			Накладные расходы			*67,96*	*1019*
			Сметная прибыль			*130,42*	*1956*
10	10	23-040702-0304 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2,000	2984,07	5968
			Накладные расходы			*115,18*	*230*
			Сметная прибыль			*221,04*	*442*
11	11	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	46,000	615,14	28296
			Накладные расходы			*212,96*	*9796*
			Сметная прибыль			*45,57*	*2096*
12	12	23-020103-0203 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80**	шт.	24,000	474,19	11381
			Накладные расходы			*18,30*	*439*
			Сметная прибыль			*35,13*	*843*
13	13	23-020103-0204 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	20,000	606,26	12125
			Накладные расходы			*23,40*	*468*
			Сметная прибыль			*44,91*	*898*
14	14	23-020103-0205 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	шт.	2,000	847,85	1696
			Накладные расходы			*32,73*	*65*
			Сметная прибыль			*62,80*	*126*
15	15	23-020103-2903 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67**	шт.	21,000	708,60	14881
			Накладные расходы			*27,35*	*574*
			Сметная прибыль			*52,49*	*1102*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями**	т	**0,020**	**382189,76**	7758
			Накладные расходы			*14752,04*	*299*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*575*
17	17	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**0,002**	**82,03**	1
			Накладные расходы			*12,26*	*0*
			Сметная прибыль			*6,08*	*0*
			ИТОГО:				**1082669**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**126124**
			Сметная прибыль				**80198**
			Итого с временными		**2,9 %**	**31397,00**	**1114066**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**13035,00**	**1127101**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**1290530,65**
			Итого с НДС		**12 %**	**154863,68**	**1445394,32**
			С условный скидки К=0,849999999868				**1228585,17**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Поселковые сети ст.Шайкорык (02-24)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 238

на Поселковые сети водопровода

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	181,400	93,08	16884
			Накладные расходы			*3,59*	*652*
			Сметная прибыль			*6,89*	*1251*
2	7	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1079,400	1526,56	1647766
			Накладные расходы			*398,67*	*430319*
			Сметная прибыль			*113,08*	*122057*
3	21	23-010201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	480,40	1447
			Накладные расходы			*18,54*	*56*
			Сметная прибыль			*35,59*	*107*
4	22	23-010501-1408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,090	529,58	4814
			Накладные расходы			*20,44*	*186*
			Сметная прибыль			*39,23*	*357*
5	23	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,756	76287,09	362821
			Накладные расходы			*26366,88*	*125401*
			Сметная прибыль			*5650,90*	*26876*
6	24	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	70756,74	849
			Накладные расходы			*26153,41*	*314*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5241,24*	*63*
7	25	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3,000	2589,21	7768
			Накладные расходы			*894,82*	*2684*
			Сметная прибыль			*191,79*	*575*
8	26	23-041011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	3,000	120716,52	362150
			Накладные расходы			*4659,50*	*13979*
			Сметная прибыль			*8941,96*	*26826*
9	27	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3591	1318214,11	473371
			Накладные расходы			*291376,61*	*104633*
			Сметная прибыль			*97645,49*	*35064*
10	28	11-220601-0603 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,035	229347,09	8027
			Накладные расходы			*52125,91*	*1824*
			Сметная прибыль			*16988,67*	*595*
11	31	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000	2512,93	10052
			Накладные расходы			*799,46*	*3198*
			Сметная прибыль			*186,14*	*745*
12	32	23-040601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	9555,86	9556
			Накладные расходы			*368,84*	*369*
			Сметная прибыль			*707,84*	*708*
13	33	23-040601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	13458,63	40376
			Накладные расходы			*519,49*	*1558*
			Сметная прибыль			*996,94*	*2991*
14	56	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспоненные с ограждениями	т	0,849	382189,76	324449
			Накладные расходы			*14752,04*	*12523*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*24033*
15	57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,935	82,03	4178
			Накладные расходы			*12,26*	*624*
			Сметная прибыль			*6,08*	*310*
16	60	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,280	57822,19	1346101
			Накладные расходы			*10514,82*	*244785*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4283,13*	*99711*
17	65	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9,000	1822,19	16400
			Накладные расходы			*70,33*	*633*
			Сметная прибыль			*134,98*	*1215*
18	68	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,192	382189,76	73507
			Накладные расходы			*14752,04*	*2837*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*5445*
19	69	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,540	82,03	947
			Накладные расходы			*12,26*	*141*
			Сметная прибыль			*6,08*	*70*
20	74	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	1822,19	3644
			Накладные расходы			*70,33*	*141*
			Сметная прибыль			*134,98*	*270*
21	79	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,041	382189,76	15517
			Накладные расходы			*14752,04*	*599*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*1149*
22	80	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,381	82,03	113
			Накладные расходы			*12,26*	*17*
			Сметная прибыль			*6,08*	*8*
23	84	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,750	3119,75	2340
			Накладные расходы			*983,68*	*738*
			Сметная прибыль			*231,09*	*173*
24	85	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,838	82,27	151
			Накладные расходы			*3,18*	*6*
			Сметная прибыль			*6,09*	*11*
25	86	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,838	278,36	511
			Накладные расходы			*10,74*	*20*
			Сметная прибыль			*20,62*	*38*
26	90	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	15,000	1480,94	22214
			Накладные расходы			*84,77*	*1272*
			Сметная прибыль			*109,70*	*1645*
27	91	11-270602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	30,000	166,83	5005
			Накладные расходы			*6,48*	*195*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,36*	*371*
			ИТОГО:				**4760957**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**949704**
			Сметная прибыль				**352663**
			Итого с временными		**2,9 %**	**138068,00**	**4899025**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**57319,00**	**4956344**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**5675013,88**
			Итого с НДС		**12 %**	**681001,67**	**6356015,55**
			С условный скидки К=0,849999999868				**5402613,21**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **Наружные сети ст.Шайкорык (02-25)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 239

на Водовод

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1125,500	1526,56	1718141
			Накладные расходы			*398,67*	*448698*
			Сметная прибыль			*113,08*	*127270*
2	12	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,633	368352,69	233020
			Накладные расходы			*122767,29*	*77663*
			Сметная прибыль			*27285,38*	*17261*
3	13	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	352,490	1116,72	393634
			Накладные расходы			*43,10*	*15194*
			Сметная прибыль			*82,72*	*29158*
4	20	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	310686,94	6835
			Накладные расходы			*106329,02*	*2339*
			Сметная прибыль			*23013,85*	*506*
5	24	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	70756,74	1557
			Накладные расходы			*26153,41*	*575*
			Сметная прибыль			*5241,24*	*115*
6	34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0596	433361,31	25828
			Накладные расходы			*91787,81*	*5471*
			Сметная прибыль			*32100,84*	*1913*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	35	23-020101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	2269,57	4539
			Накладные расходы			*87,60*	*175*
			Сметная прибыль			*168,12*	*336*
8	36	23-020101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6,000	4014,61	24088
			Накладные расходы			*154,96*	*930*
			Сметная прибыль			*297,38*	*1784*
9	41	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	11,000	1822,19	20044
			Накладные расходы			*70,33*	*774*
			Сметная прибыль			*134,98*	*1485*
10	46	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспоненные с ограждениями	т	0,508	382189,76	193961
			Накладные расходы			*14752,04*	*7487*
			Сметная прибыль			*28310,35*	*14368*
11	47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,450	82,03	2498
			Накладные расходы			*12,26*	*373*
			Сметная прибыль			*6,08*	*185*
12	54	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	282,000	1448,46	408465
			Накладные расходы			*490,15*	*138223*
			Сметная прибыль			*107,29*	*30257*
13	55	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	283,128	2487,86	704384
			Накладные расходы			*96,03*	*27188*
			Сметная прибыль			*184,29*	*52177*
14	56	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,282	1572813,90	443534
			Накладные расходы			*163841,72*	*46203*
			Сметная прибыль			*116504,73*	*32854*
15	58	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,000	2589,21	2589
			Накладные расходы			*894,82*	*895*
			Сметная прибыль			*191,79*	*192*
16	59	23-041011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	1,000	120716,52	120717
			Накладные расходы			*4659,50*	*4660*
			Сметная прибыль			*8941,96*	*8942*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	60	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,282	76287,09	21513
			Накладные расходы			*26366,88*	*7435*
			Сметная прибыль			*5650,90*	*1594*
18	61	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	70756,74	1557
			Накладные расходы			*26153,41*	*575*
			Сметная прибыль			*5241,24*	*115*
			ИТОГО:				**4326903**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**784858**
			Сметная прибыль				**320511**
			Итого с временными		**2,9 %**	**125480,00**	**4452383**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**52093,00**	**4504476**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**5157625,02**
			Итого с НДС		**12 %**	**618915,00**	**5776540,02**
			С условный скидки К=0,849999999868				**4910059,02**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"
_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Сервисные сети ст.Шайкорык (02-26)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 240

на Сервисные сети водопровода

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1607,130	122,82	197388
			Накладные расходы			*22,61*	*36332*
			Сметная прибыль			*9,10*	*14621*
2	2	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1607,130	111,65	179444
			Накладные расходы			*20,55*	*33029*
			Сметная прибыль			*8,27*	*13292*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	39,920	195,93	7821
			Накладные расходы			*36,06*	*1440*
			Сметная прибыль			*14,51*	*579*
4	4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	97,700	4610,47	450443
			Накладные расходы			*1697,62*	*165857*
			Сметная прибыль			*341,52*	*33366*
5	5	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	124,850	152,35	19021
			Накладные расходы			*29,94*	*3738*
			Сметная прибыль			*11,29*	*1409*
6	6	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	262,190	93,08	24404
			Накладные расходы			*3,59*	*942*
			Сметная прибыль			*6,89*	*1808*
7	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4409,080	25,54	112609
			Накладные расходы			*4,87*	*21492*
			Сметная прибыль			*1,89*	*8341*
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	778,090	1140,78	887630
			Накладные расходы			*420,05*	*326834*
			Сметная прибыль			*84,50*	*65750*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4409,080	190,79	841206
			Накладные расходы			*59,61*	*262809*
			Сметная прибыль			*14,13*	*62312*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	749,975	1526,56	1144880
			Накладные расходы			*398,67*	*298989*
			Сметная прибыль			*113,08*	*84806*
11	11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,050	4426,73	4648
			Накладные расходы			*633,18*	*665*
			Сметная прибыль			*327,91*	*344*
12	12	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,050	310686,94	15534
			Накладные расходы			*106329,02*	*5316*
			Сметная прибыль			*23013,85*	*1151*
13	13	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	41,410	140,44	5816
			Накладные расходы			*5,42*	*224*
			Сметная прибыль			*10,40*	*431*
14	14	23-010501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,620	231,39	2689
			Накладные расходы			*8,93*	*104*
			Сметная прибыль			*17,14*	*199*
15	15	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,031	479113,28	14853
			Накладные расходы			*167711,48*	*5199*
			Сметная прибыль			*35489,87*	*1100*
16	16	23-010103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25,100	1098,63	27575
			Накладные расходы			*42,41*	*1064*
			Сметная прибыль			*81,38*	*2043*
17	17	23-010103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	38,152	853,34	32557
			Накладные расходы			*32,94*	*1257*
			Сметная прибыль			*63,21*	*2412*
18	18	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,788	70756,74	126513
			Накладные расходы			*26153,41*	*46762*
			Сметная прибыль			*5241,24*	*9371*
19	19	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5,000	2487,40	12437

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*793,48*	*3967*
			Сметная прибыль			*184,25*	*921*
20	20	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	23,000	2512,93	57797
			Накладные расходы			*799,46*	*18388*
			Сметная прибыль			*186,14*	*4281*
21	21	23-040702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	23,000	2984,07	68634
			Накладные расходы			*115,18*	*2649*
			Сметная прибыль			*221,04*	*5084*
22	22	23-040702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,000	1760,69	8803
			Накладные расходы			*67,96*	*340*
			Сметная прибыль			*130,42*	*652*
23	23	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	156,000	615,14	95962
			Накладные расходы			*212,96*	*33223*
			Сметная прибыль			*45,57*	*7108*
24	24	23-020103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	100,000	474,19	47419
			Накладные расходы			*18,30*	*1830*
			Сметная прибыль			*35,13*	*3513*
25	25	23-020103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	606,26	6063
			Накладные расходы			*23,40*	*234*
			Сметная прибыль			*44,91*	*449*
26	26	23-020103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	46,000	847,85	39001
			Накладные расходы			*32,73*	*1505*
			Сметная прибыль			*62,80*	*2889*
27	28	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	85,000	2487,40	211429
			Накладные расходы			*793,48*	*67446*
			Сметная прибыль			*184,25*	*15661*
28	29	23-040601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	85,000	6880,13	584811

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*265,56*	*22573*
			Сметная прибыль			*509,64*	*43319*
29	30	23-030301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	85,000	6148,33	522608
			Накладные расходы			*237,32*	*20172*
			Сметная прибыль			*455,43*	*38712*
30	31	23-041013-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	85,000	7808,31	663707
			Накладные расходы			*301,39*	*25618*
			Сметная прибыль			*578,39*	*49163*
31	37	11-010207-0501 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м	дерево	35,000	229,70	8039
			Накладные расходы			*53,01*	*1855*
			Сметная прибыль			*17,01*	*596*
32	39	23-020101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	50,000	167,36	8368
			Накладные расходы			*6,46*	*323*
			Сметная прибыль			*12,40*	*620*
33	40	23-020101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	24,000	394,27	9463
			Накладные расходы			*15,22*	*365*
			Сметная прибыль			*29,21*	*701*
34	41	23-020101-0704 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	23,000	603,75	13886
			Накладные расходы			*23,30*	*536*
			Сметная прибыль			*44,72*	*1029*
			ИТОГО:				**6453458**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1413078**
			Сметная прибыль				**478034**
			Итого с временными		**2,9 %**	**187150,00**	**6640608**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**77695,00**	**6718303**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**7692456,94**
			Итого с НДС		**12 %**	**923094,83**	**8615551,77**
			С условный скидки К=0.849999999868				**7323219,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС

_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"

_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

технадзор:

_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Кумбез-Тас"

_____ Даулетбаев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГ и ПР Республики Казахстан" г. Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ ТЕЛ: 72-92-43

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

(организация, адрес, телефон)

Дополнительное соглашение №51/ 1 к договору №51 от 2018-12-07

Наименование стройки - **Строительство группового водовода для сел Шайкорык, Танты, Капал, Коныртобе и станция Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области**

Наименование объекта - **КПП(1 Водоприемное сооружение с.Шайкорык,Танты) (03-01-01)**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019г. № 241

на Общестроительные работы

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,680	2565,89	9442
			Накладные расходы			*575,25*	*2117*
			Сметная прибыль			*190,07*	*699*
2	46	11-100107-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,800	3974,73	7155
			Накладные расходы			*702,26*	*1264*
			Сметная прибыль			*294,42*	*530*
3	48	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,800	8824,82	15885
			Накладные расходы			*340,63*	*613*
			Сметная прибыль			*653,69*	*1177*

4	50	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	4360,27	8721
			Накладные расходы			*168,30*	*337*
			Сметная прибыль			*322,98*	*646*
5	53	21-090404-0701 РСНБ РК 2015	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	3,000	4755,40	14266
			Накладные расходы			*183,55*	*551*
			Сметная прибыль			*352,25*	*1057*
6	77	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	4,970	3505,25	17421
			Накладные расходы			*305,44*	*1518*
			Сметная прибыль			*259,65*	*1290*
7	78	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м	9,140	347,74	3178
			Накладные расходы			*47,95*	*438*
			Сметная прибыль			*25,76*	*235*
8	79	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	0,497	640,43	318
			Накладные расходы			*224,89*	*112*
			Сметная прибыль			*47,44*	*24*
9	80	22-040201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,092	485,31	45
			Накладные расходы			*18,73*	*2*
			Сметная прибыль			*35,95*	*3*
10	81	22-040301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,255	93,95	24
			Накладные расходы			*3,63*	*1*
			Сметная прибыль			*6,96*	*2*
11	82	22-040603-0106 РСНБ РК 2015	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0,057	0,00	0
12	85	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,970	1827,18	9081
			Накладные расходы			*569,14*	*2829*
			Сметная прибыль			*135,35*	*673*
13	86	22-060301-0602 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	4,970	2522,20	12535
			Накладные расходы			*97,35*	*484*
			Сметная прибыль			*186,83*	*929*

14	87	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	9,140	633,01	5786
			Накладные расходы			*142,24*	*1300*
			Сметная прибыль			*46,89*	*429*
15	97	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,030	522612,37	15678
			Накладные расходы			*113292,76*	*3399*
			Сметная прибыль			*38712,03*	*1161*
16	98	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,030	116576,12	3497
			Накладные расходы			*4499,69*	*135*
			Сметная прибыль			*8635,27*	*259*
17	99	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	9,845	2335,16	22990
			Накладные расходы			*593,33*	*5841*
			Сметная прибыль			*172,97*	*1703*
18	100	21-050308-0806 РСНБ РК 2015	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки, d 2 мм	м2	9,845	187,37	1845
			Накладные расходы			*7,23*	*71*
			Сметная прибыль			*13,88*	*137*
19	101	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	9,845	316,83	3119
			Накладные расходы			*109,55*	*1079*
			Сметная прибыль			*23,47*	*231*
20	102	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	1,941	1305,97	2535
			Накладные расходы			*336,89*	*654*
			Сметная прибыль			*96,74*	*188*
21	103	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	18,600	599,61	11153
			Накладные расходы			*168,14*	*3127*
			Сметная прибыль			*44,42*	*826*
22	108	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,300	20290,58	26378
			Накладные расходы			*1888,72*	*2455*
			Сметная прибыль			*1503,01*	*1954*
23	109	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	3,000	909,75	2729
			Накладные расходы			*159,76*	*479*

			Сметная прибыль			*67,39*	*202*
24	110	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладныхдеталей весом до 4 кг	1т	0,017	433361,31	7367
			Накладные расходы			*91787,81*	*1560*
			Сметная прибыль			*32100,84*	*546*
			ИТОГО:				**201149**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**30366**
			Сметная прибыль				**14900**
			Итого с временными		**2,9 %**	**5833,00**	**206982**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**2422,00**	**209404**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,145				**239767,58**
			Итого с НДС		**12 %**	**28772,11**	**268539,69**
			С условный скидки К=0,849999999868				**228258,74**

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Беркинбаев Е.

Главный специалист департамента ГТС
_____ Туреханов К.

Директор
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз"
_____ Бедебаев Қ.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже А.

технадзор:
_____ Бакиров Ж.

Авторский надзор:
ТОО «Кумбез-Тас»
_____ Даулетбаев Н.